Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Service СМУ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект им. К. Сатпаева, 62**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бейсембаева Д.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по проспекту Сатпаева, 2/2 в городе Усть-Каменогорске. Благоустройство и инженерные сети»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», в лице руководителя Кудиярова Бауыржана Мамутхановича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Алтайстрой» ГСЛ № 001822 от 16.11.2000 года, БИН 930840000011**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ПИ Сибакадемпроект», № 1-61-2/2;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «ВК Техногрупп», приказ № 15-п от 23.06.2016 года**
наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-	-	-	-

5. Протяженность сетей теплоснабжения Ø 377х4,5 - 72,0 м. Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная в непроходных железобетонных каналах КЛ 150-60 по типовой серии 3.006-1.2/87. Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. Теплоизоляция предусмотрена матами из стеклянного штапельного типа «URSA» - М25Ф.

Протяженность сетей водоснабжения в две нитки 141,0 м. Трубы из напорных полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 Ø 355х21,1 мм по СТ РК ИСО 4427-2004. Сети канализации самотечные, приняты из полипропиленовых гофрированных безнапорных труб «Оптима» Ø 160 мм по ГОСТ Р 54475-2011. Колодцы приняты из железобетонных элементов.

Протяженность сетей электроснабжения 150,0 м. Электроснабжение принято двумя вводами. Ввод № 1 от РУ-0,4 кВ ТП-334, ячейка № 3, 1СШ, ЛЭП-35кВ Л-2 ПС-110/35 кВ «КШТ», Ввод № 2 от РУ-0,4 кВ ТП-334, ячейка № 6, 1СШ, ЛЭП-35 кВ Л-39 ПС-110/35 кВ «КШТ».

Сети телефонизации предусмотрены прокладкой волоконно-оптической сети с бронированными кабелями марки КС-ОКБ-12-G.652.D-CF. Протяженность сети телефонизации 61,0 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **август 2017 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **10,0** месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, **2,0** месяца;

фактически, **10,0** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **ДА**.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по проспекту Сатпаева, 2/2 в городе Усть-Каменогорске. Благоустройство и инженерные сети»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Service СМУ»**

Директор **Бейсембаев Даурен Каирлыевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

"Service СМУ"

М.П. (подпись, дата)