Генподрядчик: ТОО "СК-KazAlem"

Субподрядчик: ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта : Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по пр.К.Сатпаева в г.Усть-Каменогорске. Инженерные сети энергосбережения

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

20.06.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	20.05.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	15 872 692,35	14 172 046,74	17 462 949	17 462 949		33 405	14 158 475		1 700 645,61	15 872 692,35
Всего к оплате										15 872 692,35

Генподрядчик:
Директор
ТОО "СК-KazAlem"

Р.К. Аккизов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К.Абдрахманов

Генподрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26, БИН 960940001653, ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта : Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по пр.К.Сатпаева в г.Усть-Каменогорске.
Инженерные сети энергосбережения
Договор № 26 от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г. 20.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Электроснабжение										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	60	159,15	149,94	9549	8996	–	2161	12647
					9,21	40,82	553	2449	–	937	
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м песком. НР = 72 %	м3 грунта	25	36,52	36,52	913	913	–	257	1264
					–	14,26	–	357	–	94	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41	36,52	36,52	1497	1497	–	421	2071
					–	14,26	–	585	–	153	
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия										
4	1310-0901-0305	Кабель масса 1 м до 9 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,3845	332340,05	210918,08	127785	81098	–	40527	181777
					121421,98	51366,06	46687	19750	–	13465	

6	1308-0502-0903	Кабель, масса 1 м свыше 2 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	7,5	419,7	127,33	3148	955	431	1494	5013
					234,9	41,7	1762	313	–	371	
7	1308-0206-1404	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х70 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах НР = 72 %	м трассы	255	503,6	61,66	128418	15723	6725	81116	226297
					415,57	26,24	105970	6691	–	16763	
9	2306-0133-0925	Кабели силовые ВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,516	21195129		10936687		10936687	–	11811622
					–		–		–	874935	
	Раздел 3 Материалы для кабельных линий										
12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	384,5	510,25	421,46	196191	162051	–	74246	292072
					88,8	179,39	34144	68975	–	21635	
13	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	384,5	150,38	120,78	57821	46440	–	22427	86668
					29,6	51,41	11381	19767	–	6420	
14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,142	1912		74840		74840	–	80827
					–		–		–	5987	
15	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	384,5	446,91	358,11	171837	137693	–	66782	257709
					88,8	152,43	34144	58609	–	19090	
16	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	384,5	258,93	214,53	99559	82487	–	37570	148099
					44,4	91,31	17072	35109	–	10970	
17	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,3775	51471		122372		122372	–	132162
					–		–		–	9790	

18	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м	270	385,68	37,89	104134	10230	12653	61576	178967
					300,93	15,82	81251	4271	–	13257	
19	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	270	546		147420		147420	–	159214
					–		–		–	11794	
20	2302-0308-1201	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	42,5	239		10158		10158	–	10971
					–		–		–	813	
21	1308-0206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	15	906,9	166,1	13604	2492	1224	7853	23174
					659,17	67,93	9888	1019	–	1717	
22	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	2855		42825		42825	–	46251
					–		–		–	3426	
23	2900-0000-0000 (пл)	Лицензия на подключение точек учета к программному обеспечению Emcos Corporate	шт	537	5220		2803140		2803140	–	3027391
					–		–		–	224251	

Итого по смете	**16 684 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	342 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	550 575
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 158 475
- накладные расходы, тенге	396 430
в т.ч. зарплата, тенге	35 679
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 235 868
Всего	**16 684 196**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	150 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	286 184
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	8 802
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях в зонах радиационного риска	24 603
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**342 411**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**17 496 354**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента	**14 172 046,74**
НДС (12 %)	1 700 645,61
Итого	**15 872 692,35**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "СК-KazAlem"

_____ **Р.К. Аккизов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К.Абдрахманов**