Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта : Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по пр.К.Сатпаева в г.Усть-Каменогорске. Благоустройство территории. Инженерные сети

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	01.09.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце май 2021 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	165 063 036	147 377 711	146 417 981	146 417 981		959 730	90 340 832		17 685 325	165 063 036
Всего к оплате										165 063 036

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К. Абдрахманов**

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 15 от 01.09.2020 года
Наименование объекта: Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по пр.К.Сатпаева в г.Усть-Каменогорске. Благоустройство территории. Инженерные сети

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-2 Слаботочные сети											
1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	277,1	117,17	111,11	32467	30789	–	6567	42157	0,00584	1,61826
					6,06	26,86	1678	7443	–	3123		0,0254	7,03834
2	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	55,64	165,49	156,51	9208	8708	6	2050	12159	0,0069	0,38392
					8,88	42,29	494	2353	–	901		0,035	1,9474
3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	150,228	249		37407		–	–	40400		
					–		–		–	2993			
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	277,1	36,52	36,52	10120	10120	–	2845	14002	–	–
					–	14,26	–	3951	–	1037		0,00806	2,23343

5	1308-0201-0706	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	955	1692,05	1093,29	1615906	1044092	119526	601921	2395253	0,32	305,6
					473,6	401,79	452288	383713	–	177426		0,2524	241,042
6	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	742	126,51	3,38	93868	2507	16931	54358	160084	0,07	51,94
					100,31	1,44	74430	1067	–	11858		0,0008	0,5936
7	2306-0702-0508	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,071	268383		287438		287438	–	310433		
					–		–		–	22995			
8	2306-0702-0507	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,626	213357		133561		133561	–	144246		
					–		–		–	10685			
		Итого					**3 118 734**						**359,54218**
													252,85477
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					528 890						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 096 216						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					398 527						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					557 462						
		- перевозка грузов, тенге					37 407						
		- накладные расходы, тенге					667 741						
		в т.ч. зарплата, тенге					60 097						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					231 018						
		Всего					**3 118 734**						

Локальная смета № 2-2-1 Устройство сети электроосвещения

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	428	159,15	149,94	68116	64175	–	15417	90216	0,00888	3,80064
					9,21	40,82	3941	17471	–	6683		0,0193	8,2604

2 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м песком. НР = 72 %	м3 грунта	141	36,52	36,52	5149	5149	–	1447	7124	–	–
				–	14,26	–	2010	–	528		0,00806	1,13646
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	288	36,52	36,52	10518	10518	–	2956	14552	–	–
				–	14,26	–	4106	–	1078		0,00806	2,32128
	Раздел 2 Электрооборудование											
4 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5723	91	5723	91	1018	3348	9797	3	3
				4614	36	4614	36	–	726		0,02	0,02
5 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394		8394	–	9066		
				–		–		–	672			
6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2816	20,2	14080	101	6689	5249	20875	1	5
				1458	–	7290	–	–	1546		–	–
7 2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1633		8165		8165	–	8818		
				–		–		–	653			
8 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	635	85	635	85	27	402	1120	0,34	0,34
				523	36	523	36	–	83		0,02	0,02
9 2307-0501-1019	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752		
				–		–		–	1759			

12 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	40	5011	3693,8	200440	147752	–	104416	329244	0,89	35,6
				1317,2	1945,8	52688	77832	–	24388		0,92	36,8
13 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	30	26643,47	1765,57	799304	52967	582417	160969	1037095	4,41	132,3
				5464	432,3	163920	12969	–	76822		0,2905	8,715
14 1133-0104-0110	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка НР = 80 % К=40,000;	т	2,64	98941,67	44244,32	261206	116805	15826	130026	422531	31,1	82,104
				48702,65	12862,5	128575	33957	–	31299		7,42	19,5888
15 2900-0000-0000(пл)	Опора металлическая СТВ-6	шт	40	47787		1911480		1911480	–	2064398		
				–		–		–	152918			
	Раздел 3 Кабельная продукция											
21 1310-0901-0305	Кабель масса 1 м до 9 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	1,588	332339,42	210917,51	527755	334937	–	167377	750743	98	155,624
				121421,91	51366,5	192818	81570	–	55611		28,7	45,5756
22 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,808	453790		366662		366662	–	395995		
				–		–		–	29333			
23 2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	366428		51300		51300	–	55404		
				–		–		–	4104			
24 2306-0128-0304	Кабели силовые АОСБГ 3х35 кВ (ок)·0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,847	272093		230463		230463	–	248900		
				–		–		–	18437			
25 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,275	180029		49508		49508	–	53469		
				–		–		–	3961			
26 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	248939		2489		2489	–	2688		
				–		–		–	199			
	Раздел 4 Материалы для кабельных линий 0,4 кВ											
27 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1588	510,26	421,46	810285	669271	–	306638	1206277	0,06	95,28

				88,8	179,39	141014	284872	–	89354		0,0998	158,4824
28 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	141	1912		269592		269592	–	291159		
				–		–		–	21567			
	Итого					**7 043 223**						**513,04864**
												280,91994
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					695 383						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 401 851						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					514 859						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 526 023						
	- накладные расходы, тенге					898 245						
	в т.ч. зарплата, тенге					80 842						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					521 721						
	Всего					**7 043 223**						
	Локальная смета № 2-3-1 Наружные сети теплоснабжения											
	Раздел 1 Землянные работы											
1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1094,4	211,2	199,28	231138	218087	–	51060	304774	0,0115	12,5856
				11,93	52,87	13051	57866	–	22576		0,025	27,36
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54,72	1843,38	–	100870	–	–	72626	187376	1,54	84,2688
				1843,38	–	100870	–	–	13880		–	–
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	797,65	36,52	36,52	29130	29130	–	8189	40305	–	–
				–	14,26	–	11373	–	2986		0,00806	6,42906
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,93	875,26	–	20945	–	–	15080	38907	0,885	21,17805
				875,26	–	20945	–	–	2882		–	–

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	821,58	173,54	79,8	142580	65562	–	78434	238695	0,108	88,73064
					93,74	38,85	77018	31918	–	17681		0,02625	21,56648
		Раздел 2 Тепловая сеть											
		2.1 Участки тепловой сети к позициям 108-111											
9	1124-0103-0103	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,0492	1915304,88	456626,02	94233	22466	14303	63515	170368	774	38,0808
					1167967,48	136036,59	57464	6693	–	12620		70,43	3,46516
10	2301-0402-0106	Труба Ст 400х6,5-1-ППУ-ПЭ	м	49,2	6137		301940		301940	–	326095		
					–		–		–	24155			
11	2302-0201-5206	Опора скользящая 400-1-ППУ-ПЭ	шт.	24	3250		78000		78000	–	84240		
					–		–		–	6240			
		2.2 Участки тепловой сети к позиции 52											
19	1124-0103-0103	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,073	1915328,77	456630,14	139819	33334	21223	94240	252784	774	56,502
					1167972,6	136027,4	85262	9930	–	18725		70,43	5,14139
20	2301-0402-0106	Труба Ст 400х6,5-1-ППУ-ПЭ	м	73	6137		448001		448001	–	483841		
					–		–		–	35840			
21	2302-0201-5206	Опора скользящая 400-1-ППУ-ПЭ	шт.	30	3250		97500		97500	–	105300		
					–		–		–	7800			
22	2104-9999-9917	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	52300		7845		7845	–	8473		
					–		–		–	628			

23	2302-0201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 460 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	24	6351	152424	152424	–	164618
					–	–	–	12194	
24	2900-0001-0004(пл)	Манжета стенового ввода в полиэтиленовой оболочке: для труб диаметр 400х6,5, СВ-160 ГОСТ 30372-2006. ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	9351	18702	18702	–	20198
					–	–	–	1496	
		2.3 Участок тепловой сети к позиции 48-51							
25	2302-0201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 400-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	29326	469216	469216	–	506753
					–	–	–	37537	
26	2900-0001-0007(пл)	Отвод Ст 400х6,5-135° индивидуального изготовления-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8	31271	250168	250168	–	270181
					–	–	–	20013	
27	2302-0201-0106	Отвод Ст 400х6,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт.	16	29962	479392	479392	–	517743
					–	–	–	38351	
28	2302-0201-4906	Неподвижная опора Ст 400-560х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	36621	585936	585936	–	632811
					–	–	–	46875	

Итого	**4 353 462**	**301,34589**
		63,96209
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 610	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	368 579	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 780	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 924 650	
- накладные расходы, тенге	383 144	
в т.ч. зарплата, тенге	34 483	
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 479	
Всего	**4 353 462**	

Локальная смета № 2-3-4 Тепловые камеры и лотки. Строительные работы

Раздел 1 Участок 1

1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,5	21521,64	1114,91	118369	6132	104537	8350	136857	1,35	7,425
				1400	268,36	7700	1476	–	10138		0,1813	0,99715
2 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	9,96	11244,68	2711,04	111997	27002	46519	56213	181667	2,56	25,4976
				3863,05	919,88	38476	9162	–	13457		0,5216	5,19514
3 2104-0302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,74	83312		311587		311587	–	336514		
				–		–		–	24927			
4 2104-0303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,22	67155		417704		417704	–	451120		
				–		–		–	33416			
5 1107-0202-0104	Балки. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4859,5	1384,5	9719	2769	642	8477	19652	2,09	4,18
				3154	438	6308	876	–	1456		0,2492	0,4984
6 2104-0304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5224		10448		10448	–	11284		
				–		–		–	836			
7 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,3	32216,67	2453,33	9665	736	7326	1656	12227	4,54	1,362
				5343,33	593,33	1603	178	–	906		0,4	0,12
8 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,02	100450	700	2009	14	763	1041	3294	55,16	1,1032
				61600	350	1232	7	–	244		0,24	0,0048
9 1106-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,62	41782,26	4825,81	25905	2992	14605	8614	37281	10,03	6,2186

				13400	1867,74	8308	1158	–	2762		1,0634	0,65931
10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01214	281111		3413		3413	–	3686		
					–		–		–	273			
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05137	259489		13330		13330	–	14396		
					–		–		–	1066			
		Итого					**1 207 978**						**45,7864**
													7,4748
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 627						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 645						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 857						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					930 874						
		- накладные расходы, тенге					84 351						
		в т.ч. зарплата, тенге					7 592						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					89 481						
		Всего					**1 207 978**						
		Локальная смета № 2-4-1 Наружный водопровод и канализация											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	30,87	3427,15	164,2	105796	5069	64926	37026	154248	1,02	31,4874
					1159,73	51,8	35801	1599	–	11426		0,035	1,08045
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7497,6	211,2	199,27	1583497	1494084	–	349811	2087973	0,0115	86,2224
					11,93	52,88	89413	396436	–	154665		0,025	187,44
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	225	1843,38	–	414761	–	–	298628	770460	1,54	346,5
					1843,38	–	414761	–	–	57071		–	–

4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7082,65	36,52	36,52	258657	258657	–	72709	357875	–	–
					–	14,26	–	100985	–	26509		0,00806	57,08616
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	212,5	875,27	–	185994	–	–	133916	345503	0,885	188,0625
					875,27	–	185994	–	–	25593		–	–
		Раздел 2 Система В1											
7	1122-0301-0110	Футляры стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1533	31316164,38	986862,36	4800768	151286	4484772	214926	5416950	662	101,4846
					1074429,22	341728,64	164710	52387	–	401256		194,34	29,79232
8	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	143,55	1226,94	1226,94	176127	176127	–	91931	289503	–	–
					–	889,46	–	127682	–	21445		0,858	123,1659
9	1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	55,4	1685,14	8,34	93357	462	19348	72966	179629	0,897	49,6938
					1327,56	2,82	73547	156	–	13306		0,0019	0,10526
12	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	3297,56	201,33	29678	1812	4225	24327	58325	1,93	17,37
					2626,78	103,56	23641	932	–	4320		0,07	0,63
13	2304-0101-0606	Задвижки клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	9	244138		2197242		2197242	–	2373021		
					–		–		–	175779			
25	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона (диаметром 1,5-2 м). Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,58	46607	9785,03	1098993	230731	406445	555032	1786347	13,9	327,762
					19585,11	4190,88	461817	98821	–	132322		2,231	52,60698
26	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	49691		447219		447219	–	482997		

				–		–		–	35778			
27	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	23298		396066		396066	–	427751	
					–		–		–	31685		
28	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	32686		686406		686406	–	741318	
					–		–		–	54912		
29	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	42162		379458		379458	–	409815	
					–		–		–	30357		
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3466		51990		51990	–	56149	
					–		–		–	4159		
31	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4192		33536		33536	–	36219	
					–		–		–	2683		
32	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,261	34524,9	2206,9	9011	576	6607	1829	11707	5,95	1,55295
					7003,83	532,57	1828	139	–	867		0,36	0,09396
33	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5655		28275		28275	–	30537	
					–		–		–	2262		
34	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	9109		36436		36436	–	39351	
					–		–		–	2915		
38	1134-0201-0804	Пожарный гидрант. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	18	730,17	–	13143	–	–	9989	24983	0,61	10,98
					730,17	–	13143	–	–	1851		–	–

39	2401-0201-0117	Знаки пожарного гидранта квадратные, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	18	5068		91224		91224	–	98522		
					–		–		–	7298			
40	1106-0101-0102	Упор в колодце бетон В 7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	26643,33	1764,44	23979	1588	17473	4829	31113	4,41	3,969
					5464,44	432,22	4918	389	–	2305		0,2905	0,26145
		Раздел 3 Система К1											
44	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,23389	611300,18	201688,83	142977	47173	3158	106360	269284	286	66,89254
					396109,28	63226,3	92646	14788	–	19947		49,89	11,66877
45	2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	236,2289	2884		681284		681284	–	735787		
					–		–		–	54503			
46	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	33,81	47454,36	7876,37	1604432	266300	824600	621641	2404159	11,16	377,3196
					15188,76	3383,26	513532	114388	–	178086		1,793	60,62133
47	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	33	29339		968187		968187	–	1045642		
					–		–		–	77455			
48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	14322		558558		558558	–	603243		
					–		–		–	44685			
49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	19088		916224		916224	–	989522		
					–		–		–	73298			

50	2104-0302-0109							
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	31	23567	730577	730577	–	789023
				–	–	–	58446	
51	2104-0302-0110							
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25623	51246	51246	–	55346
				–	–	–	4100	
52	2104-0301-0201							
	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	3466	103980	103980	–	112298
				–	–	–	8318	
53	2104-0302-0120							
	Плиты опорные железобетонные для колодцев КЦО 2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29247	87741	87741	–	94760
				–	–	–	7019	
54	2104-0301-0101							
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	4192	125760	125760	–	135821
				–	–	–	10061	

Итого	**23 445 181**	**1609,2968**
		524,55258
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 075 751	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 633 865	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	908 702	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 402 963	
- накладные расходы, тенге	2 595 920	
в т.ч. зарплата, тенге	233 633	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 736 682	
Всего	**23 445 181**	

Локальная смета № 2-5-1 Устройство покрытий и проездов

Раздел 1 Вертикальная планировка

1 1101-0104-0106	Плодородный слой. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1208	34,42	34,42	41577	41577	–	12527	58432	–	–
				–	14,4	–	17399	–	4328		0,00681	8,22648
2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=30,000;	м3 грунта	36240	27,24	27,24	987216	987216	–	297454	1387444	–	–
				–	11,4	–	413131	–	102774		0,00539	195,3336
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7121,4	220		1566708		–	–	1692045		
				–		–		–	125337			
5 1101-0104-0702	Площади для озеленения. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20710	1,16	1,16	24074	24074	–	7253	33833	–	–
				–	0,49	–	10074	–	2506		0,00023	4,7633
6 1101-0104-0702	Площади насыпи. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10276	1,16	1,16	11945	11945	–	3599	16788	–	–
				–	0,49	–	4999	–	1244		0,00023	2,36348
7 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10276	65,14	65,14	669347	669347	–	201856	940899	–	–
				–	27,28	–	280355	–	69696		0,0135	138,726
8 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10276	7,02	7,02	72096	72096	–	21900	101516	–	–
				–	2,96	–	30417	–	7520		0,002	20,552

	Раздел 2 Устройство покрытий Тип 1											
12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	982,5	3256,97	1102,83	3199969	1083528	1961237	450341	3942335	0,144	141,48
				157,97	266,44	155204	261778	–	292025		0,143	140,4975
13 1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5930	1954,2	129,34	11588377	767010	10526480	537007	13095415	0,0336	199,248
				49,73	34,12	294887	202342	–	970031		0,01683	99,8019
14 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	23720	220,54	0,02	5231326	484	5227682	3413	5653518	0,00009	2,1348
				0,13	–	3160	–	–	418779		–	–
15 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5930	2073,54	129,34	12296063	767010	11234166	537007	13859716	0,0336	199,248
				49,73	34,12	294887	202342	–	1026646		0,01683	99,8019
	Раздел 3 Устройство покрытий Тип 2											
16 1127-0602-0702	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	2451	364,8	103,55	894123	253793	493152	245877	1231200	0,0519	127,2069
				60,05	32,84	147178	80486	–	91200		0,01728	42,35328
17 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	2451	3397,24	39,53	8326638	96879	6953411	1423349	10529986	0,458	1122,558
				520,75	16,96	1276348	41568	–	779999		0,0097	23,7747
	Раздел 4 Устройство покрытий Тип 3											
18 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	367,5	3256,96	1102,83	1196934	405289	733592	168448	1474613	0,144	52,92

				157,97	266,44	58053	97917	–	109231		0,143	52,5525
19	1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1470	1954,2	129,34	2872667	190135	2609432	133118	3246248	0,0336	49,392
					49,73	34,12	73100	50157	–	240463		0,01683	24,7401
20	1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	5880	220,54	0,02	1296804	120	1295901	846	1401462	0,00009	0,5292
					0,13	–	783	–	–	103812		–	–
21	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1470	2073,53	129,34	3048096	190135	2784861	133118	3435711	0,0336	49,392
					49,73	34,12	73100	50157	–	254497		0,01683	24,7401
22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2292	2117,72	32,89	4853824	75395	2833053	2134407	7547289	0,698	1599,816
					848,77	13,49	1945376	30927	–	559058		0,0065	14,898
23	2104-0508-9902	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	18,38	53064		975316		975316	–	1053341		
					–		–		–	78025			
24	2104-0508-9901	Камни бортовые БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	8,4	51783		434977		434977	–	469775		
					–		–		–	34798			
		Раздел 5 Устройство покрытия Тип 4											
25	1127-0403-1102	Основания щебеночные, толщиной слоя 15 см. Устройство с уплотнением виброкатками НР = 108 %	м2 основания	1040	770,35	112,53	801168	117030	644892	75875	947206	0,0344	35,776
					37,74	29,82	39246	31009	–	70163		0,01681	17,4824
26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	52	26933,96	6,71	1400566	349	1183823	203410	1732294	3,66	190,32
					4161,42	–	216394	–	–	128318		–	–

27 1127-1301-0101	Спортивные покрытия . Устройство на твердое основание НР = 108 %	м2 покрытия	1040	14162,84	23,97	14729350	24924	13948171	826897	16800747	0,598	621,92
				727,17	9,03	756255	9390	–	1244500		0,0061	6,344
	Раздел 7 Озеленение											
62 1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	394	2176,54	85,21	857556	33571	157186	598073	1572079	1,632	643,008
				1692,38	32,56	666799	12829	–	116450		0,022	8,668
63 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,7х0,7х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	394	5712,59	1217,27	2250759	479606	46867	1661306	4225030	2,957	1165,058
				4376,36	415,13	1724286	163562	–	312965		0,223	87,862
64 2501-0203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	59	5062		298658		298658	–	322551		
				–		–		–	23893			
65 2501-0103-1005	Сосна крымские, с комом	шт.	154	18449		2841146		2841146	–	3068438		
				–		–		–	227292			
66 2501-0203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	131	5035		659585		659585	–	712352		
				–		–		–	52767			
67 2501-0103-1402	Туя западная, с комом, высотой до 1 м	шт.	26	5972		155272		155272	–	167694		
				–		–		–	12422			

Итого	**100 719 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 725 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 291 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 990 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 998 860
- перевозка грузов, тенге	1 566 708
- накладные расходы, тенге	9 677 081
в т.ч. зарплата, тенге	870 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 460 739

6200,0069

1013,4812

Всего	**100 719 957**	
Итого	**139 888 535**	**9029,0268**
		2143,2454
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 443 317	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 831 669	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 943 564	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 340 832	
- перевозка грузов, тенге	1 604 115	
- накладные расходы, тенге	14 306 482	
в т.ч. зарплата, тенге	1 287 583	
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 362 120	

Всего	**139 888 535**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 258 997
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 399 508
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	270 894
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях в зонах радиационного риска	688 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 870 941**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**147 377 711**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах	**147 377 711**
НДС (12 %)	17 685 325
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**165 063 036**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К. Абдрахманов**