Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 51, поз. 54, поз. 58, поз. 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 58

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		124	14.12.2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце май 2021 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	38 893 599	34 726 428	34 431 545	34 431 545		294 883	19 721 574		4 167 171	38 893 599
Всего к оплате										38 893 599

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
_____ Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Д.К. Абдрахманов

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 124 от 14.12.2020г.

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 51, поз. 54, поз. 58, поз. 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 58

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водопровода В1											
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	16,3	13438,71	5339,69	219051	87037	–	124578	371119	7	114,1
					8099,02	2516,01	132014	41011	–	27490		1,7	27,71
2	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,3	354,66	337,48	5781	5501	3	1381	7735	0,0164	0,26732
					16,99	100,67	277	1641	–	573		0,0476	0,77588
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,5	3427,33	164	5141	246	3155	1800	7496	1,02	1,53
					1160	52	1740	78	–	555		0,035	0,0525
14	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,017	1972925,35	864205,13	33540	14691	1881	21830	59800	270	4,59
					998145	298918,08	16968	5082	–	4430		27,65	0,47005
15	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	17,068	16312		278413		278413	–	300686		
					–		–		–	22273			

18	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	1345000	565000	269	113	13	182	487	441	0,0882
					715000	205000	143	41	–	36		115,86	0,02317
19	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,2008	13656		2742		2742	–	2961		
					–		–		–	219			
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2251	86	2251	86	328	1862	4442	1,4	1,4
					1837	44	1837	44	–	329		0,03	0,03
22	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 350, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57297		57297		57297	–	61881		
					–		–		–	4584			
36	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	3000	190	3000	190	555	2318	5743	1,82	1,82
					2255	86	2255	86	–	425		0,05	0,05
37	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	48786		48786		48786	–	52689		
					–		–		–	3903			
41	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,14	46607	9785,02	286167	60080	105834	144525	465147	13,9	85,346
					19585,18	4190,88	120253	25732	–	34455		2,231	13,69834
42	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14322		42966		42966	–	46403		
					–		–		–	3437			
43	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19088		19088		19088	–	20615		
					–		–		–	1527			
44	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23298		69894		69894	–	75486		

				–	–	–	5592	
45	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32686	32686	32686	–	35301
					–	–	–	2615	
46	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29339	29339	29339	–	31686
					–	–	–	2347	
47	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691	49691	49691	–	53666
					–	–	–	3975	
48	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25623	25623	25623	–	27673
					–	–	–	2050	
49	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49116	49116	49116	–	53045
					–	–	–	3929	
50	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192	4192	4192	–	4527
					–	–	–	335	
51	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3466	13864	13864	–	14973
					–	–	–	1109	
52	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	65947	131894	131894	–	142446
					–	–	–	10552	
53	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	9109	18218	18218	–	19675

				–		–		–	1457			
54	2106-0208-0501	Стремянка С-5 К=2,000;	т	0,05348	581974		31124		31124	–	33614	
				–		–		–	2490			
67	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	11,25	3255,47	1102,84	36624	12407	22440	5158	45125	0,144	1,62
					157,96	266,58	1777	2999	–	3343		0,143	1,60875
68	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=0,800;	м2 основания	60	1496,05	130	89763	7800	78367	6534	104001	0,0518	3,108
					59,93	40,9	3596	2454	–	7704		0,02177	1,3062
69	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	75	1990,48	129,36	149286	9702	135854	6791	168563	0,0336	2,52
					49,73	34,11	3730	2558	–	12486		0,01683	1,26225
70	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	12	2014,17	32,92	24170	395	13590	11175	38173	0,698	8,376
					848,75	13,5	10185	162	–	2828		0,0065	0,078
71	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	0,516	53064		27381		27381	–	29571		
					–		–		–	2190			
84	1108-0201-0109	Кирпичные столбики. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,096	34520,83	2208,33	3314	212	2430	672	4305	5,95	0,5712
					7000	531,25	672	51	–	319		0,36	0,03456

Итого	**2 003 495**	**225,3367**
		47,0997
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 929	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 735	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 639	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 068 299	
- накладные расходы, тенге	315 126	
в т.ч. зарплата, тенге	28 361	
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 406	
Всего	**2 003 495**	

Локальная смета № 2-2-1 Бытовая канализация К1

16	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21	3427,19	164,24	71971	3449	44167	25189	104933	1,02	21,42
					1159,76	51,81	24355	1088	–	7773		0,035	0,735
17	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,21875	6212018,29	10066,29	1358879	2202	1340910	16731	1485659	50,3	11,00313
					72077,71	5179,43	15767	1133	–	110049		3,5	0,76563
18	1122-1401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	15	1773	8,93	26595	134	6525	19783	50088	0,898	13,47
					1329,07	3,13	19936	47	–	3710		0,0021	0,0315
19	2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,996;	м	232,815	2884		671438		671438	–	725153		
					–		–		–	53715			
20	2302-1103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	78	386		30108		30108	–	32517		
					–		–		–	2409			
21	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр) (прим) НР = 99 %	км трубопровода	0,015	2182133,33	986933,33	32732	14804	1812	21030	58063	662	9,93
					1074400	341733,33	16116	5126	–	4301		194,34	2,9151
22	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	25553		383295		383295	–	413959		
					–		–		–	30664			
23	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,015	6153200	849933,33	92298	12749	71771	11237	111818	368	5,52
					518533,33	238133,33	7778	3572	–	8283		120,658	1,80987
36	1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	26603	–	26603	–	3452	22919	53484	17,01	17,01
					23151	–	23151	–	–	3962		–	–
37	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	404,18	1226,94	1226,94	495905	495905	–	258841	815126	–	–

				–	889,46	–	359502	–	60380		0,858	346,7864
38	1123-1001-0203											
	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	234	183,46	0,56	42929	131	–	42370	92123	0,1369	32,0346
				182,9	–	42798	–	–	6824		–	–
39	1123-1001-0203											
	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 200 мм. Разборка НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м трубопровода	234	146,77	0,45	34344	105	–	33897	73700	0,10952	25,62768
				146,32	–	34239	–	–	5459		–	–
40	2301-1201-1103											
	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	100	2997		299700		299700	–	323676		
				–		–		–	23976			
	Итого					**4 340 299**						**136,0154**
												353,0435
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					184 140						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					529 479						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					370 468						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 853 178						
	- накладные расходы, тенге					451 997						
	в т.ч. зарплата, тенге					40 680						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					321 505						
	Всего					**4 340 299**						
	Локальная смета № 2-3-1 Тепловые сети											
1	1101-0101-0314											
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	586	211,2	199,27	123763	116775	–	27341	163192	0,0115	6,739
				11,92	52,88	6988	30985	–	12088		0,025	14,65
2	1101-0102-0314											
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89	283,67	272,29	25247	24234	9	5818	33550	0,013	1,157
				11,28	79,52	1004	7077	–	2485		0,0376	3,3464

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	20,4	2212,06	–	45126	–	–	32491	83826	1,848	37,6992
					2212,06	–	45126	–	–	6209		–	–
4	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	142,4	336		47846		–	–	51674		
					–		–		–	3828			
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	89	22,07	18,53	1964	1649	9	718	2897	0,00332	0,29548
					3,44	7,76	306	691	–	215		0,00369	0,32841
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	545,8	36,52	36,52	19933	19933	–	5603	27579	–	–
					–	14,26	–	7782	–	2043		0,00806	4,39915
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,6	961,3	–	58255	–	–	41944	108215	0,972	58,9032
					961,3	–	58255	–	–	8016		–	–
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	545,8	173,54	79,8	94720	43555	–	52106	158572	0,108	58,9464
					93,74	38,85	51165	21204	–	11746		0,02625	14,32725
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное, засыпка песчанная Устройство НР = 99 %	м3 основания	80	3427,16	164,23	274173	13138	168256	95954	399737	1,02	81,6
					1159,74	51,8	92779	4144	–	29610		0,035	2,8
10	1124-0108-0110	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,35	986828,57	335742,86	345390	117510	3364	258308	651994	395,24	138,3341
					641474,29	104002,86	224516	36401	–	48296		53,0888	18,58108
11	2301-0402-0113	Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	350	7319		2561650		2561650	–	2766582		
					–		–		–	204932			

12 1124-0108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	18600,75	4614,88	148806	36919	1839	120770	291142	8,3269	66,6152
				13756	1492,75	110048	11942	–	21566		0,7951	6,3608
13 2302-0201-0113	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	33437		133748		133748	–	144448		
				–		–		–	10700			
14 2302-0201-5807	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	33015		132060		132060	–	142625		
				–		–		–	10565			
27 1124-0108-0404	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	21016	6098,25	84064	24393	919	65779	161830	8,8911	35,5644
				14688	1922,75	58752	7691	–	11987		0,9996	3,9984
28 2302-0201-4607	П-образный элемент Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=2,000;	шт.	2	46291		92582		92582	–	99989		
				–		–		–	7407			
29 2302-0201-0107	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=2,000;	шт.	12	33437		401244		401244	–	433344		
				–		–		–	32100			
30 2301-0402-0107	Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=2,000;	м	8,072	7319		59079		59079	–	63805		
				–		–		–	4726			
31 2302-0201-6101	Комплект изоляции стыка для труб диам. 426 мм в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 (прим)	комплект	78	4761		371358		371358	–	401067		
				–		–		–	29709			
34 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4099,75	73,5	16399	294	11598	4525	22598	0,74675	2,987
				1126,75	27,5	4507	110	–	1674		0,01823	0,07292

35	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1846		7384		7384	–	7975		
					–		–		–	591			
36	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1786	42,25	7144	169	3537	3434	11424	0,56959	2,27836
					859,5	16,5	3438	66	–	846		0,01092	0,04368
37	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2472,5	114	4945	228	596	4098	9766	1,5141	3,0282
					2060,5	30,5	4121	61	–	723		0,0206	0,0412
38	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4440,5	274	8881	548	1043	7277	17451	2,678	5,356
					3645	67,5	7290	135	–	1293		0,0412	0,0824
39	2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6438		12876		12876	–	13906		
					–		–		–	1030			
40	2304-0902-1510	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18183		36366		36366	–	39275		
					–		–		–	2909			
47	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1189,5	83,5	2379	167	495	1047	3700	0,58	1,16
					858,5	–	1717	–	–	274		0,0001	0,0002
48	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	2231	–	4462	–	3547	897	5788	0,3193	0,6386
					457,5	–	915	–	–	429		–	–
49	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2545,5	–	5091	–	4394	683	6236	0,2266	0,4532
					348,5	–	697	–	–	462		–	–

50 1312-0901-0202	Устройство отборное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1549	65,5	3098	131	7	1806	5296	1	2
				1480	–	2960	–	–	392		0,00014	0,00028
51 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	9225,5	4359	18451	8718	2975	9642	30340	2,01	4,02
				3379	1490,5	6758	2981	–	2247		0,88	1,76
	Итого					**6 359 823**						**507,7754**
												70,79217
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					681 342						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					408 361						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					131 270						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 010 935						
	- перевозка грузов, тенге					47 846						
	- накладные расходы, тенге					740 241						
	в т.ч. зарплата, тенге					66 622						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					471 098						
	Всего					**6 359 823**						

Локальная смета № 7-2-1 Благоустройство
Раздел 1 Водоотводной лоток ЛВ1

1 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,3	6079,09	1818,48	20061	6001	10871	5490	27595	0,85	2,805
				966,36	822,42	3189	2714	–	2044		0,54	1,782
2 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,655	48836,11	5742,27	178496	20988	92090	66840	264963	12,49	45,65095
				17898,22	2197,54	65418	8032	–	19627		1,2462	4,55486
3 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12632	272556		34429		34429	–	37183		
				–		–		–	2754			
4 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,499	64286,57	2450,9	32079	1223	2045	20064	56314	46,6	23,2534
				57737,47	535,07	28811	267	–	4171		0,31	0,15469

5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	240026		12721		12721	–	13739		
					–		–		–	1018			
6	2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,446	323630		144339		144339	–	155886		
					–		–		–	11547			
7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,12	195,87	4,87	7075	176	3317	2487	10327	0,059	2,13108
					99,17	0,61	3582	22	–	765		0,0004	0,01445
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,12	73,95	3,46	2671	125	452	1460	4461	0,0426	1,53871
					57,97	0,61	2094	22	–	330		0,0004	0,01445
		Раздел 2 Водоотводной лоток ЛВ 2											
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	95,5	6078,98	1818,08	580543	173627	314620	158869	798565	0,85	81,175
					966,45	822,31	92296	78531	–	59153		0,54	51,57
10	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	77,3	48836,13	5742,26	3775033	443877	1947627	1413577	5603699	12,49	965,477
					17898,18	2197,31	1383529	169852	–	415089		1,2462	96,33126
11	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8144	272556		494526		494526	–	534088		
					–		–		–	39562			
12	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,044	82409,09	18022,73	3626	793	65	2823	6965	42,5	1,87
					62909,09	7590,91	2768	334	–	516		4,38	0,19272
13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	276682		12174		12174	–	13148		
					–		–		–	974			

14 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,5728	64284,74	2450,47	358246	13656	22831	224071	628902	46,6	259,6925
				57737,4	534,92	321759	2981	–	46585		0,31	1,72757
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	2,0358	276682		563269		563269	–	608331		
				–		–		–	45062			
16 2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	3,537	323630		1144679		1144679	–	1236253		
				–		–		–	91574			
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	286,2	195,86	4,86	56055	1390	26280	19703	81819	0,059	16,8858
				99,18	0,59	28385	170	–	6061		0,0004	0,11448
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	286,2	73,96	3,46	21167	989	3585	11566	35352	0,0426	12,19212
				57,98	0,59	16593	170	–	2619		0,0004	0,11448
19 1106-1401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика НР = 91 %	м шва	34	5332,21	6,62	181295	225	170313	9894	206484	0,217	7,378
				316,38	3,41	10757	116	–	15295		0,0023	0,0782
	Раздел 5 Лестница Л1											
45 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	159,25	150	1274	1200	–	289	1688	0,00888	0,07104
				9,25	40,88	74	327	–	125		0,0193	0,1544
46 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	212,67	202,33	3828	3642	2	914	5121	0,00984	0,17712
				10,22	60,33	184	1086	–	379		0,02853	0,51354

52	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка, засыпка. Устройство НР = 93 %	м3 основания	15	6079	1818,07	91185	27271	49417	24954	125430	0,85	12,75
					966,47	822,33	14497	12335	–	9291		0,54	8,1
53	1106-0101-0115	Лестница железобетонная Л1. Устройство НР = 91 %	м3	8,7	26827,93	1714,94	233403	14920	199188	20979	274733	1,79	15,573
					2217,82	432,07	19295	3759	–	20351		0,2878	2,50386
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20358	272556		55487		55487	–	59926		
					–		–		–	4439			
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	243102		7293		7293	–	7876		
					–		–		–	583			
56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05076	859121,36	1398,74	43609	71	29859	12477	60573	198	10,05048
					269483,85	630,42	13679	32	–	4487		0,36	0,01827
57	1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	10	1356	6,5	13560	65	4708	7055	22264	0,5713	5,713
					878,7	3,2	8787	32	–	1649		0,00215	0,0215
58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,5	871,44	30,36	16993	592	8924	7317	26255	0,356	6,942
					383,44	15,74	7477	307	–	1945		0,0127	0,24765
59	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	19,5	2730,26	39,54	53240	771	42314	11325	69730	0,458	8,931
					520,77	16,97	10155	331	–	5165		0,0097	0,18915
		5.1 Ограждение ОГ1											
60	1109-0304-0101	Ограждение ОГ1. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	0,178	82224,72	26449,44	14636	4708	1819	6739	23085	31,79	5,65862
					45556,18	9314,61	8109	1658	–	1710		5,246	0,93379
61	1109-0701-0105	Ограждение. Сборка (прим) НР = 69 %	т конструкций	0,178	202325,84	20955,06	36014	3730	671	22707	63419	120	21,36
					177601,12	7275,28	31613	1295	–	4698		4,4	0,7832
62	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=20,000;	м	20,1	1101		22130		22130	–	23900		
					–		–		–	1770			

63	2301-0101-0133	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 30, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75 К=20,000;	м	75,4	386		29104		29104	–	31432	
					–		–		–	2328		
64	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	шт.	64	33		2112		2112	–	2281	
					–		–		–	169		
		Итого					**11 121 787**					**1507,276**
												170,1145
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 073 051					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					720 040					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					284 373					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 453 261					
		- накладные расходы, тенге					2 051 600					
		в т.ч. зарплата, тенге					184 644					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					823 835					
		Всего					**11 121 787**					
		Локальная смета № 7-3-1 Покрытие										
		Раздел 1 Тип I										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	181,05	3256,96	1102,83	589673	199667	361406	82986	726472	0,144	26,0712
					157,97	266,44	28600	48239	–	53813		0,143	25,89015
2	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1207	1496,05	130	1805730	156908	1576483	131458	2092163	0,0518	62,5226
					59,93	40,91	72339	49381	–	154975		0,02177	26,27639
3	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1207	2061,97	129,34	2488800	156118	2272660	109304	2805952	0,0336	40,5552
					49,73	34,12	60022	41185	–	207848		0,01683	20,31381

4 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	2414	235,37	0,02	568186	52	567812	348	614017	0,00009	0,21726
				0,13	–	322	–	–	45483		–	–
	Раздел 2 Тип II											
5 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	145	734,39	197,86	106487	28690	72356	15535	131784	0,033	4,785
				37,52	61,68	5441	8943	–	9762		0,03236	4,6922
6 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	145	1611,42	3,02	233656	438	203798	31955	286860	0,144	20,88
				202,9	1,16	29420	168	–	21249		0,0007	0,1015
7 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	290	256,65	–	74428	–	64948	10238	91439	0,0232	6,728
				32,69	–	9480	–	–	6773		–	–
	Раздел 3 Тип III											
8 1127-0402-0101	Основания и покрытия из цементно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	60	2671,05	149,57	160263	8974	148301	6077	179647	0,0416	2,496
				49,8	43,98	2988	2639	–	13307		0,02419	1,4514
9 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	60	568,23	39,52	34094	2371	478	34843	74452	0,458	27,48
				520,75	16,95	31245	1017	–	5515		0,0097	0,582
10 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	60	2622		157320		157320	–	169906		

					–		–		–	12586			
	Раздел 5 Бортовой камень												
17	1127-0201-1002												
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	271	2014,18	32,9	545843	8915	306912	252366	862066	0,698	189,158
				848,77	13,49	230016	3656	–	63857		0,0065	1,7615
18	2104-0508-9901											
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	11,653	51783		603427		603427	–	651701		
				–		–		–	48274			

Итого	**8 686 459**	**380,8933**
		81,06895
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	469 873	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562 133	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 228	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 335 901	
- накладные расходы, тенге	675 110	
в т.ч. зарплата, тенге	60 761	
- сметная прибыль (8 %), тенге	643 442	
Всего	**8 686 459**	

Итого	**32 511 863**	**2757,297**
		722,1189
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 694 335	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 405 748	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 018 978	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 721 574	
- перевозка грузов, тенге	47 846	
- накладные расходы, тенге	4 234 074	
в т.ч. зарплата, тенге	381 068	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 408 286	
Всего	**32 511 863**	
Временные здания и сооружения (1 %)	325 119	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	919 435	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона повышенного радиационного риска)	294 883	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**675 128**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**34 726 428**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**34 726 428**
НДС (12 %)	4 167 171
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 893 599**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К. Абдрахманов**