Акт выполненных работ

Июнь, 2019 г.

Заказчик: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"

Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"

№ контракта CW1551656

Наименование ПБР/ПУУД. Атырауская область. Жылойский район, месторождение Тенгиз. Автомобильные дороги E2N

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	Работа	Материал	Общая стоимость (тенге)	) Общая удельная стоимость (тенге)	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
									работа	материал				
1	3		1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17	18
1	**Предварительные работы**													
1.01	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.02	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Обустройство площадки работ Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	сумма	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Утверждение технических паспортов Компанией	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Завершение демобилизации	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Окончательное завершение работ	сумма	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	Итого			**2 021 531 177**			**2 021 531 177**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**													
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяц	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	4 716 906 071		-	4 716 906 071	-	314 460 405	-
	Итого						**6 738 437 248**	**5 997 209 150**	**-**	**-**	**5 997 209 150**		**314 460 405**	**741 228 098**
3	**Новые дороги**													
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**	**793 214 044**	**-**	**-**	**793 214 044**		**793 214 044**	**-**
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**	**3 656 584 393**	**10 397 737**	**4 079 690**	**3 671 061 820**		**4 136 407 685**	**465 345 865**
1.1	Завершение геодезической съёмки	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
1,2	Завершение работ по демонтажу	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
1.2	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций, в т.ч	сумма	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
1.2.1	Снятие верхнего слоя (200 мм) и укладка по краю дороги	м2	169 378	15 582 776		15 582 776	15 582 776	15 582 776			15 582 776		15 582 776	
1.2.2	Разравнивание и уплотнение грунта подошвы зем.полотна после снятия растительного слоя	м2	196 806	29 127 288		29 127 288	29 127 288	29 127 288			29 127 288		29 127 288	
1.2.4	Устройство испарительного бассейна	м2	144 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000		18 000 000	
1.2.6	Устройство пересечения с нефтепроводом.	комлекс	6	10 042 572	18 650 490	28 693 062	172 158 372	172 158 372			172 158 372		172 158 372	
1.2.7	Устройство пересечения с водопроводом.	комлекс	4	9 980 196	15 354 136	25 334 332	101 337 328	101 337 328			101 337 328		101 337 328	
1.2.8	Устройство пересечения с кабелем связи	комлекс	2	12 615 914	18 022 734	30 638 648	61 277 296	61 277 296			61 277 296		61 277 296	
1.2.9	Устройство пересечения с ЛЭП	комлекс	5	30 822 980	28 621 340	59 444 320	297 221 600	297 221 600			297 221 600		297 221 600	
1.2	Завершение системы организации дорожного движения	объект	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
1.3	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	сумма	1	14 524		1 034 101 922	1 034 101 922	1 034 101 922	-	-	1 034 101 922	-	1 034 101 921	-
1.4	Завершение укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия (Устройство слоя из черного щебня (смесь С5), толщиной 80мм, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 60мм, о верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм.	сумма	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	1 439 469 874	-	-	1 439 469 874	0	1 654 563 074	215 093 200

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	Работа	Материал	Общая стоимость (тенге)	) Общая удельная стоимость (тенге)	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
									работа	материал				
1.5	Завершение работ по устройству освещения	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	188 206 550	6 204 612	-	194 411 161	0	206 820 384	12 409 223
1.6	Завершение установки дорожных указателей и т. п. Дорожных знаков - 111шт, Сигнальные столбики-567шт, Барьер безопасности марки 11ДО-5516 м,	объект	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384	198 547 569	4 193 125	4 079 690	206 820 384	-	206 820 384	-
1.7	*Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ*	объект	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
1.8	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	объект	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
3.06	**А2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**		**2 562 294 797**	**2 562 294 797**	-	-	**2 562 294 797**		**2 562 294 797**	-
3.07	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	сумма	1	214 473 253	122 408 288	336 881 541	336 881 541	0	-	-	-	-	336 881 541	-
3.08	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	сумма	1	189 954 076	85 346 256	275 300 332	275 300 332	0	-	-	-	-	275 300 332	-
3.09	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	сумма	1	205 514 137	63 294 816	268 808 953	268 808 953	0	-	-	-	-	268 808 953	-
	ИТОГО			**6 612 849 161**	**3 191 524 788**		**9 804 373 949**	**9 324 550 657**	**10 397 737**	**4 079 690**	**9 339 028 084**		**10 685 364 775**	**465 345 861**
4	Техобслуживание дорог													
	ИТОГО				-		**25 500 000 000**	**3 150 211 362**	**366 436 380**	-	**3 516 647 742**	**0,86**		**21 983 352 258**
	ИТОГО						**42 042 811 197**	**18 471 971 169**	**376 834 116**	**4 079 690**	**18 852 884 975**			**23 189 926 217**
5.	**Доп. Работы**													
	ИТОГО						**3 218 232 093**	**2 707 602 638**	**322 460 515**	**7 623 191**	**3 037 686 344**			**180 545 749**
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						**45 261 043 300**	**21 179 573 807**	**699 294 631**	**11 702 881**	**21 890 571 319**			**23 370 471 966**
	Удержания 10%						4 526 104 330	2 117 957 381	69 929 463	1 170 288	2 189 057 132			2 318 992 622
	К оплате						**37 516 706 867**	**19 061 616 426**	**629 365 168**	**10 532 593**	**19 701 514 188**			**20 870 933 595**

Менеджер проекта