Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №1

выполненных работ за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	43,4285		888,54	--	38588	--	--	27783	71681
		НР - 72%; СП - 8%				888,54	--	38588	--		5310	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 1**	м3 грунта	316,17		31,30	31,30	9896	9896	--	2825	13739
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,41	--	3924		1018	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	316,17		54,09	54,09	17102	17102	--	4881	23741
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,44	--	6779		1759	
4	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Перекидка грунта под полы)**	м3 грунта	190,9		126,80	121,99	24206	23288	--	3508	29931
		НР - 72%; СП - 8%				4,81	20,71	918	3954		2217	
5	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Засыпка грунтом с обратной стороны дома)**	м3 грунта	316,17		126,80	121,99	40090	38570	--	5809	49571
		НР - 72%; СП - 8%				4,81	20,71	1521	6548		3672	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	823,24		175,61	80,46	144569	66238	--	79782	242299
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	78331	32477		17948	
		РАЗДЕЛ 2. СВАИ, ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 11М										

7	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	469.899	11676.40	8442.49	5486729	3967118	94981	2442695	8563778
		НР - 99%; СП - 8%			3031.78	2219.07	1424630	1042739		634354	
8	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	3.92	12264.33	8865.19	48076	34752	1212	21335	74964
		НР - 99%; СП - 8%			3089.80	2407.79	12112	9439		5553	
9	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	43.26	8304.00	--	359231	--	359231	--	387969
		СП - 8%			--	--	--	--		28738	
10	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	543.849	270.00	--	146839	--	146839	--	158586
		СП - 8%			--	--	--	--		11747	
11	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	547	3797.60	1957.24	2077287	1070610	27109	1490680	3853405
		НР - 99%; СП - 8%			1790.80	961.92	979568	526170		285437	
РАЗДЕЛ 3.Фундаменты											
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.150 мм)	м3 подстилающего слоя	31.41	13306.41	1858.11	417954	58363	242150	134801	596976
		НР - 94%; СП - 8%			3738.96	826.65	117441	25965		44220	
13	1107-0701-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по деревянным ригелям каркаса (Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов)	м2 стен за (вычетом проемов)	158.25	2147.99	12.08	339919	1912	220567	139646	517930
		НР - 118%; СП - 8%			742.12	5.71	117440	904		38365	
14	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 11 табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2	м2 изолируемой поверхности	249	770.76	71.06	191919	17694	--	171727	392738
		НР - 94%; СП - 8%			699.70	33.99	174225	8464		29092	
15	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	38.4705	23261.00	--	894862	--	894862	--	966451
		СП - 8%			--	--	--	--		71589	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Монолитный ростверк, бетон кл.В15 сульфатостойкий, W4, F75)	м3	258.19	37206.77	2066.35	9606416	533511	7834832	1236736	11710604
		НР - 91%; СП - 8%			4795.20	468.56	1238073	120978		867452	
17	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	258.19	270.00	--	69711	--	69711	--	75288
		СП - 8%			--	--	--	--		5577	

18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11.16049	22329.80	1409.66	249212	15732	3215	213900	500161
		НР - 91%; СП - 8%			20632.14	429.20	230265	4790		37049	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1006	335138.00	--	33715	--	33715	--	36412
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4.48351	346394.00	--	1553061	--	1553061	--	1677306
		СП - 8%			--	--	--	--		124245	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06216	346394.00	--	21532	--	21532	--	23255
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6.35892	346394.00	--	2202692	--	2202692	--	2378907
		СП - 8%			--	--	--	--		176215	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0041	335138.00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1512	346394.00	--	52375	--	52375	--	56565
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.17562	441876.00	--	77602	--	77602	--	83810
		СП - 8%			--	--	--	--		6208	
		Фундаментные блоки									
26	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	133	4895.47	2337.65	651098	310907	178851	290213	1016616
		НР - 118%; СП - 8%			1213.08	636.12	161340	84604		75305	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	95	3026.14	1332.84	287483	126620	85207	129932	450808
		НР - 118%; СП - 8%			796.38	362.69	75656	34456		33393	
28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	548	2379.43	1046.29	1303928	573367	443694	522614	1972666
		НР - 118%; СП - 8%			523.48	284.72	286867	156027		146123	
29	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	446	2049.90	1067.02	914255	475891	236616	390873	1409539
		НР - 118%; СП - 8%			452.35	290.36	201748	129501		104410	

30	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (объемом 0,5 м3 и более)	м3	99.6554	37745.00	--	3761493	--	3761493	--	4062412
		СП - 8%			--	--	--	--		300919	
31	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (объемом от 0,3 м3 до 0,5 м)	м3	101.625	37745.00	--	3835836	--	3835836	--	4142703
		СП - 8%			--	--	--	--		306867	
32	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (объемом до 0,3 м3)	м3	147.242	37745.00	--	5557649	--	5557649	--	6002261
		СП - 8%			--	--	--	--		444612	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2.80998	77544.42	2419.62	217898	6799	--	198443	449649
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	211099	2281		33307	
34	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.80998	447247.00	--	1256755	--	1256755	--	1357295
		СП - 8%			--	--	--	--		100540	
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (монолитные заделки). Устройство	м3	48.78	7389.24	1345.44	360447	65630	99725	193228	597969
		НР - 91%; СП - 8%			3999.42	353.57	195092	17247		44294	
36	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	49.7556	23745.00	--	1181447	--	1181447	--	1275963
		СП - 8%			--	--	--	--		94516	
37	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	48.78	270.00	--	13171	--	13171	--	14225
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА, РОСТВЕРКА									
38	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (отм.-2,430)	м2 поверхности	359.44	980.95	12.72	352593	4572	175289	162650	556463
		НР - 93%; СП - 8%			480.56	6.01	172732	2160		41219	
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (НА отм.-0,630, отм.-1,830)	м2 поверхности	270.22	3079.94	6.83	832261	1846	764179	62110	965921
		НР - 93%; СП - 8%			245.12	2.03	66236	549		71550	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1702.6	913.58	20.40	1555461	34733	986520	501579	2221604
		НР - 93%; СП - 8%			313.76	3.01	534208	5125		164563	
41	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	198.68	178.84	17.81	35532	3539	3999	22547	62725
		НР - 76%; СП - 8%			140.90	8.42	27994	1673		4646	
42	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	208.614	2172.00	--	453110	--	453110	--	489359

		СП - 8%			--	--	--	--		36249	
43	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (минплита ПЖ120 НГ) на битуме	м3 изоляции	7.9472	44804.35	1401.34	356069	11137	123710	171215	569467
		НР - 76%; СП - 8%			27836.44	511.02	221222	4061		42183	
44	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.0392 7.788256	43126.00	--	335876	--	335876	--	362746
		СП - 8%			--	--	--	--		26870	
45	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	198.68	1337.23	82.20	265681	16332	71004	153314	452515
		НР - 80%; СП - 8%			897.65	66.93	178345	13298		33520	
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК									
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	124	655.19	248.74	81244	30843	26448	37039	127746
		НР - 118%; СП - 8%			193.17	59.97	23953	7436		9463	
47	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.887	132102.00	--	381378	--	381378	--	411888
		СП - 8%			--	--	--	--		30510	
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1.16409	77544.42	2419.62	90269	2817	--	82209	186276
		НР - 93%; СП - 8%			75124.80	811.62	87452	945		13798	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.16409	424901.00	--	494623	--	494623	--	534193
		СП - 8%			--	--	--	--		39570	
50	ССЦ РК 8.04-08-2020 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	1.16409	7420.00	--	8638	--	8638	--	9329
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
51	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	37.29	118.26	2.67	4410	99	2370	1347	6217
		НР - 69%; СП - 8%			52.04	0.30	1941	11		461	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	37.29	170.65	3.80	6364	141	3809	1681	8688
		НР - 69%; СП - 8%			64.72	0.60	2414	22		644	
		РАЗДЕЛ 4. Полы. Двери подвала									
		Полы по подвалу									
53	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /подвал/ (площадью 807,94м2) (толщ.100 мм)	м3 подстилающего слоя	80.034	13306.41	1858.11	1064965	148712	617009	343480	1521120

		НР - 94%; СП - 8%			3738.96	826.65	299244	66160		112676	
		Двери по подвалу									
54	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах (тепловой пункт, электрощитовая). Установка блоков	м2 проемов	1.71	3990.63	124.02	6824	212	3945	2490	10059
		НР - 90%; СП - 8%			1559.40	58.62	2667	100		745	
55	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС 19-9ГТУ тепловой пункт)	м2	1.71	33105.00	--	56610	--	56610	--	61139
		СП - 8%			--	--	--	--		4529	
56	223-502-0301 РСНБ РК 2015 прим	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 (навесной со скобами)	шт.	1	2347.00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
57	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520.00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой пункт, электрощитовая, водомерный узел									
58	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (тепловой узел, элщитовая)	м2 покрытия	98	3071.14	160.59	300972	15738	254976	33734	361483
		НР - 94%; СП - 8%			308.76	57.44	30258	5629		26776	
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.80мм) (тепловой узел, элщитовая)	м3 подстилающего слоя	7.84	30024.23	7.20	235390	56	202221	31127	287838
		НР - 94%; СП - 8%			4223.64	--	33113	--		21321	
60	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (бетон класса В15) (толщ.20мм) (тепловой узел, элщитовая)	м2 покрытия	98	1346.33	106.82	131940	10469	82803	40092	185795
		НР - 94%; СП - 8%			394.57	40.65	38668	3984		13763	
61	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (тепловой узел, элщитовая)	м2 покрытия	98	-296.23	-9.46	-29031	-927	-25875	-2535	-34091
		НР - 94%; СП - 8%			-22.74	-4.78	-2229	-468		-2525	
62	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22.5	2603.91	274.77	58588	6182	8142	42684	109374
		НР - 93%; СП - 8%			1967.28	72.59	44264	1633		8102	
63	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.134	98188.00	--	111345	--	111345	--	120253
		СП - 8%			--	--	--	--		8908	
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	124.02	1337.23	82.20	165843	10195	44321	95702	282468
		НР - 80%; СП - 8%			897.65	66.93	111327	8301		20924	

65	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.02	309.40	2.79	38372	346	14818	18698	61636
		НР - 80%; СП - 8%			187.13	1.33	23208	165		4566	
66	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	78.61	760.13	7.28	59754	572	12063	37932	105501
		НР - 80%; СП - 8%			599.40	3.77	47119	296		7815	
67	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	78.61	342.91	3.10	26956	243	10298	13225	43396
		НР - 80%; СП - 8%			208.82	1.48	16415	116		3215	
68	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах (тепловой пункт, электрощитовая). Установка блоков	м2 проемов	6.84	3990.63	124.02	27296	848	15782	9961	40237
		НР - 90%; СП - 8%			1559.40	58.62	10666	401		2981	
69	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	6.84	33105.00	--	226438	--	226438	--	244553
		СП - 8%			--	--	--	--		18115	
70	223-502-0301 РСНБ РК 2015 прим	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 (навесной со скобами)	шт.	4	2347.00	--	9388	--	9388	--	10139
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
71	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520.00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
72	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах (тепловой пункт). Конопатка коробок паклей	м2 проемов	7.56	591.84	0.32	4474	2	1067	3065	8142
		НР - 90%; СП - 8%			450.36	0.15	3405	1		603	
		Приямок для сбора воды 500х500х800мм -2шт									
73	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных приямков из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	0.6	31940.64	1345.44	19164	807	15957	2377	23264
		НР - 91%; СП - 8%			3999.42	353.57	2400	212		1723	
74	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.01136	919427.50	10025.46	10445	114	9691	635	11966
		НР - 93%; СП - 8%			56343.60	3742.47	640	43		886	
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ									

75	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	45.11	15942.46	2181.90	719164	98425	192698	420147	1230456
		НР - 93%; СП - 8%			9488.82	526.05	428041	23730		91145	
76	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10.6982876	97085.00	--	1038643	--	1038643	--	1121734
		СП - 8%			--	--	--	--		83091	
77	213-101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2.5703678	87978.00	--	226136	--	226136	--	244227
		СП - 8%			--	--	--	--		18091	
78	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	5.73	23261.00	--	133286	--	133286	--	143949
		СП - 8%			--	--	--	--		10663	
79	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510 мм стенок лоджий из лицевого кирпича)(Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	4.882944	48603.37	2990.29	237328	14602	185525	38256	297630
		НР - 93%; СП - 8%			7618.64	805.61	37201	3934		22047	
		ВНУТРЕННИЕ									
80	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кирпич М150, раствор М100)	м3 кладки	7.018	13985.00	2990.29	98147	20986	28909	50133	160142
		НР - 93%; СП - 8%			6875.52	805.61	48252	5654		11862	
81	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2.0534668	97085.00	--	199361	--	199361	--	215310
		СП - 8%			--	--	--	--		15949	
		Заделка отверстий, оставленных для пропуска труб									
82	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2.7	34543.11	550.59	93266	1487	1795	76166	182987
		НР - 84%; СП - 8%			33327.52	255.51	89984	690		13555	
83	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.648	20388.00	--	13211	--	13211	--	14268
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
84	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1.107	107295.00	--	118776	--	118776	--	128278
		СП - 8%			--	--	--	--		9502	
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ									

85	1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	110.2834	2199.40	1.99	242557	219	45945	157114	431645
		НР - 80%; СП - 8%			1780.80	--	196393	--		31974	
86	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	110.2834	908.73	3.53	100218	389	85668	11475	120628
		НР - 80%; СП - 8%			128.41	1.65	14161	182		8935	
РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ											
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	130	3385.41	929.67	440103	120857	194371	179885	669587
		НР - 118%; СП - 8%			960.58	212.07	124875	27569		49599	
88	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	2613.17	786.93	28745	8656	11372	12664	44722
		НР - 118%; СП - 8%			792.42	183.22	8717	2015		3313	
89	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1004.07	8986.00	--	9022573	--	9022573	--	9744379
		СП - 8%			--	--	--	--		721806	
90	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (анкера А-1, А-2, 1)	т	0.1268	907312.00	--	115047	--	115047	--	124251
		СП - 8%			--	--	--	--		9204	
91	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	564.15	458.55	3.18	258691	1794	4220	299158	602476
		НР - 118%; СП - 8%			447.89	1.50	252677	846		44628	
92	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (толщиной заполнения 45 мм у торцов плит)	м2 поверхности	32.89	483.44	7.00	15900	230	--	11992	30123
		НР - 76%; СП - 8%			476.44	3.31	15670	109		2231	
93	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	1.693835	23261.00	--	39400	--	39400	--	42552
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
94	1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм (220 мм) диаметром 50 мм	отверстие	52	1079.36	466.40	56127	24253	768	39981	103797
		НР - 84%; СП - 8%			598.19	317.13	31106	16491		7689	

95	1146-0301-0122 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	52	63.90	25.44	3323	1323	77	2403	6184
		НР - 84%; СП - 8%			36.98	18.04	1923	938		458	
96	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм (220 мм) диаметром 125 мм	отверстие	16	1390.60	580.88	22250	9294	668	15675	40959
		НР - 84%; СП - 8%			768.03	398.29	12288	6373		3034	
97	1146-0301-0130 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0114 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм	отверстие	16	209.31	83.10	3349	1330	66	2432	6244
		НР - 84%; СП - 8%			122.04	58.92	1953	943		462	
98	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	19	4550.46	1833.09	86459	34829	--	57485	155460
		НР - 84%; СП - 8%			2717.37	884.47	51630	16805		11516	
99	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	87	1083.07	1.94	94227	169	27679	47856	153450
		НР - 72%; СП - 8%			762.98	1.01	66379	88		11367	
Подраздел 1. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ											
100	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0.67072	45081.86	9220.20	30237	6184	564	17548	51608
		НР - 69%; СП - 8%			35019.90	2897.50	23489	1943		3823	
101	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.67072	14498.81	1583.39	9725	1062	1223	5136	16050
		НР - 69%; СП - 8%			11093.25	4.51	7440	3		1189	
102	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П	т	0.38416	528698.00	--	203105	--	203105	--	219353
		СП - 8%			--	--	--	--		16248	
103	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10П	т	0.28656	425147.00	--	121830	--	121830	--	131576
		СП - 8%			--	--	--	--		9746	
104	ССЦ РК 8.04-08-2019 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	0.67072	7420.00	--	4977	--	4977	--	5375

		СП - 8%				--	--	--	--		398	
105	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас П-1. Монтаж	т конструкций	0,67072	78538,04	28203,20	52677	18917	17634	16152	74335
		НР - 69%; СП - 8%			24042,60	10858,14	16126	7283		5506	
		Окраска металлических конструкций									
106	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	31,28	118,26	2,67	3699	83	1988	1130	5215
		НР - 69%; СП - 8%			52,04	0,30	1628	9		386	
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,28	164,77	3,80	5154	119	3194	1283	6952
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	1841	19		515	
108	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,8	865,32	22,72	17133	450	1479	14151	33787
		НР - 92%; СП - 8%			767,90	8,95	15204	177		2503	
109	224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	22,77	4718,00	--	107429	--	107429	--	116023
		СП - 8%			--	--	--	--		8594	
110	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (керамзитобетон кл.В7,5) бетоном	м3 утеплителя	2	5957,49	1602,28	11915	3205	1072	7829	21323
		НР - 92%; СП - 8%			3818,76	435,87	7638	872		1579	
111	1106-1501-0203 РСНБ РК 2015	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5 (керамзитобетон). Приготовление	м3	2,08	30536,81	1498,69	63517	3117	54558	6659	75790
		НР - 91%; СП - 8%			2808,84	709,17	5842	1475		5614	
112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09936	17021,36	1538,80	1691	153	3	1458	3401
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	1535	67		252	
113	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0372	346394,00	--	12886	--	12886	--	13917
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
114	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06216	441876,00	--	27467	--	27467	--	29664
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
	ИТОГО по акту :		Тенге			75068000					
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858		Тенге			79865534					
	Кроме того НДС 12%		Тенге			9583864					
	Всего по акту		Тенге			89449398					

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй" Мусин М.А.

Должность,фамилия,имя

Место печати(при наличии)

Республикасы Ақмола облысы Көкшетау қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 040140017629 «УК Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Кокшетау Республика Казахстан Акмолинская область

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй"

должность, фамилия, имя, отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байжанов А.Е. Korkem TechUnit "

должность, фамилия, имя, отчество

Место печати(при наличии)