Форма 4

Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №10
выполненных работ за январь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция										
		Земля под трансформатор										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	55,01		225,82	217,25	12422	11951	--	1800	15360
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	36,88	471	2029		1138	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,96		2582,12	--	2479	--	--	1785	4605
		НР - 72%; СП - 8%				2582,12	--	2479	--		341	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в место складирования грунта)	м3 грунта	30,1		52,10	52,10	1568	1569	--	448	2177
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,65	--	622		161	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,96		888,54	--	853	--	--	614	1585

		НР - 72%; СП - 8%			888.54	--	853	--		117	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24.91	31.30	31.30	780	780	--	223	1083
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.41	--	309		80	
6	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24.91	17.53	17.53	437	437	--	125	607
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.95	--	173		45	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24.91	175.61	80.46	4374	2005	--	2414	7331
		НР - 72%; СП - 8%			95.15	39.45	2370	983		543	
		Фундамент под трансформатор									
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	17.4	3835.44	1069.47	66737	18609	32466	21998	95834
		НР - 93%; СП - 8%			900.12	459.31	15662	7992		7099	
9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	1832.86	980.70	5499	2942	--	4364	10652
		НР - 118%; СП - 8%			852.16	380.65	2556	1142		789	
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	2435.86	1336.96	21923	12033	--	17189	42241
		НР - 118%; СП - 8%			1098.90	519.65	9890	4677		3129	
11	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3.39	42317.00	--	143455	--	143455	--	154931
		СП - 8%			--	--	--	--		11476	
12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2379.43	1046.29	9518	4185	3239	3815	14399
		НР - 118%; СП - 8%			523.48	284.72	2094	1139		1067	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	2049.90	1067.02	47148	24541	12203	20157	72690
		НР - 118%; СП - 8%			452.35	290.36	10404	6678		5384	
14	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1.624	37745.00	--	61298	--	61298	--	66202
		СП - 8%			--	--	--	--		4904	
15	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2.672	37745.00	--	100855	--	100855	--	108923
		СП - 8%			--	--	--	--		8068	

16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (монолитные заделки). Устройство	м3	0.45	7389.24	1345.44	3325	605	920	1783	5516
		НР - 91%; СП - 8%			3999.42	353.57	1800	159		409	
17	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0.459	23745.00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
		Арматурный пояс									
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Монолитный ростверк, бетон кл.В15 W4, F75)	м3	1.33	35960.35	2066.35	47827	2748	38701	6371	58534
		НР - 91%; СП - 8%			4795.20	468.56	6378	623		4336	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0544	346394.00	--	18844	--	18844	--	20352
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01056	349485.00	--	3691	--	3691	--	3986
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
21	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (двутавр 10Б1 -4шт)	т стальных элементов	0.12248	63938.70	6862.34	7831	841	764	7569	16632
		НР - 118%; СП - 8%			50836.60	1533.06	6226	188		1232	
22	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0.12248	519108.00	--	63580	--	63580	--	68666
		СП - 8%			--	--	--	--		5086	
		РАЗДЕЛ 2. Трансформатор									
23	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	90799.49	44154.00	90799	44154	6064	41495	142878
		НР - 72%; СП - 8%			40581.00	17050.89	40581	17051		10584	
24	515-102-0203 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	6976422.00	--	6976422	--		--	6976422
					--	--	--	--	6976422	--	
25	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	1	91900.36	44159.60	91900	44160	7159	42119	144741
		НР - 72%; СП - 8%			40581.00	17917.72	40581	17918		10722	

26	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	1655597.00	--	3311194	--		--	3311194
					--	--	--	--	3311194	--	
27	1308-0103-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования	шт.	2	25767.27	3871.12	51535	7742	1709	32612	90879
		НР - 72%; СП - 8%			21042.00	1605.56	42084	3211		6732	
28	515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	2	190382.00	--	380764	--		--	380764
					--	--	--	--	380764	--	
29	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17329.41	1016.86	17329	1017	13190	2511	21427
		НР - 72%; СП - 8%			3122.00	364.90	3122	365		1587	
30	ТОО "СеверМонтажАвтоматика" п.51	Автоматическое включение резерва с установкой в нем АВР2,1-400А	шт	1	857142.86	--	857143	--	857143	--	925714
		СП - 8%			--	--	--	--		68571	
31	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472.96	87.98	1473	87	28	1004	2675
		НР - 72%; СП - 8%			1358.07	36.49	1358	36		198	
32	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476.00	--	62476	--	62476	--	67474
		СП - 8%			--	--	--	--		4998	
33	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1573.95	--	4722	--	39	3372	8741
		НР - 72%; СП - 8%			1561.00	--	4683	--		647	
34	247-302-0702 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	3	3917.00	--	11751	--	11751	--	12691
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
35	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	28668.96	7038.40	57338	14076	4184	32340	96852
		НР - 72%; СП - 8%			19539.00	2919.20	39078	5838		7174	
36	Т ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Шкаф УСПД с установкой в нем: PLC-концентратор SAIMAN-1000E, PLC, RS485, IRDA.INTERNET, GORS-модем	шт	1	754464.29	--	754464	--		--	754464
					--	--	--	--	754464	--	

37	Т ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	ШКАФ ЗАВОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ В НЕМ: концентратор SAIMAN-1000E, PLC, BA47-29-2P-6A	шт	1	754464.29	--	754464	--		--	754464
					--	--	--	--	754464	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	874.82	24.93	34993	997	25848	6098	44378
		НР - 72%; СП - 8%			203.70	8.03	8148	321		3287	
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4381.52	168.38	26289	1011	19167	4621	33382
		НР - 72%; СП - 8%			1018.50	51.09	6111	307		2473	
40	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	399.98	15.66	4000	156	1370	1810	6275
		НР - 72%; СП - 8%			247.35	4.01	2474	40		465	
		РАЗДЕЛ 3. Траншеи Т1 -278м и Т2 -149м									
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	81.3	2151.77	--	174938	--	--	125956	324965
		НР - 72%; СП - 8%			2151.77	--	174938	--		24072	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57.18	975.89	--	55801	--	--	40177	103656
		НР - 72%; СП - 8%			975.89	--	55801	--		7678	
43	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28.59	1692.00	--	48374	--	48374	--	52244
		СП - 8%			--	--	--	--		3870	
		РАЗДЕЛ 4.Кабельная линия 10кВ, перенос кабельной линии 10кВ									
44	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70685.70	52716.30	70686	52716	666	22056	100161
		НР - 76%; СП - 8%			17304.00	11717.16	17304	11717		7419	
45	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4.4	27313.31	20661.70	120179	90912	1495	36464	169174
		НР - 76%; СП - 8%			6311.84	4592.44	27772	20207		12531	
46	241-102-0214 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	м	32.128	7701.00	--	247418	--	247418	--	267211
		СП - 8%			--	--	--	--		19793	
47	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	367	529.20	439.02	194216	161120	--	71945	287454

		НР - 72%; СП - 8%			90.18	182.09	33096	66827		21293	
48	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25.44	1692.00	--	43044	--	43044	--	46488
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
49	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.335	168310.60	--	56384	--	1359	41819	106060
		НР - 76%; СП - 8%			164255.00	--	55025	--		7856	
50	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	367	6744.00	--	2475048	--	2475048	--	2673052
		СП - 8%			--	--	--	--		198004	
51	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	528	812.74	407.01	429127	214902	23765	190445	669138
		НР - 72%; СП - 8%			360.72	140.24	190460	74047		49566	
52	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	2258.38	1531.37	45168	30628	2215	16444	66541
		НР - 72%; СП - 8%			616.23	525.73	12325	10515		4929	
53	1308-0201-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	2785.62	1908.31	55712	38166	2215	20467	82274
		НР - 72%; СП - 8%			766.53	654.80	15331	13096		6094	
54	243-101-0307 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0.28356	4060865.00	--	1151499	--	1151499	--	1243619
		СП - 8%			--	--	--	--		92120	
55	243-101-0311 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0.2958	6860992.00	--	2029481	--	2029481	--	2191840
		СП - 8%			--	--	--	--		162359	
56	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	16422.20	4503.25	32844	9007	241	21957	59185
		НР - 80%; СП - 8%			11797.80	1925.29	23596	3851		4384	
57	252-301-0953 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КРМ-1 (КРМ-1)	шт.	2	84081.00	--	168162	--	168162	--	181615
		СП - 8%			--	--	--	--		13453	
58	1308-0201-1816 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3204.79	87.98	12819	352	443	8762	23308
		НР - 72%; СП - 8%			3006.00	36.49	12024	146		1727	

59	243-903-0903 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	15221.00	--	60884	--	60884	--	65755
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
РАЗДЕЛ 5.Кабельная линия 0,4кВ											
60	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	529.20	439.02	18522	15366	--	6861	27414
		НР - 72%; СП - 8%			90.18	182.09	3156	6373		2031	
61	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3.15	1692.00	--	5330	--	5330	--	5756
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
62	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.07	168310.60	--	11782	--	284	8738	22162
		НР - 76%; СП - 8%			164255.00	--	11498	--		1642	
63	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	70	6744.00	--	472080	--	472080	--	509846
		СП - 8%			--	--	--	--		37766	
64	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами (трубы д=63мм)	м	36	585.33	45.22	21072	1628	2159	12862	36648
		НР - 72%; СП - 8%			480.15	16.06	17285	578		2715	
65	241-207-1102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	36	402.00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
66	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	812.74	407.01	48764	24420	2701	21641	76038
		НР - 72%; СП - 8%			360.72	140.24	21643	8414		5632	
67	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	796.50	475.30	31860	19012	4431	10618	45876
		НР - 72%; СП - 8%			210.42	158.26	8417	6330		3398	
68	243-113-0923 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0.102	5176070.00	--	527959	--	527959	--	570196
		СП - 8%			--	--	--	--		42237	
69	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	352.80	157.49	6350	2834	811	2621	9689

		НР - 72%; СП - 8%			150.30	51.97	2705	935		718	
70	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	796.50	475.30	15930	9506	2216	5309	22938
		НР - 72%; СП - 8%			210.42	158.26	4208	3165		1699	
71	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0.03876	661341.00	--	25634	--	25634	--	27685
		СП - 8%			--	--	--	--		2051	
72	1308-0201-1816 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3204.79	87.98	12819	352	443	8762	23308
		НР - 72%; СП - 8%			3006.00	36.49	12024	146		1727	
73	243-903-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х120-240/750-L12 (rek-1КвТК-4-185-СЛ-нб)	шт.	4	53828.00	--	215312	--	215312	--	232537
		СП - 8%			--	--	--	--		17225	
74	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1701.79	87.98	6807	352	443	4434	12140
		НР - 72%; СП - 8%			1503.00	36.49	6012	146		899	
75	243-903-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750-L12 (rek-1КвТК-4-16-СЛ-нб)	шт.	4	32993.00	--	131972	--	131972	--	142530
		СП - 8%			--	--	--	--		10558	
		РАЗДЕЛ 6. Демонтаж ВЛИ 0,4кВ, 10кВ									
76	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	0.0436667	107132.54	61755.74	4678	2697	--	2301	7538
		НР - 80%; СП - 8%			45376.80	20497.91	1981	895		558	
77	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	0.037	95053.34	53149.34	3517	1967	--	1773	5713
		НР - 80%; СП - 8%			41904.00	17999.93	1550	666		423	
78	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	3	6295.73	3096.19	18887	9289	--	11029	32309
		НР - 80%; СП - 8%			3199.54	1395.88	9599	4188		2393	
79	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	5	13418.13	7165.44	67091	35827	--	37922	113414
		НР - 80%; СП - 8%			6252.69	3227.84	31263	16139		8401	

80	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	9,815	117,00	--	1148	--		--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
81	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	147,225	30,00	--	4417	--		--	4770
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
	ИТОГО по акту :		**Тенге**			25218000					
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858		Тенге			26829661					
	Кроме того НДС 12%		Тенге			3219559					
	Всего по акту		**Тенге**			30049221					

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй"

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байканов А.Е. Korkem TechUnit "

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)