Форма 4

Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №11
выполненных работ за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внешние сети телефонизации										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	4,14		2151,77	--	8908	--	--	6414	16548
						2151,77	--	8908	--		1226	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,76		888,54	--	2452	--	--	1766	4555
						888,54	--	2452	--		337	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,38		1692,00	--	2335	--	2335	--	2522
						--	--	--	--		187	
		СП - 8%										
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (д.110мм)**	канало-километр трубопровода	0,023		1758310,60	--	40441	--	36663	2871	46777
						164255,00	--	3778	--		3465	
		НР - 76%; СП - 8%										
5	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	15		270,54	12,51	4058	188	378	2569	7158
						232,80	5,11	3492	77		530	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	241-201-0806 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	м	15,3		180,00	--	2754	--	2754	--	2974
						--	--	--	--		220	
		СП - 8%										
7	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	38		344,63	112,98	13096	4293	36	6376	21030
						230,72	44,34	8767	1685		1558	
		НР - 61%; СП - 8%										

8	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	32	443.88	146.31	14204	4682	30	6911	22804
		НР - 61%; СП - 8%			296.64	57.41	9492	1837		1689	
9	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0.07	218116.00	--	15268	--	15268	--	16489
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
		КОЛОДЦЫ									
10	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	63528.47	3514.15	63528	3514	47008	10977	80465
		НР - 76%; СП - 8%			13005.50	1437.82	13006	1438		5960	
11	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	2	880.16	191.50	1760	383	685	514	2456
		НР - 61%; СП - 8%			346.20	75.15	692	150		182	
12	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 (г.Кокшетау)	шт.	1	102899.00	--	102899	--	102899	--	111131
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
13	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	46268.00	--	46268	--	46268	--	49969
		СП - 8%			--	--	--	--		3701	
14	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе (в существующих колодцах)	шт.	11	880.16	191.50	9682	2107	3767	2827	13510
		НР - 61%; СП - 8%			346.20	75.15	3808	827		1001	
15	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна (в существующих колодцах)	шт.	11	2890.08	--	31791	--	19560	9296	44374
		НР - 76%; СП - 8%			1111.92	--	12231	--		3287	
16	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	344.40	--	344	--	38	187	573
		НР - 61%; СП - 8%			306.36	--	306	--		43	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная подвальная размер 300х300х120мм,12вводов до 40мм КПП-05	шт	1	8303.57	--	8304	--	8304	--	8968
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
18	1310-0906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки	1 конец ВОК-4	8	815.48	--	6524	--	--	3980	11344
		НР - 61%; СП - 8%			815.48	--	6524	--		840	
19	1310-0906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель волоконно-оптический магистральный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	0.5	11476.96	5211.99	5738	2606	8	2195	8567
		НР - 61%; СП - 8%			6248.70	946.89	3124	473		635	

20	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену (ввод кабеля ВОК-8 из кабельной канализации в подвал, подвал дома)	шт.	1	14109.36	--	14109	--	6594	4584	20189
		НР - 61%; СП - 8%			7515.00	--	7515	--		1495	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ БРОНИ ВОК									
21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	874.82	24.93	21870	623	16155	3811	27736
		НР - 72%; СП - 8%			203.70	8.03	5092	201		2055	
22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	6633.89	198.31	19902	595	15379	2978	24711
		НР - 72%; СП - 8%			1309.50	69.33	3928	208		1830	
23	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям (заземление брони ВОК)	м	6	627.12	4.18	3763	26	332	2456	6717
		НР - 72%; СП - 8%			567.45	1.09	3405	7		498	
24	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0.00612	235657.00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
25	1216-0101-1003 РСНБ РК 2015	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры (очистка колодцев)	м3 ила, грязи	0.53	4488.48	--	2379	--	--	1713	4419
		НР - 72%; СП - 8%			4488.48	--	2379	--		327	
26	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона (в блоке фундамента, перекрытии). Пробивка	м3	0.015	67877.25	35604.45	1018	534	--	623	1772
		НР - 84%; СП - 8%			32272.80	17179.29	484	258		131	
		Вывоз мусора									
27	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.663	117.00	--	78	--		--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
28	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	9.945	30.00	--	298	--		--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод В1 и канализация К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	277.557	225.82	217.25	62677	60299	--	9082	77500
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8.85	4426.49	--	39174	--	--	28206	72770
		НР - 72%; СП - 8%			4426.49	--	39174	--		5390	
3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (возле сущ.колодца, прохождение кабеля). Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	8.613	3207.60	--	27627	--	--	19891	51320
		НР - 72%; СП - 8%			3207.60	--	27627	--		3801	
4	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	620	679.51	28.88	421296	17906	200600	151673	618807
		НР - 72%; СП - 8%			327.08	12.69	202790	7868		45838	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягким грунтом). Группа грунтов 1	м3 грунта	17.463	888.54	--	15517	--	--	11172	28824
		НР - 72%; СП - 8%			888.54	--	15517	--		2135	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	277.557	31.30	31.30	8688	8687	--	2480	12061
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.41	--	3444		893	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00691 1.917919		1796.00		3445			
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	277.557	175.61	80.46	48742	22333	--	26899	81692
		НР - 72%; СП - 8%			95.15	39.45	26410	10950		6051	
		ВОДОПРОВОД В1									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14.058	3218.60	180.32	45247	2534	26166	17114	67350
		НР - 99%; СП - 8%			1177.08	52.60	16547	739		4989	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.119	393143.97	110345.25	46784	13131	640	36735	90200
		НР - 99%; СП - 8%			277420.00	34392.25	33013	4093		6681	
10	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	1251.3088 76.76	1054.00	--	80905	--	80905	--	87377

		СП - 8%			--	--	--	--		6472	
11	241-201-0909 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	852.4096 43.43	718.00	--	31183	--	31183	--	33678
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
12	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0.009	687513.42	256461.08	6188	2308	8	4565	11613
		НР - 99%; СП - 8%			430236.00	82119.36	3872	739		860	
13	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	9.09	8408.00	--	76429	--	76429	--	82543
		СП - 8%			--	--	--	--		6114	
14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1432.82	8.54	12895	77	1401	11325	26158
		НР - 99%; СП - 8%			1268.53	2.56	11417	23		1938	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,44	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (д.315мм)	футляр	1.125	14645.19	1409.30	16476	1585	9528	5346	23568
		НР - 99%; СП - 8%			4767.15	33.07	5363	37		1746	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.119	79405.77	--	9449	--	1739	7633	18448
		НР - 99%; СП - 8%			64787.00	--	7710	--		1367	
17	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	10450.00	--	10450	--	10450	--	11286
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (фланцы, втулки). Установка	шт.	8	1521.46	949.73	12172	7598	--	6786	20475
		НР - 99%; СП - 8%			571.73	285.09	4574	2281		1517	
19	241-214-0305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	939.00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
20	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1347.00	--	8082	--	8082	--	8729
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
21	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	0.2	4566.00	--	913	--	913	--	986
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3296.90	159.00	9891	477	851	8700	20078
		НР - 99%; СП - 8%			2854.18	75.15	8563	225		1487	

23	242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	75986.00	--	151972	--	151972	--	164130
		СП - 8%			--	--	--	--		12158	
24	242-101-1305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	108188.00	--	108188	--	108188	--	116843
		СП - 8%			--	--	--	--		8655	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0.06888	1451084.92	530517.44	99951	36543	24724	49802	161733
		НР - 99%; СП - 8%			561609.20	168721.13	38684	11622		11980	
26	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030.00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
27	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	2590.00	--	36260	--	36260	--	39161
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
		КОЛОДЦЫ ПГ1, ПГ2									
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.76	47624.88	10092.86	179070	37949	66383	89823	290404
		НР - 99%; СП - 8%			19877.00	4253.39	74738	15993		21511	
29	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	23721.00	--	47442	--	47442	--	51237
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
30	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15551.00	--	31102	--	31102	--	33590
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
31	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20112.00	--	80448	--	80448	--	86884
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
32	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	14515.00	--	43545	--	43545	--	47029
		СП - 8%			--	--	--	--		3484	
33	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	21473.00	--	42946	--	42946	--	46382
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
34	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4431.00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
35	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7034.00	--	7034	--	7034	--	7597
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
36	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	3.76	270.00	--	1015	--	1015	--	1096

		СП - 8%			--	--	--	--		81	
37	235-301-0104 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	кг	50	1053.00	--	52650	--	52650	--	56862
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	
38	235-301-0104 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	кг	40	1053.00	--	42120	--	42120	--	45490
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
39	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.05348	887579.00	--	47468	--	47468	--	51265
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
40	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка (горловина 2 ряда-1шт. 4 ряда-1шт)	м3 кладки	0.45	53069.46	2244.24	23881	1009	19675	3200	29247
		НР - 93%; СП - 8%			7104.30	541.08	3197	243		2166	
41	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Отмостка)	м2 покрытия	6.28	1045.69	158.59	6567	996	3686	2359	9640
		НР - 108%; СП - 8%			300.10	47.70	1885	300		714	
42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4 см/ (Отмостка)	м2 покрытия	6.28	1726.89	3.23	10845	20	9532	1405	13230
		НР - 108%; СП - 8%			205.92	1.18	1293	7		980	
43	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (Отмостка)	м2 покрытия	6.28	540.68	--	3395	--	2978	450	4153
		НР - 108%; СП - 8%			66.36	--	417	--		308	
44	244-201-1609 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	38861.00	--	77722	--	77722	--	83940
		СП - 8%			--	--	--	--		6218	
45	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2979.63	200.30	5959	401	979	4708	11520
		НР - 99%; СП - 8%			2289.56	88.01	4579	176		853	
46	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	58982.4704 1	49682.00	--	49682	--	49682	--	53657

		СП - 8%			--	--	--	--		3975	
47	244-404-0110 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	63145.9808 1	53189.00	--	53189	--	53189	--	57444
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
48	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5	8191.17	1291.99	40956	6460	27137	9570	54568
		НР - 99%; СП - 8%			1471.86	461.51	7359	2308		4042	
49	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.142	470303.00	--	66783	--	66783	--	72126
		СП - 8%			--	--	--	--		5343	
		УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (3ШТ)									
50	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3	741.15	--	2223	--	--	1690	4226
		НР - 76%; СП - 8%			741.15	--	2223	--		313	
51	251-101-0115 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный (табличка указателя пожарного гидранта) 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	6505.856 3	5480.00	--	16440	--	16440	--	17755
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
58	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	326.7	225.82	217.25	73774	70976	--	10690	91221
59	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10.32	4426.49	--	45681	--	--	32891	84857
		НР - 72%; СП - 8%			4426.49	--	45681	--		6286	
60	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (возле сущ.колодца). Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	6.91	3207.60	--	22165	--	--	15958	41173
		НР - 72%; СП - 8%			3207.60	--	22165	--		3050	

61	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	628	679.51	28.88	426732	18136	203190	153630	626791
		НР - 72%; СП - 8%			327.08	12.69	205406	7969		46429	
62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягким грунтом). Группа грунтов 1	м3 грунта	17.23	888.54	--	15310	--	--	11023	28439
		НР - 72%; СП - 8%			888.54	--	15310	--		2107	
63	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	313.236	31.30	31.30	9804	9804	--	2799	13611
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.41	--	3887		1008	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	313.236	175.61	80.46	55007	25203	--	30356	92192
		НР - 72%; СП - 8%			95.15	39.45	29804	12357		6829	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
65	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13.464	3218.60	180.32	43335	2428	25059	16391	64504
		НР - 99%; СП - 8%			1177.08	52.60	15848	708		4778	
66	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	123	2627.05	23.71	323127	2916	305750	15503	365720
		НР - 99%; СП - 8%			117.57	9.74	14461	1198		27090	
67	241-229-0203 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	21	249.00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
68	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0.6	10450.00	--	6270	--	6270	--	6772
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
69	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	2	25004.00	--	50008	--	50008	--	54009
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
70	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	12	998987.13	374723.13	11987846	4496677	--	8837174	22491021
		НР - 99%; СП - 8%			624264.00	119605.85	7491168	1435270		1666002	
71	241-201-0921 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм	м	12	13523.00	--	162276	--	162276	--	175258
		СП - 8%			--	--	--	--		12982	
		КОЛОДЦЫ К1-К5									
72	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14.965	39059.53	8118.34	584526	121491	232395	279205	932829
		НР - 99%; СП - 8%			15411.96	3433.69	230640	51385		69098	

73	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	23721.00	--	118605	--	118605	--	128093
		СП - 8%			--	--	--	--		9488	
74	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15551.00	--	15551	--	15551	--	16795
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
75	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	20112.00	--	181008	--	181008	--	195489
		СП - 8%			--	--	--	--		14481	
76	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	14515.00	--	101605	--	101605	--	109733
		СП - 8%			--	--	--	--		8128	
77	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	19590.00	--	97950	--	97950	--	105786
		СП - 8%			--	--	--	--		7836	
78	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4431.00	--	22155	--	22155	--	23927
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
79	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	9082.00	--	36328	--	36328	--	39234
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	
80	212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6.41	26609.00	--	170564	--	170564	--	184209
		СП - 8%			--	--	--	--		13645	
81	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	14.965	270.00	--	4041	--	4041	--	4364
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
82	235-301-0104 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	кг	85	1053.00	--	89505	--	89505	--	96665
		СП - 8%			--	--	--	--		7160	
83	235-301-0104 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	кг	49	1053.00	--	51597	--	51597	--	55725
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
84	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.11012	887579.00	--	97740	--	97740	--	105559
		СП - 8%			--	--	--	--		7819	
85	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка (горловина 4 ряда-1шт)	м3 кладки	0.3	53069.46	2244.24	15921	673	13117	2133	19498
		НР - 93%; СП - 8%			7104.30	541.08	2131	162		1444	
86	244-201-1611 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	5	27281.00	--	136405	--	136405	--	147317

		СП - 8%			--	--	--	--		10912		
87	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Отмостка)**	м2 покрытия	31,4	1045,69	158,59	32835	4980	18432	11795	48200
		НР - 108%; СП - 8%			300,10	47,70	9423	1498		3570	
88	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4 см/ (Отмостка)**	м2 покрытия	31,4	1726,89	3,23	54224	101	47657	7023	66147
		НР - 108%; СП - 8%			205,92	1,18	6466	37		4900	
89	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (Отмостка)**	м2 покрытия	31,4	540,68	--	16977	--	14893	2250	20766
		НР - 108%; СП - 8%			66,36	--	2084	--		1538	

ИТОГО по акту :	**Тенге**				25400000				
В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858	Тенге				27023293				
Кроме того НДС 12%	Тенге				3242795				
Всего по акту	**Тенге**				30266088				

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора, Байжанов А.Е. Korkem TechUnit " _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)