Форма 4

Заказчик: ТОО "УК Строй"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,пр. Назарбаева 121

Акт №12

выполненных работ за августа 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	507,71		225,82	217,25	114649	110300	--	16613	141763
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	36,88	4349	18724		10501	
5	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,9		4426,49	--	70381	--	--	50674	130740
		НР - 72%; СП - 8%				4426,49	--	70381	--		9684	

6	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	5.94	4169.88	--	24769	--	--	17834	46011
		НР - 72%; СП - 8%			4169.88	--	24769	--		3408	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягким грунтом). Группа грунтов 2	м3 грунта	21.84	975.89	--	21313	--	--	15346	39591
		НР - 72%; СП - 8%			975.89	--	21313	--		2933	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	306.98	36.51	36.51	11208	11208	--	3200	15561
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.48	--	4445		1153	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	306.98	175.61	80.46	53909	24699	--	29750	90352
		НР - 72%; СП - 8%			95.15	39.45	29209	12110		6693	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (L=127,3м)									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16.3	8949.17	1827.22	145871	29783	100099	27528	187271
		НР - 93%; СП - 8%			980.90	835.06	15989	13611		13872	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	23.75	12469.98	2872.52	296162	68223	116742	158766	491322
		НР - 118%; СП - 8%			4681.98	983.18	111197	23351		36394	
12	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (Л11д-8)(Л11-8-1,-1и;Лу12-11-1)(Л11-8,Л12-11)	м3	15.06	56828.00	--	855830	--	855830	--	924296
		СП - 8%			--	--	--	--		68466	
13	225-203-0702 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	3	12114.00	--	36342	--	36342	--	39249
		СП - 8%			--	--	--	--		2907	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита перекрытия лотков Серия 3.006.1-2.87, вып.2(П11-8)	шт	5	58928.57	--	294643	--	294643	--	318214
		СП - 8%			--	--	--	--		23571	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита перекрытия лотков Серия 3.006.1-2.87, вып.2(П11д-8)	шт	2	26428.57	--	52857	--	52857	--	57086
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита перекрытия лотков Серия 3.006.1-2.87, вып.2(П14-3)	шт	12	64821.43	--	777857	--	777857	--	840086
		СП - 8%			--	--	--	--		62229	
17	ТСЦРК8.04-08-2020 т.ч. тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В22.5(26348.1%=263,48)	м3	23.75	263.48	--	6258	--	6258	--	6759
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
18	ТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23.84	270.00	--	6437	--	6437	--	6952

		СП - 8%			--	--	--	--		515	
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство (защитный слой по перекрытию бетон кл.В3.5)	м3 подстилающего слоя	5.5	27548.69	7.20	151518	40	128248	21836	187223
		НР - 94%; СП - 8%			4223.64	--	23230	--		13868	
20	212-101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В3.5	м3	5.5	206.79	--	1137	--	1137	--	1228
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки из бетона В15 F75 W4). Устройство	м3	0.3	33454.96	1389.42	10036	417	8534	1080	12006
		НР - 91%; СП - 8%			3615.24	342.34	1085	103		889	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	60.47	3218.60	180.32	194629	10904	112547	73615	289704
		НР - 99%; СП - 8%			1177.08	52.60	71178	3181		21460	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (ПЕСКОМ). Группа грунтов 2	м3 грунта	119.86	975.89	--	116970	--	--	84219	217284
		НР - 72%; СП - 8%			975.89	--	116970	--		16095	
24	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	131.846	1692.00	--	223083	--	223083	--	240930
		СП - 8%			--	--	--	--		17847	
25	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.155	2260158.11	915502.15	350325	141903	8932	240714	638322
		НР - 99%; СП - 8%			1287031.26	281651.51	199490	43656		47283	
26	241-402-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х8,0 мм	м	155	74645.00	--	11569975	--	11569975	--	12495573
		СП - 8%			--	--	--	--		925598	
27	1125-0210-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0.18065	1093732.81	897305.76	197583	162099	4468	58303	276357
		НР - 91%; СП - 8%			171690.00	182970.00	31016	33054		20471	
28	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.018065	223203.84	--	4032	--	2393	1622	6106
		НР - 99%; СП - 8%			90701.80	--	1639	--		452	
29	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.028	1118482.18	384144.39	31318	10756	556	23116	58789
		НР - 99%; СП - 8%			714497.98	119424.54	20006	3344		4355	

30	241-402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	28	19805.00	--	554540	--	554540	--	598903
		СП - 8%			--	--	--	--		44363	
31	1125-0210-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0.038	710253.38	578006.88	26990	21964	548	8168	37971
		НР - 91%; СП - 8%			117855.00	118363.40	4478	4498		2813	
32	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.038	101072.22	--	3841	--	887	2925	7307
		НР - 99%; СП - 8%			77744.40	--	2954	--		541	
33	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	33287.65	11651.30	66575	23303	1215	48623	124413
		НР - 99%; СП - 8%			21028.50	3528.40	42057	7057		9216	
34	242-208-1709 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	1306520.00	--	2613040	--	2613040	--	2822083
		СП - 8%			--	--	--	--		209043	
35	1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	18944.67	5477.32	37889	10955	565	29589	72876
		НР - 99%; СП - 8%			13184.57	1759.33	26369	3519		5398	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Балломакс-НП неполнопроходной с МЗИ Ст 76х3-1ППУ-ПЭ 200А=1700	шт	2	231300.89	--	462602	--	462602	--	499610
		СП - 8%			--	--	--	--		37008	
37	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	22044.84	6509.80	44090	13019	773	34051	84393
		НР - 99%; СП - 8%			15149.01	2048.58	30298	4097		6251	
38	242-208-1707 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	439440.00	--	878880	--	878880	--	949190
		СП - 8%			--	--	--	--		70310	

39	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	25429.56	8005.77	50859	16012	942	38514	96523
		НР - 99%; СП - 8%			16952.29	2499.47	33905	4999		7150	
40	242-208-1708 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2	649754.00	--	1299508	--	1299508	--	1403469
		СП - 8%			--	--	--	--		103961	
41	1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	61802.11	25195.16	123604	50390	2997	84757	225030
		НР - 99%; СП - 8%			35108.46	7698.23	70217	15396		16669	
42	519-205-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300	шт.	2	5951847.00	--	11903694	--	--	--	11903694
					--	--	--	--	11903694	--	
43	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	8	45710.68	15656.09	365685	125249	10937	265929	682143
		НР - 99%; СП - 8%			28687.41	4889.45	229499	39116		50529	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой 6х40 Ст325х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ L=1000, L1=985	шт	1	224736.61	--	224737	--	224737	--	242716
		СП - 8%			--	--	--	--		17979	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой 6х40 Ст325х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ L=1000, L1=1685	шт	1	214151.79	--	214152	--	214152	--	231284
		СП - 8%			--	--	--	--		17132	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой 6х30 Ст325х7-76х3-1-ППУ-ПЭ L=880, L1=825	шт	1	144031.25	--	144031	--	144031	--	155554
		СП - 8%			--	--	--	--		11523	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладкой 6х30 Ст325х7-76х3-1-ППУ-ПЭ L=880, L1=1525	шт	1	155955.36	--	155955	--	155955	--	168431
		СП - 8%			--	--	--	--		12476	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник параллельный с накладкой 6х50 Ст325х7-122х4-1-ППУ-ПЭ L=970, L1=600	шт	2	182998.21	--	365996	--	365996	--	395276
		СП - 8%			--	--	--	--		29280	

49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник параллельный с накладкой 6х40 Ст325х7-108х4-1-ППУ-ПЭ L=500, L1=920	шт	2	166097.32	--	332195	--	332195	--	358771
		СП - 8%			--	--	--	--		26576	
50	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	33058.01	9676.84	66116	19354	2096	50009	125415
		НР - 99%; СП - 8%			22333.25	2923.84	44666	5848		9290	
51	1124-0108-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вычитается позиция: Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	-13694.49	-3128.50	-27389	-6257	-1050	-21785	-53108
		НР - 99%; СП - 8%			-10040.97	-961.68	-20082	-1923		-3934	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заглушка изоляции 200х2-ППУ-ПЭ	шт	2	14598.21	--	29196	--	29196	--	31532
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
53	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	54228.06	19260.13	108456	38521	3691	77578	200916
		НР - 99%; СП - 8%			33121.82	6058.82	66244	12118		14883	
54	1124-0108-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вычитается позиция: Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	-21629.45	-6228.24	-43259	-12457	-1852	-32677	-82010
		НР - 99%; СП - 8%			-14474.85	-2028.48	-28950	-4057		-6075	
55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заглушка изоляции 450х1-ППУ-ПЭ	шт	2	34235.71	--	68471	--	68471	--	73949
		СП - 8%			--	--	--	--		5478	
56	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	14	45710.68	15656.09	639950	219185	19141	465375	1193751
		НР - 99%; СП - 8%			28687.41	4889.45	401624	68452		88426	
57	1124-0108-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вычитается позиция: Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	-18663.97	-5199.14	-37328	-10399	-1364	-28620	-71224
		НР - 99%; СП - 8%			-12782.30	-1672.27	-25565	-3345		-5276	

58	241-414-0112 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	130899.00	--	261798	--	261798	--	282742
		СП - 8%			--	--	--	--		20944	
59	241-413-0112 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	56937.00	--	113874	--	113874	--	122984
		СП - 8%			--	--	--	--		9110	
60	241-405-0112 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	8	171922.00	--	1375376	--	1375376	--	1485406
		СП - 8%			--	--	--	--		110030	
61	241-413-0112 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	56937.00	--	113874	--	113874	--	122984
		СП - 8%			--	--	--	--		9110	
62	1124-0108-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	6	10583.57	2197.33	63501	13184	1823	52206	124963
		НР - 99%; СП - 8%			8082.32	706.50	48494	4239		9257	
63	241-413-0109 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	24428.00	--	48856	--	48856	--	52764
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
64	241-405-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	4	43203.00	--	172812	--	172812	--	186637
		СП - 8%			--	--	--	--		13825	
65	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6797.00	--	13594	--	13594	--	14682
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
66	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	2	8273.00	--	16546	--	16546	--	17870
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
67	241-408-0106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	16	10388.00	--	166208	--	166208	--	179505
		СП - 8%			--	--	--	--		13297	

68	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	2	12238.00	--	24476	--	24476	--	26434
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
69	241-408-0112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	58	29116.00	--	1688728	--	1688728	--	1823826
		СП - 8%			--	--	--	--		135098	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мат полиэтиленовый 2000x1000x15	м2	55.2	6400.00	--	353280	--	353280	--	381542
		СП - 8%			--	--	--	--		28262	
71	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка (д.325)	гильза	3	1297.62	0.82	3893	2	38	4238	8782
		НР - 110%; СП - 8%			1284.33	--	3853	--		650	
72	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x7,0 мм (гильза в ДК1)	м	0.5	22481.00	--	11240	--	11240	--	12139
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
73	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x8,0 мм (гильза в Дом)	м	1.4	30328.00	--	42459	--	42459	--	45856
		СП - 8%			--	--	--	--		3397	
74	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1.9	1432.82	8.54	2722	16	296	2391	5522
		НР - 99%; СП - 8%			1268.53	2.56	2410	5		409	
75	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	3	7930.51	--	23792	--	11322	12221	38894
		НР - 98%; СП - 8%			4156.81	--	12470	--		2881	
76	1312-1001-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	56541.50	698.24	113083	1396	2319	66714	194181
		НР - 61%; СП - 8%			54684.00	--	109368	--		14384	
77	1312-1001-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	20758.11	219.04	41516	438	830	24551	71353
		НР - 61%; СП - 8%			20124.00	--	40248	--		5285	
		РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА ПР-1									
78	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3.3	5421.02	3240.22	17889	10693	1050	10392	30543
		НР - 108%; СП - 8%			1862.40	1053.36	6146	3476		2262	
79	221-104-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузочная плита П-1 из тяжелого бетона класса В15	м3	3.3	53327.00	--	175979	--	175979	--	190057
		СП - 8%			--	--	--	--		14078	
РАЗДЕЛ 3. Дренажный колодец ДК- 1шт											

		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
80	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	15	225.82	217.25	3387	3259	--	491	4188
		НР - 72%; СП - 8%			8.57	36.88	129	553		310	
81	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.27	4426.49	--	1195	--	--	861	2220
		НР - 72%; СП - 8%			4426.49	--	1195	--		164	
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.27	975.89	--	263	--	--	190	489
		НР - 72%; СП - 8%			975.89	--	263	--		36	
83	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12.5	36.51	36.51	456	456	--	130	633
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.48	--	181		47	
84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12.5	175.61	80.46	2195	1006	--	1211	3679
		НР - 72%; СП - 8%			95.15	39.45	1189	493		273	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
85	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.88	50093.72	10092.86	44082	8882	17708	21022	70313
		НР - 99%; СП - 8%			19877.00	4253.39	17492	3743		5208	
86	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15031.00	--	15031	--	15031	--	16233
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
87	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9082.00	--	27246	--	27246	--	29426
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
88	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3341.00	--	6682	--	6682	--	7217
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
89	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14515.00	--	14515	--	14515	--	15676
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	

90	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4431.00	--	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
91	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	44785.00	--	44785	--	44785	--	48368
		СП - 8%			--	--	--	--		3583	
92	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.01708	887579.00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
93	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2.72	347.00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
94	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00906	991820.88	7057.90	8986	64	8296	756	10521
		НР - 118%; СП - 8%			69131.30	1548.09	626	14		779	
95	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3.8	3128.83	7.21	11890	28	9922	1811	14797
		НР - 93%; СП - 8%			510.49	2.03	1940	8		1096	
96	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Отмостка)	м2 покрытия	1.82	1387.77	158.59	2526	289	1691	684	3466
		НР - 108%; СП - 8%			300.10	47.70	546	87		257	
97	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4 см/ (Отмостка)	м2 покрытия	1.82	1588.23	3.23	2891	6	2510	407	3562
		НР - 108%; СП - 8%			205.92	1.18	375	2		264	
98	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (Отмостка)	м2 покрытия	1.82	493.68	--	898	--	777	130	1111
		НР - 108%; СП - 8%			66.36	--	121	--		82	
РАЗДЕЛ 4. Смотровой колодец СК-1-СК5											
99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7.2	1464.58	160.59	10545	1157	7165	2478	14065
		НР - 94%; СП - 8%			308.76	57.44	2223	414		1042	
100	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2049.90	1067.02	20499	10671	5304	8764	31604
		НР - 118%; СП - 8%			452.35	290.36	4524	2904		2341	
101	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1.95	37745.00	--	73603	--	73603	--	79491
		СП - 8%			--	--	--	--		5888	
102	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные. Устройство засыпки песком	м3	1.63	5846.69	1669.97	9530	2722	2896	4482	15133
		НР - 91%; СП - 8%			2400.12	621.85	3912	1014		1121	

103	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1.88	15051.48	7874.23	28297	14804	917	21453	53730
		НР - 118%; СП - 8%			6689.15	2981.41	12576	5605		3980	
104	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	14515.00	--	72575	--	72575	--	78381
		СП - 8%			--	--	--	--		5806	
105	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	9082.00	--	72656	--	72656	--	78468
		СП - 8%			--	--	--	--		5812	
106	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4431.00	--	22155	--	22155	--	23927
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
107	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	2051.69	222.60	10258	1113	748	8834	20619
		НР - 99%; СП - 8%			1679.42	105.21	8397	526		1527	
108	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	18935.00	--	94675	--	94675	--	102249
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
109	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Отмостка)	м2 покрытия	9.1	1387.77	158.59	12629	1443	8455	3418	17331
		НР - 108%; СП - 8%			300.10	47.70	2731	434		1284	
110	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4 см/ (Отмостка)	м2 покрытия	9.1	1588.23	3.23	14453	30	12549	2035	17807
		НР - 108%; СП - 8%			205.92	1.18	1874	11		1319	
111	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (Отмостка)	м2 покрытия	9.1	493.68	--	4492	--	3888	652	5556
		НР - 108%; СП - 8%			66.36	--	604	--		412	
РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ОДК											
112	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК (КТ-12/Ш) при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	783.84	0.64	784	--	12	765	1673
		НР - 99%; СП - 8%			772.28	0.30	772	--		124	
113	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	18935.00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
114	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	1	6719.28	62.07	6719	62	5108	1534	8913
		НР - 99%; СП - 8%			1549.29	0.30	1549	--		660	

115	1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК (КТ-12/Ш) при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля *НР - 99%; СП - 8%*	терминал	2	629,56 618,00	0,64 0,30	1259 1236	2 1	21	1224 199	2683
116	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш *СП - 8%*	шт.	2	18935,00 --	--	37870 --	-- --	37870	-- 3030	40900
117	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	18771,18 2098,79	132,47 14,13	37542 4198	265 28	33079	4184 3338	45064
118	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	3	5951,25 3105,88	698,33 330,06	17854 9318	2095 990	6441	10205 2245	30303
119	245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК *СП - 8%*	шт.	3	26250,00 --	--	78750 --	-- --	78750	-- 6300	85050
120	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	514477,72 416944,00	74016,84 28295,07	4630 3752	666 255	212	3967 688	9285
121	241-101-0407 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	9,036	2545,00 --	--	22997 --	-- --	22997	-- 1840	24837
122	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	9	102,00 --	--	918 --	-- --	918	-- 73	991
	ИТОГО по акту :		**Тенге**			35746000					
	В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858		Тенге			38030497					
	Кроме того НДС 12%		Тенге			4563660					
	Всего по акту		**Тенге**			42594157					

ЗАКАЗЧИК:ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик :Директор ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Эксперт технического надзора:Эксперт технического надзора Байжанов А.Е. Korkem TechUnit " _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)