Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" августа 2022 года

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», руководитель Бексултанов Ж.Ж. БИН 060140005827,Костанайская обл., Федоровский район, с.Федоровка,ул.Красноармейская, 53,21

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 28.07 2022г. ТОО « Gas Energy Construction» директор Кульжанов А.К.. , Жамбыльская область, г. Тараз,ул. Казыбек Би, д.115, 11 БИН 040 740 004 084

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от28. 07 2022 года ТОО «ИК «Добро»,эксперт технадзора Туребеков А.Т., №KZ92VJE00037147(несущие и ограждающие конструкции) от 26.04.2018г, №KZ75VJE00025716(инженерные сети) от 02.05.2017 г Тел.: 8 727 344 44 05

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 01.08. 2022 года, ТОО «Костанайгражданпроект», КСЛ №006205, 03.08.2001г. директор Маклюк А.Л., Тел.: 8707204223

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы №2 в с.Федоровка Федоровского района», новое строительство, второй уровень, нормальный уровень ответственности (*относящийся к технически сложным объектам)*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "13" 02. 2020 года №35 Постановление акимата Федоровского района Костанайской области;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области", 20.05.2022 № KZ10REA00275781

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Костанайгражданпроект», проект № 05 - 2019

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», приказ № 91 от 23.12.2020года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "__24__" __мая_2022 года;
окончание работ "_28_" июля 2022года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, **длина/протяженность**, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
газопровод высокого давления(длина/протяженость)	м	**65,1** **59,5**		**65,9** **57,3**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

прокладка газопровода предусмотрена в подземном исполнении - из полимерных материалов марки ПЭ100 ГАЗ SDR 11 , по ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,3 в соответствии с СН РК 4.03-2011 для прокладки на территории малых сельских поселений и из стальных электросварных труб Гр. В ст 3 сп ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80.

Надземный газопровод и выхода из земли – из стальных электросварных труб Гр. В ст 3 сп ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80.

Под подземный газопровод предусмотрено основание толщиной 10см из песчаного грунта. Обратная засыпка газопровода выполняется песчаным грунтом на высоту 20см выше верха трубы. На расстоянии 0,2м от верха подземного газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11

производится укладка полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ» с медной проволокой.

Соединение полиэтиленовых труб предусматривается сваркой «встык». Соединение стального и полиэтиленового газопровода предусматривается с использованием неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» (НСПС). Укладка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрена на основании из песка длиной по 1 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20 см.

Компенсация температурных удлинений предусматривается за счет углов поворота, подъемов и опусков. Противокоррозионное покрытие участков стального подземного газопровода высокого давления и стальных футляров предусматривается «усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2016, состоящим из двух слоев полимерно-липких лент «Полилен 40-ЛИ-63» и одного слоя полимерно-липкой обертки «Полилен 40-ОБ-63» по слою праймера НК-50.

Все газопроводы и детали крепления при надземной прокладке предусмотрено окрасить двумя слоями пентафталевой эмалью ПФ-115 желтого цвета по слою грунтовки ГФ-021.

Для снижения высокого давления газа до низкого рабочего, предусматривается установка ГРУ – 05-ЭК-2У1 с двумя нитками редуцирования, (рабочая и резервная) в котельной.

ГРУ – 05-ЭК-2У1 заводской комплектации оснащается фильтром типа ФГС-50, регуляторами давления РДНК -400М, с пропускной способностью 580м3/час, клапаном предохранительным сбросным КПС-20Н, приборами КИПиА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **29 103,542** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10 028,033** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **- 15 953,513** тысяч тенге; прочие **3 121,997** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **31209,862** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – **9963,626** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **- 15 953,513** тысяч тенге, прочие **2905,845** тыс. тенге, ПСД **-1120,00**тыс. тенге, экспертные работы **-1266,878**тыс.тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,18% и фактически применено 80,0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы №2 в с.Федоровка Федоровского района»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик руководитель -Бексултанов Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) эксперт-технадзора Туребеков А.Т. № KZ75VJE00025716 от 02.05.2017 г; № KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация**

ТОО «ИК «Добро»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Генеральный директор Жукенов Т.Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Костанайгражданпроект», директор Маклюк А.Л.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ГИП Султангалиев К.А _____ _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Gas Energy Construction»

директор – Кульжанов А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» июля 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « Gas Energy Construction» , Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек Би, дом №115, офис №11
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Кульжанов Арман Канатович
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Газоснабжение АИТ(автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы №2 в с.Федоровка Федоровского района»,**
(наименование , местонахождение объекта)
заказчиком которого является
Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации ТОО «СК Artifex»;
(наименование организации)

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Костанайгражданпроект», проект № 05 - 2019
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден (а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» приказ № 91 от 23.12.2020г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления (длина/протяженность), в том числе	м	65,1 59,5		65,9 57,3	
Подземный газопровод высокого давления (длина/протяженность)	м	58,1 54,5		55,4 51,8	
Надземный газопровод высокого давления (длина/протяженность)	м	7,0 5,0		10,5 5,5	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

прокладка газопровода предусмотрена в подземном исполнении - из полимерных материалов марки ПЭ100 ГАЗ SDR 11 , по ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,3 в соответствии с СН РК 4.03-2011 для прокладки на территории малых сельских поселений и из стальных электросварных труб Гр. В ст 3 сп ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80.

Надземный газопровод и выхода из земли – из стальных электросварных труб Гр. В ст 3 сп ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80.

Под подземный газопровод предусмотрено основание толщиной 10см из песчаного грунта. Обратная засыпка газопровода выполняется песчаным грунтом на высоту 20см выше верха трубы. На расстоянии 0,2м от верха подземного газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 производится укладка полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ» с медной проволокой.

Соединение полиэтиленовых труб предусматривается сваркой «встык». Соединение стального и полиэтиленового газопровода предусматривается с использованием неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» (НСПС). Укладка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрена на основание из песка длиной по 1 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20 см.

Компенсация температурных удлинений предусматривается за счет углов поворота, подъемов и опусков. Противокоррозионное покрытие участков стального подземного газопровода высокого давления и стальных футляров предусматривается «усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2016, состоящим из двух слоев полимерно-липких лент «Полилен 40-ЛИ-63» и одного слоя полимерно-липкой обертки «Полилен 40-ОБ-63» по слою праймера НК-50.

Все газопроводы и детали крепления при надземной прокладке предусмотрено окрасить двумя слоями пентафталевой эмалью ПФ-115 желтого цвета по слою грунтовки ГФ-021.

Для снижения высокого давления газа до низкого рабочего, предусматривается установка ГРУ – 05-ЭК-2У1 с двумя нитками редуцирования, (рабочая и резервная) в котельной.

ГРУ – 05-ЭК-2У1 заводской комплектации оснащается фильтром типаФГ-50, регуляторами давления РДНК -400М, с пропускной способностью 580м3/час, клапаном предохранительным сбросным КПС-20Н, приборами КИПиА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ « 24» мая 2022 года;
(месяц, год)
окончание работ « 28 » июля 2022 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства,
по норме или проекту организации строительства, месяц 1,0
фактически, месяц __

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,8% и фактически применено 80,0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

КсПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения —;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект - **«Газоснабжение АИТ(автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы №2 в с.Федоровка Федоровского района»**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО « Gas Energy Construction» Кульжанов А.К._____ « 28» июля 2022г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 28 » июля 2022г.

Технический надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ИК «ДОБРО», директор Жукенов Турсунбай Токенович, 050000 Республика Казахстан, город Алматы, улица Тимирязева, дом № 42, квартира № 15/4***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***эксперт Туребеков Амиржан Турсунович, ИИН 570601303039, аттестаты № KZ75VJE00025716 от 02.05.2017 г., № KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***договора №20 от 12.04.2022 года***
№ договора и дата

по объекту: «Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы №2 в с.Федоровка Федоровского района», новое строительство, второй уровень, нормальный уровень ответственности (*относящийся к технически сложным объектам)*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *Товарищество с ограниченной ответственностью « Gas Energy Construction», лицензия* 20047426 *от 19.11.2020 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице *директора* Кульжанова А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2022 года***;
месяц, год
окончание работ июль ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1 месяц***;
фактически_____;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **29 103,542** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10 028,033** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **15 953,513** тысяч тенге; прочие **3 121,997** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - **29 103,542** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ - **10 028,033** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **15 953,513** тысяч тенге, прочие **3 121,997** тыс. тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО " Костанайгражданпроект",, рабочий проект № 91 от 23.12.2020 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) *Приказом Государственного учреждения* «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 881,8% и фактически применено 80,0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ИК «ДОБРО», директор Жукенов Турсунбай Токенович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «28» июля 2022г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по технического надзора ***Туребеков Амиржан Турсунович, ИИН 570601303039, аттестаты № KZ75VJE00025716 от 02.05.2017 г., № KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 г.***

_____ «28» июля 2022г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«01» август 2022 года

Авторский надзор ТОО «Костанайгражданпроект», в лице директора Маклюк А.Л.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Султангалиев К.А., номер лицензии ГСЛ №006205 от 03.08.2021г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, №аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №6 от 27.01.2022 г.
№ договора и дата
по объекту: «Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы №2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области»,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», руководитель Бексултанов Ж.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Gas Energy Construction», №20047426 от 19.11.2020 г.
наименование организации, №лицензии, и дата получения
В лице Кульжанова А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____
наименование организации, №лицензии, и дата получения
в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «24» май 2022г
месяц, год

окончание работ «28» июль 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организиции строительства ____1____ месяц;
фактически _____месяц.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесены изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Костанайгражданпроект», №05-2019,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) : ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», руководителя Бексултанов Ж.Ж., приказом №91 от 23.12.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дату утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Костанайгражданпроект» Маклюк А.Л.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

Подпись, дата место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору Султангалиев К.А. номер лицензии ГСЛ №006205 от 03.08.2021г

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, №аттестатов и дата получения, подпись место печати (при наличии)