Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы

Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Август 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материал	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих	**183 770 652**	**183 770 652**	**23 500 000**		**20 982 143**					**2 517 857**
Итого к оплате	**183 770 652**	**183 770 652**	**23 500 000**		**20 982 143**					**2 517 857**

Заказчик:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

С. Адилбаев

Подрядчик:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

С. Ш.Шакиров

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" г.Алматы, Айманова, 191

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул. Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий

Договор подряда (контракт) №135 от 2020-04-21.

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г .

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно локальная смета №2-1-1									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Отсыпка насыпи из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	2000	2702,29	1030,56	5404585	2061113	3061520	818354	6720774
					140,98	237,89	281952	475784		497835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5404585	2061113	3061520	818354	6720774
							281952	475784	--	497835	
		РАЗДЕЛ 2.Водопропускные ливневые трубы локальная смета №2-3-1									
		Тело трубы									
9	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка с изоляцией и конопаткой стыков.	м3 железобетона звеньев	17	41165,35	19189,27	699811	326218	129864	278963	1057076
					14337,00	5198,20	243729	88369		78302	
10	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 (с надбавкой на сульфатостойкость)	шт.	100	21520,90	--	2152090	--	2152090	--	2324257
					--	--	--	--		172167	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство стыков звеньев при поворотах и наклонах B20F200W4 с/с	м3 бетона в деле	3	25789,83	3335,66	77369	10007	57738	10152	94523
					3207,90	820,62	9624	2462		7002	
		Смотровые блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. с изоляцией и конопаткой стыков	м3 сборных конструкций	25,9	17638,16	9547,94	456828	247292	37718	200701	710132
					6633,90	2591,20	171818	67112		52602	
14	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81(с надбавкой на сульфатостойкость)	шт.	70	16816,90	--	1177183	--	1177183	--	1271358
					--	--	--	--		94175	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	шт.	60	1771,56	188,86	106293	11332	6300	93271	215530
					1477,68	92,54	88661	5552		15965	
18	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	60	27443,00	--	1646580	--	1646580	--	1778306
					--	--	--	--		131726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6316155	594848	5207473	583087	7451182
							513832	163496	--	551939	
РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение и электроснабжение локальная смета №4-1-1											
16	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	80	10413,11	--	833049	--	637508	156433	1068640
					2444,26	--	195541	--		79158	
17	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12	14639,00	--	175668	--	175668	--	189721
					--	--	--	--		14053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1008717	--	813176	156433	1258361
							195541	--	--	93211	
РАЗДЕЛ 4.Тротуары локальная смета №7-1-1											
		Тротуары									
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ЩПС С4, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3631,5	390,13	125,63	1416749	456225	2178	1199567	2825621
					263,90	41,96	958346	152365		209305	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	3631,5	31,05	13,46	112752	48862	--	84556	213092
					17,59	3,97	63890	14403		15785	
7	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	365	2404,00	--	877460	--	877460	--	947657
					--	--	--	--		70197	
8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	70	30,00	--	2100	--	2100	--	2268
					--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	153	2879,67	994,79	440589	152203	266817	61009	541726
					140,98	228,24	21569	34921		40128	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	680	1175,89	29,52	799607	20076	264072	565542	1474361
					758,03	12,05	515459	8191		109212	
14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	225,18	1228,15	--	276555	--	--	199119	513728
					1228,15	--	276555	--		38054	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	272,4678	1253,00	--	341402	--	341402	--	368714
					--	--	--	--		27312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4267213	677365	1754029	2109793	6887167
							1835818	209879	--	510161	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22317484
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге				22 317 484				
		Временные здания и сооружения	1,04%				232 102				
		Итого					22 549 586				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%				304 419				
		Итого					22 854 005				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				457 080				
		Итого					23 311 085				
		Скидка по ценовому предложению					2 328 943				
		Итого					20 982 143				
		НДС	12%				2 517 857				
		Всего по Акту	тенге				23 500 000				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____С.Адилбаев

И.О.Руководителя отдела благоустройства

_____А.Н.Мизамбеков

ТЕХНАДЗОР:

Главный специалист по техническому надзору

ТОО"MSK Engineering"

_____С.Б.Серкенов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____С. Ш.Шакиров