Наименование стройки - Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области. Электроснабжение

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2016 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №2-5/СУБ от 08.02.2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на Строительство дороги и строительство систем водоснабжения										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8 т.ч. П-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 находящегося от мешающего наземного предмета /деревья, столбы и т.д./ в пределах вылета стрелы экскаватора	18	41,46	39,49	746	711	219	0,01	--
		м3		1,82	10,71	33	193	97,00	0,04	1
2	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17,1	14,98	14,98	256	256	85	--	--
		м3		--	5,13	--	88	97,00	0,02	--
3	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	725,05	0,81	0,81	590	590	283	--	--
		м2		--	0,40	--	291	97,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**2 310**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
4	Е0127-48-2 т.ч. П-3.1 К=1,2	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более на одной половине произжей части при систематическом движении транспорта на другой	4391,1	668,10	29,24	2 933 711	128409	101 341	0,05	239
		м2		9,88	7,47	43 395	32801	133,00	0,02	105
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**3 217 155**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА ТРУБ										
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	174,6	1901,20	152,52	331 950	26630	47 854	1,02	178
		м3		153,68	57,15	26 833	9978	130,00	0,28	49
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,371	78245,00	36133,62	263 764	121806	225 526	247,00	833
		м3		41850,00	9612,90	141 076	32405	130,00	37,30	126
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**921 240**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**4 140 705**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**4 140 705**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		2,80%	115 940				
Итого с временными			Тенге			**4 256 644**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		1,710%	72 789				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	42 566				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	17 027				
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия			Тенге		1,68%	71 645				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**4 460 671**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**-**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**4 460 671**				
Итого в текущих ценах 2015 г.			Тенге		2,38968	10 659 576				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	213 192				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**10 872 767**				
НДС			Тенге		12%	1 304 732				
Итого к оплате			**Тенге**			**12 177 500**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Ермахан К.**

Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2016 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №2-5/СУБ от 08.02.2016г

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области. Электроснабжение

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	10 872 767	12 177 500	10 872 767	12 177 500	10 872 767	12 177 500
	В том числе оборудование						
	Итого	10 872 767	12 177 500	10 872 767	12 177 500	10 872 767	12 177 500

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.