актобе

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
61	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	21 769 787,00	21 769 787,00
				Итого	1	x	21 769 787,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименовани **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**2 332 477**	**21 769 787**
За отчетный месяц		**19 437 310**							**2 332 477**	**21 769 787**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

ПОДРЯДЧИК :
Региональный директор _____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :
_____ **Байтурина М. А.**

Технадзор :
_____ **Мендекинов Р Р**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №3 по локальной смете 2-1-1
выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	467		22560,18	1664,31	10535606	777234	8891513	942591	12396453
		НР - 91%; СП - 8%				1856,23	361,79	866859	168955		918256	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	66		1550,50	809,29	102333	53413	15054	62740	178279
		НР - 118%; СП - 8%				513,13	292,46	33866	19303		13206	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	255		2191,69	1135,73	558882	289611	85644	340621	971463
		НР - 118%; СП - 8%				720,10	411,90	183627	105035		71960	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	160		3323,81	1797,32	531810	287571	76628	322092	922214
		НР - 118%; СП - 8%				1047,57	658,43	167611	105349		68312	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	175		4693,51	2690,34	821364	470810	119687	481451	1407040
		НР - 118%; СП - 8%				1319,24	1012,24	230867	177142		104225	
21	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,2		985,32	66,74	1182	80	3	1103	2468
		НР - 98%; СП - 8%				915,68	22,46	1099	27		183	
22	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2		3051,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
23	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,6		3122,89	298,61	4997	478	10	4539	10298
		НР - 98%; СП - 8%				2818,20	76,55	4509	122		763	
24	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,6		10124,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	
25	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,2		3599,05	384,37	15116	1614	26	13611	31026
		НР - 98%; СП - 8%				3208,60	98,34	13476	413		2298	

26	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,2	12691,00	--	53302	--	53302	--	57566
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Кладка стен приямков и каналов**	м3	47,5	32991,56	2145,96	1567100	101933	1186781	278603	1993358
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	278386	21187		147656	
196	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92**	м2	645,59	6555,00	--	4231842	--	4231842	--	4570390
		СП - 8%			--	--	--	--		338547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				18443393	1982744	14680349	2447351	22562003
							1780300	597533	--	1671259	
		Накладные расходы	Тенге				2447351				
		Сметная прибыль	Тенге				1671259				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				22562002				

Итого прямые затраты ,тенге			
Накладные расходы , тенге			18443393
Сметная прибыль (8 %), тенге			2447351
			1671259
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**22 562 002**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	203 058
Итого			22 765 060
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	387 006
Итого			23 152 066
Непредвиденные работы и затраты	2%		463 041
ИТОГО			**23 615 107**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			12 752 158
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			11 405 021
Итого			24 157 179
Итого с К=0,80461835764			19 437 310
НДС 12%	12%	12%	2 332 477
Итого с НДС			**21 769 787**

Заказчик: **Подрядчик:**

_____ **Тумурзинов Н Н** _____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор : **Технадзор :**

_____ **Мехбалиев А.М.** _____ **Мендекинов Р Р**