Форма 4

Заказчик: ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АКВАБИЛД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое, в Кызылжарском районе, СКО"
(наименование, адрес)

Объект:"Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое, в Кызылжарском районе, СКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 317 от 13.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №6 за СЕНТЯБРЬ 2022г

Основание: РП
Составлен(а) в ценах на 2022г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Архитектурно-строительная часть													
РАЗДЕЛ 2.Стены наружные													
1	16	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	$м^2$		570,8375	3986,44	1612,66	2275609	920567	1042440	356351	2842519
			НР - 69%; СП - 8%				547,62	357,10	312602	203846		210559	
2	18	С1261-107-0988 261-107-0988 РСНБ РК 2022	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	1000 шт.		0,0007263	5088,00	--	4	--	4	--	4
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2842523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									268
			Сметная заработная плата	Тенге						516448			
РАЗДЕЛ 3. Кровля													
3	21	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	$м^2$		596,64	22053,00	--	13157702	--	13157702	--	14210318
			СП - 8%				--	--	--	--		1052616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14210318				
РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 Электроосвещение													
			Силовое электрооборудование										
4	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф		6	29005,88	975,29	174035	5852	97333	52755	244934
			НР - 72%; СП - 8%				11808,28	403,60	70850	2422		18143	

5	2	С1247-305-0144 247-305-0144 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.		1	116134,00	--	116134	--	116134	--	1
			СП - 8%				--	--	--	--		9291	
6	3	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.		4	12683,00	--	50732	--	50732	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		4059	
7	4	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.		1	7875,00	--	7875	--	7875	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		630	
8	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выш. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		29	3771,36	30,79	109369	893	52495	40307	1
			НР - 72%; СП - 8%				1930,39	--	55981	--		11974	
9	6	С1247-204-1926 247-204-1926 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D"	шт.		5	9241,00	--	46205	--	46205	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		3696	
10	7	С1247-204-1928 247-204-1928 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"	шт.		2	9241,00	--	18482	--	18482	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		1479	
11	8	С1247-204-0811 247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.		7	973,00	--	6811	--	6811	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		545	
12	9	С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.		3	973,00	--	2919	--	2919	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		234	
13	10	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.		12	4903,00	--	58836	--	58836	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		4707	
14	11	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выш. 26	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.		4	16331,67	173,40	65327	693	40201	17729	
			НР - 72%; СП - 8%				6108,36	47,61	24433	190		6644	
15	12	С1247-208-0206 247-208-0206 РСНБ РК 2022	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.		4	13083,00	--	52332	--	52332	--	
			СП - 8%				--	--	--	--		4187	
16	13	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выш. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	2288,78	228,90	4578	457	49	3069	
			НР - 72%; СП - 8%				2036,12	95,22	4072	190		612	
17	14	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.		2	17668,00	--	35336	--	35336	--	

18	30	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	5129,16	216,42	15387	649	10751	3015	19874
			НР - 72%; СП - 8%				1329,15	66,66	3987	200		1472	
19	31	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		9	985,11	32,01	8866	288	6186	1790	11509
			НР - 72%; СП - 8%				265,83	10,47	2392	94		852	
20	32	Ц13-080208-0211 1308-0208-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.		1	629,32	24,25	629	24	35	414	1126
			НР - 72%; СП - 8%				569,63	4,76	570	5		83	
21	33	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,00474	403367,00	--	1912	--	1912	--	2065
			СП - 8%				--	--	--	--		153	
22	34	Ц13-080202-0808 1308-0202-0808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка уравнивающая. Монтаж при подвеске проводов на поперечинах	шт.		1	3344,16	1574,00	3344	1574	--	1799	5554
			НР - 72%; СП - 8%				1770,16	727,97	1770	728		411	
23	35	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т		0,00308	398384,00	--	1227	--	1227	--	1325
			СП - 8%				--	--	--	--		98	
			Кабельные изделия										
24	36	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		500	601,56	5,16	300780	2580	21275	199575	540385
			НР - 72%; СП - 8%				553,85	0,52	276925	260		40030	
25	37	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		500	99,00	--	49500	--	49500	--	53460
			СП - 8%				--	--	--	--		3960	
26	38	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		650	136,12	1,56	88478	1014	8190	57116	157242
			НР - 72%; СП - 8%				121,96	0,08	79274	52		11648	
27	39	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,65	372858,00	--	242358	--	242358	--	261747
			СП - 8%				--	--	--	--		19389	
28	40	Е11-210201-0102 1121-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		480	52,78	0,19	25334	91	4248	15144	43718
			НР - 72%; СП - 8%				43,74	0,08	20995	38		3240	

29	41	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,48	574495,00	--	275758	--	275758	--	297819
			СП - 8%				--	--	--	--		22061	
30	42	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		180	155,65	1,68	28017	302	2538	18144	49855
			НР - 72%; СП - 8%				139,87	0,13	25177	23		3694	
31	43	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,18	1496269,00	--	269328	--	269328	--	290874
			СП - 8%				--	--	--	--		21546	
32	44	Е11-210201-0104 1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		55	55,43	0,23	3049	13	496	1833	5272
			НР - 72%; СП - 8%				46,18	0,10	2540	6		391	
33	45	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,055	2160751,00	--	118841	--	118841	--	128348
			СП - 8%				--	--	--	--		9507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2802032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									340
			Сметная заработная плата	Тенге						573174			
РАЗДЕЛ 5.Ангар.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 КР													
РАЗДЕЛ 6. Металличекий каркас													
			Фермы и прогоны										
34	5	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		6,33	44188,73	13995,25	279715	88590	34682	127528	439822
			НР - 69%; СП - 8%				24714,48	4483,42	156443	28380		32579	
35	6	Е11-090302-0102 1109-0302-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		1,1176	56880,71	23365,19	63570	26113	5746	27502	98357
			НР - 69%; СП - 8%				28374,53	7288,89	31711	8146		7286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					538180				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
			Сметная заработная плата	Тенге						224680			
РАЗДЕЛ 7.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2													
РАЗДЕЛ 8.Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Архитектурно-строительная часть													
			Стены наружные										
36	13	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$		123,6725	3986,44	1612,66	493013	199441	225846	77204	615835
			НР - 69%; СП - 8%				547,62	357,10	67726	44163		45618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					615835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
			Сметная заработная плата	Тенге						111889			

РАЗДЕЛ 9.Ангар ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 КР

			СТЕНЫ										
37	21	**Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м²**		**252,2**	**3275,44**	**1250,69**	**826066**	**315424**	**71743**	**372499**	**1294452**
			НР - 69%; СП - 8%				**1740,28**	**400,30**	**438899**	**100956**		**95886**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**1294451**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**308**
			Сметная заработная плата	Тенге						**539855**			

РАЗДЕЛ 10.Ангар ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 АР

38	24	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	**м²**		**897,6319509**	**1175,20**	**143,16**	**1054897**	**128505**	**--**	**671222**	**1864211**
			НР - 69%; СП - 8%				**1032,04**	**51,68**	**926392**	**46390**		**138092**	
39	25	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость огнезащитной краски x-flaim**	**КГ**		**2154,324782**	**2339,29**	**--**	**5039590**	**--**	**5039590**	**--**	**5442750**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**403160**	
40	26	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	**м²**		**376,936**	**1175,20**	**143,16**	**442975**	**53962**	**--**	**281861**	**782824**
			НР - 69%; СП - 8%				**1032,04**	**51,68**	**389013**	**19480**		**57988**	
41	27	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость огнезащитной краски x-flaim**	**КГ**		**904,646**	**2339,29**	**--**	**2116229**	**--**	**2116229**	**--**	**2285524**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169295**	
42	28	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	**м²**		**33,992**	**1175,20**	**143,16**	**39947**	**4867**	**--**	**25418**	**70595**
			НР - 69%; СП - 8%				**1032,04**	**51,68**	**35081**	**1757**		**5229**	
43	29	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость огнезащитной краски x-flaim**	**КГ**		**81,581**	**2339,29**	**--**	**190842**	**--**	**190842**	**--**	**206109**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15267**	
44	30	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	**м²**		**206,136**	**1175,20**	**143,16**	**242251**	**29510**	**--**	**154142**	**428105**
			НР - 69%; СП - 8%				**1032,04**	**51,68**	**212741**	**10653**		**31712**	
45	31	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость огнезащитной краски x-flaim**	**КГ**		**494,726**	**2339,29**	**--**	**1157308**	**--**	**1157308**	**--**	**1249891**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92583**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**12330008**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**989**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1641507**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34633347**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3139574**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1781409**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**467979**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**24640514**		
			- Накладные расходы	Тенге								**2506417**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**2565433**	
			Итого по смете										**34633347**
			Временные здания и сооружения 1 ,5%										**519500,21**
			Итого с временными										**35152847,21**

			затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%										850698,90
			Итого										36003546,11
			Непредвиденные работы и затраты 2%										720070,92
			Итого с непредвиденными затратами										36723617,03
			НДС 12%										4406834,04
			Всего по акту выполненных работ с НДС										41130451,07

Сдал (Подрядчик):
Директор
ТОО " АКВАБИЛД"

_____ **Давлетов Э.М.**

Принял(заказчик)
Начальник
ГУ" Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)

_____ **Пукишев Н.С.**

Согласовано (Авторский надзор)
Директор
ТОО"DAB LTD"

_____ **Тулемисов Н.Б.**

Согласовано (Технадзор)
Директор
ТОО" Алатау Сапа Курылыс"

_____ **Омаров С.С.**