Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6	06.03.2012г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	110 961 316		99 072 604						11 888 712	110 961 316
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			23 253 721	23 253 721					2 790 447	26 044 168
30% предоплата									837 134	7 813 250
5% возврат									139 522	1 302 208
Итого к оплате:									2 650 924	16 928 710

Шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот десять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман
Мойынкумского района Жамбылской области
за август 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №1	24	195 595	20 957
2	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №2	25	195 595	20 957
3	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №1	26	615 279	65 923
4	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №2	27	615 279	65 923
5	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Общестроительные работы	28	185 937	19 922
6	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Технологическое оборудование	29	1 303 790	139 692
7	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Водоснабжение и канализация	30	80 825	8 660
8	Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Общестроительные работы	31	479 466	51 371
9	Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Технологические трубопроводы и оборудование	32	3 755 125	402 335
10	Внутриплощадочные трубопроводы	33	4 526 225	484 953
11	Водовод	34	329 962	35 353
12	Внутрипоселковые сети. Наружные сети	35	4 509 066	483 114
13	Внутрипоселковые сети. Подключания к домам	36	9 252 024	991 288
ВСЕГО:			26 044 168	2 790 447

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №24

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	14	8-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку	0,58	1215,82	100,89	705	59	111	0,85	0
				м3	123,75	38,25	72	22	118	0,18	0
2	15	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,6	393,59	0	4566	0	382	0,14	2
				м2	24,75	0	287	0	133	0	0
3	16	6-3-1	Устройство крыльца	0,36	8895,31	260,48	3202	94	266	3,94	1
				м3	614,25	89,46	221	32	105	0,35	0
4	17	6-13-3	Устройство приямка	0,145	10858,14	360,48	1574	52	240	8,99	1
				м3	1440	136,17	209	20	105	0,67	0
5	18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,145	89		13				
				м3							
6	19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0045	41200		185				
				т							
7	28	7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				шт	315	56,75	315	57	140	0,22	0
8	29	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	0,12	15700		1884				
				м3							
9	30	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0052	50800		264				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т							
10	36	14-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	1,52	1446,25	15,01	2198	23	102	0,4	1
				м2	58,5	5,63	89	9	105	0,03	0
11	37	1-4-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,008	44300		354				
				т							
12	38	10-28-12	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	1,21	900,59	1,36	1090	2	161	0,73	1
				м2	110,03	0,52	133	1	120	0	0
13	39	1-4-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,004	115900		464				
				т							
14	40	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,08	4119,92	245,72	4450	265	610	2,71	3
				м3	382,5	92,25	413	100	119	0,45	0
15	41	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9	175,89	15,94	1583	143	435	0,24	2
				м2	34,65	5,96	312	54	119	0,03	0
16	42	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	135	6,33	0,14	854	19	26	0	0
				м2	0,11	0,05	15	7	119	0	0
17	43	12-2-1	Устройство кровель плоских пятихслойных из рулонных кровелных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	12	1363,56	11,44	16363	137	872	0,26	3
				м2	56,81	4,27	682	51	119	0,02	0
18	50	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
				м2							
19	51	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
20	52	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
21	56	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,1	126,09	1,42	1021	12	611	0,45	4
				м2	71,33	0,54	578	4	105	0	0
22	57	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,5	376,76	2,1	14128	79	2592	0,39	15
				м2	65,03	0,79	2439	30	105	0	0
23	58	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,1	395,67	2,33	3205	19	698	0,49	4
				м2	81,23	0,88	658	7	105	0	0
			ИТОГО:				72185	1104			39
							6423	394			2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7626				
			Всего накладных расходов:				7626				
			Итого с накладными				79811				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4789**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**84600**				
			Итого с временными, 3,4 %				**87476**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**88552**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**88902**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**89777**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**171214**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**3424**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**174638**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**20957**				
			Итого с НДС				**195 595**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Вышеуказанный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №25

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	14	8-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку	0,58	1215,82	100,89	705	59	111	0,85	0
				м3	123,75	38,25	72	22	118	0,18	0
2	15	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,6	393,59	0	4566	0	382	0,14	2
				м2	24,75	0	287	0	133	0	0
3	16	6-3-1	Устройство крыльца	0,36	8895,31	260,48	3202	94	266	3,94	1
				м3	614,25	89,46	221	32	105	0,35	0
4	17	6-13-3	Устройство приямка	0,145	10858,14	360,48	1574	52	240	8,99	1
				м3	1440	136,17	209	20	105	0,67	0
5	18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,145	8[illegible]		13				
				м3							
6	19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0045	41200		185				
				т							
7	28	7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				шт	315	56,75	315	57	140	0,22	0
8	29	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,12	15700		1884				
				м3							
9	30	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0052	50800		264				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т							
10	36	14-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	1,52	1446,25	15,01	2198	23	102	0,4	1
				м2	58,5	5,63	89	9	105	0,03	0
11	37	1-4-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,008	44300		354				
				т							
12	38	10-28-12	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	1,21	900,59	1,36	1090	2	161	0,73	1
				м2	110,03	0,52	133	1	120	0	0
13	39	1-4-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,004	115900		464				
				т							
14	40	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,08	4119,92	245,72	4450	265	610	2,71	3
				м3	382,5	92,25	413	100	119	0,45	0
15	41	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9	175,89	15,94	1583	143	435	0,24	2
				м2	34,65	5,96	312	54	119	0,03	0
16	42	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	135	6,33	0,14	854	19	26	0	0
				м2	0,11	0,05	15	7	119	0	0
17	43	12-2-1	Устройство кровель плоских пятихслойных из рулонных кровелных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	12	1363,56	11,44	16363	137	872	0,26	3
				м2	56,81	4,27	682	51	119	0,02	0
18	50	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
				м2							
19	51	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
20	52	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
21	56	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,1	126,09	1,42	1021	12	611	0,45	4
				м2	71,33	0,54	578	4	105	0	0
22	57	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,5	376,76	2,1	14128	79	2592	0,39	15
				м2	65,03	0,79	2439	30	105	0	0
23	58	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,1	395,67	2,33	3205	19	698	0,49	4
				м2	81,23	0,88	658	7	105	0	0
			ИТОГО:				72185	1104			39
							6423	394			2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7626				
			Всего накладных расходов:				7626				
			Итого с накладными				79811				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4789**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**84600**				
			Итого с временными, 3,4 %				**87476**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**88552**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**88902**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**89777**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**171214**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**3424**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**174638**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**20957**				
			Итого с НДС				**195 595**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 26

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	2	10-1-7	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем,тип ЭЦВ 8-40-65, подача 40 м3/ч, напор 75 м, двигатель мощностью 11 кВт, 2850 об/мин**	**2**	**59200**		**118400**				
				шт							
2	3	16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1**	**473,47**	**39,24**	**473**	**39**	**346**	**1,47**	**1**
				1шт	**254,25**	**15,75**	**254**	**16**	**128**	**0,07**	**0**
3	4	9-2-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/см2/,Dy 50 мм**	**1**	**3500**		**3500**				
				шт							
4	5	16-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**2**	**891,93**	**90,13**	**1784**	**180**	**1233**	**2,6**	**5**
				1шт	**447,75**	**33,75**	**896**	**67**	**128**	**0,16**	**0**
5	6	9-2-52	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/см2/,Dy 80 мм**	**1**	**5190**		**5190**				
				шт							
6	7	9-2-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/см2/,Dy 100 мм**	**1**	**6480**		**6480**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	8	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
				шт							
8	9	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		1508				
				шт							
9	10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492		2952				
				шт							
10	11	12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на уловное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				шт	581	13,5	581	13	90	0,08	0
11	12	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 100 мм	1	8330		8330				
				шт							
12	13	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред. Pv 0.6 МПа /6 кгс/см2/.Dv 15 мм	1	331		331				
				шт							
13	14	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
				м	100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
14	15	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,8	6550	146	1239	0,73	5
				м	130,5	7,79	914	55	128	0,04	0
15	16	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,8	12408	208	1770	0,73	7
				м	130,5	7,79	1305	78	128	0,04	0
16	17	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1
				м	100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
17	18	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4п,20х2 мм	1	63		63				
				м							
18	19	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
				шт	272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
19	20	9-3-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	22500		22500				
				компл							
20	24	11-2-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80	1	12500		12500				
				шт							
21	25	20-1-4	Устройство воронки	0,025	1617,88	13,16	40	0	8	1,54	0
				м2	247,5	4,93	6	0	128	0,02	0
22	30	СЦена фирмы	Насос ручной	1	10500		10500				
				шт							
23	31	11-3-9	Рукава полиночные, d 25 мм	15	362		5430				
				м							
			ИТОГО:				245026	705			27
							4629	257			1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**535**				
			На общестроительные работы				**363**				
			На сантехнические работы				**5136**				
			Всего накладных расходов:				**6034**				
			Итого с накладными				**251060**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**15064**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**266124**				
			Итого с временными, 3,4 %				**275172**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**278557**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**279658**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**282410**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**538584**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**10772**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**549356**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**65923**				
			Итого с НДС				**615 279**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 27

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	2	10-1-7	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем,тип ЭЦВ 8-40-65, подача 40 м3/ч, напор 75 м, двигатель мощностью 11 кВт, 2850 об/мин**	**2**	**59200**		**118400**				
				шт							
2	3	16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1**	**473,47**	**39,24**	**473**	**39**	**346**	**1,47**	**1**
				1шт	**254,25**	**15,75**	**254**	**16**	**128**	**0,07**	**0**
3	4	9-2-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/см2/,Dy 50 мм**	**1**	**3500**		**3500**				
				шт							
4	5	16-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**2**	**891,93**	**90,13**	**1784**	**180**	**1233**	**2,6**	**5**
				1шт	**447,75**	**33,75**	**896**	**67**	**128**	**0,16**	**0**
5	6	9-2-52	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/см2/,Dy 80 мм**	**1**	**5190**		**5190**				
				шт							
6	7	9-2-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/см2/,Dy 100 мм**	**1**	**6480**		**6480**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	8	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
				шт							
8	9	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		1508				
				шт							
9	10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492		2952				
				шт							
10	11	12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на уловное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				шт	581	13,5	581	13	90	0,08	0
11	12	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 100 мм	1	8330		8330				
				шт							
12	13	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред. Pv 0.6 МПа /6 кгс/см2/.Dv 15 мм	1	331		331				
				шт							
13	14	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
				м	100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
14	15	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,8	6550	146	1239	0,73	5
				м	130,5	7,79	914	55	128	0,04	0
15	16	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,8	12408	208	1770	0,73	7
				м	130,5	7,79	1305	78	128	0,04	0
16	17	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1
				м	100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
17	18	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4п,20х2 мм	1	63		63				
				м							
18	19	22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
				шт	272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
19	20	9-3-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	22500		22500				
				компл							
20	24	11-2-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80	1	12500		12500				
				шт							
21	25	20-1-4	Устройство воронки	0,025	1617,88	13,16	40	0	8	1,54	0
				м2	247,5	4,93	6	0	128	0,02	0
22	30	СЦена фирмы	Насос ручной	1	10500		10500				
				шт							
23	31	11-3-9	Рукава поливочные, d 25 мм	15	362		5430				
				м							
			ИТОГО:				245026	705			27
							4629	257			1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**535**				
			На общестроительные работы				**363**				
			На сантехнические работы				**5136**				
			Всего накладных расходов:				**6034**				
			Итого с накладными				**251060**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**15064**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**266124**				
			Итого с временными, 3,4 %				**275172**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**278557**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**279658**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**282410**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**538584**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**10772**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**549356**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**65923**				
			Итого с НДС				**615 279**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №28

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Разные работы								
1	28	8-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**2,24**	**2139,27**	**100,89**	**4792**	**226**	**428**	**0,85**	**2**
				м3	**123,75**	**38,25**	**277**	**86**	**118**	**0,18**	**0**
2	29	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**22,4**	**452,85**	**0**	**10144**	**0**	**737**	**0,14**	**3**
				м2	**24,75**	**0**	**554**	**0**	**133**	**0**	**0**
3	30	6-3-1	**Устройство крыльца**	**0,17**	**9180,91**	**260,48**	**1561**	**44**	**126**	**3,94**	**1**
				м3	**614,25**	**89,46**	**104**	**15**	**105**	**0,35**	**0**
4	31	11-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	**1,74**	**230,11**	**9,95**	**400**	**17**	**93**	**0,27**	**0**
				м2	**39,6**	**3,74**	**69**	**7**	**123**	**0,02**	**0**
5	32	6-36-4	**Железнение поверхности**	**1,74**	**59,59**	**0,23**	**104**	**0**	**94**	**0,29**	**1**
				м2	**51,3**	**0,09**	**89**	**0**	**105**	**0**	**0**
6	53	7-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м**	**2**	**674,98**	**198,98**	**1350**	**398**	**1041**	**1,8**	**4**
				шт	**315**	**56,75**	**630**	**113**	**140**	**0,22**	**0**
7	54	30-17-2	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3**	**0,06**	**18300**		**1098**				
				м3							
8	55	30-17-3	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3**	**0,12**	**15700**		**1884**				
				м3							
			Итого по разделу: Разные работы				**21333**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Отделочные работы								
9	86	15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	40,5	14,78	0,35	599	14	379	0,06	2
				м2	8,78	0,14	356	6	105	0	0
10	87	15-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	199,6	22,57	0,42	4504	84	3146	0,1	19
				м2	14,85	0,16	2964	32	105	0	0
11	88	15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	170,7	14,71	0,18	2511	31	1667	0,06	10
				м2	9,23	0,07	1576	12	105	0	0
12	89	15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	17,2	35,47	0,07	610	1	378	0,13	2
				м2	20,93	0,02	360	0	105	0	0
13	91	15-163-8	Простая окраска колером масляныморазбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	52,2	101,29	1,42	5287	74	1695	0,19	10
				м2	30,38	0,54	1586	28	105	0	0
14	94	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	94,3	13,87	0,9	1308	85	992	0,06	5
				м2	9,68	0,34	913	32	105	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				14819				
			Раздел: Разные работы								
15	102	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	36	1,8	2
				шт	301,5	0	302	0	12	0	0
16	103	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	9	404,02	5,28	3636	48	206	1,05	9
				м	188,55	1,98	1697	18	12	0,01	0
17	104	22-33-5	Установка стальных исварных фасонных частей диам. 100-250 мм (оголовок)	0,0536	247994,13	49389,75	13292	2647	5674	312,7	17
				т	62775	18657	3365	1000	130	91,12	5
18	105	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,066	70437,87	304,24	4649	20	678	58	4
				1т	9675	114,75	639	8	105	0,56	0
			Итого по разделу: Разные работы				22348				
			ИТОГО:				58500	3691			91
							15481	1357			6
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				17370				
			Всего накладных расходов:				17370				
			Итого с накладными				75870				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4552				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				80422				
			Итого с временными, 3,4 %				83156				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				84179				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				84512				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				85344				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				162760				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				3255				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				166015				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				19922				
			Итого с НДС				185 937				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Технологическое оборудование**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №29

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3223,67	120,17	12895	481	11589	13	52
				1насос	2218,5	45	8874	180	128	0,22	1
2	2	10-2-6	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	4	70700		282800				
				шт							
3	3	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
4	4	16-15-3	Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диамю до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
				1шт	447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
5	5	9-2-52	Задвижки паралелльные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 80 мм	5	5190		25950				
				шт							
6	6	9-2-51	Задвижки паралелльные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 50 мм	3	3500		10500				
				шт							
7	7	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 50 мм	3	4110		12330				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/. Dy 50 мм	12	285		3420				
				шт							
9	9	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/. Dy 80 мм	10	377		3770				
				шт							
10	10	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 15 мм	3	362		1086				
				шт							
11	11	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,3	3
				м	52,2	1,49	522	15	128	0,01	0
12	12	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	3	606,31	7,95	1819	24	263	0,37	1
				м	65,48	2,97	196	9	128	0,01	0
13	13	16-7-8	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	22,5	1082,42	12,21	24354	275	2808	0,56	12
				м	92,93	4,57	2091	103	128	0,02	1
14	14	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1240,75	20,8	14889	250	2124	0,73	9
				м	130,5	7,79	1566	93	128	0,04	0
15	15	8-10-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	2	444		888				
				шт							
16	16	8-10-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	3	302		906				
				шт							
17	17	8-10-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	2	444		888				
				шт							
18	18	3-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	1	4048,7	202	4049	202	3445	22	22
				шт	3803	24,8	3803	25	90	0,14	0
19	19	СЦена фирмы	Кран подвесной электрический г/п 0,5т (Росмашстрой)	1	101014,1		101014				
				шт							
			Отпускная цена		101014		101014				
			Транспортные расходы	%	5		5051				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1273				
			Сметная стоимость оборудования				***107338***				
			ИТОГО:				517848	1957			121
							20817	688			3
			Стоимость оборудования, всего:				107338				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3445				
			На сантехнические работы				22627				
			Всего накладных расходов:				26072				
			Итого с накладными				543920				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26195				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				570115				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с временными, 3,4 %				585849				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				591735				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				593649				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				598434				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				1141273				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				22825				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1164098				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				139692				
			Итого с НДС				1 303 790				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

(должность) _____ (подпись)

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Водоснабжение и канализация**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №30

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	13	362,67	4,19	4715	54	1022	0,34	4
				м	59,85	1,58	778	21	128	0,01	0
2	2	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	0
				м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
3	3	16-15-2	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
4	4	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Dy 25 мм	1	296		296				
				шт							
5	5	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
				шт							
6	6	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471		942				
				шт							
7	11	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14	1218,62	10,58	17061	148	2651	0,77	11
				м	144	3,96	2016	55	128	0,02	0
8	12	16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	1	781,79	7,07	782	7	170	0,7	1
				м	130,5	2,66	131	3	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	13	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
10	15	6-1-1	Упор бетонный	0,02	8674,57	66,01	173	1	5	1,35	0
				м3	195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
11	16	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
			ИТОГО:				28521	264			18
							3382	101			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5				
			На сантехнические работы				4453				
			Всего накладных расходов:				4457				
			Итого с накладными				32979				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1979				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34958				
			Итого с временными, 3,4 %				36147				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				36592				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				36737				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				37098				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				70750				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				1415				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72165				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				8660				
			Итого с НДС				80 825				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215244

ТОО "Ақ Барыс Сауда Құрылыс" ЖШС

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №31

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	22	9-32-1	**Монтаж рам РМ-1**	**0,0722**	**14327,66**	**4594,36**	**1034**	**332**	**289**	**17,1**	**1**
				т	**2902,5**	**1541,87**	**210**	**111**	**90**	**5,95**	**0**
2	23	9-34-1	**Монтаж опорных конструкций ОМ анутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**0,0444**	**17355,77**	**2191,29**	**771**	**97**	**506**	**73,6**	**3**
				т	**12555**	**101,25**	**557**	**4**	**90**	**0,49**	**0**
3	24	2-1-132	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий / РМ-1, ОМ**	**0,1166**	**161100**		**18784**				
				т							
4	25	22-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**0,0976**	**247994,13**	**49389,75**	**24204**	**4820**	**10332**	**312,7**	**31**
				т	**62775**	**18657**	**6127**	**1821**	**130**	**91,12**	**9**
5	26	16-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм**	**0,5**	**935,75**	**20,8**	**468**	**10**	**89**	**0,73**	**0**
				м	**130,5**	**7,79**	**65**	**4**	**128**	**0,04**	**0**
6	27	6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,0098**	**70437,87**	**304,24**	**690**	**3**	**101**	**58**	**1**
				1т	**9675**	**114,75**	**95**	**1**	**105**	**0,56**	**0**
7	28	16-14-9	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм**	**3**	**903,94**	**14,83**	**2712**	**44**	**775**	**1,11**	**3**
				м	**196,2**	**5,56**	**589**	**17**	**128**	**0,03**	**0**
8	29	16-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	**20**	**603,52**	**9,63**	**12070**	**193**	**5616**	**1,22**	**24**
				м	**215,78**	**3,6**	**4316**	**72**	**128**	**0,02**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	30	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8,5	409,13	7,9	3478	67	2554	1,29	11
				м	231,75	2,95	1970	25	128	0,01	0
10	33	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	17,34	189,45	4,72	3285	82	1499	0,4	7
				м2	70,88	1,78	1229	31	119	0,01	0
11	34	1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты битумном связующем,марки 200	2,503	8650		21650				
				м3							
12	35	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	17,34	175,89	15,94	3050	276	838	0,24	4
				м2	34,65	5,96	601	103	119	0,03	1
13	36	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	17,34	37,08	0,99	643	17	247	0,07	1
				м2	11,59	0,38	201	7	119	0	0
14	37	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0173	30400		526				
				1000м2							
15	38	12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	17,34	1107,18	8,54	19198	148	999	0,26	5
				м2	45,23	3,2	784	55	119	0,02	0
16	39	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапедов, свесов и т.п./ из листовой оценкованной стали	7,88	715,87	1,24	5641	10	1441	0,97	8
				м2	153,23	0,47	1207	4	119	0	0
17	41	6-2-3	Блоки дверные ДНГ 21-10П	2,1	4010		8421				
				м2							
18	42	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
19	43	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
20	44	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,08	8417,18	0	9091	0	753	3,66	4
				м3	567	0	612	0	123	0	0
21	45	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,8	323,65	18,42	3495	199	1234	0,42	4
				м2	85,95	6,91	928	75	123	0,03	0
22	46	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,8	215,39	9,05	2326	98	721	0,25	3
				м2	50,85	3,4	549	37	123	0,02	0
23	48	15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	12,15	14,78	0,35	180	4	114	0,06	1
				м2	8,78	0,14	107	2	105	0	0
24	49	15-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку стен и перегородок панельных	39	22,57	0,42	880	16	615	0,1	4
				м2	14,85	0,16	579	6	105	0	0
25	50	15-151-1	Окраска водными составами внутри ромещений клеевая простая	12,15	14,71	0,18	179	2	119	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	9,23	0,07	112	1	105	0	0
26	51	15-156-1	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	39	154,25	1,65	6016	64	1030	0,13	5
				м2	24,53	0,63	957	25	105	0	0
27	52	1-164-1	Устройство корыта под отмостку	3	167,4	0	502	0	567	1,18	4
				м3	167,4	0	502	0	113	0	0
28	53	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,5	1215,82	100,89	3040	252	478	0,85	2
				м3	123,75	38,25	309	96	118	0,18	0
29	54	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой меокозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,6	452,85	0	5706	0	415	0,14	2
				м2	24,75	0	312	0	133	0	0
30	55	6-3-1	Устройство крыльца	0,36	8895,31	260,48	3202	94	266	3,94	1
				м3	614,25	89,46	221	32	105	0,35	0
			ИТОГО:				164046	6834			130
							23139	2529			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				21769				
			На металломонтажные работы				795				
			На сантехнические работы				9033				
			Всего накладных расходов:				31596				
			Итого с накладными				195643				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11739				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				207382				
			Итого с временными, 3,4 %				214433				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				217071				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				217929				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				220073				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				419701				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				8394				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				428095				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				51371				
			Итого с НДС				479 466				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Технологические трубопроводы и оборудование**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №32

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	2	Цена фирмы	Бактерицидная установка УОВ-50м-100	2	692645,41		1385291				
				шт							
2	3	16-15-5	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
				1шт	1014,75	58,5	6089	351	128	0,28	2
3	4	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/,Dy 150 мм	6	11500		69000				
				шт							
4	5	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
5	6	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
				шт							
6	7	16-15-5	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
				1шт	1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
7	8	9-3-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 150 мм	2	11800		23600				
				шт							
8	9	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/,Dy 150 мм	24	757		18168				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	10	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377		2262				
				шт							
10	11	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	15	2029,57	27,87	30444	418	3661	1,04	16
				м	180,23	10,44	2703	157	128	0,05	1
11	12	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	935,75	20,8	5615	125	1062	0,73	4
				м	130,5	7,79	783	47	128	0,04	0
12	15	6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,08	8923,34	98,32	714	8	62	4,41	0
				м3	695,25	37,15	56	3	105	0,18	0
13	16	18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1278,5	47,75	1279	48	1305	6,14	6
				шт	1001,25	18	1001	18	128	0,09	0
14	17	10-4-1	Насос НР1,25/30	1	11700		11700				
				шт							
15	21	СЦена фирмы	Гибкая вставка ф108 мм (DAnfOss)	2	7991,04		15982				
				шт							
16	22	16-21-3	Установка воронок сливных диамю 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
				1 воронка	135	0	270	0	128	0	0
			ИТОГО:				1676710	2027			82
							13827	760			4
			Стоимость оборудования, всего:				1469392				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				62				
			На сантехнические работы				18596				
			Всего накладных расходов:				18657				
			Итого с накладными				1695368				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13559				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1708927				
			Итого с временными, 3,4 %				1717071				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				1720117				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1721108				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1723585				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				3287049				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				65741				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3352790				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				402335				
			Итого с НДС				3 755 125				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные трубопроводы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №33

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
			Раздел: #Водопровод#										
1	1	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскатороами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	420	33,67	32,1	14142	13482	5661	0,01	5		
				м3	1,57	12,33	659	5177	97	0,05	21		
2	2	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскатороами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при гинистой подошве**	249	44,45	42,37	11067	10551	4430	0,01	4		
				м3	2,07	16,27	516	4051	97	0,07	16		
3	3	1-173-1	**Водоотлив из траншее**	249	289,15	289,15	71997	71997	45073	0	0		
				м3	0	186,62	0	46467	97	0,86	214		
4	4	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	20,1	262,72	0	5281	0	5967	1,85	37		
				м3	262,72	0	5281	0	113	0	0		
5	5	1-27-2	**Засыпка траншеи бульдозером 59 квт(80лс) грунт 2 группы**	533	6,48	6,48	3454	3454	1088	0	0		
				м3	0	2,1	0	1121	97	0,01	4		
6	6	1-166-2	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	133	160,92	0	21402	0	24185	1,17	155		
				м3	160,92	0	21402	0	113	0	0		
7	7	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	666	21,55	4,52	14350	3008	11002	0,11	72		
				м3	17,03	0	11342	0	97	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,025	70153,47	10674,97	1754	267	1718	270	7
				км	48825	4032	1221	101	130	19,69	0
9	9	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 100 мм	0,025	285120,61	30429,76	7128	761	1529	205	5
				км	35550	11495,25	889	287	130	56,14	1
10	10	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	25,1	714		17921				
				м							
11	11	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,152	115636,32	31953,19	17577	4857	15501	360	55
				км	66375	12071,25	10089	1835	130	58,95	9
12	12	22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 150 мм	0,152	430521,51	68116,36	65439	10354	13888	256	39
				км	44550	25731	6772	3911	130	125,67	19
13	13	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	152,608	1200		183130				
				м							
14	14	22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.150 мм	11	991,58	375,08	10907	4126	7722	2,46	27
				шт	398,25	141,75	4381	1559	130	0,69	8
15	15	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды пара,Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 150 мм	11	11500		126500				
				шт							
16	16	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	29	231,52	33,52	6714	972	6871	0,9	26
				фланец	180	2,25	5220	65	130	0,01	0
17	17	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/,Dy 150 мм	29	757		21953				
				шт							
18	18	22-36-1	Установка стальных вентилей диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				шт	186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
19	19	9-1-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара,Ру 4 МПа /40 кгс/см2/,Dy 50 мм	2	6040		12080				
				шт							
20	20	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				фланец	63	0	252	0	130	0	0
21	21	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	4	285		1140				
				шт							
22	22	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,17	247994,13	49389,75	42159	8396	17996	312,7	53
				шт	62775	18657	10672	3172	130	91,12	15
23	23	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,08	204796,82	39324,82	16384	3146	4704	147,7	12
				шт	30375	14854,5	2430	1188	130	72,55	6
24	24	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,36	16285,98	2104,76	103579	13386	24688	13,9	88
				м3	2362,5	623,48	15026	3965	130	2,48	16
25	25	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,2	3562,5		4275				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м							
26	26	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1500мм	4,8	6721		32261				
				м							
27	27	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1500 мм	3,6	6110		21996				
				м							
28	28	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	4	765		3060				
				шт							
29	29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,6	23100		60060				
				м3							
30	30	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	8060		32240				
				шт							
31	31	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	2,12	2584,8	0	5480	0	1385	3,24	7
				м3	531	0	1126	0	123	0	0
32	32	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	21,2	849,98	27,98	18020	593	1464	0,3	6
				м2	54,45	1,71	1154	36	123	0,01	0
33	33	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,4	16285,98	2104,76	39086	5051	9316	13,9	33
				м3	2362,5	623,48	5670	1496	130	2,48	6
34	34	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,3	3562,5		1069				
				м							
35	35	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000мм	1,2	8558		10270				
				м							
36	36	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм	0,9	7780		7002				
				м							
37	37	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	765		765				
				шт							
38	38	30-18-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	1,1	23100		25410				
				м3							
39	39	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
				шт							
40	40	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	0,53	2584,8	0	1370	0	346	3,24	2
				м3	531	0	281	0	123	0	0
41	41	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	5,3	849,98	27,98	4505	148	366	0,3	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	54,45	1,71	289	9	123	0,01	0
42	42	22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводове диам. 100 мм	0,025	7954,48	2006,35	199	50	52	5,34	0
				км	846	758,25	21	19	130	3,7	0
43	43	22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводове диам. 125; 150 мм	0,152	8782,94	2024,06	1335	308	333	5,79	1
				км	922,5	765	140	116	130	3,74	1
44	44	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,025	8170,63	0	204	0	261	51,5	1
				км	8032,5	0	201	0	130	0	0
45	45	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,152	10216,13	0	1553	0	1903	61,8	9
				км	9630	0	1464	0	130	0	0
46	46	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,04	16285,98	2104,76	49509	6398	11801	13,9	42
				м3	2362,5	623,48	7182	1895	130	2,48	8
47	47	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	3562,5		2138				
				м							
48	48	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1500мм	2,4	6721		16130				
				м							
49	49	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1500 мм	3,6	6110		21996				
				м							
50	50	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	2	765		1530				
				шт							
51	51	30-18-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	0,54	23100		12474				
				м3							
52	52	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060		16120				
				шт							
53	53	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебоночых(отмостка колодцев)	1,06	2584,8	0	2740	0	692	3,24	3
				м3	531	0	563	0	123	0	0
54	54	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	10,6	849,98	27,98	9010	297	732	0,3	3
				м2	54,45	1,71	577	18	123	0,01	0
55	55	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,047	115636,32	31953,19	5435	1502	4793	360	17
				км	66375	12071,25	3120	567	130	58,95	3
56	56	22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,047	430521,51	68116,36	20235	3201	4294	256	12
				км	44550	25731	2094	1209	130	125,67	6
57	57	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	47,188	1200		56626				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
58	58	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,006	64249,36	8122,48	385	49	382	254	2
				км	45900	3069	275	18	130	14,99	0
59	59	22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,006	219036,47	29727,34	1314	178	365	204	1
				км	35550	11229,75	213	67	130	54,85	0
60	60	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	6,024	515		3102				
				м							
61	61	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,32	16285,98	2104,76	54069	6988	12887	13,9	46
				м3	2362,5	623,48	7844	2070	130	2,48	8
62	62	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,9	3562,5		3206				
				м							
63	63	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1000мм	3	4180		12540				
				м							
64	64	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1000 мм	7,2	3800		27360				
				м							
65	65	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	3	765		2295				
				шт							
66	66	30-18-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	0,3	23100		6930				
				м3							
67	67	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060		24180				
				шт							
68	68	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебоночых(отмостка колодцев)	1,59	2584,8	0	4110	0	1038	3,24	5
				м3	531	0	844	0	123	0	0
69	69	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	15,9	849,98	27,98	13515	445	1098	0,3	5
				м2	54,45	1,71	866	27	123	0,01	0
			Итого по разделу: #Водопровод#				1422074				
			Раздел: #Канализация#								
70	70	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	59	26,17	24,95	1544	1472	618	0,01	0
				м3	1,22	9,58	72	565	97	0,04	2
71	71	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья,с одновременным применением щитов род экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	22	34,54	32,93	760	724	304	0,01	0
				м3	1,61	12,64	35	278	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
72	72	1-173-1	Водоотлив из траншей	22	289,15	289,15	6361	6361	3982	0	0
				м3	0	186,62	0	4106	97	0,86	19
73	73	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	200,88	0	603	0	681	1,42	4
				м3	200,88	0	603	0	113	0	0
74	74	1-27-2	Засыпка траншеи бульдозером 59 квт(80лс) грунт 2 группы	62,4	6,48	6,48	404	404	127	0	0
				м3	0	2,1	0	131	97	0,01	1
75	75	1-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,6	146,62	0	2287	0	2585	1,06	17
				м3	146,62	0	2287	0	113	0	0
76	76	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78	21,55	4,52	1681	352	1288	0,11	8
				м3	17,03	0	1328	0	97	0	0
77	77	22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 м с заделкой раструбов резиновыми и уплотнительными манжетами	0,04	1097631,95	1984,82	43905	79	2976	334	13
				км	56475	749,25	2259	30	130	3,66	0
78	78	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетоных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,02	18504,02	2538,55	18874	2589	4768	15,87	16
				м3	2645,33	950,63	2698	970	130	4,64	5
79	79	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1000 мм	1,8	3800		6840				
				м							
80	80	30-18-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	0,56	23100		12936				
				м3							
81	81	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060		16120				
				шт							
82	82	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебоночых(отмостка колодцев)	1,06	2584,8	0	2740	0	692	3,24	3
				м3	531	0	563	0	123	0	0
83	83	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	10,6	849,98	27,98	9010	297	732	0,3	3
				м2	54,45	1,71	577	18	123	0,01	0
84	84	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				1насос	2218,5	45	4437	90	128	0,22	0
85	85	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешанных веществ,марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	11700		23400				
				шт							
			Итого по разделу: #Канализация#				153912				
			ИТОГО:				1575988	186556			878
							145309	86648			390
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				265118				
			На сантехнические работы				5795				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего накладных расходов:				**270912**				
			Итого с накладными				**1846901**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**110814**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1957715**				
			Итого с временными, 3,4 %				**2024277**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**2049176**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2057273**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**2077516**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**3962031**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**79241**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4041272**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**484953**				
			Итого с НДС				**4 526 225**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Водовод**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №34

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	156	33,67	32,1	5253	5008	2103	0,01	2
				м3	1,57	12,33	245	1923	97	0,05	8
2	2	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья,с одновременным применением щитов род экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве**	75	44,45	42,37	3333	3178	1334	0,01	1
				м3	2,07	16,27	155	1220	97	0,07	5
3	3	1-173-1	**Водоотлив из траншей**	75	289,15	289,15	21686	21686	13576	0	0
				м3	0	186,62	0	13996	97	0,86	64
4	4	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7	262,72	0	1839	0	2078	1,85	13
				м3	262,72	0	1839	0	113	0	0
5	5	1-27-2	**Засыпка траншеи бульдозером 59 квт(80лс) грунт 2 группы**	184	6,48	6,48	1192	1192	375	0	0
				м3	0	2,1	0	387	97	0,01	1
6	6	1-166-2	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	46	160,92	0	7402	0	8365	1,17	54
				м3	160,92	0	7402	0	113	0	0
7	7	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	230	21,55	4,52	4956	1039	3799	0,11	25
				м3	17,03	0	3917	0	97	0	0
8	8	22-7-4	**Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 м с заделкой раструбов резиновыми и уплотнительными манжетами**	0,048	1097631,95	1984,82	52686	95	3571	334	16
				км	56475	749,25	2711	36	130	3,66	0
9	9	22-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,048	10216,13	0	490	0	601	61,8	3
				км	9630	0	462	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			ИТОГО:				**98837**	**32198**			**113**
							16731	**17562**			**79**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**35803**				
			Всего накладных расходов:				**35803**				
			Итого с накладными				**134640**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**8078**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**142718**				
			Итого с временными, 3,4 %				**147570**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**149385**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**149975**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**151451**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**288832**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**5777**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**294609**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**35353**				
			Итого с НДС				**329 962**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутрипоселковые сети. Наружные сети**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 35

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	100	33,67	32,1	3367	3210	1348	0,01	1
				м3	1,57	12,33	157	1233	97	0,05	5
2	5	1-27-2	Засыпка траншеи бульдозером 59кВт (80лс) грунт 2 группы	160	6,48	6,48	1037	1037	326	0	0
				м3	0	2,1	0	337	97	0,01	1
3	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	160,92	0	4828	0	5455	1,17	35
				м3	160,92	0	4828	0	113	0	0
4	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	130	21,55	4,52	2801	587	2147	0,11	14
				м3	17,03	0	2214	0	97	0	0
5	8	22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.150мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,345	1097631,95	1984,82	378683	685	25665	334	115
				км	56475	749,25	19484	258	130	3,66	1
6	9	22-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.100мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,9	724480,32	1939,32	652032	1745	55614	278	250
				км	46800	733,5	42120	660	130	3,58	3
7	20	22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам.125-200мм	1,68	95357,36	3488,98	160200	5861	13690	32,7	55
				т	4950	1318,5	8316	2215	130	6,44	11
8	21	22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.250мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
				шт	661,5	409,5	662	409	130	2	2
9	23	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.250мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
				фланец	369	2,25	738	5	130	0,01	0
10	29	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,4	17
				шт	231,75	6,75	2781	81	130	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
11	31	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,6	14
				фланец	126	0	3024	0	130	0	0
12	33	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				шт	144	2,25	432	7	130	0,01	0
13	35	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				фланец	63	0	378	0	130	0	0
14	37	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				шт	144	2,25	432	7	130	0,01	0
15	40	16-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам.40мм	2	830,92	30,04	1662	60	847	1,86	4
				1шт	319,5	11,25	639	23	128	0,06	0
16	42	22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.250мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
				шт	661,5	409,5	662	409	130	2	2
17	44	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.250мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
				фланец	369	2,25	738	5	130	0,01	0
18	46	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.150мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				шт	317,25	13,5	317	14	130	0,07	0
19	48	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				фланец	180	2,25	360	5	130	0,01	0
20	50	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				шт	231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
21	52	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				фланец	126	0	504	0	130	0	0
22	54	22-40-6	Приварка фланцев /для пожарного гидранта/к стальным трубопроводам диам.200мм	24	391,37	57,24	9393	1374	9477	1,43	34
				фланец	301,5	2,25	7236	54	130	0,01	0
23	56	22-8-8	Укладка (футляр) стальных водопроводных труб диам.300мм с гидравлическим испытанием	0,07	204666,79	85907,16	14327	6014	11675	504	35
				км	95850	32451,75	6710	2272	130	158,5	11
24	58	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3920	1,82	18
				шт	288	13,5	2880	135	130	0,07	1
25	65	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,48	16285,98	2104,76	24103	3115	5745	13,9	21
				м3	2362,5	623,48	3497	923	130	2,48	4
26	72	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,32	16285,98	2104,76	54069	6988	12887	13,9	46
				м3	2362,5	623,48	7844	2070	130	2,48	8
27	80	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (отмостка колодцев)	6,36	2584,8	0	16439	0	4154	3,24	21
				м3	531	0	3377	0	123	0	0
28	81	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100мм	63,6	849,98	27,98	54059	1779	4393	0,3	19
				м2	54,45	1,71	3463	109	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
29	82	22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам.150мм	1,145	8782,94	2024,06	10056	2318	2512	5,79	7
				км	922,5	765	1056	876	130	3,74	4
30	83	22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам.100мм	3,948	7954,48	2006,35	31404	7921	8234	5,34	21
				км	846	758,25	3340	2994	130	3,7	15
31	86	27-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	372	66,75	51,25	24833	19067	12428	0,12	44
				м3	15,5	9,62	5766	3579	133	0,04	13
			ИТОГО:				1643204	65639			802
							134418	18692			83
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				195850				
			На сантехнические работы				847				
			Всего накладных расходов:				196697				
			Итого с накладными				1839901				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				110394				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1950295				
			Итого с временными, 3,4 %				2016605				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				2041409				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2049475				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2069641				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				3947012				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				78940				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4025952				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				483114				
			Итого с НДС				4 509 066				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутрипоселковые сети. Подводка к жилым домам**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 36

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3**	**3000**	**33,67**	**32,1**	**101013**	**96303**	**40436**	**0,01**	**33**		
				м3	**1,57**	**12,33**	**4710**	**36977**	**97**	**0,05**	**149**		
2	2	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве**	**70**	**44,45**	**42,37**	**3111**	**2966**	**1245**	**0,01**	**1**		
				м3	**2,07**	**16,27**	**145**	**1139**	**97**	**0,07**	**5**		
3	3	1-18-5	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3**	**150**	**56,25**	**52,36**	**8438**	**7854**	**3384**	**0,03**	**4**		
				м3	**3,89**	**19,37**	**584**	**2905**	**97**	**0,08**	**12**		
4	4	1-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**150**	**3,79**	**3,24**	**568**	**487**	**233**	**0**	**0**		
				м3	**0,48**	**1,12**	**72**	**168**	**97**	**0**	**1**		
5	5	1-173-1	**Водоотлив из траншей**	**60**	**289,15**	**289,15**	**17349**	**17349**	**10861**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**186,62**	**0**	**11197**	**97**	**0,86**	**51**		
6	6	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/м3**	**80**	**262,72**	**0**	**21017**	**0**	**23750**	**1,85**	**148**		
				м3	**262,72**	**0**	**21017**	**0**	**113**	**0**	**0**		
7	7	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/под приямки и уширения под колодцы/**	**100**	**240,82**	**0**	**24082**	**0**	**27213**	**1,69**	**169**		
				м3	**240,82**	**0**	**24082**	**0**	**113**	**0**	**0**		
8	8	1-27-2	**Засыпка траншеи (мягким грунтом) бульдозером 59кВт (80лс) грунт 2 группы**	**300**	**6,48**	**6,48**	**1944**	**1944**	**612**	**0**	**0**		
				м3	**0**	**2,1**	**0**	**631**	**97**	**0,01**	**2**		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	1-27-2	Засыпка траншеи бульдозером 59кВт (80лс) грунт2 группы	1000	6,48	6,48	6479	6479	2041	0	0
				м3	0	2,1	0	2104	97	0,01	8
10	10	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100	160,92	0	16092	0	18184	1,17	117
				м3	160,92	0	16092	0	113	0	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	961	21,55	4,52	20706	4340	18878	0,11	104
				м3	17,03	0	16366	0	97	0	0
12	12	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50мм	1,483	47611,09	17877,09	70607	26512	66317	173	257
				км	29700	4698,68	44045	6968	130	18,1	27
13	17	22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300мм для футляров	0,011	258148,62	119848,99	2840	1318	2308	607	7
				км	116100	45274,5	1277	498	130	221,12	2
14	18	22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300мм	0,011	815772,84	104398,81	8974	1148	1452	357	4
				км	62100	39438	683	434	130	192,61	2
15	19	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200м (футляры, гильзы)	0,0892	199804,17	95036,29	17823	8477	14182	458	41
				км	86400	35901	7707	3202	130	175,34	16
16	20	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.200мм	0,0892	566134,23	80990,95	50499	7224	9157	278	25
				км	48375	30595,5	4315	2729	130	149,43	13
17	29	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.25-108мм	0,2478	247994,13	49389,75	61453	12239	26233	312,7	77
				т	62775	18657	15556	4623	130	91,12	23
18	30	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				шт	231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
19	32	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				фланец	126	0	504	0	130	0	0
20	34	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
				шт	144	2,25	720	11	130	0,01	0
21	36	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
				фланец	63	0	630	0	130	0	0
22	38	22-35-1	Установка вентилей диам.до 50мм	289	242,08	6,95	69961	2009	54946	0,88	254
				шт	144	2,25	41616	650	130	0,01	3
23	43	22-34-1	Установка адаптеров	150	300,57	225,64	45085	33846	25059	0,41	62
				шт	69,53	58,98	10430	8847	130	0,23	34
24	45	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1,82	15
				шт	288	13,5	2304	108	130	0,07	1
25	46	22-33-5	Установка подставки под пожарный гидрант	0,1018	247994,13	49389,75	25246	5028	10777	312,7	32
				т	62775	18657	6390	1899	130	91,12	9
26	47	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40мм	128	75,82	1,57	9705	201	11059	0,41	52
				1 счетчик	67,5	0	8640	0	128	0	0
27	50	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10МПа	128	436,8	18,8	55910	2406	15322	0,58	74
				шт	133	0	17024	0	90	0	0
28	51	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	0
				комплект	40,5	0	81	0	128	0	0
29	53	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	50	16285,98	2104,76	814299	105238	194089	13,9	695
				м3	2362,5	623,48	118125	31174	130	2,48	124

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
30	57	8-6-1	Кирпичная кладка горловин	39,168	6593,04	335,84	258236	13154	38165	4,54	178
				м3	699,75	126	27408	4935	118	0,61	24
31	58	14-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышка люка КЛД-1)	0,35	1446,25	15,01	506	5	24	0,4	0
				м2	58,5	5,63	20	2	105	0,03	0
32	61	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (отмостка колодцев)	68,9	2584,8	0	178093	0	45001	3,24	223
				м3	531	0	36586	0	123	0	0
33	62	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100мм	689	849,98	27,98	585634	19276	47594	0,3	209
				м2	54,45	1,71	37516	1178	123	0,01	4
34	63	6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,14	8923,34	98,32	1249	14	108	4,41	1
				м3	695,25	37,15	97	5	105	0,18	0
35	64	1-1-773	Скобы ходовые	856	221		189176				
				шт							
36	65	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	145,4	1428,2	152,52	207660	22176	39851	1,02	148
				м3	153,68	57,15	22345	8310	130	0,28	41
			ИТОГО:				3023479	398549			2943
							487551	130707			550
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15322				
			На общестроительные работы				725275				
			На сантехнические работы				11163				
			Всего накладных расходов:				751759				
			Итого с накладными				3775239				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				226514				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4001753				
			Итого с временными, 3,4 %				4137813				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				4188708				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4205259				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4246637				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				8098761				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				161975				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8260736				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				991288				
			Итого с НДС				9 252 024				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю.