Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6	06.03.2012г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	84 917 148		75 818 882						9 098 266	84 917 148
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			27 885 051	27 885 051					3 346 206	31 231 257
30% предоплата									501 931	4 684 689
5% возврат									271 745	2 536 291
Итого к оплате:									2 572 530	24 010 277

Двадцать четыре миллиона десять тысяч двести семьдесят семь тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман
Мойынкумского района Жамбылской области
за июль 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. №1	14	1 059 709	113 540
2	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. №2	15	1 059 709	113 540
3	Резервуар чистой воды на 150 м2 №1. Общестроительные работы	16	765 165	81 982
4	Резервуар чистой воды на 150 м2 №2. Общестроительные работы	17	765 165	81 982
5	Водонапорная башня емк.50 м3. Общестроительные работы	18	1 273 832	136 482
6	Насосная станция производительностью 60 м3/час. Общестроительные работы	19	1 448 681	155 216
7	Проходная. Общестроительные работы	20	500 472	53 622
8	Внутрипоселковые сети. Наружные сети	21	4 249 943	455 351
9	Бурение скважин №1	22	4 234 701	453 718
10	Внутрипоселковые сети. Подключания к домам	23	15 873 880	1 700 773
ВСЕГО:			31 231 257	3 346 206

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №14

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
	позиции по смете			единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	30	26,17	24,95	785	748	314	0,01	0
				м3	1,22	9,58	37	287	97	0,04	1
2	2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидоработка	3	467,1	0	1401	0	1583	2,48	7
				м3	467,1	0	1401	0	113	0	0
3	3	1-13-4	Засыпка с внутренней стороны и подсыпка под полы	12	26,17	24,95	314	299	126	0,01	0
				м3	1,22	9,58	15	115	97	0,04	0
4	4	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	32	5,55	5,55	178	178	56	0	0
				м3	0	1,8	0	58	97	0,01	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32	21,55	4,52	689	145	529	0,11	3
				м3	17,03	0	545	0	97	0	0
6	6	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	353,9	172,69	7078	3454	3822	0,48	10
				шт	76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
7	7	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	505,26	243,37	3032	1460	1612	0,67	4
				шт	106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
8	8	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 9.3.6) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,53	10300		15759				
				м3							
9	9	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 24.3.6) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,484	9950		24716				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
10	10	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 12.4.3) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,32	10300		13596				
				м3							
11	11	6-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок	1,5	8524,4	311,32	12787	467	880	2,82	4
				м3	441	117,61	662	176	105	0,57	1
12	12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,834	89		608				
				м3							
13	13	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3,78	237,7	4,19	899	16	266	0,38	1
				м2	58,05	1,58	219	6	118	0,01	0
14	20	7-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	21	3502,24	394,8	73547	8291	17382	2,57	54
				шт	447,75	140,74	9403	2956	140	0,61	13
15	21	608-30027-К	Элементы стен панели СБН однослойные из легкого бетона, плотность бетона 1000 кг/м3, толщина конструкций 30 см, массой до 5 т, длиной до3 мм	35,95	5566		200098				
				м2							
16	22	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов бетон тяжелый класса В12,5 /М150/, фракция заполнителя 20-40 мм	0,9	8489,47	86,6	7641	78	494	3,06	3
				м3	490,5	32,72	441	29	105	0,16	0
17	23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	89		80				
				м3							
18	24	6-13-1	Устройство монолитных заделок	0,1	8775,07	86,6	878	9	55	3,06	0
				м3	490,5	32,72	49	3	105	0,16	0
19	25	16-30-2	Сальник идиам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	0	128	0	0
20	26	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	1432,77	387,22	1433	387	643	2,06	2
				шт	344,25	115,02	344	115	140	0,46	0
21	27	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4,5	2540		11430				
				м2							
22	31	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,5	14405,31	379,21	7203	190	1187	13	7
				м3	2117,25	143,26	1059	72	105	0,7	0
23	32	4-1-94	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	0,0013	69000		90				
				т							
24	33	4-1-95	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d мм	0,0235	66000		1551				
				т							
25	34	4-1-113	каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	0,024	71100		1706				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	35	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0052	93997,62	304,24	489	2	181	198	1
				1т	33075	114,75	172	1	105	0,56	0
27	44	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,722	8131,58	0	5871	0	504	3,66	3
				м3	567	0	409	0	123	0	0
28	45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,722	89		64				
				м3							
29	55	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	37,5	107,21	1,19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			ИТОГО:	м2	60,3	0,45	2261	17	105	0	0
			[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
			[illegible]				19578	5549			[illegible]
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				31945				
			На сантехнические работы				504				
			Всего накладных расходов:				32449				
			Итого с накладными				432410				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25944				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				458354				
			Итого с временными, 3,4 %				473938				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				479767				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				481663				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				486402				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				927617				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				18552				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				946169				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				113540				
			Итого с НДС				1 059 709				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

ТОО "Ак Барыс Сауда Нүрлыс" ЖШС

Выполненный объем работ подтверждаем

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №15

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
	позиции по смете			единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	30	26,17	24,95	785	748	314	0,01	0
				м3	1,22	9,58	37	287	97	0,04	1
2	2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидоработка	3	467,1	0	1401	0	1583	2,48	7
				м3	467,1	0	1401	0	113	0	0
3	3	1-13-4	Засыпка с внутренней стороны и подсыпка под полы	12	26,17	24,95	314	299	126	0,01	0
				м3	1,22	9,58	15	115	97	0,04	0
4	4	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	32	5,55	5,55	178	178	56	0	0
				м3	0	1,8	0	58	97	0,01	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32	21,55	4,52	689	145	529	0,11	3
				м3	17,03	0	545	0	97	0	0
6	6	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	353,9	172,69	7078	3454	3822	0,48	10
				шт	76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
7	7	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	505,26	243,37	3032	1460	1612	0,67	4
				шт	106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
8	8	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 9.3.6) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,53	10300		15759				
				м3							
9	9	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 24.3.6) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,484	9950		24716				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
10	10	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 12.4.3) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,32	10300		13596				
				м3							
11	11	6-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок	1,5	8524,4	311,32	12787	467	880	2,82	4
				м3	441	117,61	662	176	105	0,57	1
12	12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,834	89		608				
				м3							
13	13	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3,78	237,7	4,19	899	16	266	0,38	1
				м2	58,05	1,58	219	6	113	0,01	0
14	20	7-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-								
				21	3502,24	394,8	73547	8291	17302	2,57	54
				шт	447,75	140,74	9403	2956	140	0,61	13
15	21	608-30027-К	Элементы стен панели СБН однослойные из легкого бетона, плотность бетона 1000 кг/м3, толщина конструкций 30 см, массой до 5 т, длиной до3 мм	35,95	5566		200098				
				м2							
16	22	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов бетон тяжелый класса В12,5 /М150/, фракция заполнителя 20-40 мм	0,9	8489,47	86,6	7641	78	494	3,06	3
				м3	490,5	32,72	441	29	105	0,16	0
17	23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	89		80				
				м3							
18	24	6-13-1	Устройство монолитных заделок	0,1	8775,07	86,6	878	9	55	3,06	0
				м3	490,5	32,72	49	3	105	0,16	0
19	25	16-30-2	Сальник идиам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	0	128	0	0
20	26	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	1432,77	387,22	1433	387	643	2,06	2
				шт	344,25	115,02	344	115	140	0,46	0
21	27	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4,5	2540		11430				
				м2							
22	31	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,5	14405,31	379,21	7203	190	1187	13	7
				м3	2117,25	143,26	1059	72	105	0,7	0
23	32	4-1-94	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	0,0013	69000		90				
				т							
24	33	4-1-95	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d мм	0,0235	66000		1551				
				т							
25	34	4-1-113	каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	0,024	71100		1706				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	35	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0052	93997,62	304,24	489	2	181	198	1
				1т	33075	114,75	172	1	105	0,56	0
27	44	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,722	8131,58	0	5871	0	504	3,66	3
				м3	567	0	409	0	123	0	0
28	45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,722	89		64				
				м3							
29	55	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	37,5	107,21	1,19	4020	45	2392	0,37	14
				м2	60,3	0,45	2261	17	105	0	0
			ИТОГО:				399961	15769			116
							19578	5549			23
			Накладные расходы:								
			На общестроительные работы				31945				
			На сантехнические работы				504				
			Всего накладных расходов:				32449				
			Итого с накладными				432410				
			[illegible]								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25944				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				458354				
			Итого с временными, 3,4 %				473938				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				479767				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				481663				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				486402				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				927617				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				18552				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				946169				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				113540				
			Итого с НДС				1 059 709				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю Шаксимбатов

ТОО "Ри Барыс Сауда Курылыс" ЖШС

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №1. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №16

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	30	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,063	89308,57	2434,57	5626	153	2899	170	11
				т	31950	920,25	2013	58	140	4,49	0
2	31	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1983,4	586,05	5950	1758	2670	2,76	8
				шт	459	176,74	1377	530	140	0,72	2
3	34	7-14-11	Монтаж камер приборов и лаза	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
4	35	30-18-27	Камеры приборов и лаза	1,28	14900		19072				
				м3							
5	36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,28	89		114				
				м3							
6	38	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
				т							
7	40	2-2-9	Лестницы маршевые шириной 600 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	8	5150		41200				
				м							
8	48	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	180	13,91	0,07	2504	13	1309	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1451	4	90	0	0
9	49	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	180	12,08	0,05	2174	9	1309	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1451	4	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	50	7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	180	38,15	0,18	6868	32	2689	0,06	11
				м	10,6	0,07	1908	13	140	0	0
11	53	13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке	54	1611,39	9,2	87015	497	7983	0,81	44
				м2	159,75	4,5	8627	243	90	0,02	1
12	54	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	175,89	15,94	9498	861	2610	0,24	13
				м2	34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
13	55	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	270	6,33	0,14	1709	38	51	0	0
				м2	0,11	0,05	30	14	119	0	0
14	56	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	230,77	9,95	12461	537	3716	0,36	19
				м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	57	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	54	13,91	0,07	751	4	393	0,04	2
				м2	8,06	0,02	435	1	90	0	0
16	58	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	54	12,08	0,05	652	3	393	0,04	2
				м2	8,06	0,02	435	1	90	0	0
			ИТОГО:				285161	4303			130
							23046	1505			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27061				
			Всего накладных расходов:				27061				
			Итого с накладными				312222				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18733				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				330955				
			Итого с временными, 3,4 %				342207				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				346416				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				347785				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				351207				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				669787				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				13396				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				683183				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				81982				
			Итого с НДС				765 165				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю Максымбетов

ТОО "Ақ Барыс Сауда Құрылыс" ЖШС

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №2. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №17

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

номер п/п	номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	30	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,065	89508,57	2454,57	5626	153	2899	170	11
				т	31950	920,25	2013	58	140	4,49	0
2	31	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1983,4	586,05	5950	1758	2670	2,76	8
				шт	459	176,74	1377	530	140	0,72	2
3	34	7-14-11	Монтаж камер приборов и лаза	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
4	35	30-18-27	Камеры приборов и лаза	1,28	14900		19072				
				м3							
5	36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,28	89		114				
				м3							
6	38	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
				т							
7	40	2-2-9	Лестницы маршевые шириной 600 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	8	5150		41200				
				м							
8	48	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	180	13,91	0,07	2504	13	1309	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1451	4	90	0	0
9	49	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	180	12,08	0,05	2174	9	1309	0,04	7
				м2	8,06	0,02	1451	4	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	50	7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	180	38,15	0,18	6868	32	2689	0,06	11
				м	10,6	0,07	1908	13	140	0	0
11	53	13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке	54	1611,39	9,2	87015	497	7983	0,81	44
				м2	159,75	4,5	8627	243	90	0,02	1
12	54	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	175,89	15,94	9498	861	2610	0,24	13
				м2	34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
13	55	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	270	6,33	0,14	1709	38	51	0	0
				м2	0,11	0,05	30	14	119	0	0
14	56	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	230,77	9,95	[illegible]	[illegible]	3716	0,36	19
				м2	52,2	3,74	2819	202	123	0,02	1
15	57	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	54	13,91	0,07	751	4	393	0,04	2
				м2	8,06	0,02	435	1	90	0	0
16	58	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	54	12,08	0,05	652	3	393	0,04	2
				м2	8,06	0,02	435	1	90	0	0
			ИТОГО:				285161	4303			130
			Накладные расходы :				23046	1505			7
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				27061				
			Итого с накладными				27061				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				312222				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18733				
			Итого с временными, 3,4 %				330955				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				342207				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				346416				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				347785				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				351207				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				669787				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13396				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				683183				
			Итого с НДС				81982				
							765 165				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Выполненный объем работ подтверждено

ТОО "Ақ Барыс Сауда Құрылыс" ЖШС

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Водонапорная башня емк.50 м3. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 18

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100	6,48	6,48	648	648	204	0	0
				м3	0	2,1	0	210	97	0,01	1
2	14	13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	23,55	98,23	0,07	2313	2	124	0,03	1
				м2	5,85	0,02	138	0	90	0	0
3	15	13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51	23,55	113,21	0,12	2666	3	80	0,02	0
				м2	3,74	0,05	88	1	90	0	0
4	20	15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	103	78,14	1,84	8049	190	2071	0,11	11
				м2	18,45	0,7	1900	72	105	0	0
5	21	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	35	628	0,08	4
				м3	11,7	0,27	585	13	105	0	0
6	22	6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	50	52,65	0,22	2633	11	1252	0,17	8
				м3	23,76	0,09	1188	5	105	0	0
7	23	16-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	48,71	2541	27,64	123772	1346	12401	1,11	54
				м	188,55	10,35	9184	504	128	0,05	2
8	24	16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 100 мм	48,71	1550,07	19,03	75504	927	7739	0,69	34
				м	117	7,13	5699	347	128	0,03	2
9	25	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
				м	59,85	1,58	419	11	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	26	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,044	247994,13	49389,75	10912	2173	4658	312,7	14
				т	62775	18657	2762	821	130	91,12	4
11	27	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194		388				
				шт							
12	28	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757		6056				
				шт							
13	29	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492		1968				
				шт							
14	30	9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230		2460				
				шт							
15	31	16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1374	6,05	6
				1шт	1014,75	58,5	1015	58	128	0,28	0
16	32	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480		6480				
				—							
17	33	12-906-1	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм	1	28061	8141	28061	8141	12070	70	70
				шт	13010	401,03	13010	401	90	2,33	2
18	34	СПрайс	Электрозадвижка Д 150мм	1	71063,48		71063				
				шт							
			Отпускная цена		71063		71063				
			Сметная стоимость оборудования				*71063*				
19	35	16-15-5	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1374	6,05	6
				1шт	1014,75	58,5	1015	58	128	0,28	0
20	36	9-3-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кг/см2/, Dy 150 мм	1	24900		24900				
				шт							
21	37	22-35-3	Установка клапанов напорно-поплавковых диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
22	38	9-3-23	Клапан напорно-поплавковых, Dy 100 мм	1	4860		4860				
				шт							
23	39	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,47	32929,08	2104,76	48406	3094	5706	13,9	20
				м3	2362,5	623,48	3473	917	130	2,48	4
24	40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,47	89		131				
				м3							
25	41	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23100		15015				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	42	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	6110		10998				
				м							
27	43	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	3562,5		2138				
				м							
28	44	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	765		765				
				шт							
29	45	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400		13400				
				шт							
30	46	22-35-3	Установка клапана-захлопка диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				шт	231,75	6,75					
31	47	9-3-23	Клапан-захлопка, Dy 100 мм	1	4860		4860		190	0,03	0
				шт							
			Итого:				476815	16942			234
			Стоимость оборудования, всего:				40940	3432			16
			Накладные расходы :				71063				
			На монтажные работы				12070				
			На общестроительные работы				15345				
			Всего накладных расходов:				23438				
			Итого с накладными				50853				
			ненормируемые и непредвиденные затраты :				527668				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				27396				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				555064				
			Итого с временными, 3,4 %				571520				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				577676				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				579678				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				584683				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				1115049				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				22301				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1137350				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				136482				
			Итого с НДС				1 273 832				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ТОО "Ак Барыс Сауда Жирылыс" ЖШС

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №19

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Разные работы								
1	39	26-33-1	**Теплоизолязия изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	**0,32**	**10219,98**	**185,63**	**3270**	**59**	**1067**	**18,17**	**6**
				м3	**3264,75**	**69,75**	**1045**	**22**	**100**	**0,34**	**0**
2	40	6-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,0015**	**172357,31**	**536,06**	**259**	**1**	**75**	**289**	**0**
				1т	**47475**	**202,5**	**71**	**0**	**105**	**0,99**	**0**
3	41	15-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**1,92**	**945,66**	**4,92**	**1816**	**9**	**393**	**1,15**	**2**
				м2	**193,05**	**1,87**	**371**	**4**	**105**	**0,01**	**0**
4	42	15-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**1,92**	**254,88**	**1,96**	**489**	**4**	**220**	**0,61**	**1**
				м2	**108,9**	**0,45**	**209**	**1**	**105**	**0,03**	**0**
5	43	10-9-3	**Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой асбестоцементными листами с двух сторон**	**34,8**	**325,22**	**4,32**	**11318**	**150**	**9371**	**1,43**	**50**
				м2	**222,75**	**1,64**	**7752**	**57**	**120**	**0,01**	**0**
6	44	10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,4**	**22541,72**	**316,57**	**9017**	**127**	**1731**	**22,5**	**9**
				м3	**3487,5**	**119,25**	**1395**	**48**	**120**	**0,58**	**0**
7	45	1-1-364	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, пресованные, толщиной 10 мм**	**34,8**	**589**		**20497**				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	46	7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	135	199,47	35,34	26928	4771	7668	0,16	22
				м	27,23	13,34	3676	1801	140	0,07	9
9	47	7-57-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	135	14,3	0,25	1930	34	2436	0,07	10
				м	12,8	0,09	1728	12	140	0	0
10	48	9-53-2	Монтаж рамы Р-1 и жалюзийной решетки Р-2	0,055	9850,48	1162,95	542	64	370	46,6	3
				т	7357,5	108	405	6	90	0,53	0
11	49	2-1-87	Рама Р-1 и жалюзийная решетка Р-2 из горячекатанных, холоднокатанных профилей	0,055	180100		9906				
				т							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
				1т	33075	114,75	265	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	56	7-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	0	918,65	324,7	7349	2598	4763	1,77	14
				шт	310,5	114,73	2484	918	140	0,49	4
14	57	30-21-29	Плиты карнизов из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,75	13800		10350				
				м3							
15	58	7-48-10	Установка блоков парапетных массой до 1 т	4	1008,05	345,48	4032	1382	2125	1,47	6
				[illegible]	[illegible]	122,91	1026	492	140	0,53	2
16	59	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,44	13800		6072				
				м3							
17	60	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,306	172357,31	536,06	52741	164	15319	289	88
				1т	47475	202,5	14527	62	105	0,99	0
18	61	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
				1т	33075	114,75	992	3	105	0,56	0
			Итого по разделу: Разные работы				170087				
			Раздел: Кровля								
19	62	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или битумной мастике в один слой	41	189,45	4,72	7767	194	3545	0,4	17
				м2	70,88	1,78	2906	73	119	0,01	0
20	63	1-3-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем,марки 250	10,25	9770		100143				
				м3							
21	64	12-2-1	Устройство кровель плоских пятислойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	41	1368,23	11,44	56097	469	2980	0,26	11
				м2	56,81	4,27	2329	175	119	0,02	1
22	65	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	82	31,04	0,05	2545	4	753	0,05	4
				м2	7,7	0,02	631	2	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				166552				
			Раздел: Полы								
23	66	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,9	91,22	2,62	3001	86	465	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	67	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	10,51	0,99	346	33	123	0	
				3,29	8417,18	0	27693	0	2294	3,66	
25	68	30-1-54	Надбавка к смеиной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	567	0	1865	0	123	0	
				3,29	89		293				
26	69	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м3							
				2,7	373,29	13,43	1008	36	238	0,45	
			Итого по разделу: Полы	м2	66,6	5,04	180	14	123	0,02	
							31994				
			Раздел: Проемы								
27	74	10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
				3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,9	
28	75	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	151,65	35,67	558	131	120	0,14	
				1,84	4010		7378				
29	76	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2							
				1,84	5610		10322				
30	77	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2							
				2,98	235,39	31,85	701	95	725	1,15	3
31	78	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	190,8	12,04	569	36	120	0,06	0
				2,98	4250		12665				
32	79	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2							
				1	1960		1960				
33	80	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект							
				3	1380		4140				
34	81	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым мехпнизмом из латуни	комплект							
				1	844		844				
35	82	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	шт							
				3,03	828,63	71,29	2511	216	1082	1,64	5
36	83	6-1-11	Блоки двустворные со спаренным и створками ОС 9-12	м2	272,25	25,25	825	77	120	0,1	0
				3,03	5930		17968				
37	84	15-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2							
				3,03	1057,72	3,75	3205	11	526	1,06	3
38	85	С111-0945	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными одностворными переплетами для жилых зданий	м2	163,8	1,42	496	4	105	0,01	0
				3	381,8	0	1145	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с временными, 3,4 %				**647898**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**655867**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**658459**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**664938**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**1268103**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**25362**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1293465**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**155216**				
			Итого с НДС				**1 448 681**				

ПРИНЯЛ

(должность) (подпись)

СДАЛ

(должность) (подпись)

ТОО "Ак Барыс Сауда Курылыс" ЖШС

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Проходная. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Перегородки								
1	37	7-57-1	**Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков**	**8,62**	**35,35**	**0,18**	**305**	**2**	**129**	**0,06**	**1**
				м	**10,6**	**0,07**	**91**	**1**	**140**	**0**	**0**
2	38	С1610-1005	**Пакля пропитанная**	**0,2**	**195**		**39**				
				кг							
3	39	7-20-3	**Пристрелка полосы дюбелями**	**0,009**	**9926,1**	**1826,1**	**89**	**16**	**111**	**42,7**	**0**
				т	**8100**	**690,75**	**73**	**6**	**140**	**3,37**	**0**
4	40	1-1-879	**Прокат полосовой толщиной 4,5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,ормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**0,009**	**75900**		**683**				
				т							
5	41	1-1-135	**Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/,с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5мм**	**1**	**368**		**368**				
				кг							
6	42	6-16-2	**Заделка стыков бетоном**	**0,05**	**14237,18**	**250,46**	**712**	**13**	**129**	**14,9**	**1**
				м3	**2362,5**	**94,61**	**118**	**5**	**105**	**0,46**	**0**
			Итого по разделу: Перегородки				**2196**				
			Раздел: Кровля								
7	46	12-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**14**	**189,45**	**4,72**	**2652**	**66**	**1211**	**0,4**	**6**
				м2	**70,88**	**1,78**	**992**	**25**	**119**	**0,01**	**0**
8	47	1-3-95	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150**	**2,884**	**7530**		**21717**				
				м3							
9	48	12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**14**	**229,96**	**1,19**	**3219**	**17**	**457**	**0,16**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	27	0,45	378	6	119	0	0
10	49	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,2	175,89	15,94	2322	210	638	0,24	3
				м2	34,65	5,96	457	79	119	0,03	0
11	50	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	66	6,33	0,14	418	9	13	0	0
				м2	0,11	0,05	7	3	119	0	0
12	51	10-14-1	Установка стропил	0,62	21304,82	334,28	13209	207	2621	22,1	14
				м3	3397,5	126	2106	78	120	0,62	0
13	52	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	14	592,88	7,95	8300	111	1159	0,42	6
				м2	66,6	2,97	932	42	119	0,01	0
14	53	13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	14	82,16	0,23	1150	3	78	0,03	0
				м2	6,1	0,09	85	1	99	0	0
15	54	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,02	573,75	28,11	356	17	100	0,78	0
				м3	123,75	10,58	77	7	120	0,05	0
16	55	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5,8	20,48	0,91	119	5	35	0,03	0
				м2	4,68	0,34	27	2	120	0	0
17	56	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием простых по конфигурации деталей без отверстий и сборочных операций	0,016	122100		1954				
				т							
18	57	12-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали	4,4	715,87	1,24	3150	5	805	0,97	4
				м2	153,23	0,47	674	2	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				58565				
			Раздел: Проемы								
19	58	10-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	5,27	593,71	59,17	3129	312	1389	1,18	6
				м2	198,45	21,16	1046	112	120	0,09	0
20	59	6-1-14	Блоки оконные двустворные 1170х1500	5,27	5390		28405				
				м2							
21	60	1-1-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	3	3440		10320				
				комплект							
22	61	15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	5,27	781,07	3,04	4116	16	394	0,45	2
				м2	69,98	1,15	369	6	105	0,01	0
23	62	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,27	236,39	5,58	1246	29	608	0,59	3
				м2	94,05	2,12	496	11	120	0,01	0
24	63	6-9-8	Доски подоконные,марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	3,9	1190		4641				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
25	64	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,85	398,48	102,53	737	190	416	0,9	2
				м2	151,65	35,67	281	66	120	0,14	0
26	65	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
27	66	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ 21-8П внутренние	3,53	4250		15003				
				м2							
28	67	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
29	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1360		1360				
				комплект							
30	69	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом на дверь	1	844		844				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы				72848				
			Раздел: Полы								
31	70	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,94	91,22	2,62	907	26	141	0,07	1
				м2	10,51	0,99	104	10	123	0	0
32	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,795	8131,58	0	6465	0	554	3,66	3
				м3	567	0	451	0	123	0	0
33	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,94	230,77	9,95	2294	99	684	0,36	4
				м2	52,2	3,74	519	37	123	0,02	0
			Итого по разделу: Полы				9665				
			Раздел: Внутренняя отделка								
34	77	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	45,4	249,51	3,39	11328	154	5612	0,65	30
				м2	117	0,72	5312	33	105	0,05	2
35	78	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,25	654,36	6,33	2781	27	1406	1,79	8
				м2	312,75	2,39	1329	10	105	0,01	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				14109				
			Раздел: Наружная отделка								
36	82	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	55	254,88	1,96	14018	108	6315	0,61	34
				м2	108,9	0,45	5990	25	105	0,03	1
37	83	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	18	109,03	0,6	1963	11	1089	0,32	6
				м	57,38	0,23	1033	4	105	0	0
38	84	15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладкихцоколя	7,5	383,25	2,19	2874	16	1475	1,01	8
				м2	186,75	0,54	1401	4	105	0,03	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				18855				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			ИТОГО:				**176239**	**1724**			**144**
							24669	**595**			**6**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**27976**				
			Всего накладных расходов:				**27976**				
			Итого с накладными				**204215**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**12253**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**216468**				
			Итого с временными, 3,4 %				**223828**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**226581**				
			Итого с затратами на дополнительные затраты, 0,4 %				**227476**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**229714**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**436086**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**8763**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**446850**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**53622**				
			Итого с НДС				**500 472**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю Жаксыкбеков

ТОО "Ақ Барыс Сауда Құрылыс" ЖШС

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутрипоселковые сети. Наружные сети**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 21

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	% 12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	100	33,67	32,1	3367	3210	1348	0,01	1
				м3	1,57	12,33	157	1233	97	0,05	5
2	2	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	100	44,45	42,37	4445	4237	1779	0,01	1
				м3	2,07	16,27	207	1627	97	0,07	7
3	3	1-173-1	Водоотлив из траншей	100	289,15	289,15	28915	28915	18102	0	0
				м3	0	186,62	0	18662	97	0,86	86
4	4	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	0	2627	0	2969	1,85	18
				м3	262,72	0	2627	0	113	0	0
5	5	1-27-2	Засыпка траншеи бульдозером 59кВт (80лс) грунт 2 группы	100	6,48	6,48	648	648	204	0	0
				м3	0	2,1	0	210	97	0,01	1
6	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	160,92	0	6437	0	7274	1,17	47
				м3	160,92	0	6437	0	113	0	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22
				м3	17,03	0	3406	0	97	0	0
8	8	22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.150мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,8	1097631,95	1984,82	878106	1588	59513	334	267
				км	56475	749,25	45180	599	130	3,66	3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	22-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.100мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,4	724480,32	1939,32	289792	776	24717	278	111
				км	46800	733,5	18720	293	130	3,58	1
10	10	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360	4
				км	66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
11	12	22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.150мм	0,01	43614,26	9129,13	436	91	222	75,1	1
				км	13635	3449,25	136	34	130	16,84	0
12	13	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм с гидравлическим испытанием	0,042	70153,47	10674,97	2946	448	2886	[illegible]	[illegible]
				км	48825	4032	2051	169	130	19,69	1
13	15	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100мм	0,042	285120,61	30429,76	11975	1278	2569	205	9
				км	35550	11495,25	1493	483	130	56,14	2
14	16	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50мм с гидравлическим испытанием	0,17	62566,88	6788,5	10636	1154	10661	253	43
				км	45675	2565	7765	436	130	12,52	2
15	19	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.50мм	0,17	180453,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				км	35325	11142	6005	1894	130	54,42	9
16	25	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				шт	317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
17	27	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				фланец	180	2,25	720	9	130	0,01	0
18	58	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	14	18075,87	36,99	253062	518	5487	1,82	25
				шт	288	13,5	4032	189	130	0,07	1
19	59	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,4	16285,98	2104,76	39086	5051	9316	13,9	33
				м3	2362,5	623,48	5670	1496	130	2,48	6
			ИТОГО:				1570718	54358			636
							105904	27482			125
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				163448				
			Всего накладных расходов:				163448				
			Итого с накладными				1734166				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				104050				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1838216				
			Итого с временными, 3,4 %				1900715				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				1924094				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1931697				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1950704				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				3720188				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				74404				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3794592				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**455351**				
			Итого с НДС				**4 249 943**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Выполненный объем работ подтверждаю Максымбетов. З.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Бурение скважин №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 22

о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	4-8-3	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	**36**	**1285,41**	**1056,69**	**46275**	**38041**	**14584**	**1,17**	**42**
				м	**202,5**	**187,04**	**7290**	**6733**	**104**	**0,75**	**27**
2	2	4-8-5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	**4**	**2853,2**	**2345,89**	**11413**	**9384**	**3409**	**2,59**	**10**
				м	**455,4**	**364,16**	**1822**	**1457**	**104**	**1,41**	**6**
3	3	1-6-45	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип 2Д-394С**	**0,504**	**52200**		**26309**				
				шт							
4	4	1-6-46	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип IV-295С**	**0,0776**	**78900**		**6123**				
				шт							
5	5	4-9-3	**Дальнейшее роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем**	**11**	**1389,7**	**1141,52**	**15287**	**12557**	**4938**	**1,28**	**14**
				м	**219,87**	**211,77**	**2419**	**2329**	**104**	**0,87**	**10**
6	6	4-9-5	**Дальнейшее роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем**	**33**	**2995,55**	**2461,33**	**98853**	**81224**	**30182**	**2,75**	**91**
				м	**479,25**	**400,18**	**15815**	**13206**	**104**	**1,58**	**52**
7	7	1-6-45	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип 2Д-394С**	**0,1606**	**52200**		**8383**				
				шт							
8	8	1-6-46	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип IV-295С**	**0,6765**	**78900**		**53376**				
				шт							
9	9	4-49-2	**Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 и**	**5**	**381,12**	**304,39**	**1906**	**1522**	**614**	**0,45**	**2**
				м	**76,73**	**41,44**	**384**	**207**	**104**	**0,16**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	10	4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	5,5	1310,72	1028,38	7209	5656	2366	1,62	9
				м	280,8	132,89	1544	731	104	0,49	3
11	11	С113-0562	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм.1/ 325 мм	5,5	4532,15	0	24927	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
12	12	4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей /трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	69,5	917,55	708,56	63770	49245	21576	1,19	83
				м	207,45	91,06	14418	6329	104	0,33	24
13	13	С113-0541	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80 с изм.1/ 219 мм	69,5	3050,95	0	212041	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
14	14	4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг /трубы /колонны/ наружным диам. от 251 до 300 мм/	0,1	105808,58	81038,33	10581	8104	4055	138,37	14
				шт	24770,25	14223,18	2477	1422	104	49,61	5
15	15	1-1-1003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ЦЕМ-ДО/, марки 400	0,37	10600		3922				
				т							
16	16	4-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	84	1446,17	1164,92	121478	97853	42036	1,74	146
17	17	С9650	Глина для бурения	м	281,25	199,93	23625	16794	104	0,82	69
				б	8140	0	48840	0	0	0	0
18	18	4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	т	0	0	0	0		0	0
				1	44725,96	36580,96	44726	36581	16215	42	42
19	19	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	8145	7446,53	8145	7447	104	33,11	33
				5	90284,54	79012,04	451423	395060	129253	57,3	287
20	20	31-1-1	Вода для бурения	сутки	11272,5	13583,94	56363	67920	104	48,14	241
				12	5		60				
21	21	6-3-1	Устройство опорной плиты	м3							
				2,2	8895,31	260,48	19570	573	1626	3,94	9
22	22	6-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	614,25	89,46	1351	197	105	0,35	1
				2,24	4365,08	178,83	9778	401	1086	2,67	6
23	23	4-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м3	378	83,83	847	188	105	0,44	1
				15	578,12	480,92	8672	7214	2453	0,55	8
24	24	1-6-224	Каркасно-стержневой фильтр для буровых скважин на воду длиной рабочей части 30 м (1 секция 3 м, 30 м:3 м 10 шт секций)	м	97,2	60,06	1458	901	104	0,22	3
				10	14800		148000				
25	25	7-218-2	Насосы центробежные	шт							
				1	6282	508	6282	508	4346	28	28
				шт	4770	58,5	4770	59	90	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			ИТОГО:				**1449204**	**743921**			**791**
							142727	**125920**			**474**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**4346**				
			На общестроительные работы				**274396**				
			Всего накладных расходов:				**278741**				
			Итого с накладными				**1727946**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**103677**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1831623**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1893898**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**1917193**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1924769**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**1943708**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 3,0 %				**3706846**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**74137**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**3780983**				
			Итого с НДС				**453718**				
							4 234 701				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

ТОО "Ақ Барыс Сауда Курылыс" ЖШС

Выполненный объем работ подтверждаю

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутрипоселковые сети. Подводка к жилым домам**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 23

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3**	**3000**	**33,67**	**32,1**	**101013**	**96303**	**40436**	**0,01**	**33**
				м3	**1,57**	**12,33**	**4710**	**36977**	**97**	**0,05**	**149**
2	2	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве**	**100**	**44,45**	**42,37**	**4445**	**4237**	**1779**	**0,01**	**1**
				м3	**2,07**	**16,27**	**207**	**1627**	**97**	**0,07**	**7**
3	3	1-18-5	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3**	**150**	**56,25**	**52,36**	**8438**	**7854**	**3384**	**0,03**	**4**
				м3	**3,89**	**19,37**	**584**	**2905**	**97**	**0,08**	**12**
4	4	1-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**150**	**3,79**	**3,24**	**568**	**487**	**233**	**0**	**0**
				м3	**0,48**	**1,12**	**72**	**168**	**97**	**0**	**1**
5	5	1-173-1	**Водоотлив из траншей**	**200**	**289,15**	**289,15**	**57829**	**57829**	**36203**	**0**	**0**
				м3	**0**	**186,62**	**0**	**37323**	**97**	**0,86**	**172**
6	6	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/м3**	**100**	**262,72**	**0**	**26272**	**0**	**29687**	**1,85**	**185**
				м3	**262,72**	**0**	**26272**	**0**	**113**	**0**	**0**
7	7	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/под приямки и уширения под колодцы/**	**200**	**240,82**	**0**	**48165**	**0**	**54426**	**1,69**	**339**
				м3	**240,82**	**0**	**48165**	**0**	**113**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	1-27-2	Засыпка траншеи (мягким грунтом) бульдозером 59кВт (80лс) грунт 2 группы	500	6,48	6,48	3240	3240	1020	0	0
				м3	0	2,1	0	1052	97	0,01	4
9	9	1-27-2	Засыпка траншеи бульдозером 59кВт (80лс) грунт2 группы	3500	6,48	6,48	22678	22678	7142	0	0
				м3	0	2,1	0	7363	97	0,01	28
10	10	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	300	160,92	0	48276	0	54552	1,17	350
				м3	160,92	0	48276	0	113	0	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4000	21,55	4,52	86184	18064	66076	0,11	432
				м3	17,03	0	68120	0	97	0	0
12	12	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50мм	1,3	47611,69	17877,69	61894	23240	58134	170	233
				км	29700	4698,68	38610	6108	130	18,1	24
13	21	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм с гидравлическим испытанием	0,0514	70153,47	10674,97	3606	549	3532	270	14
				км	48825	4032	2510	207	130	19,69	1
14	22	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100мм	0,0514	285120,61	30429,76	14655	1564	3144	205	11
				км	35550	11495,25	1827	591	130	56,14	3
15	23	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием	0,0122	115636,32	31053,19	1411	379	1244	300	4
				км	66375	12071,25	810	147	130	58,95	1
16	24	22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.150мм	0,0122	43614,26	9129,13	532	111	271	75,1	1
				км	13635	3449,25	166	42	130	16,84	0
17	43	22-34-1	Установка адаптеров	234	300,57	225,64	70333	52799	39093	0,41	97
				шт	69,53	58,98	16270	13801	130	0,23	53
18	48	11-2-15	Счетчик /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	128	8320		1064960				
				шт							
19	52	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6Мпа /6кгс/см2/, Dy 15мм	128	331		42368				
				шт							
20	53	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	158,74	16285,98	2104,76	2585236	334110	616193	13,9	2206
				м3	2362,5	623,48	375023	98971	130	2,48	393
21	59	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	12	13400		160800				
				шт							
22	60	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ3634-79	130	8060		1047800				
				шт							
			ИТОГО:				5460703	623453			3902
			Накладные расходы :				631622	207281			846
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				1016548				
			Итого с накладными				1016548				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6477251				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				388635				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6865886**				
			Итого с временными, 3,4 %				**7099326**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**7186648**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7215045**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**7286038**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**13895203**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**277904**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14173107**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**1700773**				
			Итого с НДС				**15 873 880**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

ТОО НК Барыс Сауда Жырылыс" ЖШС

Выполненный объем работ подтверждаю Тансымбаев