Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 года

предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6	06.03.2012г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
С начала строительства по отчетный месяц включительно	144 093 754		128 655 138						15 438 617	144 093 754
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			29 582 534	29 582 534					3 549 904	33 132 438
30% предоплата									2 926 184	27 311 054
5% возврат									177 495	1 656 623
Итого к оплате:									3 372 409	4 164 761

Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман
Мойынкумского района Жамбылской области
за сентябрь 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Вертикальная планировка	37	154 549	16 559
2	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №1	38	132 980	14 248
3	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №2	39	132 980	14 248
4	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №1	40	402 536	43 129
5	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №2	41	402 536	43 129
6	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Отопление, вентиляция. №1	42	66 734	7 150
7	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Отопление, вентиляция. №2	43	66 734	7 150
8	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Электроосвещение. №1	44	31 867	3 414
9	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Электроосвещение. №2	45	31 867	3 414
10	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Силовое электрооборудование. №1	46	1 003 527	107 521
11	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Силовое электрооборудование. №2	47	1 003 527	107 521
12	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологический контроль. №	48	21 013	2 251
13	Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологический контроль. №	49	21 013	2 2
14	Резервуар чистой воды на 150 м2 №1. Общестроительные работы	50	432 876	46 380
15	Резервуар чистой воды на 150 м2 №2. Общестроительные работы	51	432 876	46 380
16	Резервуар чистой воды на 150 м2 №1. Технологический контроль	52	329 400	35 293
17	Резервуар чистой воды на 150 м2 №2. Технологический контроль	53	329 400	35 293
18	Резервуар чистой воды на 150 м2 №1. Воздушные фильтры	54	39 508	4 233
19	Резервуар чистой воды на 150 м2 №2. Воздушные фильтры	55	39 508	4 233
20	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Общестроительные работы	56	134 734	14 436
21	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Отопление, вентиляция	57	417 682	44 752
22	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Водоснабжение и канализация	58	31 821	3 409
23	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Электроосвещение	59	97 301	10 425
24	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Силовое электрооборудование	60	548 911	165 955
25	Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Технологический контроль	61	1 501 818	160 909
26	Водонапорная башня емк.50 м3. Автоматизация, молниезащита и управление электрозадвижкой	62	273 837	29 340
27	Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Общестроительные работы	63	55 135	5 907
28	Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Технологические трубопроводы и оборудование	64	30 216	3 237
29	Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Отопление, вентиляция	65	43 040	4 611
30	Здание с бактерицидными установками УОВ-50м-100. Электроосвещение и электрооборудование	66	626 170	67 090
31	Проходная. Общестроительные работы	67	87 657	9 392
32	Проходная. Электроосвещение	68	168 738	18
33	Проходная. Силовое электрооборудование	69	201 122	21 5
34	Уборная на 1 очко	70	691 921	74 134
35	Комплектная трансформаторная подстанция 100 кВа	71	1 672 300	179 175
36	ВЛ-10 кВ	72	2 329 764	249 618
37	ВЛ-0,4 кв для наружного освещения	73	1 399 842	149 983
38	Внутриплощадочные кабельные сети	74	879 087	94 188
39	Тревожная сигнализация	75	337 469	36 157
40	Внутрипоселковые сети. Наружные сети	76	1 515 614	162 387
41	Водонепроницемый выгреб емк.5,0 м3	77	444 642	47 640
42	Внутрипоселковые сети. Подключания к домам	78	217 315	23 284
43	Благоустройство. Покрытия	79	5 804 382	621 898
44	Благоустройство. Озеленения	80	7 591 590	813 385
45	Благоустройство. МАФ	81	259 548	27 809
46	Благоустройство. Арычный лоток -385 п.м.	82	747 323	80 070
47	АПЗ	83	110 154	11 802

ВСЕГО: 34 294 564 3 674 418

К справке №КС -3 33 132 438 3 549 904

Разница 1 162 126 тенге - скидка за счет накладных расходов

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
М.П.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т №37

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м +насыпь	700	7,91	7,91	5537	5537	1744	0	0
				м3	0	2,57	0	1798	97	0,01	7
2	2	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +30м	1400	7,32	7,32	10253	10253	3229	0	0
				м3	0	2,38	0	3329	97	0,01	13
3	3	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	700	14,01	14,01	9804	9804	3256	0	0
				м3	0	4,8	0	3357	97	0,02	11
4	4	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4200	1,39	1,39	5851	5851	1708	0	0
				м3	0	0,42	0	1761	97	0	6
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м +корыто под дороги и водоотводные сооружения	428	7,91	7,91	3386	3386	1066	0	0
				м3	0	2,57	0	1099	97	0,01	4
6	6	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +20	428	7,32	7,32	3134	3134	987	0	0
				м3	0	2,38	0	1018	97	0,01	4
7	7	1-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 +непригодный грунт	56	37,55	35,51	2103	1988	705	0,01	1
				м3	2,04	10,94	114	612	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 +непригодный грунт	95,2 т	45		4284				
9	9	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м +срезка плодородного слоя	248 м3	7,91 0	7,91 2,57	1962 0	1962 637	618 97	0 0,01	0 2
10	10	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м +плодородный слой для озеленения	248 м3	7,91 0	7,91 2,57	1962 0	1962 637	618 97	0 0,01	0 2
			ИТОГО:				48276	43877			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				14787				
			Итого с накладными				14787				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				63063				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3784				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				66847				
			Итого с временными, 3,4 %				69120				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				69970				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				70246				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				70937				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,9971				135284				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				2706				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				137990				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				16559				
			Итого с НДС				154 549				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №1**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т №38

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				измерения	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	46	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,22	340,45	18,42	2458	133	825	0,42	3
				м2	85,95	6,91	621	50	123	0,03	0
2	47	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	7,22	232,19	9,05	1676	65	482	0,25	2
				м2	50,85	3,4	367	25	123	0,02	0
3	48	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,22	1439,17	11,72	10391	85	1564	1,06	8
				м2	171,68	4,39	1240	32	123	0,02	0
4	49	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
5	53	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,0062	2139,46	330,46	13	2	12	10,58	0
				м3	1809	123,75	11	1	100	0,6	0
6	54	1-1-82	Войлок строительный	0,003	149700		449				
				т							
7	59	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	36	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	12	0	0
8	60	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	9	409,13	7,9	3682	71	253	1,29	12

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	61	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	231,75	2,95	2086	27	12	0,01	0
				3	603,52	9,63	1811	29	79	1,22	4
10	62	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм оголовок	м	215,78	3,6	647	11	12	0,02	0
				0,0516	247994,13	49389,75	12796	2549	5462	312,7	16
11	63	9-53-3	Монтаж молниезащиты	т	62775	18657	3239	963	130	91,12	5
				0,068	16367,84	681,42	1113	46	906	95	6
12	64	2-1-134	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0.501 до 1.0 т	т	14670	132,75	998	9	90	0,65	0
				0,068	122100		8303				
				т							
			ИТОГО:				44216	3175			54
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				9138				
			Всего накладных расходов:				906				
			Итого с накладными				10044				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				54260				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3256				
			Итого с временными, 3,4 %				57516				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				59472				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				60204				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				60442				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				61037				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				116404				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2328				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				118732				
			Итого с НДС				14248				
							132 980				

ПРИНЯЛ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Общестроительные работы. №2**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т №39

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	46	11-4-1	Устройство гидроизоляцийи оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,22	340,45	18,42	2458	133	825	0,42	3
				м2	85,95	6,91	621	50	123	0,03	0
2	47	11-4-2	Устройство гидроизоляцийи оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	7,22	232,19	9,05	1676	65	482	0,25	2
				м2	50,85	3,4	367	25	123	0,02	0
3	48	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,22	1439,17	11,72	10391	85	1564	1,06	8
				м2	171,68	4,39	1240	32	123	0,02	0
4	49	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
5	53	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,0062	2139,46	330,46	13	2	12	10,58	0
				м3	1809	123,75	11	1	100	0,6	0
6	54	1-1-82	Войлок строительный	0,003	149700		449				
				т							
7	59	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	36	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	12	0	0
8	60	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	9	409,13	7,9	3682	71	253	1,29	12

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	231,75	2,95	2086	27	12	0,01	0
9	61	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	3	603,52	9,63	1811	29	79	1,22	4
				м	215,78	3,6	647	11	12	0,02	0
10	62	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм оголовок	0,0516	247994,13	49389,75	12796	2549	5462	312,7	16
				т	62775	18657	3239	963	130	91,12	5
11	63	9-53-3	Монтаж молниезащиты	0,068	16367,84	681,42	1113	46	906	95	6
				т	14670	132,75	998	9	90	0,65	0
12	64	2-1-134	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0.501 до 1.0 т	0,068	122100		8303				
				т							
			ИТОГО:				44216	3175			54
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				9138				
			Всего накладных расходов:				906				
			Итого с накладными				10044				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				54260				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3256				
			Итого с временными, 3,4 %				57516				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				59472				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				60204				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				60442				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				61037				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				116404				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2328				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				118732				
			Итого с НДС				14248				
							132 980				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 40

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	7-247-14	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-65	2	54613	31700	109226	63400	40785	90	180
				шт	15660	6998,09	31320	13996	90	40,59	81
2	21	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
				комплект	40,5	0	41	0	128	0	0
3	22	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	0	90	0	0
4	23	16-26-4	Установка счетчиков /водомеров/диам.до 100 мм	1	1705,1	68,6	1705	69	469	1,98	2
				шт	342	24,75	342	25	128	0,13	0
5	26	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	21	11,13	0	234	0	287	0,05	1
				м	10,69	0	224	0	128	0	0
6	27	15-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	12	112,32	0,07	1348	1	760	0,37	4
				м2	60,3	0,02	724	0	105	0	0
7	28	6-3-1	Устройство бетонных упоров	0,192	8895,31	260,48	1708	50	142	3,94	1
				м3	614,25	89,46	118	17	105	0,35	0
8	29	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				1насос	2218,5	45	2219	45	128	0,22	0
			ИТОГО:				118741	63661			202

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
							35119	14083			82
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				40904				
			На общестроительные работы				902				
			На сантехнические работы				3706				
			Всего накладных расходов:				45512				
			Итого с накладными				164253				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9855				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				174108				
			Итого с временными, 3,4 %								
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				182242				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				184762				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,90/1				352360				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				7047				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				359407				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				43129				
			Итого с НДС				402 536				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологическое оборудование. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 41

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	7-247-14	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-65	2	54613	31700	109226	63400	40785	90	180
				шт	15660	6998,09	31320	13996	90	40,59	81
2	21	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
				комплект	40,5	0	41	0	128	0	0
3	22	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	0	90	0	0
4	23	16-26-4	Установка счетчиков /водомеров/диам.до 100 мм	1	1705,1	68,6	1705	69	469	1,98	2
				шт	342	24,75	342	25	128	0,13	0
5	26	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	21	11,13	0	234	0	287	0,05	1
				м	10,69	0	224	0	128	0	0
6	27	15-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	12	112,32	0,07	1348	1	760	0,37	4
				м2	60,3	0,02	724	0	105	0	0
7	28	6-3-1	Устройство бетонных упоров	0,192	8895,31	260,48	1708	50	142	3,94	1
				м3	614,25	89,46	118	17	105	0,35	0
8	29	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				1насос	2218,5	45	2219	45	128	0,22	0
			ИТОГО:				118741	63661			202

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
							35119	14083			82
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				40904				
			На общестроительные работы				902				
			На сантехнические работы				3706				
			Всего накладных расходов:				45512				
			Итого с накладными				164253				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9855				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				174108				
			Итого с временными, 3,4 %								
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				182242				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				184762				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				352360				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				7047				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				359407				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				43129				
			Итого с НДС				402 536				

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Отопление, вентиляция. №1**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т № 42

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,52	1777,88	13,16	4480	33	814	1,54	4
				м2	247,5	4,93	624	12	128	0,02	0
2	2	20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
				шт	175,5	2,25	176	2	128	0,01	0
3	3	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением,d-200 мм	1	3600		3600				
				шт							
4	4	20-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				шт	427,5	2,25	428	2	128	0,01	0
5	5	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,2	647		129				
				м2							
6	6	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5	160,02	0,07	1200	1	851	0,65	5
				м2	108	0,02	810	0	105	0	0
7	7	8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
				шт	626	2,3	1252	5	95	0,01	0
8	8	Цена фирмы	Электронагревательная печь ПЭТ-4	2	5380,3		10761				
				шт							
			Отпускная цена		5380		10761				
			Транспортные расходы	%	5		538				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		136				
			Сметная стоимость оборудования				*11434*				
			ИТОГО:				**24863**	**56**			**16**
							3290	**21**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**11434**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**1194**				
			На общестроительные работы				**851**				
			На сантехнические работы				**1592**				
			Всего накладных расходов:				**3636**				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**29524**				
			Итого с временными, 3,4 %				**30139**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**30369**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**30444**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**30631**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**58416**				
			налоги, сооры, обязательные платежи, 2,0 %				**1168**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**59584**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**7150**				
			Итого с НДС				**66 734**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Отопление, вентиляция. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 43

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,52	1777,88	13,16	4480	33	814	1,54	4
				м2	247,5	4,93	624	12	128	0,02	0
2	2	20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
				шт	175,5	2,25	176	2	128	0,01	0
3	3	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением,d-200 мм	1	3600		3600				
				шт							
4	4	20-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				шт	427,5	2,25	428	2	128	0,01	0
5	5	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,2	647		129				
				м2							
6	6	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5	160,02	0,07	1200	1	851	0,65	5
				м2	108	0,02	810	0	105	0	0
7	7	8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
				шт	626	2,3	1252	5	95	0,01	0
8	8	Цена фирмы	Электронагревательная печь ПЭТ-4	2	5380,3		10761				
				шт							
			Отпускная цена		5380		10761				
			Транспортные расходы	%	5		538				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		136				
			Сметная стоимость оборудования				***11434***				
			ИТОГО:				**24863**	**56**			**16**
							3290	**21**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**11434**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**1194**				
			На общестроительные работы				**851**				
			На сантехнические работы				**1592**				
			Всего накладных расходов:				**3636**				
			Итого с накладными				**28500**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1024**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**29524**				
			Итого с временными, 3,4 %				**30139**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**30369**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**30444**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**30631**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**58416**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**1168**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**59584**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**7150**				
			Итого с НДС				**66 734**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра[illegible]а Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Электроосвещение. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 44

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,2	159	550	318	247	0,53	1
				шт	84,4	45,7	169	91	95	0,27	1
2	2	17-1-33	Светильник подвесной,тип НСП21Х200-005-У3	2	543		1086				
				шт							
3	3	С151701-90	Фонарь аккумуляторный переносный	1	561		561				
				шт							
4	4	17-6-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 230-240-100	1	49		49				
				шт							
5	5	17-6-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 215-225-150	1	52		52				
				шт							
6	6	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		19				
				т							
7	7	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
8	8	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
9	9	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отрожателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 9 м	1	561		561				
				шт							
10	10	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,6	48,9	869	391	394	0,22	2
				м	39,6	12,2	317	98	95	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
11	11	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	8	8,5	0,1	68	1	55	0,05	0
				м	7,3	0	58	0	95	0	0
12	12	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке.	17	5,4	0,1	92	2	60	0,02	0
				м	3,7	0	63	0	95	0	0
13	13	8-4-1	Трубы винипластовые	1,49	650		969				
				кг							
14	14	16-7-99	Провода силовы для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,025	4150		104				
				1000м							
15	15	8-391-3	Выключатель одноклавишный герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
				шт	115	0,2	460	1	95	0	0
16	16	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащитный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215		860				
				шт							
17	17	С2405-1340	Коробка ответвительная У75	6	47,57		285				
				шт							
			ИТОГО:				11612	741			7
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1391				
			Всего накладных расходов:				1391				
			Итого с накладными				13003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				780				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13783				
			Итого с временными, 3,4 %				14252				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				14427				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14484				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				14627				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				27895				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				558				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28453				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				3414				
			Итого с НДС				31 867				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра[illegible]а Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Электроосвещение. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 45

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,2	159	550	318	247	0,53	1
				шт	84,4	45,7	169	91	95	0,27	1
2	2	17-1-33	Светильник подвесной,тип НСП21Х200-005-У3	2	543		1086				
				шт							
3	3	С151701-90	Фонарь аккумуляторный переносный	1	561		561				
				шт							
4	4	17-6-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 230-240-100	1	49		49				
				шт							
5	5	17-6-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 215-225-150	1	52		52				
				шт							
6	6	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		19				
				т							
7	7	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
8	8	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
9	9	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отрожателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 9 м	1	561		561				
				шт							
10	10	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,6	48,9	869	391	394	0,22	2
				м	39,6	12,2	317	98	95	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
11	11	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	8	8,5	0,1	68	1	55	0,05	0
				м	7,3	0	58	0	95	0	0
12	12	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке.	17	5,4	0,1	92	2	60	0,02	0
				м	3,7	0	63	0	95	0	0
13	13	8-4-1	Трубы винипластовые	1,49	650		969				
				кг							
14	14	16-7-99	Провода силовы для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,025	4150		104				
				1000м							
15	15	8-501-3	Выключатель однополюсный герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
				шт	115	0,2	460	1	95	0	0
16	16	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозашитный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215		860				
				шт							
17	17	С2405-1340	Коробка ответвительная У75	6	47,57		285				
				шт							
			ИТОГО:				11612	741			7
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1391				
			Всего накладных расходов:				1391				
			Итого с накладными				13003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				780				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13783				
			Итого с временными, 3,4 %				14252				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				14427				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14484				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				14627				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				27895				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				558				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28453				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				3414				
			Итого с НДС				31 867				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра[illegible]а Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Силовое электрооборудование. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 46

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**ЦСКЦЭ-84#в.1#2-2024**	**Пункт распределительный ПР 11-3050-54У2**	**1**	**1246,03**	**214,47**	**1246**	**214**	**961**	**0**	**0**
				шт	**1026**	**78,75**	**1026**	**79**	**87**	**0,46**	**0**
2	**2**	**75-6-72**	**Пункт распределительный, типа ПР 11-3050-54 У2, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	**1**	**38000**		**38000**				
				комплект							
			Отпускная цена		38000		38000				
			Сметная стоимость оборудования				***38000***				
3	**3**	**У65-33-8**	**Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный РУС М 5111-3074**	**1**	**3298,94**	**324,13**	**3299**	**324**	**1537**	**10**	**10**
				устр-во	**1547,01**	**70,84**	**1547**	**71**	**95**	**0,4**	**0**
4	**4**	**Цена фирмы**	**Ящик управления однофидерный РУС М 5111-3074У2**	**1**	**292236,06**		**292236**				
				шт							
			Отпускная цена		292236		292236				
			Транспортные расходы	%	5		14612				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		3682				
			Сметная стоимость оборудования				***310530***				
5	**5**	**11-92-4**	**Комплектное устройство управления погружным насосом "КАСКАД-5,5-0-У2"**	**1**	**4440,27**	**879,53**	**4440**	**880**	**3331**	**21**	**21**
				шт	**3487,5**	**213,75**	**3488**	**214**	**90**	**1,24**	**1**
6	**6**	**Цена фирмы**	**Комплектное устройство управления погружным насосом "КАСКАД-5,5-0-У2"**	**1**	**43264,91**		**43265**				
				шт							
			Отпускная цена		43265		43265				
			Транспортные расходы	%	5		2163				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		545				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				*45973*				
7	7	8-80-1	Реле промежуточное, устанавливаемое в шкафу "КАСКАД"	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
				шт	101	0	101	0	95	0	0
8	8	Цена фирмы	Реле промежуточное РПУ-311-339УЗА	1	476,42		476				
				шт							
			Отпускная цена		476		476				
			Транспортные расходы	%	5		24				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6				
			Сметная стоимость оборудования				*506*				
			Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:								
9	9	8-412-2	провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7	10,6	0,1	74	1	59	0,06	0
				м	8,8	0,1	62	1	95	0	0
10	10	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24	5,4	0,1	130	2	84	0,03	0
				м	3,7	0	89	0	95	0	0
11	11	8-405-1	Провода по стальным конструкциям сечение 16 мм2	209	60,5	2,8	12645	585	11039	0,32	67
				м	55,1	0,5	11516	104	95	0	1
12	12	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	24	8,5	0,1	204	2	166	0,05	1
				м	7,3	0	175	0	95	0	0
13	13	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	161	5,4	0,1	869	16	566	0,02	3
				м	3,7	0	596	0	95	0	0
14	14	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию рола,диамер 25 мм	4	34,2	1,2	137	5	89	0,14	1
				м	23,2	0,2	93	1	95	0	0
15	15	8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию рола,диамер 40 мм	4	39	1,5	156	6	99	0,16	1
				м	25,9	0,2	104	1	95	0	0
16	16	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3
				м	39,6	12,2	475	146	95	0,07	1
17	17	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	11	114,4	7,8	1258	86	515	0,29	3
				м	48,8	0,5	537	5	95	0	0
18	18	С15095-39132	Провод напряжением 660В, марка ВПВ сеченфе 4 мм2	0,24	18957,24		4550				
				1000м							
19	19	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,185	4150		768				
				1000м							
20	20	С130804-8	Трубы полиэтиленовые,Dн 25 мм	0,4	777		311				
				10м							
21	21	С130804-10	Трубы полиэтиленовые,Dн 40 мм	0,4	1420		568				
				10м							
22	22	8-4-1	Трубы винипластовые	2,23	650		1450				
				кг							
23	23	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	8	58,89		471				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м							
24	24	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш40	3	113,25		340				
				м							
25	25	8-545-2	Коробка соединительная	1	1392,9	28,9	1393	29	720	4	4
				шт	756	2,3	756	2	95	0,01	0
26	26	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер300х202х110, КК-20	1	1750		1750				
				шт							
27	27	С2405-1340	Коробка ответвительная У75	4	47,57		190				
				шт							
28	28	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	7	88,9	3,1	622	22	188	0,16	1
				м	27,9	0,3	195	2	95	0	0
			ИТОГО:				453290	2780			116
							20760	626			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				20042				
			Всего накладных расходов:				20042				
			Итого с накладными				453332				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3499				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				456831				
			Итого с временными, 3,4 %				458933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				459719				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				459975				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				460614				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				878437				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				17569				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				896006				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				107521				
			Итого с НДС				1 003 527				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра а Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Силовое электрооборудование. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 47

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12		13	14
1	**1**	**ЦСКЦЭ-84#в.1#2-2024**	**Пункт распределительный ПР 11-3050-54У2**	**1**	**1246,03**	**214,47**	**1246**	**214**	**961**		**0**	**0**
				шт	**1026**	**78,75**	**1026**	**79**	**87**		**0,46**	**0**
2	**2**	**75-6-72**	**Пункт распределительный, типа ПР 11-3050-54 У2, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	**1**	**38000**		**38000**					
				комплект								
			Отпускная цена		38000		38000					
			Сметная стоимость оборудования				***38000***					
3	**3**	**У65-33-8**	**Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный РУС М 5111-3074**	**1**	**3298,94**	**324,13**	**3299**	**324**	**1537**		**10**	**10**
				устр-во	**1547,01**	**70,84**	**1547**	**71**	**95**		**0,4**	**0**
4	**4**	**Цена фирмы**	**Ящик управления однофидерный РУС М 5111-3074У2**	**1**	**292236,06**		**292236**					
				шт								
			Отпускная цена		292236		292236					
			Транспортные расходы	%	5		14612					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		3682					
			Сметная стоимость оборудования				***310530***					
5	**5**	**11-92-4**	**Комплектное устройство управления погружным насосом "КАСКАД-5,5-0-У2"**	**1**	**4440,27**	**879,53**	**4440**	**880**	**3331**		**21**	**21**
				шт	**3487,5**	**213,75**	**3488**	**214**	**90**		**1,24**	**1**
6	**6**	**Цена фирмы**	**Комплектное устройство управления погружным насосом "КАСКАД-5,5-0-У2"**	**1**	**43264,91**		**43265**					
				шт								
			Отпускная цена		43265		43265					
			Транспортные расходы	%	5		2163					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		545					

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				*45973*				
7	7	8-80-1	Реле промежуточное, устанавливаемое в шкафу "КАСКАД"	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
				шт	101	0	101	0	95	0	0
8	8	Цена фирмы	Реле промежуточное РПУ-311-339УЗА	1	476,42		476				
				шт							
			Отпускная цена		476		476				
			Транспортные расходы	%	5		24				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6				
			Сметная стоимость оборудования				*506*				
9	9	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7	10,6	0,1	74	1	59	0,06	0
				м	8,8	0,1	62	1	95	0	0
10	10	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24	5.4	0,1	130	2	84	0,02	0
				м	3,7	0	89	0	95	0	0
11	11	8-405-1	Провода по стальным конструкциям сечение 16 мм2	209	60,5	2,8	12645	585	11039	0,32	67
				м	55,1	0,5	11516	104	95	0	1
12	12	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	24	8,5	0,1	204	2	166	0,05	1
				м	7,3	0	175	0	95	0	0
13	13	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	161	5,4	0,1	869	16	566	0,02	3
				м	3,7	0	596	0	95	0	0
14	14	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию рола,диамер 25 мм	4	34,2	1,2	137	5	89	0,14	1
				м	23,2	0,2	93	1	95	0	0
15	15	8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию рола,диамер 40 мм	4	39	1,5	156	6	99	0,16	1
				м	25,9	0,2	104	1	95	0	0
16	16	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3
				м	39,6	12,2	475	146	95	0,07	1
17	17	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	11	114,4	7,8	1258	86	515	0,29	3
				м	48,8	0,5	537	5	95	0	0
18	18	С15095-39132	Провод напряжением 660В, марка ВПВ сеченфе 4 мм2	0,24	18957,24		4550				
				1000м							
19	19	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,185	4150		768				
				1000м							
20	20	С130804-8	Трубы полиэтиленовые,Dн 25 мм	0,4	777		311				
				10м							
21	21	С130804-10	Трубы полиэтиленовые,Dн 40 мм	0,4	1420		568				
				10м							
22	22	8-4-1	Трубы винипластовые	2,23	650		1450				
				кг							
23	23	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	8	58,89		471				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м							
24	24	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш40	3	113,25		340				
				м							
25	25	8-545-2	Коробка соединительная	1	1392,9	28,9	1393	29	720	4	4
				шт	756	2,3	756	2	95	0,01	0
26	26	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер300х202х110, КК-20	1	1750		1750				
				шт							
27	27	С2405-1340	Коробка ответвительная У75	4	47,57		190				
				шт							
28	28	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	7	88,9	3,1	622	22	188	0,16	1
				м	27,9	0,3	195	2	95	0	0
			ИТОГО:				433290	2760			116
							20760	626			4
			Стоимость оборудования, всего:				395009				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				20042				
			Всего накладных расходов:				20042				
			Итого с накладными				453332				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3499				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				456831				
			Итого с временными, 3,4 %				458933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				459719				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				459975				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				460614				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				878437				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				17569				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				896006				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				107521				
			Итого с НДС				1 003 527				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологический контроль. №1**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 48

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**11-31-2**	**Манометр электроконтактный**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**	**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	**2**	**1704-20033-1**	**Манометр элеьтрический ЭКМ-1У**	**1**	**2352,83**		**2353**				
				шт							
			Отпускная цена		2353		2353				
			Транспортные расходы	%	5		118				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		30				
			Сметная стоимость оборудования				***2500***				
3	**3**	**12-798-1**	**Кран контрольный трехходовой**	**1**	**765,1**	**24,2**	**765**	**24**	**652**	**4**	**4**
				шт	**722**	**2,3**	**722**	**2**	**90**	**0,01**	**0**
4	**4**	**С130904-46**	**Кран контрольный трехходовый**	**1**	**1770**		**1770**				
				шт							
5	**5**	**11-30-2**	**Отборное устройство**	**1**	**311,79**	**0**	**312**	**0**	**277**	**2**	**2**
				шт	**308,25**	**0**	**308**	**0**	**90**	**0**	**0**
6	**6**	**241829-6053**	**Отборное устройство**	**1**	**511,23**		**511**				
				шт							
			Отпускная цена		511		511				
			Транспортные расходы	%	5		26				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6				
			Сметная стоимость оборудования				***543***				
7	**7**	**11-31-2**	**Датчик температуры камерный биметаллический**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**	**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**	**0**	**0**
8	**8**	**1704-10038-1**	**Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53**	**1**	**1608,57**		**1609**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
			Отпускная цена		1609		1609				
			Транспортные расходы	%	5		80				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		20				
			Сметная стоимость оборудования				***1709***				
			ИТОГО:				**7913**	**24**			**8**
							1318	**2**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**4752**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**1188**				
			Всего накладных расходов:				**1188**				
			Итого с накладными				**9101**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**261**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9362**				
			Итого с временными, 3,4 %				**9519**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**9578**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9597**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**9645**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**18394**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**368**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18762**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**2251**				
			Итого с НДС				**21 013**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами. Технологический контроль. №2**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 49

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единицы измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12		13	14
1	**1**	**11-31-2**	**Манометр электроконтактный**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**		**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**		**0**	**0**
2	**2**	**1704-20033-1**	**Манометр эльтрический ЭКМ-1У**	**1**	**2352,83**		**2353**					
				шт								
			Отпускная цена		2353		2353					
			Транспортные расходы	%	5		118					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		30					
			Сметная стоимость оборудования				***2500***					
3	**3**	**12-798-1**	**Кран контрольный трехходовой**	**1**	**765,1**	**24,2**	**765**	**24**	**652**		**4**	**4**
				шт	**722**	**2,3**	**722**	**2**	**90**		**0,01**	**0**
4	**4**	**С130904-46**	**Кран контрольный трехходовый**	**1**	**1770**		**1770**					
				шт								
5	**5**	**11-30-2**	**Отборное устройство**	**1**	**311,79**	**0**	**312**	**0**	**277**		**2**	**2**
				шт	**308,25**	**0**	**308**	**0**	**90**		**0**	**0**
6	**6**	**241829-6053**	**Отборное устройство**	**1**	**511,23**		**511**					
				шт								
			Отпускная цена		511		511					
			Транспортные расходы	%	5		26					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6					
			Сметная стоимость оборудования				***543***					
7	**7**	**11-31-2**	**Датчик температуры камерный биметаллический**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**		**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**		**0**	**0**
8	**8**	**1704-10038-1**	**Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53**	**1**	**1608,57**		**1609**					

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
			Отпускная цена		1609		1609				
			Транспортные расходы	%	5		80				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		20				
			Сметная стоимость оборудования				***1709***				
			ИТОГО:				**7913**	**24**			**8**
							1318	**2**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**4752**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**1188**				
			Всего накладных расходов:				**1188**				
			Итого с накладными				**9101**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**261**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9362**				
			Итого с временными, 3,4 %				**9519**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**9578**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9597**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**9645**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**18394**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**368**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18762**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**2251**				
			Итого с НДС				**21 013**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра[illegible]а Жамбылской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской
наименование, адрес

Объект Резервуар чистой воды на 150 м3 №1. Общестроительные работы

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т № 50

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	11	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	433,6	6,48	6,48	2809	2809	885	0	0
				м3	0	2,1	0	912	97	0,01	3
2	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	433,6	21,55	4,52	9342	1958	7163	0,11	47
				м3	17,03	0	7384	0	97	0	0
3	13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,3	134,1	0	7550	0	8531	0,97	55
				м3	134,1	0	7550	0	113	0	0
4	14	1-13-5	Обсыпка резервуара	123,6	33,67	32,1	4162	3968	1666	0,01	1
				м3	1,57	12,33	194	1523	97	0,05	6
5	15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	91,7	21,55	4,52	1976	414	1515	0,11	10
				м3	17,03	0	1562	0	97	0	0
6	16	1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	91,7	48,83	0,23	4478	21	5045	0,33	30
				м2	48,6	0,09	4457	8	113	0	0
7	37	9-53-1	Монтаж люка-лаза	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
				т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
8	39	9-61-12	Монтаж стремянки	0,094	20925,11	5486,63	1967	516	1045	65,2	6
				т	12195	153,68	1146	14	90	0,66	0
9	41	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,004	41008,57	2434,57	164	10	184	170	1
				т	31950	920,25	128	4	140	4,49	0
10	42	9-61-12	Монтаж труб Д80 и Д50 в камере приборов	0,013	20925,11	5486,63	272	71	144	65,2	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т	12195	153,68	159	2	90	0,66	0
11	43	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	0,65	295		192				
				м							
12	44	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	1	509		509				
				м							
13	45	7-27-1	Замоноличивание бетоном В15	0,8	8122,8	181,66	6498	145	325	1,28	1
				м3	221,18	68,63	177	55	140	0,34	0
14	46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8	89		71				
				м3							
15	47	15-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710за 4 раза	55,2	88,99	0,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	1
				м2	2,77	0,05	153	3	90	0	0
16	51	13-25-3	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-741	180	88,99	0,05	16018	9	590	0,02	3
				м2	3,62	0,02	652	4	90	0	0
17	52	13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-56	180	113,21	0,12	20377	22	614	0,02	3
				м2	3,74	0,05	673	9	90	0	0
18	59	23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,2	8325,7	453,79	1665	91	103	1,51	0
				м3	228,15	169,88	46	34	130	0,83	0
19	60	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,002	465331,02	1733,92	931	3	160	361	1
				км	60966	650,25	122	1	130	3,17	0
20	61	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0
				шт	60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
21	62	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	150	24,6	0,69	3690	104	1885	0,08	12
				м3	11,7	0,27	1755	40	105	0	0
22	63	6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	150	52,65	0,22	7898	33	3756	0,17	25
				м3	23,76	0,09	3564	14	105	0	0
23	64	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 ммподводящий трубопровод	13	2029,57	27,87	26384	362	3173	1,04	14
				м	180,23	10,44	2343	136	128	0,05	1
24	65	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм /переливное устройство/	5,2	1240,75	20,8	6452	108	920	0,73	4
				м	130,5	7,79	679	41	128	0,04	0
			ИТОГО:				134448	11059			244
							37395	2944			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				32563				
			На металломонтажные работы				5448				
			На сантехнические работы				4174				
			Всего накладных расходов:				42184				
			Итого с накладными				176633				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**10598**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**187231**				
			Итого с временными, 3,4 %				**193597**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**195978**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**196752**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**198688**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**378918**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**7578**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**386496**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**46380**				
			Итого с НДС				**432 876**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)