Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №2. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 51

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	11	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	433,6	6,48	6,48	2809	2809	885	0	0
				м3	0	2,1	0	912	97	0,01	3
2	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	433,6	21,55	4,52	9342	1958	7163	0,11	47
				м3	17,03	0	7384	0	97	0	0
3	13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,3	134,1	0	7550	0	8531	0,97	55
				м3	134,1	0	7550	0	115	0	0
4	14	1-13-3	Обсыпка резервуара	122,6	33,67	33,1	4162	3968	1666	0,01	1
				м3	1,57	12,33	194	1523	97	0,05	6
5	15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	91,7	21,55	4,52	1976	414	1515	0,11	10
				м3	17,03	0	1562	0	97	0	0
6	16	1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	91,7	48,83	0,23	4478	21	5045	0,33	30
				м2	48,6	0,09	4457	8	113	0	0
7	37	9-53-1	Монтаж люка-лаза	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
				т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
8	39	9-61-12	Монтаж стремянки	0,094	20925,11	5486,63	1967	516	1045	65,2	6
				т	12195	153,68	1146	14	90	0,66	0
9	41	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,004	41008,57	2434,57	164	10	184	170	1
				т	31950	920,25	128	4	140	4,49	0
10	42	9-61-12	Монтаж труб Д80 и Д50 в камере приборов	0,013	20925,11	5486,63	272	71	144	65,2	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т	12195	153,68	159	2	90	0,66	0
11	43	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	0,65	295		192				
				м							
12	44	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	1	509		509				
				м							
13	45	7-27-1	Замоноличивание бетоном В15	0,8	8122,8	181,66	6498	145	325	1,28	1
				м3	221,18	68,63	177	55	140	0,34	0
14	46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8	89		71				
				м3							
15	47	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710за 4 раза	55,2	88,99	0,12	4912	7	140	0,01	1
				м2	2,77	0,05	153	3	90	0	0
16	51	13-25-3	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-741	180	88,99	0,05	16018	9	590	0,02	3
				м2	3,62	0,02	652	4	90	0	0
17	52	13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-56	180	113,21	0,12	20377	22	614	0,02	3
				м2	3,74	0,05	673	9	90	0	0
18	59	23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,2	8325,7	453,79	1665	91	103	1,51	0
				м3	228,15	169,88	46	34	130	0,83	0
19	60	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,002	465331,02	1733,92	931	3	160	361	1
				км	60966	650,25	122	1	130	3,17	0
20	61	23-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	800	3	81	0,26	0
				шт	60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
21	62	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	150	24,6	0,69	3690	104	1885	0,08	12
				м3	11,7	0,27	1755	40	105	0	0
22	63	6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	150	52,65	0,22	7898	33	3756	0,17	25
				м3	23,76	0,09	3564	14	105	0	0
23	64	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 ммподводящий трубопровод	13	2029,57	27,87	26384	362	3173	1,04	14
				м	180,23	10,44	2343	136	128	0,05	1
24	65	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм /переливное устройство/	5,2	1240,75	20,8	6452	108	920	0,73	4
				м	130,5	7,79	679	41	128	0,04	0
			ИТОГО:				134448	11059			244
							37395	2944			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				32563				
			На металломонтажные работы				5448				
			На сантехнические работы				4174				
			Всего накладных расходов:				42184				
			Итого с накладными				176633				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**10598**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**187231**				
			Итого с временными, 3,4 %				**193597**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**195978**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**196752**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**198688**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**378918**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**7578**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**386496**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**46380**				
			Итого с НДС				**432 876**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №1. Технологический контроль**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 52

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**11-31-2**	**Первичный преобразователь уровномера**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**	**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	**2**	**Цена фирмы**	**Первичный преобразователь уровномера ДУЕ-1211-ПСФ-К**	**1**							
				шт							
			Отпускная цена		98691		98691				
			Транспортные расходы	%	5		4935				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1244				
			Сметная стоимость оборудования								
3	**3**	**С2405-3009**	**Бобышки**	**0,001**			**198**				
				1000 шт							
4	**4**	**С2405-1097**	**Заглушка**	**0,005**	**1268,57**		**6**				
				1000 шт							
5	**5**	**С11011-724**	**Резиновая прокладка**	**4**	**425**		**1700**				
				кг							
6	**6**	**8-545-2**	**Коробка соединительная, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов 16**	**1**	**1392,9**	**28,9**	**1393**	**29**	**720**	**4**	**4**
				шт	**756**	**2,3**	**756**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
7	**7**	**С151801-134**	**Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КСК-16**	**1**	**1750**		**1750**				
				шт							
8	**8**	**8-411-1**	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	**9**	**114,4**	**7,8**	**1030**	**70**	**422**	**0,29**	**3**
				м	**48,8**	**0,5**	**439**	**4**	**95**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
				м	19,7	0,5	99	3	95	0	0
10	10	С15096-05121	Кабель сечением 7х0,5 мм2 КУПЭВ	0,005	120856,17		604				
				1000м							
11	11	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш16	9	47,56		428				
				м							
12	12	8-471-4	Установка электрода нулевого	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
				шт	116	2,5	116	2	95	0,01	0
13	13	С12021-41	Метизы	0,0001	147100		15				
				т							
14	14	11-31-2	Датчик электродный	3	156,99	0	471	0	389	1	3
				шт	144	0	432	0	90	0	0
15	15	Цена фирмы	Датчик электродный	3	10803,83		32411				
				шт							
			Отпускная цена		10804		32411				
			Транспортные расходы	%	5		1621				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		408				
			Сметная стоимость оборудования				*34440*				
16	16	8-412-1	Затягивание проводов в металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	5	8,5	0,1	43	1	35	0,05	0
				м	7,3	0	37	0	95	0	0
17	17	8-412-9	Затягивание проводов в металлические рукава:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	15	5,4	0,1	81	2	53	0,02	0
				м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	18	16-7-119	Провода силоаые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой,марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,02	13300		266				
				1000м							
			ИТОГО:				147918	136			12
							2077	11			0
			Стоимость оборудования, всего:				139309				
			[illegible]				[illegible]				
			На монтажные работы				1956				
			Всего накладных расходов:				1956				
			Итого с накладными				149874				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				634				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				150508				
			Итого с временными, 3,4 %				150889				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				151031				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				151077				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				151193				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				288340				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**5767**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**294107**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**35293**				
			Итого с НДС				**329 400**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №2. Технологический контроль**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 53

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12		13	14
1	**1**	**11-31-2**	**Первичный преобразователь уровномера**	**1**	**156,99**	**0**	**157**	**0**	**130**		**1**	**1**
				шт	**144**	**0**	**144**	**0**	**90**		**0**	**0**
2	**2**	**Цена фирмы**	**Первичный преобразователь уровномера ДУ Е-1211-ИСФ-К**	**1**	**98691,02**		**98691**					
				шт								
			Отпускная цена		98691		98691					
			Транспортные расходы	%	5		4935					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1244					
			Сметная стоимость оборудования				*104869*					
3	**3**	**С2405-2008**	**Вибратор**	**0,004**	**49553,5**		**198**					
				1000 шт								
4	**4**	**С2405-1007**	**Зонд**	**0,005**	**1268,57**		**6**					
				1000 шт								
5	**5**	**С11011-724**	**Резиновая прокладка**	**4**	**425**		**1700**					
				кг								
6	**6**	**8-545-2**	**Коробка соединительная, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов 16**	**1**	**1392,9**	**28,9**	**1393**	**29**	**720**		**4**	**4**
				шт	**756**	**2,3**	**756**	**2**	**95**		**0,01**	**0**
7	**7**	**С151801-134**	**Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КСК-16**	**1**	**1750**		**1750**					
				шт								
8	**8**	**8-411-1**	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	**9**	**114,4**	**7,8**	**1030**	**70**	**422**		**0,29**	**3**
				м	**48,8**	**0,5**	**439**	**4**	**95**		**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
				м	19,7	0,5	99	3	95	0	0
10	10	С15096-05121	Кабель сечением 7х0,5 мм2 КУПЭВ	0,005	120856,17		604				
				1000м							
11	11	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш16	9	47,56		428				
				м							
12	12	8-471-4	Установка электрода нулевого	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
				шт	116	2,5	116	2	95	0,01	0
13	13	С12021-41	Метизы	0,0001	147100		15				
				т							
14	14	11-31-2	Датчик электродный	3	156,99	0	471	0	389	1	3
				шт	144	0	432	0	90	0	0
15	15	Цена фирмы	Датчик электродный	3	10803,83		32411				
				шт							
			Отпускная цена		10804		32411				
			Транспортные расходы	%	5		1621				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		408				
			Сметная стоимость оборудования				*34440*				
16	16	8-412-1	Затягивание проводов в металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	5	8,5	0,1	43	1	35	0,05	0
				м	7,3	0	37	0	95	0	0
17	17	8-412-9	Затягивание проводов в металлические рукава:провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	15	5,4	0,1	81	2	53	0,02	0
				м	3,7	0	56	0	95	0	0
18	18	16-7-119	Провода силоаые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой,марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,02	13300		266				
				1000м							
			Итого:				147918	150			12
							2077	11			0
			Стоимость оборудования, всего:				**139309**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы:				**1956**				
			Всего накладных расходов:				**1956**				
			Итого с накладными				**149874**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**634**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**150508**				
			Итого с временными, 3,4 %				**150889**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**151031**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**151077**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**151193**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**288340**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**5767**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**294107**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**35293**				
			Итого с НДС				**329 400**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского р[illegible]она Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №1. Воздушные фильтры**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 54

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	0,38	5407,33	104,14	2055	40	246	2,63	1
				м	465,75	38,99	177	15	128	0,19	0
2	2	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	3,3	1565,57	27,87	5166	92	805	1,04	3
				м	180,23	10,44	595	34	128	0,05	0
3	3	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,0134	200		3				
				кг							
4	4	13-9-6	Фильтры КС-45	1	2300		2300				
				шт							
5	5	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711		1422				
				шт							
6	6	6-3-1	Бетон монолитный В15	0,4	9344,11	260,48	3738	104	296	3,94	2
				м3	614,25	89,46	246	36	105	0,35	0
7	7	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,75	13,91	0,07	10	0	5	0,04	0
				м2	8,06	0,02	6	0	90	0	0
8	8	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,75	12,08	0,05	9	0	5	0,04	0
				м2	8,06	0,02	6	0	90	0	0
9	9	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
				м2	5,81	0,02	5	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	10	13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116	0,8	44,91	0,05	36	0	3	0,02	0
				м2	4,14	0,02	3	0	90	0	0
			ИТОГО:				14756	236			6
							1038	85			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				314				
			На сантехнические работы				1051				
			Всего накладных расходов:				1365				
			Итого с накладными				16121				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				967				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17088				
			Итого с временными, 3,4 %				17669				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,25 %				17880				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				18134				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				34583				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				692				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35275				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				[illegible]				
			Итого с НДС				39 508				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского р[ ]она Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар чистой воды на 150 м3 №2. Воздушные фильтры**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 55

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	0,38	5407,33	104,14	2055	40	246	2,63	1
				м	465,75	38,99	177	15	128	0,19	0
2	2	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	3,3	1565,57	27,87	5166	92	805	1,04	3
				м	180,23	10,44	595	34	128	0,05	0
3	3	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,0134	200		3				
				кг							
4	4	13-9-6	Фильтры КС-45	1	2300		2300				
				шт							
5	5	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711		1422				
				шт							
6	6	6-3-1	Бетон монолитный В15	0,4	9344,11	260,48	3738	104	296	3,94	2
				м3	614,25	89,46	246	36	105	0,35	0
7	7	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,75	13,91	0,07	10	0	5	0,04	0
				м2	8,06	0,02	6	0	90	0	0
8	8	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,75	12,08	0,05	9	0	5	0,04	0
				м2	8,06	0,02	6	0	90	0	0
9	9	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
				м2	5,81	0,02	5	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	10	13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116	0,8	44,91	0,05	36	0	3	0,02	0
				м2	4,14	0,02	3	0	90	0	0
			ИТОГО:				14756	236			6
							1038	85			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				314				
			На сантехнические работы				1051				
			Всего накладных расходов:				1365				
			Итого с накладными				16121				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				967				
			Итого с временными, 3,4 %				17669				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				18134				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				34583				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				692				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35275				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				4233				
			Итого с НДС				39508				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 56

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Полы								
1	70	11-36-2	**Устройство покрытий из линолиума на мастике КН-2**	2,7	769,78	4,9	2078	13	200	0,38	1
				м2	58,5	1,85	158	5	123	0,01	0
2	71	11-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	30,2	1439,17	11,72	43463	354	6540	1,06	32
				м2	171,68	4,39	5185	133	123	0,02	1
3	72	11-39-1	**Устройство плинусов деревянных**	5,7	109,84	0,46	626	3	86	0,08	0
				м	12,04	0,18	69	1	123	0	0
4	73	62-16-1	**Окраска масляными составами плинтусов и галтелей**	0,27	94,3	0,04	25	0	17	0,38	0
				м2	68,11	0,01	18	0	94,5	0	0
			Итого по разделу: Полы				46193				
			Раздел: Разные работы								
5	101	15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	7,1	160,02	0,07	1136	0	805	0,65	5
				м2	108	0,02	767	0	105	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				1136				
			ИТОГО:				47328	370			38
							6197	139			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7649				
			Всего накладных расходов:				7649				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с накладными				54977				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3299				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				58276				
			Итого с временными, 3,4 %				60257				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				60998				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				61239				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				61842				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				117939				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				2359				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				120298				
			[illegible]				[illegible]				
			Итого с НДС				134 734				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Отопление, вентиляция**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 57

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12		13	14
1	1	8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	8	763,4	5,4	6107	43	4775	2		16
				шт	626	2,3	5008	18	95	0,01		0
2	2	Цена фирмы	Электронагревательная печь ПЭТ-4	17	5380,3		91465					
				шт								
			Отпускная цена		5380		91465					
			Транспортные расходы	%	5		4573					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1152					
			Сметная стоимость оборудования				*97191*					
3	3	20-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных не подвижных односекционных размером 150х580 мм	6	348,73	16,15	2092	97	1417	1,07		6
				шт	177,75	6,75	1067	41	128	0,03		0
4	4	20-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1	893,62	55,49	894	55	665	3,2		3
				шт	517,5	2,25	518	2	128	0,11		0
5	5	13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	1	43700		43700					
				шт								
6	6	20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,35	1499,43	9,15	3524	22	603	1,22		3
				м2	196,88	3,42	463	8	128	0,02		0
7	7	20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	652,77	53,14	653	53	691	3,34		3
				шт	519,75	20,25	520	20	128	0,1		0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	13-5-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора коденсата, марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720		4720				
				шт							
9	9	20-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	1	325,33	9,2	325	9	274	1,28	1
				шт	209,25	4,5	209	4	128	0,02	0
10	10	13-10-5	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, кпуглые, диаметром до 560 мм	1	2210		2210				
				шт							
11	11	20-1-5	[illegible] из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,76	1593,62	10,58	2805	19	521	1,41	2
				м2	227,25	3,96	400	7	128	0,02	0
12	12	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				шт	177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
13	13	20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
				шт	400,5	9	401	9	128	0,04	0
14	14	13-5-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора коденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720		2720				
				шт							
15	15	20-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				шт	427,5	2,25	428	2	128	0,01	0
16	16	15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,5	78,14	1,84	352	8	90	0,11	0
				м2	18,45	0,7	83	3	105	0	0
			ИТОГО:				170640	368			43
							9451	128			1
			Стоимость оборудования, всего:				97191				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4775				
			На общестроительные работы				90				
			На сантехнические работы				5717				
			Всего накладных расходов:				10583				
			Итого с накладными				181222				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5042				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				186264				
			Итого с временными, 3,4 %				189292				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				190425				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				190793				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				191714				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				365618				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				7312				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**372930**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**44752**				
			Итого с НДС				**417 682**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Водоснабжение и канализация**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 58

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	7	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
2	8	17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				комплект	144	4,5	144	5	128	0,02	0
3	9	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	1	178,14	0,07	178	0	113	0,65	1
				м2	108	0,02	108	0	105	0	0
4	10	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	10,99	0	154	0	192	0,05	1
				м	10,69	0	150	0	128	0	0
5	14	15-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,27	178,14	0,07	761	0	484	0,65	3
				м2	108	0,02	461	0	105	0	0
			ИТОГО:				11936	15			5
							917	5			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				598				
			На сантехнические работы				451				
			Всего накладных расходов:				1048				
			Итого с накладными				12985				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				779				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13764				
			Итого с временными, 3,4 %				14232				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				14407				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14464				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				14606				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				27855				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				557				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28412				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				3409				
			Итого с НДС				31 821				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Электроосвещение**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 59

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1373,6	18,6	1374	19	616	4	4
				шт	644	4,5	644	5	95	0,03	0
2	2	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
				шт							
3	3	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
4	4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
5	5	8-593-5	Светильник настенный уплотненный с тяжелыми винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				шт	132	34	396	102	95	0,2	1
6	6	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений сповышенной влажностью и пыльностью	6	275,2	159	1651	954	742	0,53	3
				шт	84,4	45,7	506	274	95	0,27	2
7	7	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/. тип НБ006Х100	3	342		1026				
				шт							
8	8	С151701-84	Светильники тип НС002-100/Н21-01-УХЛ4	1	523		523				
				шт							
9	9	17-1-33	Светильник подвесной,тип НСП21Х200-005-У3	5	543		2715				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	10	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отрожателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
				шт							
11	11	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24		48				
				шт							
12	12	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39		39				
				шт							
13	13	17-6-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	5	70		350				
				шт							
14	14	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ [illegible]	1	19		19				
				шт							
15	15	8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	326	[illegible]	[illegible]
				шт	115	0,2	345	1	95	0	0
16	16	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного тип для наружной установки	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
				шт	49,7	0,2	50	0	95	0	0
17	17	СЦена фирмы	Выключатель однополюсный защищенного исполнения для открытой проводки, тип [illegible]	3	81,54		245				
				шт							
18	18	СЦена фирмы	Выключатель однополюсный защищенного исполнения для наружной установки, тип F1901КМ	1	129,1		129				
				шт							
19	19	8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
				шт	115	0,3	230	1	95	0	0
20	20	С151801-142	Розетка штепсельная двухполюсная в брызгозащищенном исполнении, на напряжение 36В, на ток 10 А, тип У-86 РБ	1	90		90				
				шт							
21	21	С151801-146	Розетка штепсельная двухполюсная в защищенном исполнении, на напряжение 220 В, на ток 6 А	1	195		195				
				шт							
22	22	8-545-1	Коробка ответвительная	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
				шт	479	2,3	1916	9	95	0,01	0
23	23	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, тип КОР-74	0,004	26100		104				
				1000шт							
24	24	8-411-1	Металлический рукав,наружный диаметр до 48 мм	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
				м	48,8	0,5	146	1	95	0	0
25	25	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	3	58,89		177				
				шт							
26	26	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	163	0,26	1
				м	41,4	15,8	124	47	95	0,09	0
27	27	С130806-56	Трубы стальные, D 25 мм	3	63		189				
				м							
28	28	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	59	73,1	20,8	4313	1227	1558	0,14	8

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	23,4	4,4	1381	260	95	0,03	2
29	29	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах и трубах, масса 1 м до 1 кг	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
				м	19,7	0,5	118	3	95	0	0
30	30	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,065	26000		1690				
				1000м							
			ИТОГО:				33276	2900			37
							6061	705			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				6428				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				39704				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2382				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				42086				
			Итого с временными, 3,4 %				43517				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				44052				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				44226				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				44661				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				85173				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				1703				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				86876				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				10425				
			Итого с НДС				97 301				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция проиводительностью 60 м3/час. Силовое электрооборудование**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 60

О приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	ЦСКЦЭ-84#в.1#2-2060	Пункт распределительный ПР11-3068-54У1	2	2862,4	236,64	5725	473	4710	0	0
				шт	2616,75	90	5234	180	87	0,52	1
2	2	75-6-76	Пункт распределительный типа ПР 11-3068-54У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	2	58500		117000				
				комплект							
			Отпускная цена		58500		117000				
			Сметная стоимость оборудования				***117000***				
3	3	8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником и трмя предохранителями, устанавливаемый на стене, на ток до 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
				шт	416	6,8	416	7	95	0,04	0
4	4	18-3-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20А	1	1590		1590				
				шт							
5	5	У65-33-8	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный РУС М 5111-2674	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10	10
				устр-во	1547,01	70,84	1547	71	95	0,4	0
6	6	75-6-30	Ящик с автоматическим выклычателем,количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674У1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	44400		44400				
				шт							
			Отпускная цена		44400		44400				
			Сметная стоимость оборудования				***44400***				
7	7	У65-33-9	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный РУС М 5111-2674	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10	10

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				устр-во	1547,01	70,84	1547	71	95	0,4	0
8	8	Цена фирмы	Ящик управления однофидерный РУС М 5111-3274У1	1	31073,88		31074				
				шт							
			Отпускная цена		31074		31074				
			Транспортные расходы	%	5		1554				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		392				
			Сметная стоимость оборудования				*33019*				
9	9	У65-33-8	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный РУС М 5111-3074	3	3298,94	324,13	9897	972	4611	10	30
				устр-во	1547,01	70,84	4641	213	95	0,4	1
10	10	Цена фирмы	Ящик управления однофидерный РУС М 5111-3074У1	3	30468,68		91406				
				шт							
			Отпускная цена		30469		91406				
			Транспортные расходы	%	5		4570				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1152				
			Сметная стоимость оборудования				*97128*				
11	11	У65-34-59	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный РУС М 5441-2674	1	3956,57	324,13	3957	324	1928	15	15
				устр-во	1958,24	70,84	1958	71	95	0,4	0
12	12	Цена фирмы	Ящик управления однофидерный РУС М 5441-2674У1	1	43559,66		43560				
				шт							
			Отпускная цена		43560		43560				
			Транспортные расходы	%	5		2178				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		549				
			Сметная стоимость оборудования				*46286*				
13	13	8-545-1	Коробка ответвительная	6	843,5	19,5	5061	117	2743	3	18
				шт	479	2,3	2874	14	95	0,01	0
14	14	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип КОР74	0,003	26100		78				
				1000шт							
15	15	С2405-1341	Коробка У76	3	79,29		238				
				шт							
16	16	8-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	3	202,9	0	609	0	302	1	3
				ввод	106	0	318	0	95	0	0
17	17	18-2-6	ВВоды гибкие,степень защты 1Р40, с металлорукавом из нержпвеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип к 1084 У3	3	460		1380				
				шт							
18	18	8-411-1	Металлический рукав,наружный диаметр до 48 мм	29	114,4	7,8	3318	226	1358	0,29	8
				м	48,8	0,5	1415	14	95	0	0
19	19	СЦена фирмы	Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш20	25	58,89		1472				
				м							
20	20	СЦена фирмы	Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш40	4	113,25		453				
				м							
21	21	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25 мм	6	125,6	64,1	754	385	326	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	41,4	15,8	248	95	95	0,09	1
22	22	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	18	147,3	73	2651	1314	1159	0,29	5
				м	49,5	18,3	891	329	95	0,11	2
23	23	С130806-56	Трубы стальные,Dн 20 мм	6	63		378				
				м							
24	24	С130804-10	Трубы полиэтиленовые, Dн 40 мм	1,8	1420		2556				
				10м							
25	25	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				м	27,9	0,3	558	6	95	0	0
26	26	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	2	107,3	3,5	215	7	62	0,18	0
				м	32,4	0,4	65	1	95	0	0
27	27	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	283	0,1	2
				м	19,7	0,5	296	8	95	0	0
28	28	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах, масса 1 м до 2 кг	6	38,1	3,2	229	19	168	0,15	1
				м	28,8	0,7	173	4	95	0	0
29	29	8-146-2	Кабели до 35 кВ проладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	198	73,1	20,8	14474	4118	5229	0.14	28
				м	23,4	4,4	4633	871	95	0,03	5
30	30	8-149-1	Кабели,подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	12	196,8	46,3	2362	556	375	0,14	2
				м	22,5	10,4	270	125	95	0,06	1
31	31	8-146-2	Кабели до 35 кВ проладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3	73,1	20,8	219	62	79	0,14	0
				м	23,4	4,4	70	13	95	0,03	0
32	32	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	38	273,2	0	10382	0	7220	1	38
				шт	200	0	7600	0	95	0	0
33	33	8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	2	110,9	0	222	0	94	0	0
				шт	49,5	0	99	0	95	0	0
34	34	8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	8	137,9	0	1103	0	581	0	0
				шт	76,5	0	612	0	95	0	0
35	35	8-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	2	167,8	0	336	0	198	1	2
				шт	104	0	208	0	95	0	0
36	36	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	26000		520				
				1000м							
37	37	16-1-133	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,029	33800		980				
				1000м							
38	38	16-1-118	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,04	36200		1448				
				1000м							
39	39	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,012	42620		511				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				1000м							
40	40	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,048	47500		2280				
				1000м							
41	41	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,015	60200		903				
				1000м							
42	42	16-1-139	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,006	235500		1413				
				1000м							
43	43	16-2-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	52400		786				
				1000м							
44	44	СЦена фирмы	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,003	24627,74		74				
				1000м							
45	45	СЦена фирмы	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,043	35671,2		1534				
				1000м							
46	46	СЦена фирмы	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,003	50071,33		150				
				1000м							
47	47	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	13	8,5	0,1	111	1	90	0,05	1
				м	7,5	0	95	0	95	0	0
48	48	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	24	10,6	0,1	254	2	203	0,06	1
				м	8,8	0,1	211	2	95	0	0
49	49	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 6 мм2	103	5,4	0,1	556	10	362	0,02	2
				м	3,7	0	381	0	95	0	0
50	50	8-403-2	Провод по стене на скобах	16	35,3	9,6	565	154	363	0,13	2
				м	21,1	2,8	338	45	95	0,02	0
51	51	16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,044	16600		730				
				1000м							
52	52	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,016	29000		464				
				1000м							
53	53	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,096	6650		638				
				1000м							
54	54	8-573-5	Шкаф управления вентиляцией, высота, ширина и глубина 800х600х350 мм	1	663	152	663	152	361	2	2
				шт	349	31,5	349	32	95	0,18	0
55	55	1517-1075	Шкаф управления	0,6	20449		12269				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Отпускная цена		20449		12269				
			Транспортные расходы	%	5		613				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		155				
			Сметная стоимость оборудования				***13037***				
56	**56**	**150447-1017-1**	**Автоматический выключатель**	**3**	**1547**		**4641**				
			Отпускная цена		1547		4641				
			Транспортные расходы	%	5		232				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		58				
			Сметная стоимость оборудования				***4932***				
57	**57**	**1517-1351-6**	**Автоматический выключатель**	**3**	**539,11**		**1617**				
			Отпускная цена		539		1617				
			Транспортные расходы	%	5		81				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		20				
			Сметная стоимость оборудования				*1719*				
58	**58**	**Ц8-574-18**	**Подготовка к включению автомата**	**3**	**31,67**	**0**	**95**	**0**	**82**	**0**	**0**
				шт	**31,5**	**0**	**95**	**0**	**87**	**0**	**0**
59	**59**	**150447-12031-1**	**Реле промежуточное**	**2**	**949**		**1898**				
			Отпускная цена		949		1898				
			Транспортные расходы	%	5		95				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		24				
			Сметная стоимость оборудования				***2017***				
60	**60**	**1517-1428-2**	**Реле промежуточное**	**2**	**539,11**		**1078**				
			Отпускная цена		539		1078				
			Транспортные расходы	%	5		54				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		14				
			Сметная стоимость оборудования				***1146***				
61	**61**	**Ц8-574-55**	**Подготовка к включению реле промежуточного**	**2**	**205,41**	**0**	**411**	**0**	**356**	**0**	**0**
				шт	**204,75**	**0**	**410**	**0**	**87**	**0**	**0**
62	**62**	**150447-13006-1**	**Реле времени**	**1**	**3510**		**3510**				
			Отпускная цена		3510		3510				
			Транспортные расходы	%	5		176				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		44				
			Сметная стоимость оборудования				***3730***				
63	**63**	**1517-1428-2**	**Реле времени**	**1**	**539,11**		**539**				
			Отпускная цена		539		539				
			Транспортные расходы	%	5		27				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		7				
			Сметная стоимость оборудования				***573***				
64	**64**	**Ц8-574-55**	**Подготовка к включению реле времени**	**1**	**205,41**	**0**	**205**	**0**	**178**	**0**	**0**
				шт	**204,75**	**0**	**205**	**0**	**87**	**0**	**0**
65	**65**	**154407-6099-1**	**Переключатель универсальный**	**5**	**429**		**2145**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Отпускная цена		429		2145				
			Транспортные расходы	%	5		107				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		27				
			Сметная стоимость оборудования				***2279***				
66	**66**	**1517-1445-2**	**Переключатель универсальный**	**5**	**398,76**		**1994**				
			Отпускная цена		399		1994				
			Транспортные расходы	%	5		100				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		25				
			Сметная стоимость оборудования				***2119***				
67	**67**	**Ц8-574-50**	**Подготовка к включению переключателя**	**10**	**52,11**	**0**	**521**	**0**	**450**	**0**	**0**
				цепь	**51,75**	**0**	**518**	**0**	**87**	**0**	**0**
68	**68**	**154407-18015-1**	**Пост управления**	**1**	**201,5**		**202**				
			Отпускная цена		202		202				
			Транспортные расходы	%	5		10				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		3				
			Сметная стоимость оборудования				***214***				
69	**69**	**1517-1444-2**	**Пост управления**	**1**	**278,85**		**279**				
			Отпускная цена		279		279				
			Транспортные расходы	%	5		14				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		4				
			Сметная стоимость оборудования				***296***				
70	**70**	**Ц8-574-48**	**Подготовка к включению поста управления**	**1**	**130,96**	**0**	**131**	**0**	**114**	**0**	**0**
				шт	**130,5**	**0**	**131**	**0**	**87**	**0**	**0**
71	**71**	**С2405-3061**	**Блок зажимов БЗ-24**	**0,003**	**9090,75**		**27**				
				1000шт							
72	**72**	**С1517-1495-2**	**Блок зажимов БЗ-24**	**3**	**71,3**		**214**				
				шт							
73	**73**	**8-571-5**	**Шкаф упрвления насосами, высота, ширина и глубина 2200х800х600 мм**	**0,8**	**1807**	**610**	**1446**	**488**	**855**	**6**	**5**
				м	**983**	**142**	**786**	**114**	**95**	**0,82**	**1**
74	**74**	**1517-1075**	**Шкаф управления**	**0,8**	**20449**		**16359**				
			Отпускная цена		20449		16359				
			Транспортные расходы	%	5		818				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		206				
			Сметная стоимость оборудования				***17383***				
75	**75**	**154407-1008-1**	**Автоматический выключатель**	**2**	**617,5**		**1235**				
			Отпускная цена		618		1235				
			Транспортные расходы	%	5		62				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		16				
			Сметная стоимость оборудования				***1312***				
76	**76**	**1517-1351-6**	**Автоматический выключатель**	**2**	**539,11**		**1078**				
			Отпускная цена		539		1078				
			Транспортные расходы	%	5		54				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		14				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				***1146***				
77	**77**	**Ц8-574-23**	**Подготовка к включению автомата**	**2**	**221,02**	**0**	**442**	**0**	**384**	**0**	**0**
				шт	**220,5**	**0**	**441**	**0**	**87**	**0**	**0**
78	**78**	**154407-6002-1**	**Пакетный выключатель**	**6**	**130**		**780**				
			Отпускная цена		130		780				
			Транспортные расходы	%	5		39				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		10				
			Сметная стоимость оборудования				***829***				
79	**79**	**1517-1414-2**	**Пакетный выключатель**	**6**	**678,54**		**4071**				
			Отпускная цена		679		4071				
			Транспортные расходы	%	5		204				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		51				
			Сметная стоимость оборудования				***4326***				
80	**80**	**Ц8-574-23**	**Подготовка к включению пакетного выключателя**	**6**	**45,17**	**0**	**271**	**0**	**235**	**0**	**0**
				шт	**45**	**0**	**270**	**0**	**87**	**0**	**0**
81	**81**	**154407-6129-1**	**Пакетный переключатель**	**1**	**409,5**		**410**				
			Отпускная цена		410		410				
			Транспортные расходы	%	5		20				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		5				
			Сметная стоимость оборудования				***435***				
82	**82**	**1517-1371-6**	**Пакетный переключатель**	**1**	**780,78**		**781**				
			Отпускная цена		781		781				
			Транспортные расходы	%	5		39				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		10				
			Сметная стоимость оборудования				***830***				
83	**83**	**Ц8-574-23**	**Подготовка к включению пакетного переключателя**	**1**	**120,01**	**0**	**120**	**0**	**104**	**0**	**0**
				шт	**119,25**	**0**	**119**	**0**	**87**	**0**	**0**
84	**84**	**3606-10430**	**Переключатель**	**1**	**22,1**		**22**				
			Отпускная цена		22		22				
			Транспортные расходы	%	5		1				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		0				
			Сметная стоимость оборудования				***23***				
85	**85**	**1517-1453-2**	**Переключатель**	**1**	**213,79**		**214**				
			Отпускная цена		214		214				
			Транспортные расходы	%	5		11				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		3				
			Сметная стоимость оборудования				***227***				
86	**86**	**Ц8-574-23**	**Подготовка к включению переключателя**	**1**	**45,17**	**0**	**45**	**0**	**39**	**0**	**0**
				шт	**45**	**0**	**45**	**0**	**87**	**0**	**0**
87	**87**	**1505-6012-1#**	**Трансформатор напряжения ОСМ1-0,06 3У3**	**1**	**1170**		**1170**				
			Отпускная цена		1170		1170				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		14				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				***1184***				
88	**88**	**1517-1460-2**	**Трансформатор напряжения**	**1**	**241,67**		**242**				
			Отпускная цена		242		242				
			Транспортные расходы	%	5		12				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		3				
			Сметная стоимость оборудования				***257***				
89	**89**	**Ц8-574-23**	**Подготовка к включению трансформатора**	**1**	**36,54**	**0**	**37**	**0**	**31**	**0**	**0**
				шт	**36**	**0**	**36**	**0**	**87**	**0**	**0**
90	**90**	**150447-12031-1**	**Реле промежуточное**	**19**	**949**		**18031**				
			Отпускная цена		949		18031				
			Транспортные расходы	%	5		902				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		227				
			Сметная стоимость оборудования				***19160***				
91	**91**	**1517-1428-2**	**Реле промежуточное**	**19**	**539,11**		**10243**				
			Отпускная цена		539		10243				
			Транспортные расходы	%	5		512				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		129				
			Сметная стоимость оборудования				***10884***				
92	**92**	**Ц8-574-55**	**Подготовка к включению реле промежуточного**	**19**	**203,16**	**0**	**3860**	**0**	**3347**	**0**	**0**
				шт	**202,5**	**0**	**3848**	**0**	**87**	**0**	**0**
93	**93**	**150447-13006-1**	**Реле времени**	**7**	**3510**		**24570**				
			Отпускная цена		3510		24570				
			Транспортные расходы	%	5		1229				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		310				
			Сметная стоимость оборудования				***26108***				
94	**94**	**1517-1428-2**	**Реле времени**	**7**	**539,11**		**3774**				
			Отпускная цена		539		3774				
			Транспортные расходы	%	5		189				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		48				
			Сметная стоимость оборудования				***4010***				
95	**95**	**Ц8-574-55**	**Подготовка к включению реле времени**	**7**	**203,16**	**0**	**1422**	**0**	**1233**	**0**	**0**
				шт	**202,5**	**0**	**1418**	**0**	**87**	**0**	**0**
96	**96**	**1507-5047**	**Арматура сигнальная**	**11**	**42,9**		**472**				
			Отпускная цена		43		472				
			Транспортные расходы	%	5		24				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6				
			Сметная стоимость оборудования				***501***				
97	**97**	**1517-1481-2**	**Арматура сигнальная**	**11**	**158,02**		**1738**				
			Отпускная цена		158		1738				
			Транспортные расходы	%	5		87				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		22				
			Сметная стоимость оборудования				***1847***				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
98	98	Ц8-574-56	Подготовка к включению арматуры сигнальной	11	92,57	0	1018	0	883	0	0
				шт	92,25	0	1015	0	87	0	0
99	99	С2405-3061	Блок зажимов Б3-24	0,013	9090,75		118				
				1000шт							
100	100	С1517-1495-2	Блок зажимов Б3-24	13	71,3		927				
				шт							
101	101	С2405-1741-2	Рейка	0,002	10695		21				
				1000шт							
102	102	С1517-1912	Рейка	2	187,16		374				
				шт							
103	103	С2405-1830	Скоба	0,02	9090,75		182				
				1000шт							
104	104	С2405-1737	Рамка	0,001	3172,85		3				
				1000шт							
105	105	С1517-1912	Рамка	1	106,95		107				
				шт							
106	106	8-573-6	Шкаф сигнализации, высота, ширина и глубина 1000х600х400 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
				шт	383	38,3	383	38	95	0,22	0
107	107	1517-1075	Шкаф сигнализации	0,6	20449		12269				
			Отпускная цена		20449		12269				
			Транспортные расходы	%	5		613				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		155				
			Сметная стоимость оборудования				*13037*				
108	108	150447-1017-1	Автоматический выключатель	1	1547		1547				
			Отпускная цена		1547		1547				
			Транспортные расходы	%	5		77				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		19				
			Сметная стоимость оборудования				*1644*				
109	109	1517-1351-6	Автоматический выключатель	1	539,11		539				
			Отпускная цена		539		539				
			Транспортные расходы	%	5		27				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		7				
			Сметная стоимость оборудования				*573*				
110	110	Ц8-574-18	Подготовка к включению автомата	1	31,67	0	32	0	27	0	0
				шт	31,5	0	32	0	87	0	0
111	111	1507-5050	Арматура сигнальная	4	70,64		283				
			Отпускная цена		71		283				
			Транспортные расходы	%	5		14				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		4				
			Сметная стоимость оборудования				*300*				
112	112	1517-1481-2	Арматура сигнальная	4	158,02		632				
			Отпускная цена		158		632				
			Транспортные расходы	%	5		32				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		8				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				***672***				
113	**113**	**Ц8-574-56**	**Подготовка к включению арматуры сигнальной**	**4**	**92,57**	**0**	**370**	**0**	**321**	**0**	**0**
				шт	**92,25**	**0**	**369**	**0**	**87**	**0**	**0**
114	**114**	**154407-6002-1**	**Выключатель пакетный**	**1**	**130**		**130**				
			Отпускная цена		130		130				
			Транспортные расходы	%	5		7				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2				
			Сметная стоимость оборудования				***138***				
115	**115**	**1517-1414-2**	**Выключатель пакетный**	**1**	**678,54**		**679**				
			Отпускная цена		679		679				
			Транспортные расходы	%	5		34				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		9				
			Сметная стоимость оборудования				***721***				
116	**116**	**Ц8-574-28**	**Подготовка к включению выключателя пакетного**	**1**	**45,17**	**0**	**45**	**0**	**39**	**0**	**0**
				шт	**45**	**0**	**45**	**0**	**87**	**0**	**0**
117	**117**	**150447-12112-1**	**Реле сигнальное**	**6**	**1911**		**11466**				
			Отпускная цена		1911		11466				
			Транспортные расходы	%	5		573				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		144				
			Сметная стоимость оборудования				***12184***				
118	**118**	**1517-1428-2**	**Реле сигнальное**	**6**	**539,11**		**3235**				
			Отпускная цена		539		3235				
			Транспортные расходы	%	5		162				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		41				
			Сметная стоимость оборудования				***3437***				
119	**119**	**Ц8-574-55**	**Подготовка к включению реле сигнального**	**6**	**203,16**	**0**	**1219**	**0**	**1057**	**0**	**0**
				шт	**202,5**	**0**	**1215**	**0**	**87**	**0**	**0**
120	**120**	**150447-12031-1**	**Реле промежуточное**	**1**	**949**		**949**				
			Отпускная цена		949		949				
			Транспортные расходы	%	5		47				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		12				
			Сметная стоимость оборудования				***1008***				
121	**121**	**1517-1428-2**	**Реле промежуточное**	**1**	**539,11**		**539**				
			Отпускная цена		539		539				
			Транспортные расходы	%	5		27				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		7				
			Сметная стоимость оборудования				***573***				
122	**122**	**Ц8-574-55**	**Подготовка к включению реле промежуточного**	**1**	**203,16**	**0**	**203**	**0**	**176**	**0**	**0**
				шт	**202,5**	**0**	**203**	**0**	**87**	**0**	**0**
123	**123**	**1507-5110**	**Сирена сигнальная**	**1**	**1742**		**1742**				
			Отпускная цена		1742		1742				
			Транспортные расходы	%	5		87				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		22				
			Сметная стоимость оборудования				***1851***				
124	**124**	**1517-1481-2**	**Сирена сигнальная**	**1**	**158,02**		**158**				
			Отпускная цена		158		158				
			Транспортные расходы	%	5		8				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2				
			Сметная стоимость оборудования				***168***				
125	**125**	**Ц8-574-56**	**Подготовка к включению сирены**	**1**	**92,57**	**0**	**93**	**0**	**80**	**0**	**0**
				шт	**92,25**	**0**	**92**	**0**	**87**	**0**	**0**
126	**126**	**1507-19048**	**Резистор**	**1**	**39**		**39**				
			Отпускная цена		39		39				
			Транспортные расходы	%	5		2				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		0				
			Сметная стоимость оборудования				***41***				
127	**127**	**1517-1422-2**	**Резистор**	**1**	**139,43**		**139**				
			Отпускная цена		139		139				
			Транспортные расходы	%	5		7				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2				
			Сметная стоимость оборудования				***148***				
128	**128**	**Ц8-574-56**	**Подготовка к включению резистора**	**1**	**92,57**	**0**	**93**	**0**	**80**	**0**	**0**
				шт	**92,25**	**0**	**92**	**0**	**87**	**0**	**0**
129	**129**	**1507-5047**	**Лампа сигнальная**	**4**	**42,9**		**172**				
			Отпускная цена		43		172				
			Транспортные расходы	%	5		9				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2				
			Сметная стоимость оборудования				***182***				
130	**130**	**1517-1481-2**	**Лампа сигнальная**	**4**	**158,02**		**632**				
			Отпускная цена		158		632				
			Транспортные расходы	%	5		32				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		8				
			Сметная стоимость оборудования				***672***				
131	**131**	**Ц8-574-56**	**Подготовка к включению лампы сигнальной**	**4**	**92,57**	**0**	**370**	**0**	**321**	**0**	**0**
				шт	**92,25**	**0**	**369**	**0**	**87**	**0**	**0**
132	**132**	**1516-1005**	**Диод КД226В**	**1**	**464,75**		**465**				
			Отпускная цена		465		465				
			Транспортные расходы	%	5		23				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6				
			Сметная стоимость оборудования				***494***				
133	**133**	**1517-1491-2**	**Диод КД226В**	**1**	**167,31**		**167**				
			Отпускная цена		167		167				
			Транспортные расходы	%	5		8				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования				***178***				
134	**134**	**Ц8-574-56**	**Подготовка к включению диода**	**1**	**92,57**	**0**	**93**	**0**	**80**	**0**	**0**
				шт	**92,25**	**0**	**92**	**0**	**87**	**0**	**0**
135	**135**	**8-573-5**	**Шкаф учета навесной, высота, ширина и глубина 800х600х350 мм**	**1**	**663**	**152**	**663**	**152**	**361**	**2**	**2**
				шт	**349**	**31,5**	**349**	**32**	**95**	**0,18**	**0**
136	**136**	**С12021-41**	**Шкаф учета**	**0,025**	**147100**		**3678**				
				т							
137	**137**	**8-526-2**	**Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 80 А**	**1**	**862**	**28**	**862**	**28**	**327**	**2**	**2**
				шт	**340**	**4,5**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
138	**138**	**Цена фирмы**	**Выключатель автоматический ВА88-32, 80 А**	**1**	**3457,22**		**3457**				
				шт							
			Отпускная цена		[illegible]		[illegible]				
			Транспортные расходы	%	5		173				
			[illegible]	%	[illegible]		[illegible]				
			Сметная стоимость оборудования				***3674***				
139	**139**	**8-53-1**	**Трансформатор тока, напряжение до 1 кВ**	**3**	**493,6**	**18,6**	**1481**	**56**	**1002**	**2**	**6**
				шт	**347**	**4,5**	**1041**	**14**	**95**	**0,03**	**0**
140	**140**	**Цена фирмы**	**Трансформатор тока Т-0,66, 75/5А**	**3**	**969,94**		**2910**				
				шт							
			Отпускная цена		970		2910				
			Транспортные расходы	%	5		145				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		37				
			Сметная стоимость оборудования				***3092***				
141	**141**	**8-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**166,9**	**5,4**	**167**	**5**	**152**	**1**	**1**
				шт	**158**	**2,3**	**158**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
142	**142**	**Цена фирмы**	**Счетчик "Меркурий-230ART,3-х фазный**	**1**	**17910,35**		**17910**				
				шт							
			Отпускная цена		17910		17910				
			Транспортные расходы	%	5		896				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		226				
			Сметная стоимость оборудования				***19032***				
143	**143**	**Цена фирмы**	**Динрейка 600 мм**	**4**	**81,63**		**327**				
				шт							
			Отпускная цена		82		327				
			Транспортные расходы	%	5		16				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		4				
			Сметная стоимость оборудования				***347***				
			ИТОГО:				**640709**	**10589**			**205**
							51161	**2376**			**14**
			Стоимость оборудования, всего:				**524523**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**49541**				
			Всего накладных расходов:				**49541**				
			Итого с накладными				**690250**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**9943**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**700193**				
			Итого с временными, 3,4 %				**706166**				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				708400				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				709127				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				710943				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				1355839				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				27117				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1382956				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				165955				
			Итого с НДС				1548911				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)