Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **ВЛ-10 кВ**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т № 72

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
				опора	985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
3	3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				опора	1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
4	4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	17	17100		290700				
				шт							
5	5	33-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	11	960,57	625,32	10566	6879	5862	1,91	21
				шт	335,25	172,26	3688	1895	105	0,63	7
6	6	С143014-3	Плиты П-3и	0,55	16500		9075				
				м3							
7	7	34-118-3	Установка к опорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры более 8,5 м	8	591,88	90,13	4735	721	3326	2,14	17
				шт	344,25	33,75	2754	270	110	0,17	1
8	8	С143019-62	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	8	6300		50400				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 35 мм2	0,326	35517,87	25993,62	11579	8474	4834	48	16
				1км	8550	5571,27	2787	1816	105	19,95	7
10	10	33-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильную дорогу 2 категории	1	2884,73	432,23	2885	432	2743	13,9	14
				переход	2452,5	159,75	2453	160	105	0,78	1
11	11	33-112-4	Подвеска проводов напряжением ВЛ 10 кВ длиной до 250 м на переходе с линией связи	1	4155,07	622,57	4155	623	3950	20,1	20
				переход	3532,5	229,5	3533	229	105	1,12	1
12	12	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проводов, марки								
			АС сечение 35/6,2 мм2	0,195	322100		62810				
				т							
13	13	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ2	1	2861,54		2862				
				шт							
14	14	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ3	2	4200,58		8401				
				шт							
15	15	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ5	1	2722,93		2723				
				шт							
16	16	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	6	4474,19		26845				
				шт							
17	17	СЦена фирмы	Оголовок ОГ1	1	1280,15		1280				
				шт							
18	18	СЦена фирмы	Накладка ОГ2	8	1442,78		11542				
				шт							
19	19	СЦена фирмы	Накладка ОГ5	6	1057,28		6344				
				шт							
20	20	СЦена фирмы	Накладка ОГ8	2	1510,27		3021				
				шт							
21	21	СЦена фирмы	Хомут Х1	12	670,88		8051				
				шт							
22	22	СЦена фирмы	Хомут Х2	1	670,88		671				
				шт							
23	23	СЦена фирмы	Хомут Х24	16	683,11		10930				
				шт							
24	24	СЦена фирмы	Кронштейн У1	8	3046,36		24371				
				шт							
25	25	СЦена фирмы	Стяжка Г1	11	2005,84		22064				
				шт							
26	26	С12021-41	Упор Г6	0,0104	147100		1530				
				т							
27	27	С1011-55	Болты Б5	0,0072	241900		1742				
				1000кг							
28	28	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	12	292,18		3506				
				м							
29	29	СЦена фирмы	Кронштейн РА1	2	2022,15		4044				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
30	30	СЦена фирмы	Кронштейн РА2	2	747,43		1495				
				шт							
31	31	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	2	615,16		1230				
				шт							
32	32	СЦена фирмы	Кронштейн РА5	6	604,74		3628				
				шт							
33	33	СЦена фирмы	Вал привода РА9	4	604,74		2419				
				шт							
34	34	СЦена фирмы	Кронштейн Р9	3	604,74		1814				
				шт							
35	35	СЦена фирмы	Кронштейн Р8	3	604,74		1814				
				шт							
36	36	СЦена фирмы	Хомут Х7	8	646,98		5176				
				шт							
37	37	СЦена фирмы	Хомут Х8	2	645,96		1292				
				шт							
38	38	С12021-41	Стальные конструкции	0,0128	147100		1886				
				1000кг							
39	39	СЦена фирмы	Изолятор ПФ-6	40	58,89		2356				
				шт							
40	40	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,424	1100,25	0	467	0	490	6,71	3
				1т	1100,25	0	467	0	105	0	0
41	41	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,124	846	0	105	0	110	5,15	1
				1т	846	0	105	0	105	0	0
42	42	Е33-528-94	Развозка ж/б стоек по трассе	17	118,47	5,97	2014	101	2032	0	0
				шт	112,5	1,35	1913	23	105	0,01	0
43	43	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ20-Г	40	634,19		25367				
				шт							
44	44	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Е	60	960,34		57620				
				шт							
45	45	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	17	92,41		1571				
				шт							
46	46	СЦена фирмы	Зажим ПА-2	40	143,6		5744				
				шт							
47	47	СЦена фирмы	Зажим аппаратный А2А-35	54	362,39		19569				
				шт							
48	48	СЦена фирмы	Ушко однолопатковое У1-7-16	30	201,58		6047				
				шт							
49	49	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	30	475,64		14269				
				шт							
50	50	СЦена фирмы	Серьга СРС-7-17	30	143,15		4294				
				шт							
51	51	СЦена фирмы	Скоба СК-7	30	154,47		4634				
				шт							
52	52	СЦена фирмы	Звено промежуточное ПРТ-7	30	135,9		4077				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
53	**53**	**Е33-534-94**	**Развозка траверс с деталями крепления**	**0,6116**	**937,71**	**17,46**	**574**	**11**	**594**	**0**	**0**
				т	**920,25**	**4,4**	**563**	**3**	**105**	**0,03**	**0**
54	**54**	**1-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления**	**60**	**218,93**	**0**	**13136**	**0**	**14843**	**1,54**	**92**
				м3	**218,93**	**0**	**13136**	**0**	**113**	**0**	**0**
55	**55**	**1-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**60**	**134,1**	**0**	**8046**	**0**	**9092**	**0,97**	**58**
				м3	**134,1**	**0**	**8046**	**0**	**113**	**0**	**0**
56	**56**	**8-471-4**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**18**	**330,1**	**24,1**	**5942**	**434**	**2026**	**0,7**	**13**
				шт	**116**	**2,5**	**2088**	**45**	**95**	**0,01**	**0**
57	**57**	**8-472-1**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм**	**168**	**51,7**	**2,8**	**8686**	**470**	**4437**	**0,16**	**27**
58	**58**	**33-116-3**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**2**	**2263,89**	**769,89**	**4528**	**1540**	**3407**	**7,42**	**15**
				шт	**1386**	**236,48**	**2772**	**473**	**105**	**1,03**	**2**
59	**59**	**Цена фирмы**	**Разъединительный пункт РЛНДМ-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1**	**2**	**22200,67**		**44401**				
				к-т							
			Отпускная цена		22201		44401				
			Транспортные расходы	%	5		2220				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		559				
			Сметная стоимость оборудования				***47181***				
60	**60**	**Цена фирмы**	**Блок-замок 3-1 с ключом К1**	**2**	**744,26**		**1489**				
				шт							
			Отпускная цена		744		1489				
			Транспортные расходы	%	5		74				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		19				
			Сметная стоимость оборудования				***1582***				
61	**61**	**33-116-1**	**Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов**	**1**	**2476,72**	**1756,72**	**2477**	**1757**	**969**	**3,76**	**4**
				комплект	**616,5**	**306,68**	**617**	**307**	**105**	**1,06**	**1**
62	**62**	**Цена фирмы**	**Разрядник трубчатый РТВ-10**	**3**	**3612,39**		**10837**				
				шт							
			Отпускная цена		3612		10837				
			Транспортные расходы	%	5		542				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		137				
			Сметная стоимость оборудования				***11516***				
			ИТОГО:				**884898**	**38327**			**351**
							57939	**9941**			**40**
			Стоимость оборудования, всего:				**60279**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**22366**				
			На общестроительные работы				**50075**				
			Всего накладных расходов:				**72442**				
			Итого с накладными				**957339**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**53823**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1011162**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с временными, 3,4 %				**1043492**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**1055586**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1059519**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1069351**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**2039359**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**40787**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2080146**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**249618**				
			Итого с НДС				**2 329 764**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **ВЛ-0,4 кв для наружного освещения**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 73

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**У65-33-9**	**Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный Я5111-3274**	**1**	**3298,94**	**324,13**	**3299**	**324**	**1537**	**10**	**10**
				устр-во	**1547,01**	**70,84**	**1547**	**71**	**95**	**0,4**	**0**
2	**2**	**75-6-11**	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. вык. 20 А**	**1**	**32900**		**32900**				
				шт							
3	**3**	**33-103-1**	**Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4 кВ/с траверсами/**	**15**	**1534,11**	**878,23**	**23012**	**13173**	**11855**	**3,06**	**46**
				опора	**506,25**	**246,42**	**7594**	**3696**	**105**	**1,03**	**15**
4	**4**	**30-19-102**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ,долина 9,5 м,марка 9,5 м,марка СВ 95-2**	**6**	**11500**		**69000**				
				шт							
5	**5**	**30-19-104**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ,долина 10,5 м,марка 9,5 м,марка СВ 105-5**	**9**	**19400**		**174600**				
				шт							
6	**6**	**8-595-2**	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая установку ПРА**	**15**	**802,4**	**283**	**12036**	**4245**	**8067**	**2,73**	**41**
				шт	**485,1**	**81**	**7277**	**1215**	**95**	**0,47**	**7**
7	**7**	**С151703-4**	**Светильники тип РКУ06-123**	**15**	**4460**		**66900**				
				шт							
8	**8**	**С151706-84**	**Лампы ртутные ДРЛ-125**	**15**	**619**		**9285**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
9	9	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
				м3	218,93	0	219	0	113	0	0
10	10	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
11	11	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				шт	116	2,5	464	10	95	0,01	0
12	12	8-472-1	Заземлитель траншее из круглой стали,диаметр 10 мм	4	51,7	2,8	207	11	106	0,16	1
				шт	27,5	0,3	110	1	95	0	0
13	13	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,88	7533,91	4310,78	6630	3793	3871	17,71	16
				1км	3019,5	1169,46	2657	1029	105	4,45	4
14	14	33-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов/ количество проводов в ответвлении -2/	1	515,72	162,71	516	183	341	1,71	2
				шт	284,63	39,74	285	40	105	0,16	0
15	15	16-7-14	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	0,0598	408000		24415				
				т							
16	16	С151607-180	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюмениевыми жилами с насущим тросом,марка АВТУ,число жил и сечение 2х6 мм2	0,015	24800		372				
				1000м							
17	17	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	68	60,5	2,8	4114	190	3592	0,32	22
				м	55,1	0,5	3747	34	95	0	0
18	18	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке,марка ПРГН,сечение 1,5 мм2	0,068	14700		1000				
				1000м							
19	19	33-30-12	Установка кронштейнов	0,0975	7754,64	4858,89	756	474	49	16,5	2
				1000кг	2895,75	1287,36	282	126	12	4,47	0
20	20	С12021-237	Кронштейны для светильников	0,0975	154400		15054				
				1000кг							
21	21	8-81-1	Фоторале	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				шт	85,5	0	86	0	95	0	0
22	22	Цена фирмы	Фоторале ФР-2	1	2400,85		2401				
				шт							
23	23	СЦена фирмы	Траверса стальная ТН-2	20	1674,71		33494				
				шт							
24	24	СЦена фирмы	Хомут Х10,Х12	16	645,96		10335				
				шт							
25	25	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП2	16	200,67		3211				
				шт							
26	26	СЦена фирмы	Хомут Х15,Х16	15	683,11		10247				
				шт							
27	27	СЦена фирмы	Изолятор НС-18А	40	271,79		10872				
				шт							
28	28	СЦена фирмы	Колпачок К-5	40	58,89		2356				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
29	29	СЦена фирмы	Зажим плашечный ПА-1	45	53		2385				
				шт							
30	30	СЦена фирмы	Зажим плашечный ПС1-1	15	88,79		1332				
				шт							
31	31	СЦена фирмы	Сжим плашечный У867	0,03	55698,13		1671				
				1000 шт							
32	32	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0172	1100,25	0	19	0	20	6,71	0
				1т	1100,25	0	19	0	105	0	0
33	33	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0276	846	0	23	0	24	5,15	0
				1т	846	0	23	0	105	0	0
34	34	Е33-527	Развозка ж/б стоек по трассе	15	925,44	828,69	13882	12430	5387	0	0
				шт	96,75	245,25	1451	3679	105	1,42	21
35	35	Е33-534	Развозка траверс с деталями крепления по трассе	0,1866	3947,61	3027,36	737	565	374	0	0
				шт	920,25	990	172	185	105	5,74	1
			ИТОГО:				538982	35487			145
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				17703				
			На общестроительные работы				18448				
			Всего накладных расходов:				36152				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32381				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 3,4 %				626964				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				634240				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				636606				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				642521				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				1225352				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				24507				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1249859				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				149983				
			Итого с НДС				1399842				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные кабельные сети**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 74

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	178	33,67	32,1	5993	5714	2399	0,01	2
				м3	1,57	12,33	279	2194	97	0,05	9
2	2	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
				м3	262,72	0	3153	0	113	0	0
3	3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143	6,48	6,48	927	927	292	0	0
				м3	0	2,1	0	301	97	0,01	1
4	4	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	143	3,2	3,2	458	458	144	0	0
				м3	0	1,04	0	149	97	0	1
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	143	21,55	4,52	3081	646	2362	0,11	15
				м3	17,03	0	2435	0	97	0	0
6	6	1-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	47	44,26	41,2	2080	1936	834	0,02	1
				м3	3,06	15,24	144	716	97	0,06	3
7	7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	85	45	45	3825	3825	765	0	0
				т	0	9	0	765	100	0,19	16
8	8	8-141-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	528	26,4	3,1	13939	1637	9831	0,11	58
				м	19,1	0,5	10085	264	95	0	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	8-141-2	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2 кг	78	27,5	4	2145	312	1482	0,12	
				м	19,3	0,7	1505	55	95	0	
10	10	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	198	36,7	27,8	7267	5504	2953	0,06	1
				м	8,8	6,9	1742	1366	95	0,04	
11	11	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	192	11,2	7,9	2150	1517	967	0,02	
				м	3,3	2	634	384	95	0,01	
12	12	30-8-92	Песок природный	9,5	1020		9690				
				м3							
13	13	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	198	32,4	23,7	6415	4693	2727	0,06	1
				м	8,6	5,9	1703	1168	95	0,03	
14	14	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля,проложенного в траншее,добавлять к расц. 8-143-1	192	18,8	14,2	3610	2726	1459	0,03	
				т	3,5	3,5	864	672	95	0,02	
15	15	С143006-6	Кирпич керамический одинарный, 250x120x65 мм,М-75	2,35	10400		24440				
				1000шт							
16	16	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг	121	27,7	2,1	3352	254	2322	0,1	12
				м	19,7	0,5	2384	61	95	0	0
17	17	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 2 кг	20	38,1	3,2	762	64	561	0,15	3
				м	28,8	2,7	576	14	95	0	0
18	18	8-146-2	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами в здании,масса 1м до 1кг	104	73,1	20,8	7602	2163	2747	0,14	15
				м	23,4	4,4	2434	458	95	0,03	3
19	19	8-147-10	Кабели до 35 кВ,прокладываемый по установленныйм конструкциям и лоткам,с креплением по всей длине,масса 1м до 1кг	44	34,1	2,7	1500	119	1062	0,15	7
				м	25	0,4	1100	18	95	0	0
20	20	8-147-11	Кабели до 35 кВ,прокладываемый по установленныйм конструкциям и лоткам,с креплением по всей длине,масса 1м до 2кг	10	39,9	4	399	40	286	0,18	2
				м	29,5	0,6	295	6	95	0	0
21	21	8-160-1	Заделка концевая кабельная для 3-4-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение до 70 мм2	14	603,8	0	8453	0	7009	3	42
				шт	527	0	7378	0	95	0	0
22	22	8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 5 жил	2	137,9	0	276	0	145	0	0
				шт	76,5	0	153	0	95	0	0
23	23	8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 7 жил	8	137,9	0	1103	0	581	0	0
				шт	76,5	0	612	0	95	0	0
24	24	8-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 10 жил	6	167,8	0	1007	0	593	1	6
				шт	104	0	624	0	95	0	0
25	25	8-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 12 жил	2	246,2	0	492	0	342	1	2
				шт	180	0	360	0	95	0	0
26	26	16-1-483	Кабели силовые с алюмениевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ16442-80) на напряжение 660В,марка АВБбШв,число жил и	0,105	115400		12117				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
27	27	16-1-484	Кабели силовые с алюмениевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ16442-80) на напряжение 660В,марка АВБбШв,число жил и сечение 4х6 мм2	0,107	130500		13964				
				1000м							
28	28	16-1-487	Кабели силовые с алюмениевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ16442-80) на напряжение 660В,марка АВБбШв,число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,11	283300		31163				
				1000м							
29	29	СЦена фирмы	Заделка кабельная внутренней установки,тип ЕРКТ0015/4-35 СЕЕ01	14	1866,32		26129				
				шт							
30	30	СЦена фирмы	Наконечники кабельные ТА-25	16	26,27		420				
				шт							
31	31	СЦена фирмы	Кабельные и контрольные,марка АКВБбШв,число жил и сечение 3х2,5	0,058	55830,2		3238				
				1000м							
32	32	СЦена фирмы	Кабельные и контрольные,марка АКВБбШв,число жил и сечение 7х2,5	0,326	65079,36		21216				
				1000м							
33	33	СЦена фирмы	Кабельные и контрольные,марка АКВБбШв,число жил и сечение 10х2,5	0,149	86573,77		12899				
				1000м							
34	34	СЦена фирмы	Кабельные и контрольные,марка АКВБбШв,число жил и сечение 19х2,5	0,063	124683,87		7855				
				1000м							
35	35	8-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям,по фермам,колоннам и другим стальным кострукциям,диаметр до 40 мм	58	143,1	59,8	8300	3468	3339	0,28	16
				м	45	15,6	2610	905	95	0,09	5
36	36	8-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям,по фермам,колоннам и другим стальным кострукциям,диаметр до 50 мм	8	214,6	105	1717	840	799	0,49	4
				м	77,6	27,5	621	220	95	0,16	1
37	37	22-11-3	Укладка полиэтиленовых труб диам.110 мм	0,052	58791,69	25695,31	3057	1336	2696	194	10
				км	33075	6813,45	1720	354	130	26,38	1
38	38	8-4-15	Трубы полиэтиленовые,Dн 110 мм	5,252	6470		33980				
				10м							
39	39	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой/ГОСТ 6272-75/,черные обыкновенные 32х3,2 мм	34	216		7344				
				м							
40	40	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой/ГОСТ 6272-75/,черные обыкновенные 40х3,5 мм	24	270		6480				
				м							
41	41	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой/ГОСТ 6272-75/,черные обыкновенные 50х3,5 мм	8	306		2448				
				м							
			ИТОГО:				306446	38181			260
							43411	10070			63
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			На монтажные работы				39205				
			На общестроительные работы				13055				
			Всего накладных расходов:				52261				
			Итого с накладными				358706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21522				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				380228				
			Итого с временными, 3,4 %				393156				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				397992				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				399565				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				403497				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,0071								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				15390				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				04188				
			Итого с НДС				879 087				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Тревожная сигнализация**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 75

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	22	33,67	32,1	741	706	297	0,01	0
				м3	1,57	12,33	35	271	97	0,05	1
2	2	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
3	3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17	6,48	6,48	110	110	35	0	0
				м3	0	2,1	0	36	97	0,01	0
4	4	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17	3,2	3,2	54	54	17	0	0
				м3	0	1,04	0	18	97	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17	21,55	4,52	366	77	281	0,11	2
				м3	17,03	0	290	0	97	0	0
6	6	1-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	44,26	41,2	266	247	106	0,02	0
				м3	3,06	15,24	18	91	97	0,06	0
7	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11	45	45	495	495	99	0	0
				т	0	9	0	99	100	0,19	2
8	8	8-141-1	Кабель до 35 кв,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	352	26,4	3,1	9293	1091	6554	0,11	39
				м	19,1	0,5	6723	176	95	0	1
9	9	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
10	10	8-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах ,масса 1 м до 1 кг	91	27,7	2,1	2521	191	1746	0,1	9
				м	19,7	0,5	1793	46	95	0	0
11	11	8-146-2	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением скобами ,масса 1 м до 1 кг	104	73,1	20,8	7602	2163	2747	0,14	15
				м	23,4	4,4	2434	458	95	0,03	3
12	12	8-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям,по ыермам,колоннам и другим стальным конструкциям,диаметр до 25 мм	43	143,1	59,8	6153	2571	2476	0,28	12
				м	45	15,6	1935	671	95	0,09	4
13	13	С130806-55	Трубы стальные,d 20х2 мм	43	47		2021				
				м							
14	14	10-667-1	Прибор пожарно-охранной сигнализации на 5 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				к-т	4275	0	4275	0	90	0	0
15	15	Цена фирмы	Прибор пожарно-охранной сигнализации на 5 лучей "Гранит-5"	1	5425,92		5426				
				к-т							
			Отпускная цена		5426		5426				
			Транспортные расходы	%	5		271				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		68				
			Сметная стоимость оборудования				*5766*				
16	16	10-669-4	Программатор	1	860,3	1,6	860	2	745	5	5
				шт	828	0	828	0	90	0	0
17	17	Цена фирмы	Программатор	1	13924,93		13925				
				шт							
			Отпускная цена		13925		13925				
			Транспортные расходы	%	5		696				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		175				
			Сметная стоимость оборудования				*14797*				
18	18	10-668-1	Датчик охранный магнитоконтактный	12	153,5	0	1842	0	1555	1	12
				шт	144	0	1728	0	90	0	0
19	19	Цена фирмы	Датчик охранный магнитоконтактный ИО-102-32	12	984,35		11812				
				шт							
			Отпускная цена		984		11812				
			Транспортные расходы	%	5		591				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		149				
			Сметная стоимость оборудования				*12552*				
20	20	10-668-5	Датчик разбития стекла	8	259,1	0	2073	0	1721	1	8
				шт	239	0	1912	0	90	0	0
21	21	Цена фирмы	Датчик разбития стекла	8	1560,55		12484				
				шт							
			Отпускная цена		1561		12484				
			Транспортные расходы	%	5		624				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		157				
			Сметная стоимость оборудования				*13266*				
22	22	8-81-1	Установка сирены сигнальной	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				шт	85,5	0	86	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
23	**23**	**Цена фирмы**	**Сирена сигнальная со строблампой LD-H962**	**1**	**345,72**		**346**				
			Отпускная цена	**шт**							
			Транспортные расходы		346		346				
			Заготовительно-складские расходы	%	5		17				
			Сметная стоимость оборудования	%	1,2		4				
24	**24**	**8-593-11**	**Световое табло "Выход"**				***367***				
				1	**241,7**	**91**	**242**	**91**	**149**	**0,82**	**1**
25	**25**	**Цена фирмы**	**Световое табло "Выход" 12В,тип КОП-20**	**шт**	**131**	**25,7**	**131**	**26**	**95**	**0,15**	**0**
				1	**1056,37**		**1056**				
			Отпускная цена	**шт**							
			Транспортные расходы		1056		1056				
			Заготовительно-складские расходы	%	5		53				
			Сметная стоимость оборудования	%	1,2		13				
26	**26**	**17-6-52**	**Лампа накаливания электрическая для местного освещения /ГОСТ**				***1123***				
			1182-77/,тип МО12-25	**1**	**17**		**17**				
27	**27**	**8-121-4**	**Аккумулятор гелевый**	**шт**							
				1	**596,4**	**0**	**596**	**0**	**484**	**3**	**3**
28	**28**	**Цена фирмы**	**Аккумулятор гелевый 12В,7А/час**	**шт**	**509**	**0**	**509**	**0**	**95**	**0**	**0**
				1	**1248,44**		**1248**				
			Отпускная цена	**шт**							
			Транспортные расходы		1248		1248				
			Заготовительно-складские расходы	%	5		62				
			Сметная стоимость оборудования	%	1,2		16				
29	**29**	**10-898-12**	**Коробка телефонная коробка**				***1327***				
				3	**742**	**305**	**2226**	**915**	**1551**	**2**	**6**
30	**30**	**С11802-13**	**Коробка телефонная КРТП-10**	**шт**	**398**	**72**	**1194**	**216**	**110**	**0,42**	**1**
				3	**526**		**1578**				
31	**31**	**10-698-1**	**Установка ответвительной коробки связи**	**шт**							
				8	**92,4**	**0**	**739**	**0**	**648**	**0,5**	**4**
32	**32**	**С151802-13**	**Коробка ответвительная связи УК-2П**	**шт**	**90**	**0**	**720**	**0**	**90**	**0**	**0**
				8	**59**		**472**				
33	**33**	**8-538-2**	**Выключатель путевой,общего назначения,масса до 10 кг,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне**	**шт**							
				6	**1138,3**	**34,3**	**6830**	**206**	**2038**	**2**	**12**
34	**34**	**Цена фирмы**	**Выключатель путевой ВПК-16**	**шт**	**353**	**4,5**	**2118**	**27**	**95**	**0,03**	**0**
				6	**288,1**		**1729**				
			Отпускная цена	**шт**							
			Транспортные расходы		288		1729				
			Заготовительно-складские расходы	%	5		86				
			Сметная стоимость оборудования	%	1,2		22				
35	**35**	**СЦена фирмы**	**Кабели проводного вещания,марка КРВПМ,число четверок и диаметр жилы 2х4х0,5**				***1837***				
				44	**24,91**		**1096**				
36	**36**	**16-6-35**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи,однопарные, /ТУ 16.505.755-80/,ПРППМ,диаметр жилы 1,2 мм**	**м**							
				0,45	**20800**		**9360**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				1000м							
37	37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500		907				
			ИТОГО:	1000м							
							115446	9761			15
			Стоимость оборудования, всего:				27256	2342			1
			Накладные расходы :				51035				
			На монтажные работы				26789				
			На общестроительные работы				1132				
			Всего накладных расходов:				[illegible]				
			Итого с накладными				143367				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				[illegible]				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				[illegible]				
			Итого с временными, 3,4 %				152235				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				153480				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				153885				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				154897				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				[illegible]				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				5908				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				301312				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				36157				
			Итого с НДС				337 469				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Внутрипоселковые сети. Наружные сети**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т № 76

О приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	84	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.150мм	1,145	10216,13	0	11697	0	14334	61,8	71
				км	9630	0	11026	0	130	0	0
2	85	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100мм	3,948	8287,75	0	32720	0	41226	51,5	203
				км	8032,5	0	31712	0	130	0	0
3	87	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	3100	151,98	17,83	471140	55258	47322	0,04	129
				м2	6,41	5,07	19871	15709	133	0,02	57
			ИТОГО:				515557	55257			403
							62609	15709			57
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				102882				
			Всего накладных расходов:				102882				
			Итого с накладными				618439				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				37106				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				655545				
			Итого с временными, 3,4 %				677834				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				686171				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				688882				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				695660				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				1326693				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				26534				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1353227**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**162387**				
			Итого с НДС				**1 515 614**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Водонепроницемый выгреб емк.5,0 м3**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 77

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	51	33,67	32,1	1717	1637	687	0,01	1
				м3	1,57	12,33	80	629	97	0,05	3
2	2	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
				м3	262,72	0	3153	0	113	0	0
3	3	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	11	56,25	52,36	619	576	248	0,03	0
				м3	3,89	19,37	43	213	97	0,08	1
4	4	С010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	19,25	24,6		474				
				т							
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,79	3,24	42	36	17	0	0
				м3	0,48	1,12	5	12	97	0	0
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106	0	0
				м3	0	2,1	0	109	97	0,01	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
				м3	17,03	0	886	0	97	0	0
8	8	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,55	8104,95	1879,87	20668	4794	6544	8,86	23
				м3	1435,5	538,43	3661	1373	130	2,06	5
9	9	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000мм	0,6	7780		4668				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	1,8	7780		14004				
				м							
11	11	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,3	3562,5		1069				
				м							
12	12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	2	765		1530				
				шт							
13	13	30-18-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23100		[illegible]				
				м3							
14	14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		[illegible]				
				комплект							
15	15	10-55-1	Крышка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	0
				м2	32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
16	16	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг МС-1,МС-2	0,496	64092,87	304,24	31790	151	1794	20	10
				1т	3330	114,75	1652	57	105	0,56	0
17	17	22-1-1	Укладка асбестцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестцементных муфт	0,0012	388304,07	1984,82	466	2	73	270	0
				км	45900	749,25	55	1	130	3,66	0
18	18	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебоночых(отмостка колодцев)	0,53	2584,8	0	1370	0	346	3,24	2
				м3	531	0	281	0	123	0	0
19	19	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	5,3	849,98	27,98	4505	148	366	0,3	2
				м2	54,45	1,71	289	9	123	0,01	0
20	20	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	16,4	554,22	132,35	9089	2171	4058	1,03	17
				м2	185,18	50,47	3037	828	105	0,28	5
21	21	15-71-1	Устройство армирующей металлической сетки	16,4	39,63	1,19	650	20	659	0,22	4
				м2	37,8	0,45	620	7	105	0	0
22	22	4-1-88	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,009	64100		577				
				т							
23	23	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	18,5	554,22	132,35	10253	2448	4578	1,03	19
				м2	185,18	50,47	3426	934	105	0,28	5
24	24	6-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	18,5	77,28	14,45	1430	267	359	0,07	1
				м2	12,26	6,23	227	115	105	0,03	1
25	25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под дище	4,52	91,22	2,62	412	12	64	0,07	0
				м2	10,51	0,99	48	4	123	0	0
26	26	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,452	7583,17	66,01	3428	30	105	1,35	1
				м3	195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
27	27	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,52	230,77	9,95	1043	45	311	0,36	2
				м2	52,2	3,74	236	17	123	0,02	0
28	28	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,52	340,45	18,42	1539	83	516	0,42	2
				м2	85,95	6,91	388	31	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
29	29	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,52	232,19	9,05	1049	41	302	0,25	1
				м2	50,85	3,4	230	15	123	0,02	0
30	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,52	230,77	9,95	1043	45	311	0,36	2
				м2	52,2	3,74	236	17	123	0,02	0
31	31	15-71-1	Устройство армирующей металлической сетки	3,14	39,63	1,19	124	4	126	0,22	1
				м2	37,8	0,45	119	1	105	0	0
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100		128				
				т							
33	33	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	3,14	554,22	132,35	1740	416	777	1,03	3
				м2	185,18	50,47	581	159	195	0,28	1
34	34	6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	3,14	77,28	14,45	243	45	61	0,07	0
				м2	12,26	6,23	38	20	195	0,03	0
35	35	6-36-4	Железнение поверхности	3,14	59,59	0,23	187	1	169	0,29	1
				м2	51,3	0,09	161	0	105	0	0
			ИТОГО:				154325	13550			120
			Накладные расходы :				19645	4564			21
			На общестроительные работы								
			Всего накладные расходы				27109				
			Итого с накладными				27109				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181434				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10886				
			Итого с временными, 3,4 %				192320				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				198859				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				201305				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				202100				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				204089				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				389218				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				397002				
			Итого с НДС				47640				
							444 642				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра[illegible]а Жамбылской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской
наименование, адрес

Объект Внутрипоселковые сети. Подводка к жилым домам

А К Т № 78
о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12		13	14
1	66	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.до 50мм	4,783 км	8097,13	0	38729	0	49945		51,5	246
			ИТОГО:		8032,5	0	38419	0	130		0	0
							38729	0				246
			Накладные расходы :				38419	0				0
			На общестроительные работы									
			Всего накладных расходов:				49945					
			Итого с накладными				49945					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				88674					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5320					
			Итого с временными, 3,4 %				93994					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				97190					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				98385					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				98774					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				99746					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				190226					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3805					
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				194031					
			Итого с НДС				23284					
							217 315					

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра а Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство. Покрытия**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 79

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

п/п	позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2		4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**144,2**	**1211,76**	**68,13**	**174736**	**9825**	**6548**	**0,14**	**21**
				м3	**21,38**	**12,76**	**3083**	**1840**	**133**	**0,04**	**6**
2	2	27-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**1442**	**278,45**	**34,29**	**401523**	**49447**	**28394**	**0,04**	**57**
				м2	**6,01**	**8,79**	**8666**	**12682**	**133**	**0,03**	**43**
3	3	27-26-3	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм,на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	**2884**	**20,98**	**1,37**	**-60518**	**-3944**	**-1922**	**0**	**-2**
				м2	**0,1**	**0,4**	**-288**	**-1156**	**133**	**0**	**-4**
4	4	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**1442**	**452,85**	**0**	**653010**	**0**	**47467**	**0,14**	**208**
				м2	**24,75**	**0**	**35690**	**0**	**133**	**0**	**0**
5	5	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней БР-100-20-8**	**1043**	**564,32**	**6,63**	**588591**	**6916**	**153197**	**0,7**	**728**
				м	**108,68**	**1,76**	**113353**	**1832**	**133**	**0,01**	**6**
6	6	30-3-9	**Камни бетонные бортовые М-300**	**16,7**	**22600**		**377420**				
				м3							
			ИТОГО:				**2134762**	**62243**			**1012**
			Накладные расходы :				**160504**	**15198**			**52**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**233684**				
			Итого с накладными				**233684**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**2368446**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**142107**				
							2510553				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с временными, 3,4 %				**2595912**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**2627842**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2638226**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**2664185**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**5080867**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**101617**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5182484**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**621898**				
			Итого с НДС				**5 804 382**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского ра[illegible]а Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство. Озеленения**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 80

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	47-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	**8278**	**2,01**	**2,01**	**16637**	**16637**	**6968**	**0**	**0**
				м2	**0**	**0,65**	**0**	**5401**	**129**	**0**	**21**
2	2	47-11-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте**	**107**	**97,2**	**0**	**10400**	**0**	**13417**	**0,67**	**72**
				яма	**97,2**	**0**	**10400**	**0**	**129**	**0**	**0**
3	3	47-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**107**	**424,69**	**163,33**	**45442**	**17476**	**35976**	**1,25**	**134**
				шт	**220,5**	**40,14**	**23594**	**4295**	**129**	**0,17**	**18**
4	4	30-12-38	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м**	**107**	**2030**		**217210**				
				шт							
5	5	47-36-3	**Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**107**	**204,83**	**37,37**	**21917**	**3999**	**23759**	**1,04**	**111**
				шт	**163,58**	**8,55**	**17503**	**915**	**129**	**0,04**	**4**
6	6	47-25-6	**Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных**	**8278**	**19,01**	**0**	**157365**	**0**	**87671**	**0,05**	**435**
				м2	**8,21**	**0**	**67962**	**0**	**129**	**0**	**0**
7	7	47-39-2	**Уход за партерными газонами**	**8278**	**161,42**	**70,8**	**1336274**	**586122**	**1124672**	**0,59**	**4906**
				м2	**89,12**	**16,2**	**737735**	**134104**	**129**	**0,07**	**596**
			ИТОГО:				**1805245**	**624234**			**5659**
			Накладные расходы :				**857194**	**144715**			**639**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**1292463**				
							1292463				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с накладными				**3097708**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**185862**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3283570**				
			Итого с временными, 3,4 %				**3395211**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				**3436972**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3450553**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**3484505**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**6645299**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**132906**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6778205**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**813385**				
			Итого с НДС				**7 591 590**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство. МАФ**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т № 81

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-43-11	Скамья типа 1С-1б, строительные работы	2	6467,85	0	12936	0	2976	8,6	17
				скамья	1417,35	0	2835	0	105	0	0
2	2	1-49-4	Урна типа I, строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	812	2,2	4
				урна	369,6	16,92	739	34	105	0,08	0
3	3	1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам,высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
				ворота	3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	0
4	4	1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбом,высотой 2 м, типа ВМ4в, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
				ворота	3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
			ИТОГО:				92633	2694			65
			Накладные расходы :				10771	827			4
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				10214				
			Всего накладных расходов:				3060				
			Итого с накладными				13274				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				105907				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6354				
			Итого с временными, 3,4 %				112261				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				116078				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				117506				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				117970				
							119131				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**227195**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**4544**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**231739**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**27809**				
			Итого с НДС				**259 548**				

ПРИНЯЛ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство. Арычный лоток -385 п.м.**

Договор подряда номер 6
дата 06.03.2012

А К Т № 82

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: #Арычный лоток - 385 п.м.#								
1	4	1-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	17,3	167,4	0	2896	0	3273	1,18	20
				м3	167,4	0	2896	0	113	0	0
2	5	7-31-5	**становка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2**	12,32	3970,9	1620,22	48921	19961	32607	8,06	99
				м3	1348,43	542,07	16613	6678	140	2,28	28
3	6	30-18-140	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5**	12,32	18800		231616				
				м3							
			Итого по разделу: #Арычный лоток - 385 п.м.#				283434				
			ИТОГО:				283433	19961			120
			Накладные расходы :				19509	6678			28
			На общестроительные работы				35880				
			Всего накладных расходов:				35880				
			Итого с накладными				319313				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19159				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				338472				
			Итого с временными, 3,4 %				349980				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				354285				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				355685				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**359185**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**654169**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**13083**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**667253**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**80070**				
			Итого с НДС				**747323**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кушаман Мойынкумского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **АПЗ**

Договор подряда номер **6**
дата **06.03.2012**

А К Т № 83

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1		**АПЗ**		**50560**		**50560**				
			ИТОГО:				**50560**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**96423**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**1928**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**98351**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**11802**				
			Итого с НДС				**110 154**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)