ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Ar Kua Group"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алмат-Курылыс"**

Наименование стройкм: Строительство сельской поликлиники в селе Каратобе сельский округ Дербисек, Сарыагашского района, ЮКО

Договор: №01 от 20.02.2019г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
30	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	525,29	16470,43	1450,34	8651751	761851	1385930	4,54	2385
		м3 кладки		3324,42	339,27	1746282	178214	50,8	0,40	210
		Накладные расходы -		*2638,41*		*1385930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*803014*				
		Сметная стоимость				*10840696*				
31	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	1382,3421	-185,75	--	-256769	--	-146856	-0,22	-303
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-256769	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*146856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*32290*				
		Сметная стоимость				*-77623*				
32	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	662,24	16353,27	1450,34	10829788	960476	1702885	4,38	2901
		м3 кладки		3207,26	339,27	2123973	224677	50,8	0,40	265
		Накладные расходы -		*2571,40*		*1702885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*1002614*				
		Сметная стоимость				*13535287*				
33	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	1742,7368	-185,75	--	-323712	--	-185144	-0,22	-382
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-323712	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*185144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*40708*				
		Сметная стоимость				*-97860*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	3,709	290695,66	1388,52	1078190	5150	133061	56,40	209
		т металлических изделий		44014,00	458,01	163248	1699	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*35875,17*		*133061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*96900*				
		Сметная стоимость				*1308151*				
35	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	3,709	210115,68	--	779319	--	33043	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8908,90*		*33043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17521,97*		*64989*				
		Сметная стоимость				*877351*				
		Парапет								
36	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	47,91	16470,43	1450,34	789098	69486	126406	4,54	218
		м3 кладки		3324,42	339,27	159273	16254	50,8	0,40	19
		Накладные расходы -		*2638,41*		*126406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*73240*				
		Сметная стоимость				*988745*				
37	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	125,28947	-185,75	--	-23272	--	-13310	-0,22	-27
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-23272	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*13310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*2927*				
		Сметная стоимость				*-7035*				
38	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	13,73	16353,27	1450,34	224530	19913	35305	4,38	60
		м3 кладки		3207,26	339,27	44036	4658	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2571,40*		*35305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*20787*				
		Сметная стоимость				*280622*				
39	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	36,131579	-185,75	--	-6711	--	-3839	-0,22	-8
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-6711	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*3839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*844*				
		Сметная стоимость				*-2028*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27646306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**27646306**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			27 646 306				
в том числе оборудование			Тенге			0				
в том числе СМР			Тенге			27 646 306				
Временные здания и сооружения, 3,4.0,8%			Тенге		3,4%	939 974				
Итого с временными			Тенге			**28 586 280**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	200 104				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	114 345				
Итого в базовых ценах 2018г. СМР			Тенге			**28 900 729**				
Итого в базовых ценах 2018г. оборудование			Тенге			**0**				
Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование			Тенге			**28 900 729**				
Итого в текущих ценах 2019г.			Тенге		1,11283	32 161 454				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	643 229				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**32 804 683**				
НДС			Тенге		12%	3 936 562				
Стоимость с НДС			Тенге			36 741 245				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор_____ Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Алмат-Курылыс"

Директор_____ Абишева Д.А.