Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт с заменой кровли и окон в здании Черниговской СШ Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт с заменой кровли и окон в здании Черниговской СШ Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

**Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656**

# Акт приемки выполненных работ №1
## от 13. 07. 2020 года

Основание Чертежи АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 16270,202 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2216,135 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,139 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) вценах 2020 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-060101-0101<br>1206-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные в камен ных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откос ах** | шт. | 108 | 1397,32 | 58,53 | 150910 | 6321 | -- | 106248 | 277731 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1338,79 | 27,57 | 144590 | 2978 | | 20573 | |
| 2 | Е12-060101-0302<br>1206-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконныедеревянные в зданиях каменных.Снятие** | м2 | 101,88 | 952,55 | -- | 97046 | -- | -- | 69873 | 180272 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 952,55 | -- | 97046 | -- | | 13353 | |
| 3 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.(Разборка отделки карниза)** | м2 покрытия | 53,5 | 662,70 | 1,35 | 35454 | 72 | -- | 23461 | 63628 |
| | | *НР - 66,24%; СП - 8%* | | | 661,35 | 0,66 | 35382 | 35 | | 4713 | |
| 4 | Е12-080101-0402<br>1208-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы водосточные.Разборка с зем ли и подмостей** | м | 108 | 110,73 | -- | 11959 | -- | -- | 8610 | 22215 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 110,73 | -- | 11959 | -- | | 1646 | |
| 5 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий** | м2 кровли | 1650 | 165,45 | 0,23 | 272989 | 374 | -- | 196282 | 506813 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 165,22 | -- | 272614 | -- | | 37542 | |
| 6 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.(Разборка)** | м2 стяжки | 1650 | 266,45 | 81,96 | 439639 | 135238 | -- | 224603 | 717382 |
| | | *НР - 66,24%; СП - 8%* | | | 184,49 | 21,01 | 304401 | 34673 | | 53139 | |
| 7 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-пе счаные..добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (Разборка)** | м2 стяжки | 1650 | 1,90 | 1,21 | 3129 | 2001 | -- | 1102 | 4569 |
| | | *НР - 66,24%; СП - 8%* | | | 0,68 | 0,32 | 1127 | 536 | | 338 | |
| 8 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия.Утепление керамзи том (Разборка)** | м3 утеплителя | 247,5 | 3439,93 | 1382,50 | 851382 | 342168 | -- | 397682 | 1348990 |
| | | *НР - 66,24%; СП - 8%* | | | 2057,43 | 368,29 | 509214 | 91151 | | 99925 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную.Погрузка | т | 5 | 583,00 | -- | 2915 | -- | | -- | 3148 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 10 | С341-010101-1003<br>4101-0101-1003<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов борт овыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки3 км | т | 5 | 495,00 | -- | 2475 | -- | | -- | 2673 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1867898 | 486175 | -- | 1027861 | 3127421 |
| | | | | | | | 1376334 | 129374 | -- | 231660 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1867898 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1505708 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 5390 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1027862 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 231661 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3127421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1544 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1505708 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3127421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1544 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1505708 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работ** | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные и площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профил ей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1) | м2 | 321,93 | 2761,42 | 217,72 | 888985 | 70092 | 372569 | 311315 | 1296324 |
| | | НР - 64,8%; СП - 8% | | | 1386,40 | 105,92 | 446324 | 34100 | | 96024 | |
| 12 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ проф илей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворо тно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-1) | м2 | 321,93 | 21923,00 | -- | 7057671 | -- | 7057671 | -- | 7622285 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 564614 | |
| 13 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехст ворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-2) | м2 | 18,9 | 2761,42 | 217,72 | 52191 | 4115 | 21873 | 18277 | 76105 |
| | | НР - 64,8%; СП - 8% | | | 1386,40 | 105,92 | 26203 | 2002 | | 5637 | |
| 14 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профи лей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-2) | м2 | 18,9 | 21923,00 | -- | 414345 | -- | 414345 | -- | 447492 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33148 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухствор чатых (ОК-3) | м2 | 7,56 | 3224,80 | 218,64 | 24379 | 1653 | 11336 | 7893 | 34854 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1506,56 | 104,65 | 11390 | 791 | | 2582 | |
| 16 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-отк идной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворо тно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3) | м2 | 7,56 | 24589,00 | -- | 185893 | -- | 185893 | -- | 200764 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14871 | |
| 17 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухство рчатых (ОК-4) | м2 | 6,3 | 2445,68 | 214,87 | 15408 | 1354 | 7085 | 4943 | 21979 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1106,11 | 104,65 | 6969 | 659 | | 1628 | |
| 18 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструк ции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откид ной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4) | м2 | 6,3 | 24589,00 | -- | 154911 | -- | 154911 | -- | 167304 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12393 | |
| 19 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площ адью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-5) | м2 | 8,4 | 2761,42 | 217,72 | 23196 | 1829 | 9721 | 8123 | 33824 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1386,40 | 105,92 | 11646 | 890 | | 2506 | |
| 20 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откид ной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно -откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-5) | м2 | 8,4 | 21923,00 | -- | 184153 | -- | 184153 | -- | 198885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14732 | |
| 21 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухст ворчатых (ОК-6) | м2 | 2,88 | 2445,68 | 214,87 | 7044 | 619 | 3239 | 2260 | 10047 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1106,11 | 104,65 | 3186 | 301 | | 744 | |
| 22 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-отк идной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-6) | м2 | 2,88 | 24589,00 | -- | 70816 | -- | 70816 | -- | 76482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5665 | |
| 23 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профи лей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухог о остекления)(ОК-7) | м2 | 2,835 | 2761,42 | 217,72 | 7829 | 617 | 3282 | 2742 | 11416 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1386,40 | 105,92 | 3930 | 300 | | 846 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ про филей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной повор отно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-7) | м2 | 2,835 | 21923,00 | -- | 62152 | -- | 62152 | -- | 67124 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4972 | |
| 25 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконныеплощадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профи лей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двух створчатых (ОК-8) | м2 | 2,475 | 2445,68 | 214,87 | 6053 | 532 | 2783 | 1942 | 8634 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1106,11 | 104,65 | 2738 | 259 | | 640 | |
| 26 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ протолщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конс трукции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-о ткидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-8) | м2 | 2,475 | 24589,00 | -- | 60858 | -- | 60858 | -- | 65726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4869 | |
| 27 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные пл ощадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-9) | м2 | 3,36 | 2761,42 | 217,72 | 9278 | 732 | 3888 | 3249 | 13530 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1386,40 | 105,92 | 4658 | 356 | | 1002 | |
| 28 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-отк идной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворот но-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-9) | м2 | 3,36 | 21923,00 | -- | 73661 | -- | 73661 | -- | 79554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5893 | |
| 29 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей п оворотных (откидных,поворотно-откидных) одноствор чатых (ОК-10) | м2 | 2,1 | 3841,00 | 217,62 | 8066 | 457 | 3902 | 2543 | 11457 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1765,17 | 103,23 | 3707 | 217 | | 849 | |
| 30 | С121-090201-0202<br>2109-0201-0202<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фу рнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-10) | м2 | 2,1 | 25249,00 | -- | 53023 | -- | 53023 | -- | 57265 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4242 | |
| 31 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные п лощадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых (ОК-11) | м2 | 0,91 | 3841,00 | 217,62 | 3495 | 198 | 1691 | 1102 | 4965 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1765,17 | 103,23 | 1606 | 94 | | 368 | |
| 32 | С121-090201-0202<br>2109-0201-0202<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ проф илей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-11) | м2 | 0,91 | 25249,00 | -- | 22977 | -- | 22977 | -- | 24815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1838 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-100501-0102<br>1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-12 верхний блок) | м2 | 15,96 | 2551,71 | 210,62 | 40725 | 3362 | 17169 | 14153 | 59269 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1265,29 | 103,23 | 20194 | 1648 | | 4390 | |
| 34 | С121-090201-0401<br>2109-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профи лей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-12 верхний блок) | м2 | 15,96 | 17162,00 | -- | 273906 | -- | 273906 | -- | 295818 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21912 | |
| 35 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-12 нижний блок) | м2 | 15,96 | 2445,68 | 214,87 | 39033 | 3429 | 17950 | 12522 | 55679 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1106,11 | 104,65 | 17654 | 1670 | | 4124 | |
| 36 | С121-090201-0402<br>2109-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профи лей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная ств орка ГОСТ 30674-99(ОК-12 нижний блок) | м2 | 15,96 | 22136,00 | -- | 353291 | -- | 353291 | -- | 381554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28263 | |
| 37 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одноствор чатых (ОК-13) | м2 | 2,7 | 3841,00 | 217,62 | 10371 | 588 | 5017 | 3269 | 14731 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1765,17 | 103,23 | 4766 | 279 | | 1091 | |
| 38 | С121-090201-0203<br>2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-отк идной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-13) | м2 | 2,7 | 29776,00 | -- | 80395 | -- | 80395 | -- | 86827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6432 | |
| 39 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные пл ощадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухог еостекления)(ОК-14) | м2 | 8,4 | 2761,42 | 217,72 | 23196 | 1829 | 9721 | 8123 | 33824 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1386,40 | 105,92 | 11646 | 890 | | 2506 | |
| 40 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-отк идной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворот но-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-14) | м2 | 8,4 | 21923,00 | -- | 184153 | -- | 184153 | -- | 198885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14732 | |
| 41 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухство рчатых (ОК-15) | м2 | 2,6 | 2445,68 | 214,87 | 6359 | 559 | 2924 | 2040 | 9071 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1106,11 | 104,65 | 2876 | 272 | | 672 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-15) | м2 | 2,6 | 24589,00 | -- | 63931 | -- | 63931 | -- | 69046 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5115 | |
| 43 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-16 | м2 | 2,94 | 2761,42 | 217,72 | 8119 | 640 | 3403 | 2843 | 11839 |
| | | НР - 64,8%; СП - 8% | | | 1386,40 | 105,92 | 4076 | 311 | | 877 | |
| 44 | С121-090201-0605<br>2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-16) | м2 | 2,94 | 21923,00 | -- | 64454 | -- | 64454 | -- | 69610 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5156 | |
| 45 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Фр-1,2,3,4) | м2 | 4,13 | 3582,79 | 210,72 | 14797 | 870 | 6194 | 5287 | 21691 |
| | | НР - 64,8%; СП - 8% | | | 1872,47 | 103,23 | 7733 | 426 | | 1607 | |
| 46 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блокиоконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(Фр-1,2,3,4) | м2 | 4,13 | 16723,00 | -- | 69066 | -- | 69066 | -- | 74591 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5525 | |
| 47 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 226,4 | 1245,17 | 6,25 | 281907 | 1416 | 217928 | 40997 | 348736 |
| | | НР - 64,8%; СП - 8% | | | 276,34 | 3,11 | 62563 | 703 | | 25832 | |
| 48 | С121-090205-0107<br>2109-0205-0107<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 226,4 | 2441,00 | -- | 552642 | -- | 552642 | -- | 596854 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 44211 | |
| 49 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОБ-1) | м2 | 1,68 | 3582,79 | 210,72 | 6019 | 354 | 2519 | 2151 | 8824 |
| | | НР - 64,8%; СП - 8% | | | 1872,47 | 103,23 | 3146 | 173 | | 654 | |
| 50 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОБ-1) | м2 | 1,68 | 16723,00 | -- | 28095 | -- | 28095 | -- | 30342 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2248 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей пов оротных (откидных,поворотно-откидных) одностворча тых (ОБ-1) | м2 | 1,17 | 3841,00 | 217,62 | 4494 | 255 | 2174 | 1417 | 6383 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1765,17 | 103,23 | 2065 | 121 | | 473 | |
| 52 | С121-090201-0203<br>2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилепной 60 мм одностворчатые одинарной конструк ции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откид ной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидныеГОСТ 30674-99(ОБ-1) | м2 | 1,17 | 29776,00 | -- | 34838 | -- | 34838 | -- | 37625 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2787 | |
| 53 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы ба лконные площадью до 3 м2.Установка дверных блоковиз ПВХ профилей (ОБ-1) | м2 | 2,64 | 1970,21 | 225,90 | 5201 | 596 | -- | 3169 | 9040 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 1744,31 | 108,05 | 4605 | 285 | | 670 | |
| 54 | С121-090203-0408<br>2109-0203-0408<br>РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профи лей толщиной 60 мм БП 24-9,остекленная двухкамери ым стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99 (ОБ-1 - Дверь балконная) | м2 | 2,64 | 19874,00 | -- | 52467 | -- | 52467 | -- | 56665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4197 | |
| 55 | С121-080102-1705<br>2108-0102-1705<br>РСНБ РК 2015 | Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная,продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м(применительно москитных сеток) | м2 | 120,58 | 1037,00 | -- | 125041 | -- | 125041 | -- | 135045 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10003 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 11708884 | 96094 | 10949107 | 460360 | 13142780 |
| | | | | | | | 663679 | 46748 | -- | 973540 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11708884 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 726372 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 710428 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 10222739 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 460357 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 973539 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13142780 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 595 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 710428 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13142780 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 595 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 710428 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 16270201 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2040013 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 582269 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 176122 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10949107 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 5390 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1488221 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1205200 | |
| | ***Стоимость строительно-монтажных работ*** | | Тенге | | | | | | | | *16 270 201* |
| | ***Временные здания и сооружения (1,2%)*** | | Тенге | | | | | | | | *195 242* |
| | ***Итого*** | | Тенге | | | | | | | | *16 465 443* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Дополнительные затраты на работы в зимние время (2,2%)* | | Тенге | | | | | | | | *362 240* |
| | *Итого* | | Тенге | | | | | | | | *16 827 683* |
| | *Непредвиденные работы и затраты (2%)* | | Тенге | | | | | | | | *336 554* |
| | *Итого* | | Тенге | | | | | | | | *17 164 237* |
| | *Итого с учетом договорного коэффициента К=0,9000000043936* | | Тенге | | | | | | | | *15 447 813* |
| | *Итого без НДС (12% )* | | Тенге | | | | | | | | *15 447 813* |
| | *НДС 12%* | | Тенге | | | | | | | | *1 853 738* |
| | *Итого с НДС* | | Тенге | | | | | | | | *17 301 551* |

**Заказчик:**

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области" _____ А.М. Аубакиров

М.П (подпись)

Эксперт технического надзора _____

М.П (подпись)

**Подрядчик:**

Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев

М.П (подпись)

Эксперт авторского надзора _____

М.П (подпись)