Заказчик: КГУ " Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "BAKZHOL NS" СКО, г. Петропавловск.
Наименование стройки - "Капитальный ремонт с заменой кровли и окон в здании Черниговской СШ Уалихановского района Северо-Казахстанской области"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт с заменой кровли и окон в здании Черниговской СШ Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

По Договору № 114 от 26.05.2020г.
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) вценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия.Утепление керамзи том (Разборка)**	**м3 утеплителя**	**40,95**		**3439,93**	**1382,50**	**140865**	**56613**	--	**65798**	**223196**
		НР - 66.24%; СП - 8%				**2057,43**	**368,29**	**84252**	**15081**		**16533**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**140865**	**56613**	--	**65798**	**223196**
								84252	**15081**	--	**16533**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**140865**				
		Всего заработная плата	Тенге						**99333**			
		Накладные расходы	Тенге					**65798**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16533**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**223196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103**
		Сметная заработная плата	Тенге						**99333**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**223196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103**
		Сметная заработная плата	Тенге						**99333**			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ										
2	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**273**		**354,86**	**15,74**	**96876**	**4297**	**66913**	**17710**	**123753**
		НР - 66.24%; СП - 8%				**94,02**	**3,92**	**25666**	**1069**		**9167**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия.Утепление керамзитом (Устройство уклона толщиной 50-250 мм)**	**м3 утеплителя**	**35,57**		**17090,43**	**2160,15**	**607907**	**76837**	**425870**	**83243**	**746442**
		НР - 66.24%; СП - 8%				**2957,56**	**575,45**	**105200**	**20469**		**55292**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастикев од ин слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**273**		**666,86**	**48,62**	**182053**	**13273**	--	**114603**	**320389**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 66,24%; СП - 8%			618,24	15,50	168780	4232		23733	
5	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2 012 марки П 150 (ППЖ-160 (НГ) 1000х1000х150)	м3	40,95	25951,00	--	1062693	--	1062693	--	1147709
		СП - 8%			--	--	--	--		85015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1949529	94407	1555476	215556	2338293
							299647	25770	--	173207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1949529				
	Материалы		Тенге				492782				
	Всего заработная плата		Тенге					325417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1062693				
		Накладные расходы	Тенге				215556				
		Сметная прибыль	Тенге				173207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					325417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2338292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					325417			
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД									
6	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1026,35	949,32	3,01	974332	3088	288688	458057	1546980
		НР - 66,96%; СП - 8%			665,03	1,48	682556	1520		114591	
7	Е11-070106-0401 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заделка швов цементным раствором по фасаду	м шва	597,56	576,54	64,87	344516	38763	76879	194451	582085
		НР - 84,96%; СП - 8%			383,01	--	228874	--		43117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м 2. Толщина слоя до 20 мм	м2	134,78	2790,33	0,24	376080	32	63460	162046	581176
		НР - 51,84%; СП - 8%			2319,25	--	312588	--		43050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е12-110102-0104 1211-0102-0104 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	134,78	690,67	0,12	93088	16	31723	31803	134883
		НР - 51,84%; СП - 8%			455,18	--	61349	--		9991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	1026,35	828,13	5,26	849948	5398	613600	134528	1063234
		НР - 57,6%; СП - 8%			225,02	2,54	230950	2606		78758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2637964	47298	1074350	980885	3908358
							1516317	4126	--	289507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2637964				
	Материалы		Тенге				1074349				
	Всего заработная плата		Тенге					1520443			
		Накладные расходы	Тенге				980886				
		Сметная прибыль	Тенге				289508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3908358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	Тенге					1520443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3908358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	Тенге					1520443			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ									
11	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	686	731,83	55,63	502033	38163	11853	318849	886553
		НР - 67,68%; СП - 8%			658,92	27,84	452017	19096		65671	
12	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 9 мм**	м2	686	1168,00	--	801248	--	801248	--	865348
		СП - 8%			--	--	--	--		64100	
13	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	686	2846,74	33,49	1952867	22971	1556993	260171	2390081
		НР - 67,68%; СП - 8%			543,59	16,78	372903	11511		177043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	300	417,09	3,44	125128	1032	89678	23638	160668
		НР - 67,68%; СП - 8%			114,73	1,69	34418	508		11901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	8	905,81	45,64	7246	365	3171	2633	10670
		НР - 67,68%; СП - 8%			463,75	22,50	3710	180		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	40	2167,67	207,50	86707	8300	21377	41170	138107
		НР - 67,68%; СП - 8%			1425,76	95,00	57030	3800		10230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С122-060301-0125 2206-0301-0125 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**40**	**1891,00**	**--**	**75640**	**--**	**75640**	**--**	**81691**
		СП - 8%			--	--	--	--		6051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3550870**	**70831**	**2559960**	**646461**	**4533118**
							920079	**35094**	--	**335786**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3550870**				
	Материалы		Тенге				**1683072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**955173**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**876888**				
		Накладные расходы	Тенге				**646461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**335786**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4533118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**837**
		Сметная заработная плата	Тенге					**955173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4533118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**837**
		Сметная заработная плата	Тенге					**955173**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11002965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2820295**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**269149**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80071**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5189786**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1908700**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**815033**	
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге								***11002965***
Временные здания и сооружения (1,2%)			Тенге								***132036***
Итого			Тенге								***11135001***
Дополнительные затраты на работы в зимнее время (2,2%)			Тенге								***244970***
Итого			Тенге								***11379971***
Непредвиденные работы и затраты (2%)			Тенге								***227599***
Итого			Тенге								***11607570***
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,9000000043936			Тенге								***10446813***
Итого без НДС (12%)			Тенге								***10446813***
НДС 12%			Тенге								***1253617***
Итого с НДС 12%			Тенге								***11700430***

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области" _____ А.А. Аубакиров

М.П (подпись).

Подрядчик:

Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев

М.П. (подпись).

Эксперт технического надзора: _____

М.П.(подпись)

Эксперт авторского надзора: _____

М.П.(подпись).