Заказчик: КГУ " Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "BAKZHOL NS" СКО, г. Петропавловск
Наименование стройки - "Капитальный ремонт с заменой кровли и окон в здании Черниговской СШ Уалихановского района Северо-Казахстанской области"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт с заменой кровли и окон в здании Черниговской СШ Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

По Договору № 114 от 26.05.2020г.
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) вценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА										
1	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**40,29**	**11325,91**	**2726,72**	**456321**	**109859**	**166918**	**153245**	**658331**
		НР - 67,68%; СП - 8%				**4456,30**	**1163,59**	**179544**	**46881**		**48765**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**		**268,6**	**258,67**	**4,58**	**69480**	**1229**	**2316**	**51618**	**130786**
		НР - 77,76%; СП - 8%				**245,48**	**1,66**	**65935**	**447**		**9688**	
3	**Е11-061501-0110 1106-1501-0110 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление**	**м3**		**18,8**	**13179,19**	**1637,15**	**247769**	**30778**	**153992**	**50218**	**321826**
		НР - 65,52%; СП - 8%				**3350,99**	**725,91**	**62999**	**13647**		**23839**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		УСТРОЙСТВО ЗАБОРА										
4	**Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя /прим./. Демонтаж**	**м оград**		**100**	**2619,40**	**1190,38**	**261940**	**119038**	**--**	**159083**	**454704**
		НР - 84,96%; СП - 8%				**1429,01**	**443,43**	**142901**	**44343**		**33682**	
5	**Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**6,825**	**2271,65**	**--**	**15504**	**--**	**--**	**8037**	**25425**
		НР - 51,84%; СП - 8%				**2271,65**	**--**	**15504**	**--**		**1883**	
6	**Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическими столбам без цоколя /прим./. Установка**	**м оград**		**100**	**8007,25**	**1517,72**	**800725**	**151772**	**306308**	**339233**	**1231155**
		НР - 84,96%; СП - 8%				**3426,45**	**566,41**	**342645**	**56641**		**91197**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	**Е11-061501-0108 1106-1501-0108 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление**	**м3**		**6,95**	**11135,37**	**1655,70**	**77419**	**11511**	**42610**	**18597**	**103697**
		НР - 65,52%; СП - 8%				**3350,99**	**731,41**	**23298**	**5085**		**7681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	**Коммерческое предложение**	**Опора металлическая 60х60 для ограждения с пластиковой заглушкой RAL 6005 зеленый**	**м**		**95**	**3482,14**	**--**	**330804**	**--**	**330804**	**--**	**357268**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26464	
9	Коммерческое предложение	Сетка "Оптима" из прутка 4мм и ячейкой 55х200 RAL 6005 зеленый	шт	38	16071,43	--	610714	--	610714	--	659571
		СП - 8%			--	--	--	--		48857	
10	Коммерческое предложение	Калитка двойная с заполнением сварной сеткой RAL 6005 зеленый	шт	1	218750,00	--	218750	--	218750	--	236250
		СП - 8%			--	--	--	--		17500	
11	Коммерческое предложение	Калитка с заполнением сварной сеткой RAL 6005 зеленый	шт	1	114285,71	--	114286	--	114286	--	123429
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
12	Коммерческое предложение	Калитка с заполнением сварной сеткой RAL 6005 зеленый	шт	1	114285,71	--	114286	--	114286	--	123429
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
13	Коммерческое предложение	Элементы крепежа	комплект	1	49107,14	--	49107	--	49107	--	53036
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4478907
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				832826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2110091		
		- Накладные расходы	Тенге							780031	
		- Сметная прибыль	Тенге							331771	

Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге		*4478907*
Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге		*53747*
Итого	Тенге		*4532654*
Дополнительные затраты на работы в зимние время (2,2%)	Тенге		*99718*
Итого	Тенге		*4632372*
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		*92647*
Итого	Тенге		*4725020*
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,9000000043936	Тенге		*4252518*
Итого без НДС (12%)	Тенге		*4252518*
НДС 12%	Тенге		*510302*
Итого с НДС 12%	Тенге		*4762820*

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области" _____ А.А. Аубакиров

М.П.(подпись)

Эксперт технического надзора _____

М.П.(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев

М.П. (подпись)

Эксперт авторского надзора _____

М.П.(подпись)