"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
67-2
Форма

Заказчик: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внешних сетей электроснабжения,водоснабжения к животноводческому комплексу ТОО "Крестьянский двор СК" в с. Ташкентка, Кызылжарского района, СКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство внешних инженерных сетей

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 120 от 04.09.2020

Акт приемки выполненных работ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	83	163,32	154,68	13556	12838	–	2806	17671
					8,65	38,31	718	3180	–	1309	
2	2 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	206	261,5	247,64	53868	51014	–	11153	70223
					13,86	61,34	2854	12636	–	5202	
3	3 1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (доработка грунта) НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кэм=1,2: ktpp1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	3	5571,36	–	16714	–	–	12034	31048
					5571,36	–	16714	–	–	2300	

4	4	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	2	2441,85	–	4884	–	–	3516	9072	
						2441,85	–	4884	–	–	672		
5	5	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	6	4642,8	–	27857	–	–	20057	51747	
						4642,8	–	27857	–	–	3833		
6	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	228	35,46	35,46	8086	8086	–	2142	11046	
						–	13,05	–	2975	–	818		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228	162,72	76,96	37099	17548	–	19912	61572	
						85,75	35,54	19551	8104	–	4561		
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	879,66	–	10556	–	–	7600	19608	
						879,66	–	10556	–	–	1452		

9	9	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	277	540,15	26,46	149622	7329	78842	47966	213395	
						229,07	11,43	63452	3167	–	15807		
10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,5	3117,01	159,81	7793	400	4741	2743	11378	
						1060,8	47,39	2652	118	–	843		
11	11	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп(группа земли 3) НР = 99 %	м	200	2655,99	2113,11	531198	422622	969	231816	824055	
						538,04	632,76	107607	126551	–	61041		
12	12	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110X6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	565,59	1646		930961		930961	–	1005438	
						–		–		–	74477		
13	14	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,882	46001		40573		40573	–	43819	
						–		–		–	3246		

14	15	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0504	484115		24399		24399	–	26351	
						–		–		–	1952		
						–		–					
15	23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,09484	1383049,56	517879,96	131168	49116	34038	61814	208421	
						506261,3	152091,35	48014	14424	–	15439		
16	24	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (и д.25мм,фасонные части) НР = 99 %	км трубопровода	0,00355	709003,53	30111,09	2518	107	1658	745	3526	
						212106	94,78	753	–	–	261		
17	26	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (и втулок) НР = 99 %	шт.	16	1446,67	931,24	23147	14900	–	12235	38213	
						515,43	256,99	8247	4112	–	2831		
18	27	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	718		718		718	–	775	
						–		–		–	57		

19	28	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2222		2222		2222	–	2400	
						–		–		–	178		
20	29	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1345		18830		18830	–	20336	
						–		–		–	1506		
21	31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434		2868		2868	–	3097	
						–		–		–	229		
22	32	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	21	2630		55230		55230	–	59648	
						–		–		–	4418		
23	33	2302-0103-0210	Фланец прижимной расточенный под втулку д.100 ПНД 110	шт.	14	2630		36820		36820	–	39766	
						–		–		–	2946		

24	35	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,155	42315,02	9458,36	472024	105508	166651	240209	769212	
						17917,08	3834,16	199865	42770	–	56979		
25	38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14173		99211		99211	–	107148	
						–		–		–	7937		
26	38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14173		85038		85038	–	91841	
						–		–		–	6803		
27	40	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17868		89340		89340	–	96487	
						–		–		–	7147		
28	41	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19868		119208		119208	–	128745	
						–		–		–	9537		

29	46	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(3ПП-15-1)	шт.	6	19846		119076		119076	–	128602	
						–		–		–	9526		
			Итого по смете					**4 094 640**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					513 724					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					689 467					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					218 037					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 911 394					
			- накладные расходы, тенге					676 748					
			в т.ч. зарплата, тенге					60 907					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					303 307					
			ИТОГО					**4 094 640**					
			в т.ч. Оборудование					49162					
			Временные здания и сооружения 2,9%					117 319					
								4 162 796					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,19%					132793					
								4 295 589					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					85912					
			ИТОГО					4 381 501					

		Итого с понижающим коэффициентом					**4364938**					
			НДС (12 %)				**523793**					
			Итого				**4888731**					

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"
(наименование организации, бизнес

Руководитель Есеналиев Бектас Ерманович
(должность, подпись)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитального строительства СевероКазахстанской области"

Ташев О. Х.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Амирин Кайсар Умирбаевич
(должность, подпись)

Авторский надзор

Расценки проверил авторский надзор ТОО "Севгражданпроект"

ГИП Р.К. Хуснутдинов
Расчет проверил авторский надзор Приказ №60 от 08.10.2020 лицензия №12013109