Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
67-2
Форма

Заказчик: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внешних сетей электроснабжения,водоснабжения к животноводческому комплексу ТОО "Крестьянский двор СК" в с. Ташкентка, Кызылжарского района, СКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внешних инженерных сетей

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 120 от 04.09.2020

Акт приемки выполненных работ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01

на Внешние сети электроснабжения, водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сети Водоснабжения											
11	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп(группа земли 3), НР = 99 %	м	190,1	2655,99	2113,11	504903	401702	920	220344	783267
					538,04	632,76	102281	120289	–	58020	
13	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,5545	72691,74	–	40308	–	7925	32059	78156
					58401	–	32383	–	–	5789	
14	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,84	46001		38641		38641	–	41732
					–		–		–	3091	
15	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,048	484115		23238		23238	–	25097
					–		–		–	1859	
34	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка (Н3000) НР = 99 %	шт.	2	58099,81	183,41	116200	367	111705	4244	130079
					2063,88	79,32	4128	159	–	9635	
36	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,81	49869		140132		140132	–	151342

						–		–		–	11211	
39	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14173		85038		85038	–		91841
					–		–		–	6803		
42	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8715		52290		52290	–		56473
					–		–		–	4183		
43	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3404		20424		20424	–		22058
					–		–		–	1634		
44	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6425		38550		38550	–		41634
					–		–		–	3084		

50	2205-0105-0104	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (пенекрит)	кг	204,5	1053		215339		215339	–	232566	
					–		–		–	17227		
51	2205-0105-0104	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (пенетрон)	кг	160	1053		168480		168480	–	181958	
					–		–		–	13478		
52	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(футляр)	м	4,5	5720		25740		25740	–	27799	
					–		–		–	2059		
53	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	2194072,88	173901,03	9873	783	7892	1321	12090	
					266133	30427,75	1198	137	–	896		

51	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины колодцев) НР = 93 %	м3 кладки	0,3	32689,4	2170,8	9807	651	7235	1922	12667	
					6402,2	487,44	1921	146	–	938		
55	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	0,22378	581947		130228		130228	–	140646	
					–		–		–	10418		
60	1116-0901-0301	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа НР = 98 %	узел	1	128038,12	7334,24	128038	7334	54470	67135	210787	
					66234	2270,93	66234	2271	–	15614		
61	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141432		141432		141432	–	152747	
					–		–		–	11315		
62	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578	
					–		–		–	3228		
63	2304-1013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN	шт.	1	28064		28064		28064	–	30309	
					–		–		–	2245		
64	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 (15ч8р)	шт.	1	1916		1916		1916	–	2069	

						–		–		–	153		
65	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	30546		61092		61092	–	65979	
					–		–		–	4887		
66	2304-1001-1203	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10526		10526		10526	–	11368	
					–		–		–	842		
67	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2630		10520		10520	–	11362	
					–		–		–	842		
68	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(100х40)	шт.	2	951		1902		1902	–	2054	
					–		–		–	152		
69	2302-0101-2512	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 (колено)	шт.	2	22404		44808		44808	–	48393	
					–		–		–	3585		

	70	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	3920		19600		19600	–	21168	
						–		–		–	1568		
	71	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт.	1	15322,79	6768,3	15323	6768	431	6455	23520	
						8124	2457,4	8124	2457	–	1742		
	73	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	7	427,23	68,78	2991	481	432	1759	5130	
						296,88	33,85	2078	237	–	380		
	74	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16281-77	м	1,1	319		351		351	–	379	
						–		–		–	28		

75	2111-0403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1368		9029		9029	–	9751	
					–		–		–	722		
76	2111-0403-9903	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	7	130		910		910	–	983	
					–		–		–	73		
		Итого по смете					**2 668 985**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 347					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					418 087					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					125 695					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 499 611					
		- накладные расходы, тенге					335 238					
		в т.ч. зарплата, тенге					30 171					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					197 702					
	ВОЗДУШНАЯ ВЛи-10КВ											
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	7378,5	3131,17	29514	12525	2570	16569	49769	
					3604,68	1573,06	14419	6292	–	3687		

2	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (СВ110-5)	шт.	4	51169		204676		204676	–	221050	
					–		–		–	16374		
5	1134-0203-0403	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных НР = 76 %	приставка	2	3495,23	731,34	6990	1463	485	4202	12088	
					2520,92	243,72	5042	487	–	895		
6	2104-0406-0108	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 (Костанайская область)	шт.	2	29619		59238		59238	–	63977	
					–		–		–	4739		
7	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	40,8	478,86	49,36	19538	2014	9350	6981	28640	
					200,34	13,54	8174	552	–	2121		
8	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,114	162664,6	94243,21	18544	10744	29	9024	29773	
					68167,4	30776,42	7771	3509	–	2205		

9	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,344	282451		97163		97163	–	104936	
					–		–		–	7773		
10	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (металлоконструкции)	т	0,20418	524318		107055		107055	–	115620	
					–		–		–	8564		
11	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2450		4900		4900	–	5292	
					–		–		–	392		
13	2404-0207-0721	Стяжной хомут KR3 ГОСТ Р 51177-98 (Х51)	шт.	2	96		192		192	–	207	
					–		–		–	15		
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	499541		500		500	–	540	
					–		–		–	40		
15	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	866		6062		6062	–	6547	
					–		–		–	485		
16	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	394		3546		3546	–	3830	
					–		–		–	284		
17	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	10777		86216		86216	–	93113	
					–		–		–	6897		

18	2404-0207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	16	15721		251536		251536	–	271659	
					–		–		–	20123		
19	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14577		131193		131193	–	141688	
					–		–		–	10495		
20	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	12979		116811		116811	–	126156	
					–		–		–	9345		
21	2404-0207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5395		16185		16185	–	17480	
					–		–		–	1295		
22	2404-0207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	743		2229		2229	–	2407	
					–		–		–	178		
23	2404-0207-3117	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1849		3698		3698	–	3994	
					–		–		–	296		
24	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровой SDI.10.2	шт	3	7353,57		22061		22061	–	23826	
					–		–		–	1765		
25	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	14909,61	1017,87	14910	1018	3259	8907	25722	
					10632,86	500,98	10633	501	–	1905		
26	2106-0510-1601	Металлоконструкции для установки разъединителя	т	0,0355	524318		18613		18613	–	20102	
					–		–		–	1489		

27	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830
					–		–		89830	–	
28	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1832		7328		7328	–	7914
					–		–		–	586	
29	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	47		188		188	–	203
					–		–		–	15	
30	2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	282		1692		1692	–	1827
					–		–		–	135	
31	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
		Итого по смете					**1 471 900**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 039				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 763				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 340				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 160 213				
		- оборудование, тенге					89 830				
		- накладные расходы, тенге					45 682				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 111				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					102 373				

КТПН 250КВА 10/04КВ												
13	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	84025,01	42150,27	84025	42150	5317	37390	131129	
					36558	15373	36558	15373	–	9713		
15	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4766,46	183,6	38132	1469	27224	7156	48911	
					1179,9	62,49	9439	500	–	3623		
16	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	676,25	23,06	20288	692	14090	4121	26361	
					183,54	7,24	5506	217	–	1953		
17	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4	1292,1	–	5168	–	–	3721	9601	
					1292,1	–	5168	–	–	711		
18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	800,93	–	3204	–	–	2307	5951	
					800,93	–	3204	–	–	441		
		Итого по разделу 2					**221 953**					
		в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 875					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 311					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 090					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 631					
		- накладные расходы, тенге					54 695					
		в т.ч. зарплата, тенге					4 923					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 441					
	Раздел 3 ОГРАЖДЕНИЕ											
19	1105-0101-2603	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (устройство буронабивных свай из бетона кл.В12,5,сульф.) НР = 99 %	м3 конструктивного объема сваи	0,9	43711,47	5522,22	39340	4970	32096	4247	47074	
					2526,44	2239,94	2274	2016	–	3487		
20	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (столбы ограды)	м	23,4	3012		70481		70481	–	76119	
					–		–		–	5638		
21	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (монтаж ограждения из звеньев	шт.	9	875	28,26	7875	254	375	8599	17792	
					805,14	4,6	7246	41	–	1318		
22	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2526	524318		132443		132443	–	143038	

						–		–		–	10595		
	23	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с	т	0,04613	686918		31688		31688	–	34223	
						–		–		–	2535		
	24	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80(45х2,5)	м2	34,2	614		20999		20999	–	22679	
						–		–		–	1680		
	25	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. НР = 69 %	болт	52	148,98	0,83	7747	43	–	5330	14124	
						148,16	0,41	7704	21	–	1046		
	26	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043	499541		2148		2148	–	2320	
						–		–		–	172		
	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16	161,18	3,41	2579	54	1676	592	3424	
						53,04	0,54	849	9	–	254		
	28	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1883		1883		1883	–	2034	
						–		–		–	151		

29	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). НР = 108 %	м2 покрытия	25	837,17	206,44	20929	5161	14436	3060	25908	
					53,26	60,06	1332	1502	–	1919		
		Итого по разделу 3					**390 547**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 405					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 484					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 588					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					309 901					
		- накладные расходы, тенге					21 828					
		в т.ч. зарплата, тенге					1 965					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 929					
		Итого по смете					**612 500**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 280					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 795					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 678					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					356 532					
		- накладные расходы, тенге					76 523					
		в т.ч. зарплата, тенге					6 888					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45 370					
	Добавляемые работы с протокола замены											
сети Водоснабжения												

1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	31,2	168,59	160,9	5260	5020	3	1179	6954
					7,6	44,87	237	1400	–	515	
2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,6	271,42	258,96	2877	2745	2	644	3803
					12,26	72,17	130	765	–	282	
3	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	58,7	117		6868		–	–	7417
					–		–		–	549	
4	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,78	152,88	152,88	425	425	–	78	543
					–	38,85	–	108	–	40	
5	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,23	251,58	251,58	5341	5341	–	977	6823
					–	63,92	–	1357	–	505	

6	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	1,27	2146,46	–	2726	–	–	1963	5064
					2146,46	–	2726	–	–	375	
7	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	10,62	4171,94	–	44306	–	–	31900	82302
					4171,94	–	44306	–	–	6096	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,6	800,94	–	7689	–	–	5536	14283
					800,94	–	7689	–	–	1058	
9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	10,56	1724		18205		18205	–	19661
					–		–		–	1456	
10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7,18	1258,36	–	9035	–	–	6505	16783
					1258,36	–	9035	–	–	1243	
11	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,28	41,58	41,58	469	469	–	124	640
					–	15,25	–	172	–	47	
12	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,85	30,18	30,18	86	86	–	23	118

						–	11,23	–	32	–	9	
	13	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	3,55	16,9	16,9	60	60	–	16	82
						–	6,2	–	22	–	6	
	14	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	3,85	2146,23	–	8263	–	–	5949	15349
						2146,23	–	8263	–	–	1137	
	15	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	14,15	4171,94	–	59033	–	–	42504	109660
						4171,94	–	59033	–	–	8123	
	16	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14,15	1258,37	–	17806	–	–	12820	33076
						1258,37	–	17806	–	–	2450	
	17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,85	801,04	–	3084	–	–	2220	5728
						801,04	–	3084	–	–	424	
	18	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	458	152,74	152,74	69953	69953	–	12800	89373

					–	38,82	–	17778	–	6620	
19	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1199,45	251,64	251,64	301833	301833	–	55229	385627
					–	63,95	–	76707	–	28565	
20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	55,65	2715,6	–	151123	–	–	108809	280727
					2715,6	–	151123	–	–	20795	
21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,7	3117,01	159,8	61405	3148	37359	21614	89661
					1060,81	47,41	20898	934	–	6642	
22	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	347,8	59,84	59,84	20812	20812	–	5514	28432
					–	22,02	–	7658	–	2106	
23	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	347,8	1258,4	–	437672	–	–	315124	813020
					1258,4	–	437672	–	–	60224	

	24	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	835,6	41,45	41,45	34634	34634	–	9176	47315
						–	15,25	–	12744	–	3505	
	25	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	458	30,4	30,4	13925	13925	–	3689	19023
						–	11,19	–	5124	–	1409	
	26	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	916	17,03	17,03	15598	15598	–	4132	21308
						–	6,27	–	5739	–	1578	
	27	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2413	362855,37	107542,48	87557	25950	1266	67143	167076
						250066,31	30998,76	60341	7480	–	12376	
	28	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110X6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,91	1646		108488		108488	–	117167
						–		–		–	8679	
	29	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0769	72691,81	–	5590	–	1099	4446	10839

					58400,52	–	4491	–	–	803	
30	1116-1101-0102	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	631,4	87,48	1,21	55234	767	248	53135	117039
					85,87	–	54219	–	–	8670	
31	2302-0103-0617	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	34187		68374		68374	–	73844
					–		–		–	5470	
32	2302-0101-1112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4272		8544		8544	–	9228
					–		–		–	684	
33	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	1436		27284		27284	–	29467
					–		–		–	2183	
34	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	11,24	15334,43	3562,63	172359	40044	14541	154519	353028
					10478,11	1172,06	117774	13174	–	26150	
35	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	8,64	27297		235846		235846	–	254714
					–		–		–	18868	

36	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6	30361		78939		78939	–	85254
					–		–		–	6315	
37	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,5	32689,33	2170,67	49034	3256	36175	9611	63337
					6402	487,33	9603	731	–	4692	
38	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	6111	1759	6111	1759	3468	1522	8244
					884	753	884	753	–	611	
39	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	5121		35847		35847	–	38715
					–		–		–	2868	
40	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	1	595		595		595	–	643
					–		–		–	48	
41	1110-0107-0105	Крышка деревянная. Установка 7 штук НР = 90 %	м2	4,2	12063,33	534,05	50666	2243	42673	5689	60863
					1369,05	135,95	5750	571	–	4508	
42	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по пеноплексу с одной стороны НР = 90 %	м2	5,6	6071,43	13,57	34000	76	28378	5021	42143
					990,36	5,89	5546	33	–	3122	
43	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	14	827		11578		11578	–	12504
					–		–		–	926	
44	Прайс-лист	Испытания стыков полиэтиленовых труб	шт.	1	25000		25000		25000	–	27000

						–		–		–	2000	
		Итого по смете						**3 573 876**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 020 610				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						548 144				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						153 282				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						783 912				
		- перевозка грузов, тенге						6 868				
		- накладные расходы, тенге						949 611				
		в т.ч. зарплата, тенге						85 465				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						264 732				
	Воздушная ВЛи-10кВ											
1	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ 73Н	шт.	2	15500		31000		31000	–	33480	
					–		–		–	2480		
		Итого по смете					**33 480**					
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 000					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 480					
	КТПН-250КВА 10/0,4кВ											
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,85	2647,57	1758,92	4898	3254	9	2815	8330	
					883,78	752,43	1635	1392	–	617		
2	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40	м3	1,85	3043		5630		5630	–	6080	

					–		–		–	450		
3	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5149	2792,5	10298	5585	1829	6014	17617	
					1442	1106,5	2884	2213	–	1305		
4	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,67	27297		45586		45586	–	49233	
					–		–		–	3647		
		Итого по разделу 1					**81 260**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 519					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 839					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 605					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 054					
		- накладные расходы, тенге					8 829					
		в т.ч. зарплата, тенге					795					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 019					
	Раздел 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ											
	2.1 ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
5	5877-7777-0101 (пл) (об)	Комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа,ВВ/ВВ КТПН-250/10-0,4кВ	кт	1	3035714		3035714		–	–	3035714	
					–		–		3035714	–		
		Итого по разделу 2					**3 035 714**					

в том числе	
- оборудование, тенге	3 035 714
Итого по смете	**3 116 974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 054
- оборудование, тенге	3 035 714
- накладные расходы, тенге	8 829
в т.ч. зарплата, тенге	795
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 019
ИТОГО	**11 477 715**
СМР	8 352 171
в т.ч. Оборудование	3125544
Временные здания и сооружения 2,9%	242 213
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,19%	274161
Непредвиденные работы и затраты 2%	177371
Итого СМР	9 045 916
ИТОГО	12 171 460

			Итого с понижающим коэффициентом				12125452						
			НДС 12%				1455054						
			Итого				**13580506**						

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есеналиев Бектас Ерманович

(должность, подпись)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитального строительства СевероКазахстанской области"

Ташев О. Х.

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Амирин Кайсар Умирбаевич

(должность, подпись)

Расценки проверил Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Севгражданпроект"

ГИП Р.К. Хуснутдинов

Расчет проверил авторский надзор Приказ №60 от 08.10.2020 лицензия №12013109