ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Курылыс"

Наименование стройкм: Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО

Договор: №02 от 21.02.2019г.

**АКТ №1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2019г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Полы** | | | | | | | | | |
| | | **на отм. -2.140** | | | | | | | | | |
| | | **Полы бетонные -235,52м2** | | | | | | | | | |
| 182 | 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 706,56 | 239,82 | 28,10 | 169446 | 19852 | 105808 | 47740 | 234561 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 61,97 | 9,91 | 43786 | 7001 | | 17375 | |
| 183 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 56,5248 | 20032,61 | 8,16 | 1132339 | 461 | 953133 | 168020 | 1404388 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3162,24 | -- | 178745 | -- | | 104029 | |
| 184 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство | м2 покрытия | 706,56 | 943,05 | 87,43 | 666321 | 61776 | 395644 | 216591 | 953546 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 295,66 | 30,45 | 208901 | 21516 | | 70633 | |
| 185 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 покрытия | 706,56 | -191,89 | -7,63 | -135579 | -5393 | -118150 | -13692 | -161212 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -17,04 | -3,58 | -12036 | -2529 | | -11942 | |
| 186 | 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 453 | 145,96 | 1,00 | 66119 | 454 | 12617 | 50057 | 125470 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 117,10 | 0,45 | 53048 | 204 | | 9294 | |
| | | **на отм. 0.000** | | | | | | | | | |
| | | **Полы индивидуальной разработки -27,18м2** | | | | | | | | | |
| 187 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 81,54 | 665,01 | 26,13 | 54225 | 2131 | 28320 | 23265 | 83689 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 23774 | 975 | | 6199 | |
| 188 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 81,54 | 567,79 | 26,76 | 46297 | 2182 | 42352 | 2567 | 52773 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 21,62 | 11,87 | 1763 | 968 | | 3909 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 26,775 | 2775,50 | 13,44 | 74314 | 360 | 49438 | 22629 | 104699 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 915,62 | 3,04 | 24516 | 81 | | 7755 | |
| 190 | 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 144 | 145,96 | 1,00 | 21018 | 144 | 4011 | 15912 | 39885 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 117,10 | 0,45 | 16863 | 65 | | 2954 | |
| | | | | Полы индивидуальной разработки -21,36м2 | | | | | | | |
| 191 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 64,08 | 665,01 | 26,13 | 42614 | 1674 | 22257 | 18283 | 65769 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 18683 | 767 | | 4872 | |
| 192 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 64,08 | 567,79 | 26,76 | 36384 | 1715 | 33283 | 2017 | 41473 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 21,62 | 11,87 | 1386 | 761 | | 3072 | |
| 193 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 26,25 | 2775,50 | 13,44 | 72857 | 353 | 48469 | 22186 | 102646 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 915,62 | 3,04 | 24035 | 80 | | 7603 | |
| 194 | 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 105 | 145,96 | 1,00 | 15326 | 105 | 2925 | 11603 | 29082 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 117,10 | 0,45 | 12296 | 47 | | 2154 | |
| | | | | Полы из керамической плитки -18,9м2 | | | | | | | |
| 195 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 56,7 | 290,14 | 28,01 | 16451 | 1588 | -- | 14649 | 33589 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 262,13 | 12,73 | 14863 | 722 | | 2488 | |
| 196 | 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 56,7 | 104,00 | -- | 5897 | -- | 5897 | -- | 6369 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 472 | |
| 197 | 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 2,92005 | 36594,00 | -- | 106856 | -- | 106856 | -- | 115405 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8549 | |
| 198 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 56,7 | 665,01 | 26,13 | 37706 | 1482 | 19692 | 16177 | 58194 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 16532 | 678 | | 4311 | |
| 199 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 56,7 | 1138,25 | 87,63 | 64539 | 4969 | 27208 | 30970 | 103149 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 570,75 | 10,32 | 32362 | 585 | | 7641 | |
| 200 | 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 63,504 | 229,00 | -- | 14542 | -- | 14542 | -- | 15706 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1163 | |
| 201 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 56,7 | 665,01 | 26,13 | 37706 | 1482 | 19692 | 16177 | 58194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 16532 | 678 | | 4311 | |
| 202 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 56,7 | 2956,60 | 66,97 | 167639 | 3797 | 105002 | 56848 | 242446 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 1037,74 | 28,87 | 58840 | 1637 | | 17959 | |
| 203 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 129 | 526,96 | 1,50 | 67978 | 194 | 34052 | 31790 | 107750 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 261,49 | 0,68 | 33732 | 87 | | 7981 | |
| | | | | Полы из линолеума -181,42м2 | | | | | | | |
| 204 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 544,26 | 290,14 | 28,01 | 157913 | 15247 | -- | 140619 | 322414 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 262,13 | 12,73 | 142666 | 6929 | | 23883 | |
| 205 | 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 544,26 | 104,00 | -- | 56603 | -- | 56603 | -- | 61131 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4528 | |
| 206 | 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 43,5408 | 36594,00 | -- | 1593332 | -- | 1593332 | -- | 1720799 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 127467 | |
| 207 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 544,26 | 775,32 | 87,63 | 421974 | 47696 | 63641 | 297278 | 776791 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 570,75 | 10,32 | 310637 | 5615 | | 57540 | |
| 208 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 544,26 | 665,01 | 26,13 | 361940 | 14221 | 189032 | 155286 | 558604 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 158687 | 6511 | | 41378 | |
| 209 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 544,26 | 189,26 | 8,92 | 103008 | 4855 | 94230 | 5711 | 117417 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 7,21 | 3,96 | 3923 | 2153 | | 8698 | |
| 210 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 544,26 | 3453,11 | 19,29 | 1879390 | 10499 | 1682814 | 179480 | 2223579 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 341,89 | 8,93 | 186077 | 4859 | | 164710 | |
| 211 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 657 | 348,92 | 0,75 | 229239 | 493 | 160999 | 63891 | 316580 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 103,12 | 0,34 | 67747 | 222 | | 23450 | |
| | | | | на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200 | | | | | | | |
| | | | | Полы индивидуальной разработки -27,18м2 | | | | | | | |
| 212 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство | м2 стяжки | 326,16 | 665,01 | 26,13 | 216901 | 8522 | 113282 | 93059 | 334756 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 95097 | 3902 | | 24797 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 326,16 | 567,79 | 26,76 | 185189 | 8728 | 169409 | 10268 | 211094 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 21,62 | 11,87 | 7052 | 3871 | | 15637 | |
| 214 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 107,1 | 2775,50 | 13,44 | 297256 | 1440 | 197753 | 90518 | 418795 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 915,62 | 3,04 | 98063 | 326 | | 31022 | |
| 215 | 1111-0101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 576 | 145,96 | 1,00 | 84072 | 577 | 16043 | 63649 | 159538 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 117,10 | 0,45 | 67452 | 259 | | 11818 | |
| | | **Полы индивидуальной разработки -21,36м2** | | | | | | | | | |
| 216 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство | м2 стяжки | 256,32 | 665,01 | 26,13 | 170456 | 6697 | 89025 | 73132 | 263075 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 74734 | 3066 | | 19487 | |
| 217 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 256,32 | 567,79 | 26,76 | 145535 | 6859 | 133134 | 8069 | 165893 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 21,62 | 11,87 | 5542 | 3042 | | 12288 | |
| 218 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 105 | 2775,50 | 13,44 | 291427 | 1412 | 193874 | 88743 | 410584 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 915,62 | 3,04 | 96141 | 319 | | 30414 | |
| 219 | 1111-0101-3902<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 420 | 145,96 | 1,00 | 61302 | 421 | 11697 | 46410 | 116330 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 117,10 | 0,45 | 49184 | 189 | | 8617 | |
| | | **Полы из керамической плитки -18,9м2** | | | | | | | | | |
| 220 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 226,8 | 665,01 | 26,13 | 150825 | 5926 | 78772 | 64710 | 232777 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 66127 | 2713 | | 17243 | |
| 221 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 226,8 | 1138,25 | 87,63 | 258154 | 19875 | 108832 | 123879 | 412596 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 570,75 | 10,32 | 129447 | 2340 | | 30563 | |
| 222 | 2110-0402-9903<br>РСНБ РК 2015 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 254,016 | 229,00 | -- | 58170 | -- | 58170 | -- | 62823 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4654 | |
| 223 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 226,8 | 665,01 | 26,13 | 150825 | 5926 | 78772 | 64710 | 232777 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 291,56 | 11,96 | 66127 | 2713 | | 17243 | |
| 224 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 226,8 | 2956,60 | 66,97 | 670557 | 15189 | 420009 | 227393 | 969786 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 1037,74 | 28,87 | 235359 | 6548 | | 71836 | |
| 225 | 1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 516 | 526,96 | 1,50 | 271913 | 775 | 136210 | 127160 | 430998 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 261,49 | 0,68 | 134928 | 349 | | 31926 | |
| | | **Полы из линолеума -181,42м2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 87,0816 | 14087,65 | 1505,97 | 1226775 | 131142 | 813447 | 304021 | 1653259 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3240,48 | 473,58 | 282186 | 41240 | | 122464 | |
| 227 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 2177,04 | 1396,97 | 87,63 | 3041251 | 190783 | 1607918 | 1189110 | 4568791 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 570,75 | 10,32 | 1242550 | 22461 | | 338429 | |
| 228 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство | м2 стяжки | 2177,04 | 665,01 | 26,13 | 1447759 | 56884 | 756129 | 621144 | 2234415 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 634746 | 26045 | | 165512 | |
| 229 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 2177,04 | 189,26 | 8,92 | 412031 | 19419 | 376922 | 22845 | 469666 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,21 | 3,96 | 15690 | 8613 | | 34790 | |
| 230 | 1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 2177,04 | 3453,11 | 19,29 | 7517561 | 41997 | 6731256 | 717918 | 8894317 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 341,89 | 8,93 | 744308 | 19434 | | 658838 | |
| 231 | 1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 2628 | 348,92 | 0,75 | 916956 | 1973 | 643996 | 255562 | 1266319 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 103,12 | 0,34 | 270987 | 888 | | 93801 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 33423476 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | **на отм. 0.000 (Квартиры)** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 245 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3247,5 | 586,63 | 5,81 | 1905071 | 18861 | 427758 | 1174104 | 3325509 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,10 | 2,83 | 1458452 | 9177 | | 246334 | |
| 246 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 3247,5 | 745,41 | 4,33 | 2420723 | 14050 | 928156 | 1186168 | 3895442 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 455,28 | 1,29 | 1478517 | 4193 | | 288551 | |
| 247 | 1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 3004,8 | 285,24 | 2,20 | 857087 | 6599 | 429191 | 339429 | 1292238 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 140,21 | 1,00 | 421297 | 2990 | | 95721 | |
| 248 | 1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 242,7 | 88,63 | 0,69 | 21509 | 168 | 2049 | 15495 | 39965 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 79,49 | 0,32 | 19292 | 78 | | 2960 | |
| 251 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 7235,85 | -121,85 | -0,94 | -881699 | -6834 | -977 | -701611 | -1709975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | -120,77 | -0,43 | -873888 | -3126 | | -126665 | |
| 252 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 7235,85 | 285,24 | 2,20 | 2063950 | 15890 | 1033536 | 817379 | 3111835 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 140,21 | 1,00 | 1014524 | 7200 | | 230506 | |
| 253 | 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм | м2 отделываемой поверхности | 364,8 | 2437,94 | 7,00 | 889360 | 2554 | 739361 | 118843 | 1088860 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 404,18 | 3,04 | 147445 | 1109 | | 80656 | |
| 254 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 1406,55 | 3423,87 | 21,33 | 4815845 | 30004 | 2534573 | 1818669 | 7165276 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1600,56 | 15,69 | 2251268 | 22069 | | 530761 | |
| | | | | на отм. -2.140 (Лестничные клетки) | | | | | | | |
| | | | | Стены и перегородки | | | | | | | |
| 255 | 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23,13 | 910,65 | 50,95 | 21063 | 1178 | 6335 | 11595 | 35270 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 585,81 | 40,79 | 13550 | 943 | | 2613 | |
| 256 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23,13 | 1018,29 | 17,70 | 23553 | 410 | 4792 | 14778 | 41397 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 793,39 | 5,25 | 18351 | 121 | | 3066 | |
| 257 | 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 23,13 | -121,85 | -0,94 | -2818 | -22 | -3 | -2243 | -5466 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | -120,77 | -0,43 | -2793 | -10 | | -405 | |
| 258 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 23,13 | 285,24 | 2,20 | 6598 | 51 | 3304 | 2613 | 9947 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 140,21 | 1,00 | 3243 | 23 | | 737 | |
| 259 | 1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг | м2 горизонтальной проекции (поэтажно) | 165,87 | 2156,28 | 67,10 | 357662 | 11130 | 131505 | 177959 | 578470 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1296,36 | 44,75 | 215027 | 7422 | | 42850 | |
| | | | | на отм. -1.240 по +11.200 | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 260 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 236,04 | 745,41 | 4,33 | 175947 | 1021 | 67462 | 86215 | 283135 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 455,28 | 1,29 | 107464 | 305 | | 20973 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 236,04 | 285,24 | 2,20 | 67328 | 518 | 33715 | 26664 | 101511 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 140,21 | 1,00 | 33095 | 235 | | 7519 | |
| | | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 262 | 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 364,98 | 910,65 | 50,95 | 332367 | 18595 | 99963 | 182957 | 556550 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 585,81 | 40,79 | 213809 | 14887 | | 41226 | |
| 263 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 364,98 | 1018,29 | 17,70 | 371655 | 6462 | 75623 | 233189 | 653232 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 793,39 | 5,25 | 289570 | 1916 | | 48388 | |
| 264 | 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 364,98 | -121,85 | -0,94 | -44473 | -345 | -49 | -35390 | -86252 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -120,77 | -0,43 | -44079 | -158 | | -6389 | |
| 265 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 364,98 | 285,24 | 2,20 | 104107 | 801 | 52133 | 41229 | 156963 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 140,21 | 1,00 | 51173 | 363 | | 11627 | |
| 266 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 280,05 | 758,44 | 2,95 | 212400 | 825 | 75924 | 108819 | 346917 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 484,38 | 1,33 | 135651 | 373 | | 25698 | |
| | | **Обшивка гипсокартоном** | | | | | | | | | |
| 267 | 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 123,75 | 1905,35 | 12,91 | 235786 | 1598 | 133068 | 91526 | 353497 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 817,13 | 4,65 | 101120 | 575 | | 26185 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 21234321 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 268 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 229,0275 | 3187,52 | 158,64 | 730030 | 36334 | 444343 | 238761 | 1046294 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1088,75 | 69,59 | 249353 | 15938 | | 77503 | |
| 269 | 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 229,0275 | 19690,00 | -- | 4509551 | -- | 4509551 | -- | 4870316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360764 | |
| 270 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 36,957 | 3187,52 | 158,64 | 117801 | 5863 | 71701 | 38528 | 168835 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1088,75 | 69,59 | 40237 | 2572 | | 12506 | |
| 271 | 2109-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 36,957 | 19690,00 | -- | 727683 | -- | 727683 | -- | 785898 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58215 | |
| 272 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 44,577 | 3187,52 | 158,64 | 142090 | 7072 | 86485 | 46472 | 203647 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1088,75 | 69,59 | 48533 | 3102 | | 15085 | |
| 273 | 2109-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 44,577 | 19690,00 | -- | 877721 | -- | 877721 | -- | 947939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70218 | |
| 274 | 1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | м2 | 16,0056 | 3366,01 | 152,27 | 53875 | 2437 | 29780 | 20481 | 80305 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1353,17 | 68,65 | 21658 | 1099 | | 5949 | |
| 275 | 2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 16,0056 | 12627,00 | -- | 202103 | -- | 202103 | -- | 218271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16168 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 8321505 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 62979302 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | 62 979 302 | | | | | |
| **в том числе оборудование** | Тенге | | | 0 | | | | | |
| **в том числе СМР** | Тенге | | | 62 979 302 | | | | | |
| Временные здания и сооружения, 3,4.0,8% | Тенге | | 3,4% | 2 141 296 | | | | | |
| **Итого с временными** | Тенге | | | **65 120 598** | | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7% | Тенге | | 0,70% | 455 844 | | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | 0,40% | 260 482 | | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2018г. СМР** | Тенге | | | **65 836 925** | | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2018г. оборудование** | Тенге | | | **0** | | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование** | Тенге | | | **65 836 925** | | | | | |
| Итого в текущих ценах 2019г. | Тенге | | 1,11283 | 73 264 976 | | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | 2% | 1 465 300 | | | | | |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | | **74 730 275** | | | | | |
| НДС | Тенге | | 12% | 8 967 633 | | | | | |
| Стоимость с НДС | Тенге | | | 83 697 908 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

***ГЕНПОДРЯДЧИК:***

***ТОО "Ar Kua Group"***

**Директор_____Абишев Б.Ш.**

***СУБПОДРЯДЧИК:***

***ТОО "Алмат-Курылыс"***

**Директор_____Абишева Д.А.**