Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, с. Новоишимское, Ленина,2

Подрядчик: ТОО"BAKZHOL NS" СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла,83

Наименование стройки: Капитальный ремонт школы в с. Шукырколь, р-он им. Г.Мусрепова, СКО

Объект: Капитальный ремонт школы в с. Шукырколь, р-он им. Г.Мусрепова, СКО

Форма 4

21550

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Акт выполненных работ №1
за июль 2020г

Договор №159 от 19.05.2020г

Составлен(а) в ценах 2019 года

Сметная стоимость	11881,554	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2586,904	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,536	тыс.чел-ч

№ п/п	№п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Общестроительные работы.										
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	88,2		1689,25	157,74	148992	13913	--	102305	271401
							1531,51	79,49	135079	7011		20104	
2	2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	70		1001,79	157,74	70125	11042	--	46546	126005
							844,05	79,49	59083	5564		9334	
3	3	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	34,2		398,05	139,40	13613	4767	--	8099	23449
							258,65	70,25	8846	2402		1737	
4	4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	2,07		37743,38	17,92	78129	37	49564	20540	106562
							13781,46	--	28528	--		7893	
5	5	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	44		78,20	0,03	3441	1	--	2476	6391
							78,17	--	3439	--		473	
6	6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. ДЕМОНТАЖ**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	70,8		1082,77	108,61	76660	7689	--	52269	139243
							974,16	51,20	68971	3625		10314	
7	7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	688,4		306,15	17,53	210754	12065	--	147434	386843
							288,62	8,83	198689	6080		28655	
8	8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	155,4		100,49	2,65	15616	412	--	11097	28850
							97,84	1,34	15204	207		2137	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	12,8	746,91	29,35	9560	376	--	6749	17615
			НР - 72%; СП - 8%			717,56	14,79	9185	189		1305	
10	10	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	624	32,38	--	20208	--	--	14550	37538
			НР - 72%; СП - 8%			32,38	--	20208	--		2781	
11	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	45,1	154,17	18,79	6953	847	--	4579	12455
			НР - 72%; СП - 8%			135,38	5,64	6106	255		923	
12	12	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	45,1	221,86	11,85	10006	534	--	6935	18297
			НР - 72%; СП - 8%			210,02	3,56	9472	160		1355	
13	13	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	45,1	248,51	1,55	11208	70	--	8019	20765
			НР - 72%; СП - 8%			246,96	--	11138	--		1538	
14	14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. ДЕМОНТАЖ	м2 кровли	7,4	518,54	16,57	3837	123	--	2706	7066
			НР - 72%; СП - 8%			501,97	5,85	3715	43		523	
15	15	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. ДЕМОНТАЖ	шт. сборных конструкций	23	1015,78	658,53	23363	15146	--	9470	35459
			НР - 72%; СП - 8%			357,26	214,58	8217	4935		2627	
16	16	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ДЕМОНТАЖ	м2 утепляемого покрытия	10,5	429,97	40,51	4515	425	--	3012	8129
			НР - 72%; СП - 8%			389,46	8,99	4089	94		602	
17	17	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/восстановление утеплителя/	м2 утепляемого покрытия	3,25	12103,70	50,64	39337	165	37590	1165	43743
			НР - 72%; СП - 8%			486,82	11,24	1582	37		3240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				746318	67613	87154	447951	1289811
								591550	30604	--	95541	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				746318				
		Материалы		Тенге				87154				
		Всего заработная плата		Тенге					622154			
			Накладные расходы	Тенге				447951				
			Сметная прибыль	Тенге				95542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1289810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					622154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1289810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					622154			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Оконные блоки

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	70,23	2470,68	205,30	173516	14418	70906	68351	261216
			НР - 72%; СП - 8%			1255,76	95,96	88192	6739		19349	
19	19	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	60,15	18430,00	--	1108565	--	1108565	--	1197250
			СП - 8%			--	--	--	--		88685	
20	20	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,23	2879,23	206,39	38092	2731	17307	13902	56154
			НР - 72%; СП - 8%			1364,60	94,81	18054	1254		4160	
21	21	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,75	25515,00	--	401861	--	401861	--	434010
			СП - 8%			--	--	--	--		32149	
22	22	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,968	3425,49	205,57	3316	199	1569	1180	4855
			НР - 72%; СП - 8%			1598,85	93,52	1548	91		360	
23	23	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,968	27435,00	--	26557	--	26557	--	28682
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
			Подоконники ПВХ									
24	24	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	50,08	1593,84	11,58	79820	580	66594	9303	96253
			НР - 72%; СП - 8%			252,51	5,50	12646	275		7130	
25	25	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	48,74	1824,00	--	88902	--	88902	--	96014
			СП - 8%			--	--	--	--		7112	
26	26	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,34	2864,00	--	3838	--	3838	--	4145
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
			Откосы									
27	33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,2	2872,00	17,00	37910	224	22533	10950	52769
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	15153	55		3909	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1962377**	**18152**	**1808632**	**103686**	**2231348**
								135593	**8414**	**--**	**165286**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1962377**				
			Материалы	Тенге				**178910**				
			Всего заработная плата	Тенге					**144007**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1629722**				
			Накладные расходы	Тенге				**103685**				
			Сметная прибыль	Тенге				**165285**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2231347**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**
			Сметная заработная плата	Тенге					**144007**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2231347**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**
			Сметная заработная плата	Тенге					**144007**			
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
			Потолки 1 этаж									
28	**57**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности потолков. Очистка**	**м2**	**100**	**401,56**	**--**	**40156**	**--**	**--**	**28912**	**74593**
			НР - 72%; СП - 8%			**401,56**	**--**	**40156**	**--**		**5525**	
			Стены 1 этаж									
29	**65**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Очистка**	**м2**	**650**	**401,56**	**--**	**261012**	**--**	**--**	**187929**	**484856**
			НР - 72%; СП - 8%			**401,56**	**--**	**261012**	**--**		**35915**	
			Стены 2 этаж и лестн.клетки									
30	**72**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Очистка**	**м2**	**483**	**401,56**	**--**	**193952**	**--**	**--**	**139645**	**360285**
			НР - 72%; СП - 8%			**401,56**	**--**	**193952**	**--**		**26688**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**495120**	**--**	**--**	**356486**	**919734**
								495120	**--**	**--**	**68128**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**495120**				
			Всего заработная плата	Тенге					**495120**			
			Накладные расходы	Тенге				**356486**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68128**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**919735**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**482**
			Сметная заработная плата	Тенге					**495120**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**919735**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**482**
			Сметная заработная плата	Тенге					**495120**			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			Помещения 1этаж									
31	**84**	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**200**	**5243,38**	**56,66**	**1048675**	**11332**	**895381**	**106047**	**1247100**
			НР - 72%; СП - 8%			**709,81**	**26,63**	**141962**	**5326**		**92378**	
			Помещения 2этаж									
32	**88**	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**300**	**809,67**	**13,12**	**242902**	**3937**	**124876**	**83505**	**352519**
			НР - 72%; СП - 8%			**380,30**	**6,30**	**114089**	**1890**		**26113**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	89	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	м2 покрытия	215	5243,38	56,66	1127326	12182	962535	114001	1340633
			НР - 72%; СП - 8%			709,81	26,63	152609	5725		99306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2418902	27451	1982792	303553	2940252
								408661	12940	--	217797	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2418902				
		Материалы		Тенге				1982791				
		Всего заработная плата		Тенге					421601			
			Накладные расходы	Тенге				303553				
			Сметная прибыль	Тенге				217796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2940252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					421601			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2940252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					421601			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
34	126	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шагеферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,549	33707,50	12463,05	52213	19305	6108	23104	81342
			НР - 72%; СП - 8%			17301,41	3414,20	26800	5289		6025	
35	127	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	1,549	456516,00	--	707143	--	707143	--	763715
			СП - 8%			--	--	--	--		56571	
36	133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	10,5	34157,54	2943,50	358654	30907	274297	43122	433918
			НР - 72%; СП - 8%			5090,48	613,50	53450	6442		32142	
37	136	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	10,52	91588,16	1715,99	963507	18052	684773	192736	1248743
			НР - 72%; СП - 8%			24779,63	666,11	260682	7008		92499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2081518	68264	1672321	258962	2527718
								340932	18738	--	187237	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322162				
		Материалы		Тенге				959071				
		Всего заработная плата		Тенге					327581			
			Накладные расходы	Тенге				235858				
			Сметная прибыль	Тенге				124642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1682661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
			Сметная заработная плата	Тенге					327581			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				759356				
		Материалы		Тенге				6108				
		Всего заработная плата		Тенге					32088			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				707143				
			Накладные расходы	Тенге				23104				
			Сметная прибыль	Тенге				62597				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				845057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					32088			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2527718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
			Сметная заработная плата	Тенге					359669			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Общестроительные работы, пристройка №1												
РАЗДЕЛ 6.Фундамент												
38	1	1201-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением**	м3 грунта	1,158	4454,96	0,26	5159	--	677	3227	9057
			НР - 72%; СП - 8%			3870,26	0,12	4482	--		671	
39	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,058	725,70	--	42	--	--	30	78
			НР - 72%; СП - 8%			725,70	--	42	--		6	
40	4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,055	21319,44	1651,27	1173	91	16	785	2114
			НР - 72%; СП - 8%			19380,17	438,25	1066	24		157	
41	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,042	223006,00	--	9366	--	9366	--	10116
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
42	6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,013	238466,00	--	3100	--	3100	--	3348
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
43	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,067	21319,44	1651,27	1428	111	19	956	2575
			НР - 72%; СП - 8%			19380,17	438,25	1298	29		191	
44	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,228	223006,00	--	50845	--	50845	--	54913
			СП - 8%			--	--	--	--		4068	
45	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029	238466,00	--	6916	--	6916	--	7469
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
46	13	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из асбестоцементных панелей. Устройство/устройство противопучинистого зазора/**	м2	4,584	7904,86	967,79	36236	4436	21810	8387	48193
			НР - 72%; СП - 8%			2179,34	361,82	9990	1659		3570	
47	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,05	6425,61	2099,60	321	105	170	64	416
			НР - 72%; СП - 8%			920,81	852,13	46	43		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				114586	4743	92919	13449	138279
								16924	1755	--	10244	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				114586				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				22692				
		Всего заработная плата		Тенге					18679			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70227				
			Накладные расходы	Тенге				13449				
			Сметная прибыль	Тенге				10243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					18679			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				138278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					18679			
			Локальная смета № 02-01-05. Электротехническая часть.									
			РАЗДЕЛ 7.Оборудование и материалы									
			ШР1									
48	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	18017,61	786,98	18018	787	8962	6175	26128
			НР - 72%; СП - 8%			8268,65	307,31	8269	307		1935	
49	2	2307-0201-0409 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10998,00	--	10998	--	10998	--	11878
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
			ЩО1									
50	10	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4914,35	134,41	4914	134	1210	2607	8123
			НР - 72%; СП - 8%			3570,43	50,66	3570	51		602	
51	11	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
			ЩО2									
52	16	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4914,35	134,41	4914	134	1210	2607	8123
			НР - 72%; СП - 8%			3570,43	50,66	3570	51		602	
53	17	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
			ЩС1									
54	22	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4914,35	134,41	4914	134	1210	2607	8123
			НР - 72%; СП - 8%			3570,43	50,66	3570	51		602	
55	23	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
			СП - 8%			--	--	--	--		470	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**60862**	**1190**	**40693**	**13996**	**80846**
								18980	**459**	**--**	**5989**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**28101**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28101**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2248**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**30349**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32761**				
			Материалы	Тенге				**12591**				
			Всего заработная плата	Тенге					**19439**			
			Накладные расходы	Тенге				**13996**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3741**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50497**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19439**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**80847**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19439**			
			РАЗДЕЛ 8.Провода и кабели									
56	**64**	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1132**	**319,41**	**1,41**	**361574**	**1597**	**263434**	**69517**	**465579**
			НР - 72%; СП - 8%			**85,28**	**0,01**	**96543**	**9**		**34487**	
57	**65**	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**289**	**239,94**	**2,50**	**69342**	**722**	**14365**	**39078**	**117093**
			НР - 72%; СП - 8%			**187,73**	**0,07**	**54255**	**20**		**8674**	
58	**66**	**2306-0145-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,117**	**127819,00**	**--**	**14955**	**--**	**14955**	**--**	**16151**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1196**	
59	**67**	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,667**	**187356,00**	**--**	**124966**	**--**	**124966**	**--**	**134964**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9997**	
60	**68**	**2306-0145-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,109**	**276557,00**	**--**	**30145**	**--**	**30145**	**--**	**32556**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2412**	
61	**69**	**2306-0145-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,046**	**335157,00**	**--**	**15417**	**--**	**15417**	**--**	**16651**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1233**	
62	**70**	**2306-0145-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**469149,00**	**--**	**9383**	**--**	**9383**	**--**	**10134**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**751**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	71	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,107	322582,00	--	34516	--	34516	--	37278
			СП - 8%			--	--	--	--		2761	
64	72	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,046	81510,00	--	3749	--	3749	--	4049
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
65	73	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,067	128848,00	--	8633	--	8633	--	9323
			СП - 8%			--	--	--	--		691	
66	74	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,077	183706,00	--	14145	--	14145	--	15277
			СП - 8%			--	--	--	--		1132	
67	75	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,026	319005,00	--	8294	--	8294	--	8958
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
68	76	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,17	502512,00	--	85427	--	85427	--	92261
			СП - 8%			--	--	--	--		6834	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				780548	2318	627429	108595	960274
								150797	29	--	71132	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				349631				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				349631				
			Сметная прибыль	Тенге				27971				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				377602				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				430916				
			Материалы	Тенге				277801				
			Всего заработная плата	Тенге					150826			
			Накладные расходы	Тенге				108595				
			Сметная прибыль	Тенге				43161				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				582672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					150826			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				960274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					150826			
			РАЗДЕЛ 9.Трубы									
69	77	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1085	306,80	2,80	332874	3039	15267	226581	604212
			НР - 72%, СП - 8%			289,92	0,12	314568	128		44756	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	78	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	33	385,33 369,44	3,10 0,24	12716 12192	102 8	422	8784 1720	23219
71	79	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	1041,31	26,00 --	-- --	27074 --	-- --	27074	-- 2166	29240
72	80	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	20,2	32,00 --	-- --	646 --	-- --	646	-- 52	698
73	81	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** *СП - 8%*	кг	28,64	1747,00 --	-- --	50034 --	-- --	50034	-- 4003	54037
74	82	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенамс креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	473,49 355,21	65,80 17,51	4261 3197	592 158	472	2415 534	7211
75	83	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенамс креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	633,24 478,17	102,49 29,80	3166 2391	512 149	263	1829 400	5395
76	84	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	9	221,00 --	-- --	1989 --	-- --	1989	-- 159	2148
77	85	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	5	404,00 --	-- --	2020 --	-- --	2020	-- 162	2182
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				434781 332347	4246 443	98187 --	239609 53952	728342
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7428				
			Материалы	Тенге				735				
			Всего заработная плата	Тенге					5894			
			Накладные расходы	Тенге				4244				
			Сметная прибыль	Тенге				934				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5894			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				345590				
			Материалы	Тенге				15690				
			Всего заработная плата	Тенге					326896			
			Накладные расходы	Тенге				235365				
			Сметная прибыль	Тенге				46476				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				627431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					326896			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				81764				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81764				
			Сметная прибыль	Тенге				6541				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				88305				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				728341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
			Сметная заработная плата	Тенге					332790			
			РАЗДЕЛ 10.Внутренний контур заземления									
78	88	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто изстали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	25	555,92	74,81	13898	1870	7588	3566	18861
			НР - 72%; СП - 8%			177,61	20,49	4440	512		1397	
79	89	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	5	593,52	5,21	2968	26	278	1922	5281
			НР - 72%; СП - 8%			532,82	1,12	2664	6		391	
80	90	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,005	183706,00	--	919	--	919	--	992
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				17784	1896	8785	5488	25134
								7104	518	--	1861	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				17784				
			Материалы	Тенге				7865				
			Всего заработная плата	Тенге					7622			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919				
			Накладные расходы	Тенге				5488				
			Сметная прибыль	Тенге				1862				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				25134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7622			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7622			
			РАЗДЕЛ 11.Демонтаж									
81	99	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройства вводно-распределительные. ДЕМОНТАЖ**	шкаф	1	11307,89	188,87	11308	189	8962	1606	13947
			НР - 72%; СП - 8%			2157,04	73,76	2157	74		1033	
82	100	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. ДЕМОНТАЖ**	шкаф	2	1816,86	32,26	3634	65	1919	1205	5226
			НР - 72%; СП - 8%			824,96	12,16	1650	24		387	
83	101	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	61	54,90	0,61	3349	37	--	2398	6207
			НР - 72%; СП - 8%			54,29	0,31	3312	19		460	
84	102	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	26	164,25	1,63	4271	42	--	3060	7917
			НР - 72%; СП - 8%			162,62	0,82	4228	21		586	
85	103	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	70	50,17	--	3512	--	--	2528	6523
			НР - 72%; СП - 8%			50,17	--	3512	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**26073**	**333**	**10881**	**10797**	**39820**
							14858	**138**	**--**	**2949**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26073**				
		Материалы	Тенге				**10881**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14997**			
		Накладные расходы	Тенге				**10797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2950**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**39820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14997**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11881558**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2512866**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**196207**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**74038**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6429793**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1862572**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**880116**	

Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 881 558**
Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**	**142579**
Итого	**Тенге**	**12024137**
Дополнительные затраты в зимние время (2,42%)	**Тенге**	**290984**
Итого	**Тенге**	**12315121**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**Тенге**	**246302**
Итого	**Тенге**	**12561423**
В текущих ценах 2020г. К= 1,049901	**Тенге**	**13188250,8**
Итого с учетом договорного коэффициента = 0,9000001856477	**Тенге**	**11869428,17**
Итого без НДС (12%)	**Тенге**	**11 869 428**
НДС12%	**Тенге**	**1424331**
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**13 293 759**

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдела образования акимата района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области _____ Э.М. Карабаева

Подрядчик
Директо ТОО"BAKHZOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев

Эксперт технического надзора _____ С.И.Шевелев

Эксперт авторского надзора _____ Д.А.Остроух