Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, с. Новоишимское, Ленина,2
Подрядчик: ТОО"BAKZHOL NS" СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла,83
Наименование стройки: Капитальный ремонт школы в с. Шукырколь, р-он им. Г.Мусрепова, СКО
Объект: Капитальный ремонт школы в с. Шукырколь, р-он им. Г.Мусрепова, СКО

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Акт выполненных работ № 3
за ноябрь 2020г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-01. Общестроительные работы										
			Дверные блоки										
1	41	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	42,73		1801,52	92,04	76979	3933	21909	38037	124218
			НР - 72%, СП - 8%				1196,74	39,62	51137	1693		9201	
2	42	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	29,61		4293,00	--	127116	--	127116	--	137285
			СП - 8%				--	--	--	--		10169	
3	44	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,36		5240,00	--	17606	--	17606	--	19015
			СП - 8%				--	--	--	--		1409	
4	45	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	10,728		2839,58	662,01	30463	7102	10628	10424	44158
			НР - 72%, СП - 8%				1186,86	162,73	12733	1746		3271	
5	47	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,4		30610,00	--	73464	--	73464	--	79341
			СП - 8%				--	--	--	--		5877	
6	49	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2		10342,00	--	20684	--	20684	--	22339
			СП - 8%				--	--	--	--		1655	
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
			Потолки 1 этаж										
7	59	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	334,5		1442,04	11,47	482361	3836	60829	302046	847160

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1248,72	5,42	417696	1813		62753	
8	60	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза/латексная моющаяся краска/	м2 окрашиваемой поверхности	68	1320,87	11,47	89819	780	4126	61403	163319
			НР - 72%; СП - 8%			1248,72	5,42	84913	369		12098	
			Потолки 2 этаж и лестн.клетки									
9	63	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	360	1442,04	11,47	519133	4128	65467	325072	911742
			НР - 72%; СП - 8%			1248,72	5,42	449538	1952		67536	
			Стены 1 этаж									
10	67	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	947,5	1495,40	14,27	1416887	13521	669399	531453	2104207
			НР - 72%; СП - 8%			774,64	4,39	733967	4162		155867	
11	68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	758,7	1338,55	10,81	1015560	8205	253301	545713	1686174
			НР - 72%; СП - 8%			993,88	5,11	754054	3881		124902	
12	69	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/латексная моющаяся краска/	м2 окрашиваемой поверхности	123,5	1117,29	10,81	137985	1336	13905	88830	244960
			НР - 72%; СП - 8%			993,88	5,11	122744	632		18145	
			Стены 2 этаж и лестн.клетки									
13	74	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	760,7	1338,55	10,81	1018237	8226	253970	547151	1690619
			НР - 72%; СП - 8%			993,88	5,11	756041	3891		125231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4679981	40031	1592404	2450129	8074537
								3318952	16698	–	598114	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4679981				
		Материалы		Тенге				1320998				
		Всего заработная плата		Тенге					3335650			
			Накладные расходы	Тенге				2401668				
			Сметная прибыль	Тенге				566532				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7648182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2964
			Сметная заработная плата	Тенге					3335650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7648182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2964
			Сметная заработная плата	Тенге					3335650			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Помещения 1этаж									
14	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4	736,29	34,05	2945	136	1347	1100	4369
			НР - 72%; СП - 8%			365,59	16,30	1462	65		324	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	4	188,39 9,04	11,57 5,39	754 36	46 22	672	42 64	859
16	80	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	4	5617,00 1388,53	91,57 39,34	22468 5554	366 157	16548	4112 2126	28707
17	81	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	8	593,48 327,85	1,96 0,92	4748 2623	16 7	2109	1894 531	7173
18	84	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	205	5243,38 709,81	56,66 26,63	1074892 145511	11615 5459	917766	108698 94687	1278278
19	85	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	300	396,90 90,35	2,61 1,23	119069 27105	784 368	91180	19781 11108	149957
20	86	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	280	923,47 605,79	4,10 1,94	258571 169622	1148 544	87801	122520 30487	411578
			Помещения 2этаж									
21	88	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	129,3	809,67 380,30	13,12 6,30	104691 49173	1697 814	53821	35991 11254	151936
22	89	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	214,3	5243,38 709,81	56,66 26,63	1123655 152113	12142 5706	959400	113630 98983	1336268
23	90	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	264,6	396,90 90,35	2,61 1,23	105019 23907	691 325	80421	17447 9797	132262
24	91	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составамипо дереву НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	358,5	923,47 605,79	4,10 1,94	331064 217177	1470 697	112417	156869 39035	526967
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3147875 794282	30112 14165	2323482 --	582084 298396	4028354
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3147875				
		Материалы		Тенге				2323481				
		Всего заработная плата		Тенге					808447			
			Накладные расходы	Тенге				582082				
			Сметная прибыль	Тенге				298397				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4028353				752
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					808447			
			Сметная заработная плата	Тенге				4028353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								752
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					808447			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Входная группа									
25	92	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,391	98182,13 69328,33	26434,16 6667,03	38389 27107	10336 2607	946	21394 4783	64566
26	93	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,3518	273028,00 --	-- --	96051 --	-- --	96051	-- 7684	103735
27	94	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,0392	282336,00 --	-- --	11068 --	-- --	11068	-- 885	11953
28	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	9,774	92,80 47,26	2,87 0,31	907 462	28 3	417	335 99	1341
29	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	9,774	164,35 55,26	4,07 0,61	1606 540	40 6	1026	393 160	2160
30	116	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	38,8	4768,12 326,94	277,91 30,91	185003 12685	10783 1199	161535	9997 15600	210600
31	117	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	38,8	255,45 17,45	8,36 2,71	9912 677	324 105	8911	563 838	11313
32	118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	38,8	4680,09 1123,04	157,82 68,86	181588 43574	6123 2672	131891	33297 17191	232076
33	119	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	9	6017,94 3239,07	1199,50 460,13	54161 29152	10796 4141	14213	23971 6251	84383
34	122	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 72%; СП - 8%	м2 тротуара	9	555,40 412,74	45,81 17,73	4999 3715	412 160	872	2789 623	8411
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				583684	38842	426930	92739	730538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117912	10893	--	54114	
		Материалы	Тенге				545295				
		Всего заработная плата	Тенге				318865				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					99091			
		Накладные расходы	Тенге				107119				
		Сметная прибыль	Тенге				71345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				665971				101
		Сметная заработная плата	Тенге					99091			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38389				
		Материалы	Тенге				946				
		Всего заработная плата	Тенге					29714			
		Накладные расходы	Тенге				21394				
		Сметная прибыль	Тенге				4783				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				64566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				730537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					128805			
		РАЗДЕЛ 4.Фасады									
35	173	**1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**692**	**221,05**	**1,70**	**152968**	**1176**	**69996**	**59275**	**229223**
						118,20	**0,77**	**81796**	**531**		**16979**	
			НР - 729%, СП - 89%									
36	174	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**866,3**	**793,65**	**2,29**	**687537**	**1980**	**231822**	**327359**	**1096088**
						523,76	**1,07**	**453735**	**930**		**81192**	
			НР - 729%, СП - 89%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**840506**	**3156**	**301818**	**386634**	**1325311**
							535530	**1461**	--	**98171**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**840506**				
		Материалы	Тенге				**301819**				
		Всего заработная плата	Тенге					**536991**			
		Накладные расходы	Тенге				**386634**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98171**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1325310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**505**
		Сметная заработная плата	Тенге					**536991**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1325310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**505**
		Сметная заработная плата	Тенге					**536991**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14158740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4830545**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**123176**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46656**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4644634**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3511586**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1048795	
		Стоимость строительно-монтажных работ	*Тенге*								*14 158 740*
		Временные здания и сооружения (1,2%)	*Тенге*								*169905*
		Итого	*Тенге*								*14 328 645*
		Дополнительные затраты в зимние время (2,42%)	*Тенге*								*346753*
		Итого	*Тенге*								*14 675 398*
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	*Тенге*								*293508*
		Итого	*Тенге*								*14 968 906*
		В текущих ценах 2020г. К= 1,049901	*Тенге*								*15715869*
		Итого с учетом договорного коэффициента = 0,9000001856477	*Тенге*								*14144285*
		Итого без НДС (12%)	*Тенге*								*14 144 285*
		НДС12%	*Тенге*								*1697314*
		Итого с НДС 12%	*Тенге*								*15 841 599*

Заказчик
Руководитель КГУ отдела образования акимата района им. Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области _____ Э.М.Карибаева

Эксперт технического надзора _____ С.А.Шеслев

Подрядчик
Директо ТОО"BAKHZOL NS" _____ Б.Б. Тесналиев

Эксперт авторского надзора _____ Д.А.Остроух