Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области с. Новоишимка, Ленина 2"
Подрядчик ТОО"BAKZHOL NS", СКО, г. Петропавловск,ул. Жмбыла,83
Наименование стройки - Капитальный ремонт школы в с.Шукырколь, р-он им.Г.Мусрепова, СКО РК
Наименование объекта - Капитальный ремонт школы в с.Шукырколь, р-он им.Г.Мусрепова, СКО РК
Договор №159 от 19.05.2020г.

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

ЗА ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01-01, общестроительные работы, школы									
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
			Подоконники ПВХ									
1	27	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых/сетки москитные/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	11,067	802,35	25,27	8880	280	1616	5107	15105
						631,06	9,86	6984	109		1119	
2	28	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *СП - 8%*	м2	11,067	1348,00	--	14918	--	14918	--	16112
						--	--	--	--		1193	
			Откосы									
3	29	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,4	454,72	7,18	7003	111	--	5000	12962
						447,53	3,37	6892	52		960	
4	30	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	0,77	13219,00	--	10179	--	10179	--	10993
						--	--	--	--		814	
5	31	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	46,2	3922,30	10,93	181210	505	134535	33354	231730
						999,34	3,37	46170	156		17165	
6	32	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Обналичка пластиковая. Установка на внешние углы откосов оконных проемов *НР - 72%; СП - 8%*	м уголка	147	813,13	0,75	119531	110	66219	38333	170493
						361,92	0,26	53202	38		12629	
			Дверные блоки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	38	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,849	1435,62	210,47	5526	810	1205	2804	8996
			НР - 72%; СП - 8%			912,31	99,43	3511	383		666	
8	39	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,44	1664,53	209,36	20707	2604	5131	10200	33379
			НР - 72%; СП - 8%			1042,79	95,96	12972	1194		2473	
9	40	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	16,289	22026,00	--	358782	--	358782	--	387484
			СП - 8%			--	--	--	--		28703	
10	41	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,45	1801,52	92,04	20628	1054	5870	10193	33285
			НР - 72%; СП - 8%			1196,74	39,62	13703	454		2466	
11	42	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,77	4293,00	--	33357	--	33357	--	36025
			СП - 8%			--	--	--	--		2669	
12	43	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	3896,00	--	39272	--	39272	--	42413
			СП - 8%			--	--	--	--		3142	
13	49	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	10342,00	--	62052	--	62052	--	67016
			СП - 8%			--	--	--	--		4964	
14	50	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	8	3165,00	--	25320	--	25320	--	27346
			СП - 8%			--	--	--	--		2026	
15	51	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4209,00	--	33672	--	33672	--	36366
			СП - 8%			--	--	--	--		2694	
16	52	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,051	557949,00	--	28455	--	28455	--	30732
			СП - 8%			--	--	--	--		2276	
17	54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,701	92,80	2,87	158	5	73	58	233
			НР - 72%; СП - 8%			47,26	0,31	80	1		17	
18	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,701	164,35	4,07	280	7	179	68	376

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	94	1		28	
			Перегородка									
19	56	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,14	25836,44	22,03	391164	334	377728	9498	432715
			НР - 72%; СП - 8%			865,41	5,94	13102	90		32053	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1361091	5819	1198563	114615	1593762
								156711	2477	--	118057	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202712				
		Материалы		Тенге				590939				
		Всего заработная плата		Тенге					152095			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456507				
			Накладные расходы	Тенге				109508				
			Сметная прибыль	Тенге				104978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					152095			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				158379				
		Материалы		Тенге				1616				
		Всего заработная плата		Тенге					7093			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149499				
			Накладные расходы	Тенге				5107				
			Сметная прибыль	Тенге				13079				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1593762				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					159188			
			РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
			Потолки 1 этаж									
20	59	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	6,3	1442,04	11,47	9085	72	1146	5689	15955
			НР - 72%; СП - 8%			1248,72	5,42	7867	34		1182	
			Потолки 2 этаж и лести клетки									
22	64	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	70,8	4527,06	169,70	320516	12015	209356	75463	427656
			НР - 72%; СП - 8%			1400,36	80,00	99145	5664		31678	
			Стены 1 этаж									
23	70	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	103,7	357,80	0,91	37104	94	10361	19220	60830
			НР - 72%; СП - 8%			256,98	0,44	26649	45		4506	
24	71	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	103,7	169,46	0,38	17573	39	3537	10092	29878

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			134,98	0,18	13997	19		2213	
			Стены 2 этаж и лестн.клетки									
25	74	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,4	1338,55	10,81	118328	956	29513	63584	196465
			НР - 72%; СП - 8%			993,88	5,11	87859	452		14553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502606	13176	253913	174048	730784
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				235517	6214	--	54132	
		Материалы		Тенге				502606				
		Всего заработная плата		Тенге				253912				
			Накладные расходы	Тенге					241731			
			Сметная прибыль	Тенге				174047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				730784				
			Сметная заработная плата	Тенге								209
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					241731			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				730784				
			Сметная заработная плата	Тенге								209
									241731			
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Помещения 1этаж									
26	83	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	361	809,67	13,12	292292	4737	150267	100484	424198
			НР - 72%; СП - 8%			380,30	6,30	137288	2274		31422	
27	85	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	5	396,90	2,61	1984	13	1519	330	2499
			НР - 72%; СП - 8%			90,35	1,23	452	6		185	
28	86	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	81	923,47	4,10	74801	332	25400	35443	119064
			НР - 72%; СП - 8%			605,79	1,94	49069	157		8820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				369077	5082	177186	136257	545761
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				186809	2437	--	40427	
		Материалы		Тенге				369077				
		Всего заработная плата		Тенге				177186				
			Накладные расходы	Тенге					189246			
			Сметная прибыль	Тенге				136257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				545761				
			Сметная заработная плата	Тенге								180
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					189246			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				545761				
			Сметная заработная плата	Тенге								180
									189246			
			РАЗДЕЛ 5.Входная группа									
29	97	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,53	120188,67	1612,56	63700	855	33108	21651	92179

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			56107,35	628,86	29737	333		6828	
30	98	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,53	8900,45	69,41	4717	37	4182	370	5494
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	498	16		407	
31	99	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	34,7	2319,12	59,53	80474	2066	68700	7572	95089
			НР - 72%; СП - 8%			279,77	23,29	9708	808		7044	
32	100	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,4	2907,30	73,73	30236	767	25832	2835	35716
			НР - 72%; СП - 8%			349,71	28,86	3637	300		2646	
33	101	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	45,1	310,24	3,22	13992	145	12242	1200	16407
			НР - 72%; СП - 8%			35,58	1,36	1605	61		1215	
34	102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	49,5	833,50	25,89	41258	1282	4258	26043	72685
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	35718	452		5384	
35	103	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,925	2676,00	--	152331	--	152331	--	164518
			СП - 8%			--	--	--	--		12187	
36	104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,5	1192,90	17,00	12525	179	292	8710	22934
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	12054	43		1699	
37	105	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,5	2334,00	--	24507	--	24507	--	26468
			СП - 8%			--	--	--	--		1961	
38	106	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	15	1544,00	--	23160	--	23160	--	25013
			СП - 8%			--	--	--	--		1853	
39	110	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	14,5	283,60	3,59	4112	52	149	2834	7502
			НР - 72%; СП - 8%			269,74	1,69	3911	24		556	
40	111	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	14,5	1439,00	--	20866	--	20866	--	22535

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1669	
41	112	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	36,88	2416,72	3,26	89129	120	48388	29247	127846
			НР - 72%; СП - 8%			1101,45	--	40621	--		9470	
42	115	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10342,00	--	10342	--	10342	--	11169
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
43	120	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	9	4987,92	277,91	44891	2501	39448	2319	50987
			НР - 72%; СП - 8%			326,94	30,91	2942	278		3777	
44	121	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	9	275,43	8,36	2479	75	2247	131	2818
			НР - 72%; СП - 8%			17,45	2,71	157	24		209	
45	123	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,75	2271,00	--	13058	--	13058	--	14103
			СП - 8%			--	--	--	--		1045	
46	124	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1,2	1787,35	38,19	2145	46	1128	711	3084
			НР - 72%; СП - 8%			809,12	13,98	971	17		228	
47	125	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,018	48868,00	--	880	--	880	--	950
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				634802	8124	485118	103623	797497
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141559	2358	--	59075	
		Материалы		Тенге				624460				
		Всего заработная плата		Тенге				239975				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					143918			
		Местные материалы		Тенге				220864				
			Накладные расходы	Тенге				13938				
			Сметная прибыль	Тенге				103621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				786327				
			Сметная заработная плата	Тенге								133
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10342	143918			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10342				
			Сметная прибыль	Тенге				827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11169				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				797496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					143918			

РАЗДЕЛ 6. Кровля

Вентшахта ВШ-1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	158	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,068	120188,67	1612,56	8173	110	4248	2778	11827
			НР - 72%; СП - 8%			56107,35	628,86	3815	43		876	
49	159	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,068	8900,45	69,41	605	5	536	47	705
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	64	2		52	
50	160	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,273	27275,28	2011,50	7446	549	3017	2974	11254
			НР - 72%; СП - 8%			14211,06	920,25	3880	251		834	
51	161	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных панелей. Устройство	м2	7,52	7904,86	967,79	59445	7278	35778	13759	79060
			НР - 72%; СП - 8%			2179,34	361,82	16389	2721		5856	
52	162	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	6,38	4812,21	127,48	30702	813	18340	8390	42219
			НР - 72%; СП - 8%			1810,24	16,26	11549	104		3127	
53	163	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	1192,90	17,00	5368	77	125	3733	9829
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	5166	19		728	
54	164	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,5	2334,00	--	10503	--	10503	--	11343
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
55	165	1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22766,57	249,61	22767	250	19262	2395	27175
			НР - 72%; СП - 8%			3255,13	71,32	3255	71		2013	
							Крепление вентшахт					
56	166	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,02	120188,67	1612,56	2404	32	1250	817	3478
			НР - 72%; СП - 8%			56107,35	628,86	1122	13		258	
57	167	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,031	110428,02	7183,69	3423	223	240	2142	6010
			НР - 72%; СП - 8%			95473,92	486,44	2960	15		445	
58	168	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,031	399850,00	--	12395	--	12395	--	13387
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				163231	9336	105694	37035	216287
								48200	3238	--	16021	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				124645				
		Материалы		Тенге				63294				
		Всего заработная плата		Тенге					45137			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10503				
			Накладные расходы	Тенге				32498				
			Сметная прибыль	Тенге				12572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169715				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					45137			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15819				
		Материалы		Тенге				241				
		Всего заработная плата		Тенге					2975			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12395				
			Накладные расходы	Тенге				2142				
			Сметная прибыль	Тенге				1437				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2975			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				22767				
		Материалы		Тенге				19262				
		Всего заработная плата		Тенге					3326			
		Сдача и испытание		Тенге				167				
			Накладные расходы	Тенге				2395				
			Сметная прибыль	Тенге				2013				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				216287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					51438			
			Локальная смета 02-01-02, общестроительные работы, пристройка №1									
			РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
59	3	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема свай	1,5	41622,48	5722,23	62434	8583	50506	4751	72560
			НР - 72%; СП - 8%			2229,71	2169,44	3345	3254		5375	
60	7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ростверк бетон В12,5/	м3	1,45	39924,62	5695,35	57891	8258	34390	12138	75631
			НР - 72%; СП - 8%			10512,15	1114,58	15243	1616		5602	
61	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,501	890,86	23,81	4901	131	3150	1179	6566
			НР - 72%; СП - 8%			294,51	3,07	1620	17		486	
62	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,056	2093,16	53,08	6397	162	5510	546	7498
			НР - 72%; СП - 8%			237,39	10,74	725	33		555	
63	15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/Ф1/	м3	0,47	30278,96	774,22	14231	364	11660	1678	17182
			НР - 72%; СП - 8%			4694,76	265,34	2207	125		1273	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	21319,44	1651,27	213	17	2	143	384
			НР - 72%; СП - 8%			19380,17	438,25	194	4		28	
65	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	223006,00	--	8474	--	8474	--	9152
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
66	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	238466,00	--	715	--	715	--	773
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
67	19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	867481,19	1592,59	8675	16	6091	1854	11371
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	2568	7		842	
68	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,12	890,86	23,81	2779	74	1786	668	3724
			НР - 72%; СП - 8%			294,51	3,07	919	10		276	
69	21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/под кирпичные перегородки/	м3	0,644	30278,96	774,22	19500	499	15978	2300	23544
			НР - 72%; СП - 8%			4694,76	265,34	3023	171		1744	
70	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	223006,00	--	2230	--	2230	--	2408
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
71	24	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1/	т конструкций	0,088	28503,88	13925,54	2508	1225	197	1016	3807
			НР - 72%; СП - 8%			12343,87	3699,11	1086	326		282	
72	25	2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Металлический каркас при реконструкции одноэтажных производственных зданий, расход стали до 50 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	0,088	518671,00	--	45643	--	45643	--	49294
			СП - 8%			--	--	--	--		3651	
73	26	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,21	112,29	2,87	248	6	134	78	353
			НР - 72%; СП - 8%			48,89	0,31	108	1		26	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,21	246,53	6,11	545	13	349	133	732
			НР - 72%; СП - 8%			82,89	0,92	183	2		54	
75	28	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны. Обетонирование	м3	0,03	66557,66	1212,62	1997	36	1064	656	2865
			НР - 72%; СП - 8%			29892,00	473,29	897	14		212	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				239381	19386	187879	27140	287844
								32118	5578	--	21319	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				191229				
		Материалы		Тенге				130618				
		Всего заработная плата		Тенге					36285			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11420				
			Накладные расходы	Тенге				26125				
			Сметная прибыль	Тенге				17388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					36285			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48151				
		Материалы		Тенге				197				
		Всего заработная плата		Тенге					1412			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45643				
			Накладные расходы	Тенге				1016				
			Сметная прибыль	Тенге				3933				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1412			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				287844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					37697			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
76	29	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,85	22703,18	2094,21	19298	1780	--	13137	35029
			НР - 72%; СП - 8%			20608,97	855,94	17518	728		2595	
77	30	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1	37743,38	17,92	37743	18	23944	9923	51479
			НР - 72%; СП - 8%			13781,46	--	13781	--		3813	
78	31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,65	34115,84	2943,50	329218	28405	251690	39631	398357
			НР - 72%; СП - 8%			5090,48	613,50	49123	5920		29508	
79	32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04	409697,48	2704,66	16388	108	13460	2054	19918
			НР - 72%; СП - 8%			70502,82	828,23	2820	33		1475	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	33	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,054	38049,13	1503,56	78153	3088	21373	39430	126989
			НР - 72%; СП - 8%			26140,27	521,48	53692	1071		9407	
81	34	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,013	26669,00	--	53685	--	53685	--	57979
			СП - 8%			--	--	--	--		4295	
82	35	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2618,32	1589,49	15710	9537	187	5741	23167
			НР - 72%; СП - 8%			997,59	331,29	5986	1988		1716	
83	36	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,204	80764,00	--	16476	--	16476	--	17794
			СП - 8%			--	--	--	--		1318	
84	37	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,072	120188,67	1612,56	8654	116	4498	2941	12522
			НР - 72%; СП - 8%			56107,35	628,86	4040	45		928	
85	38	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	2,88	98,29	4,10	283	12	68	150	467
			НР - 72%; СП - 8%			70,43	1,73	203	5		35	
86	39	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя/примыкание к стенам/	м2 поверхности	4,752	1221,93	49,69	5807	236	2482	2253	8705
			НР - 72%; СП - 8%			650,15	8,44	3089	40		645	
87	40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,67	3159,05	40,85	81093	1049	41071	28409	118261
			НР - 72%; СП - 8%			1518,23	18,84	38973	484		8760	
88	41	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,67	557,56	7,73	14313	198	6558	5495	21392
			НР - 72%; СП - 8%			294,40	2,90	7557	74		1585	
89	42	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	25,67	221,05	1,70	5674	44	2596	2199	8503
			НР - 72%; СП - 8%			118,20	0,77	3034	20		630	
90	43	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	25,67	793,65	2,29	20373	59	6869	9700	32479
			НР - 72%; СП - 8%			523,76	1,07	13445	28		2406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				702866	44649	444957	161063	933041
								213262	10435	--	69116	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				702866				
		Материалы		Тенге				374795				
		Всего заработная плата		Тенге					223697			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53685				
		Местные материалы		Тенге				16476				
			Накладные расходы	Тенге				161062				
			Сметная прибыль	Тенге				69114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				933042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					223697			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				933042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					223697			
			РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
91	44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,088	5524,77	306,04	61259	3393	39139	14000	81279
			НР - 72%; СП - 8%			1688,90	64,72	18727	718		6021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61259	3393	39139	14000	81279
								18727	718	--	6021	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				61259				
		Материалы		Тенге				39139				
		Всего заработная плата		Тенге					19444			
			Накладные расходы	Тенге				14000				
			Сметная прибыль	Тенге				6021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					19444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				81279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					19444			
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
92	50	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,144	33707,50	12463,05	4854	1795	568	2148	7562
			НР - 72%; СП - 8%			17301,41	3414,20	2491	492		560	
93	51	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,144	456516,00	--	65738	--	65738	--	70997
			СП - 8%			--	--	--	--		5259	
94	52	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,606	112,29	2,87	405	10	219	128	575
			НР - 72%; СП - 8%			48,89	0,31	176	1		43	
95	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,606	246,53	6,11	889	22	568	218	1195
			НР - 72%; СП - 8%			82,89	0,92	299	3		89	
96	54	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	14,038	3569,06	26,54	50103	373	40839	6514	61146
			НР - 72%; СП - 8%			633,33	11,13	8891	156		4529	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,0384	100,31	15,16	1408	213	--	897	2489
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	1195	50		184	
98	56	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	15,442	104,00	--	1606	--	1606	--	1734
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
99	57	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	14,038	690,53	65,70	9694	922	5688	2369	13028
			НР - 72%; СП - 8%			219,68	14,72	3084	207		965	
100	58	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,892	14317,00	--	41405	--	41405	--	44717
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
101	59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,038	100,31	15,16	1408	213	--	897	2489
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	1195	50		184	
102	60	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015 прим	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2/пленка Тайвек/	м2	15,442	82,00	--	1266	--	1266	--	1368
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				178776	3547	157897	13171	207300
								17332	959	--	15354	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				108184				
		Материалы		Тенге				47313				
		Всего заработная плата		Тенге					15308			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44277				
			Накладные расходы	Тенге				11022				
			Сметная прибыль	Тенге				9536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					15308			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70592				
		Материалы		Тенге				568				
		Всего заработная плата		Тенге					2983			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65738				
			Накладные расходы	Тенге				2148				
			Сметная прибыль	Тенге				5819				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2983			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				207301				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					18291			

РАЗДЕЛ 5.Кровля

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,727	91588,16	1715,99	66585	1248	47322	13319	86296
			НР - 72%; СП - 8%			24779,63	666,11	18015	484		6392	
104	62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,727	8900,45	69,41	6471	50	5738	507	7536
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	683	21		558	
105	63	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки/подшивка карниза/	м2 потолков	6,25	2012,22	26,54	12576	166	8452	2900	16715
			НР - 72%; СП - 8%			633,33	11,13	3958	70		1238	
106	64	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	8,65	2319,12	59,53	20060	515	17125	1887	23704
			НР - 72%; СП - 8%			279,77	23,29	2420	201		1756	
107	65	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,8	2907,30	73,73	31399	796	26826	2944	37090
			НР - 72%; СП - 8%			349,71	28,86	3777	312		2747	
108	66	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,45	310,24	3,22	6034	63	5279	517	7076
			НР - 72%; СП - 8%			35,58	1,36	692	27		524	
109	67	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,1	833,50	25,89	16753	520	1729	10575	29514
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	14504	184		2186	
110	68	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,115	2205,00	--	50969	--	50969	--	55046
			СП - 8%			--	--	--	--		4077	
111	69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,3	2872,00	17,00	12350	73	7341	3567	17190
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	4936	18		1273	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				223197	3431	170781	36216	280167
								48985	1316	--	20751	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				223197				
		Материалы		Тенге				119812				
		Всего заработная плата		Тенге					50301			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50969				
			Накладные расходы	Тенге				36217				
			Сметная прибыль	Тенге				20753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280166				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					50301			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				280166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					50301			
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
112	70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/двухслойный/	м2 потолка	10	2936,99	17,20	29370	172	16288	9341	41808
			НР - 72%; СП - 8%			1291,02	6,33	12910	63		3097	
113	71	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10	874,70	5,67	8747	57	2985	4120	13896
			НР - 72%; СП - 8%			570,46	1,76	5705	18		1029	
114	72	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10	811,94	5,73	8119	57	1818	4515	13645
			НР - 72%; СП - 8%			624,36	2,71	6244	27		1011	
115	73	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,6	1460,15	90,55	75344	4672	18505	40202	124790
			НР - 72%; СП - 8%			1010,99	71,12	52167	3670		9244	
116	74	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2поверхности облицовки	51,6	5016,46	23,39	258849	1207	121397	98511	385949
			НР - 72%; СП - 8%			2640,40	11,17	136245	576		28589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				380430	6165	160993	156689	580088
								213270	4354	--	42970	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				380430				
		Материалы		Тенге				160994				
		Всего заработная плата		Тенге					217624			
			Накладные расходы	Тенге				156689				
			Сметная прибыль	Тенге				42970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					217624			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				580088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					217624			
			РАЗДЕЛ 7. Полы									
117	75	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,095	17134,96	1948,95	172977	19675	112288	34220	223773
			НР - 72%; СП - 8%			4062,81	645,19	41014	6513		16576	
118	76	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	266,18	38,02	2662	380	1505	657	3584

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			77,69	13,50	777	135		265	
119	77	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,28	6017,94	1199,50	13721	2735	3601	6073	21377
			НР - 72%; СП - 8%			3239,07	460,13	7385	1049		1583	
120	78	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	10	5249,06	277,91	52491	2779	46443	2576	59473
			НР - 72%; СП - 8%			326,94	30,91	3269	309		4405	
121	79	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	10	299,17	8,36	2992	84	2734	145	3388
			НР - 72%; СП - 8%			17,45	2,71	174	27		251	
122	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	780,17	34,05	7802	341	3805	2750	11396
			НР - 72%; СП - 8%			365,59	16,30	3656	163		844	
123	81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10	210,33	11,57	2103	116	1897	104	2384
			НР - 72%; СП - 8%			9,04	5,39	90	54		177	
124	82	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	3762,64	91,57	37626	916	22825	10281	51740
			НР - 72%; СП - 8%			1388,53	39,34	13885	393		3833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				292374	27024	195098	56806	377115
								70251	8644	--	27934	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				292374				
		Материалы		Тенге				195098				
		Всего заработная плата		Тенге					78895			
			Накладные расходы	Тенге				56805				
			Сметная прибыль	Тенге				27936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					78895			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				377115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					78895			
			РАЗДЕЛ 8.Отмостка									
125	83	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,348	683,27	251,17	3654	1343	2080	428	4409
			НР - 72%; СП - 8%			43,12	68,10	231	364		327	
126	84	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция. Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	5,348	-93,79	-28,76	-502	-154	-341	-37	-582
			НР - 72%; СП - 8%			-1,34	-8,37	-7	-45		-43	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	85	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,348	1476,70	3,52	7897	19	6844	749	9339
			НР - 72%; СП - 8%			193,42	1,21	1034	6		692	
128	86	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,348	468,16	--	2504	--	2171	240	2963
			НР - 72%; СП - 8%			62,32	--	333	--		219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13554	1208	10754	1380	16129
								1591	326	--	1195	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13554				
		Материалы		Тенге				10754				
		Всего заработная плата		Тенге					1917			
			Накладные расходы	Тенге				1380				
			Сметная прибыль	Тенге				1195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1917			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1917			
			РАЗДЕЛ 9.Прочие									
129	87	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,93	92,00	--	86	--		--	92
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
130	88	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,93	175,00	--	163	--		--	176
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				248	--	--	--	268
								--	--	--	20	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				248				
		Транспортные расходы		Тенге				248				
			Сметная прибыль	Тенге				20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				268				
			Локальная смета 02-01-03, общестроительные работы, пристройка №2									
			РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
131	1	1201-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	1,325	4454,96	0,26	5903	--	775	3692	10363
			НР - 72%; СП - 8%			3870,26	0,12	5128	--		768	
132	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,086	725,70	--	62	--	--	45	116

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			725,70	--	62	--		9	
133	3	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	1,5	41622,48	5722,23	62434	8583	50506	4751	72560
			НР - 72%; СП - 8%			2229,71	2169,44	3345	3254		5375	
134	4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,055	21319,44	1651,27	1173	91	16	785	2114
			НР - 72%; СП - 8%			19380,17	438,25	1066	24		157	
135	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	223006,00	--	9366	--	9366	--	10116
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
136	6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	238466,00	--	3100	--	3100	--	3348
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
137	7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ростверк бетон В12,5/	м3	1,5	39924,62	5695,35	59887	8543	35576	12557	78239
			НР - 72%; СП - 8%			10512,15	1114,58	15768	1672		5796	
138	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	21319,44	1651,27	1514	117	21	1013	2729
			НР - 72%; СП - 8%			19380,17	438,25	1376	31		202	
139	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	223006,00	--	53521	--	53521	--	57803
			СП - 8%			--	--	--	--		4282	
140	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	238466,00	--	7392	--	7392	--	7984
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
141	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,192	890,86	23,81	5516	147	3545	1327	7390
			НР - 72%; СП - 8%			294,51	3,07	1824	19		547	
142	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,44	2093,16	53,08	7200	183	6200	615	8440
			НР - 72%; СП - 8%			237,39	10,74	817	37		625	
143	13	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных панелей. Устройство/устройство противопучинистого зазора/	м2	5,16	7904,86	967,79	40789	4994	24550	9441	54248
			НР - 72%; СП - 8%			2179,34	361,82	11245	1867		4018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				257858	22659	194568	34226	315450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40631	6904	--	23367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257858				
	Материалы		Тенге				121188				
	Всего заработная плата		Тенге					47535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73380				
		Накладные расходы	Тенге				34225				
		Сметная прибыль	Тенге				23367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				315450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					47535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				315450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					47535			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
144	14	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8	22904,16	3237,85	183233	25903	121497	29687	229953
			НР - 72%; СП - 8%			4479,07	674,85	35833	5399		17034	
145	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	409697,48	2704,66	18436	122	15141	2311	22407
			НР - 72%; СП - 8%			70502,82	828,23	3173	37		1660	
146	16	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,285	38049,13	1503,56	86942	3436	23775	43864	141271
			НР - 72%; СП - 8%			26140,27	521,48	59731	1192		10464	
147	17	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,239	26669,00	--	59712	--	59712	--	64489
			СП - 8%			--	--	--	--		4777	
148	18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2618,32	1589,49	5237	3179	63	1914	7722
			НР - 72%; СП - 8%			997,59	331,29	1995	663		572	
149	19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,068	80764,00	--	5492	--	5492	--	5931
			СП - 8%			--	--	--	--		439	
150	20	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,072	120188,67	1612,56	8654	116	4498	2941	12522
			НР - 72%; СП - 8%			56107,35	628,86	4040	45		928	
151	21	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	2,88	98,29	4,10	283	12	68	150	467
			НР - 72%; СП - 8%			70,43	1,73	203	5		35	
152	22	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя/примыкание к стенам/	м2 поверхности	4,752	1221,93	49,69	5807	236	2482	2253	8705
			НР - 72%; СП - 8%			650,15	8,44	3089	40		645	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	23	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,56	3159,05	40,85	90222	1167	45694	31607	131576
			НР - 72%; СП - 8%			1518,23	18,84	43361	538		9746	
154	24	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,56	557,56	7,73	15924	221	7295	6113	23800
			НР - 72%; СП - 8%			294,40	2,90	8408	83		1763	
155	25	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	28,56	221,05	1,70	6313	49	2888	2446	9460
			НР - 72%; СП - 8%			118,20	0,77	3376	22		701	
156	26	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	28,56	793,65	2,29	22667	65	7643	10792	36136
			НР - 72%; СП - 8%			523,76	1,07	14959	31		2677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				508922	34504	296248	134078	694439
								178166	8054	--	51441	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				508922				
		Материалы		Тенге				231048				
		Всего заработная плата		Тенге					186220			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59712				
		Местные материалы		Тенге				5492				
			Накладные расходы	Тенге				134078				
			Сметная прибыль	Тенге				51440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				694440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					186220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				694440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					186220			
			РАЗДЕЛ 3. Кровля									
157	27	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,195	91588,16	1715,99	17860	335	12693	3573	23147
			НР - 72%; СП - 8%			24779,63	666,11	4832	130		1715	
158	28	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,195	8900,45	69,41	1736	14	1539	136	2021
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	183	6		150	
159	29	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	9,54	2319,12	59,53	22124	568	18887	2082	26143
			НР - 72%; СП - 8%			279,77	23,29	2669	222		1936	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	30	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,1	2907,30	73,73	9013	229	7700	845	10646
			НР - 72%; СП - 8%			349,71	28,86	1084	89		789	
161	31	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,64	310,24	3,22	3921	41	3430	336	4598
			НР - 72%; СП - 8%			35,58	1,36	450	17		341	
162	32	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки/подшивка карниза/	м2 потолков	3	2012,22	26,54	6037	80	4057	1392	8023
			НР - 72%; СП - 8%			633,33	11,13	1900	33		594	
163	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,35	833,50	25,89	11127	346	1148	7024	19603
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	9633	122		1452	
164	34	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,353	2205,00	--	33853	--	33853	--	36562
			СП - 8%			--	--	--	--		2708	
165	35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6	2872,00	17,00	7467	44	4438	2157	10394
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	2985	11		770	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				113138	1655	87745	17545	141137
								23736	631	--	10455	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113138				
		Материалы		Тенге				53894				
		Всего заработная плата		Тенге					24367			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33853				
			Накладные расходы	Тенге				17544				
			Сметная прибыль	Тенге				10455				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				141137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					24367			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				141137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					24367			
				РАЗДЕЛ 5.Полы								
166	38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,4	266,18	38,02	1704	243	964	420	2294
			НР - 72%; СП - 8%			77,69	13,50	497	86		170	
167	39	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,28	6017,94	1199,50	7703	1535	2022	3409	12001
			НР - 72%; СП - 8%			3239,07	460,13	4146	589		889	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	40	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	6,4	5249,06	277,91	33594	1779	29723	1649	38062
			НР - 72%; СП - 8%			326,94	30,91	2092	198		2819	
169	41	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	6,4	299,17	8,36	1915	53	1750	93	2168
			НР - 72%; СП - 8%			17,45	2,71	112	17		161	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				44915	3611	34459	5571	54525
								6847	891	--	4039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44915				
		Материалы		Тенге				34457				
		Всего заработная плата		Тенге					7738			
			Накладные расходы	Тенге				5571				
			Сметная прибыль	Тенге				4039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					7738			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					7738			
			РАЗДЕЛ 6.Крыльцо									
170	43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	2,4	266,18	38,02	639	91	362	158	860
			НР - 72%; СП - 8%			77,69	13,50	186	32		64	
171	44	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	6017,94	1199,50	3611	720	948	1598	5626
			НР - 72%; СП - 8%			3239,07	460,13	1943	276		417	
172	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,192	26899,12	9,00	5165	2	4402	548	6170
			НР - 72%; СП - 8%			3964,88	--	761	--		457	
173	46	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	2,4	5249,06	277,91	12598	667	11146	618	14273
			НР - 72%; СП - 8%			326,94	30,91	785	74		1057	
174	47	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,096	1428,09	1277,56	137	123	--	29	179
			НР - 72%; СП - 8%			150,53	264,87	14	25		13	
175	48	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2,4	555,40	45,81	1333	110	232	744	2243
			НР - 72%; СП - 8%			412,74	17,73	991	43		166	
176	49	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,4	2271,00	--	5450	--	5450	--	5886
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28932	1712	22540	3695	35237
								4681	451	--	2610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28932				
		Материалы	Тенге				17089				
		Всего заработная плата	Тенге					5131			
		Местные материалы	Тенге				5450				
		Накладные расходы	Тенге				3695				
		Сметная прибыль	Тенге				2610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5131			
		Локальная смета 02-01-04, водоснабжение и водоотведение									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
177	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1506,81	17,80	37670	445	326	26569	69379
			НР - 72%; СП - 8%			1475,96	0,11	36899	3		5139	
178	2	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	104,00	--	2574	--	2574	--	2780
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
179	3	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	7,00	--	140	--	140	--	151
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
180	4	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт	11	1330,00	--	14630	--	14630	--	15800
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
181	5	1116-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	1	9515,36	112,82	9515	113	7957	1065	11427
			НР - 72%; СП - 8%			1444,77	34,88	1445	35		846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64530	558	25627	27634	99537
								38344	38	--	7372	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					64530				
		Материалы	Тенге					8284				
		Всего заработная плата	Тенге						38381			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17344				
		Накладные расходы	Тенге					27635				
		Сметная прибыль	Тенге					7373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					99537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						38381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					99537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						38381			

№		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.трубопровод горячей воды									
182	6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1506,81	17,80	9041	107	78	6377	16651
			НР - 72%; СП - 8%			1475,96	0,11	8856	1		1233	
183	7	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	104,00	--	618	--	618	--	667
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
184	8	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для водыТ до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт	8	1330,00	--	10640	--	10640	--	11491
			СП - 8%			--	--	--	--		851	
185	9	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	32853,65	2391,30	65707	4783	23846	27898	101094
			НР - 72%; СП - 8%			18538,85	835,06	37078	1670		7488	
186	10	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003	комплект	2	27759,00	--	55518	--		--	55518
						--	--	--	--	55518	--	
187	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	94,09	1,29	2917	40	103	1997	5307
			НР - 72%; СП - 8%			89,48	--	2774	--		393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144441	4929	35285	36272	190728
								48707	1671	55518	10014	
		Стоимость оборудования		Тенге				55518				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				55518				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				88923				
		Материалы		Тенге				24028				
		Всего заработная плата		Тенге					50378			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11258				
		Сдача и испытание		Тенге				1219				
			Накладные расходы	Тенге				36272				
			Сметная прибыль	Тенге				10016				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					50378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				190729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					50378			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация									
188	12	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	834,08	4,07	15013	73	172	10649	27715

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			820,46	1,21	14768	22		2053	
189	13	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,964	1045,00	--	18772	--	18772	--	20274
			СП - 8%			--	--	--	--		1502	
190	14	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
191	15	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2125,00	--	6375	--	6375	--	6885
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
192	16	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99,00	--	99	--	99	--	107
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
193	17	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	265,00	--	530	--	530	--	572
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
194	18	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	1	28280,26	355,33	28280	355	24716	2379	33112
			НР - 72%; СП - 8%			3209,05	94,76	3209	95		2453	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				69840	429	51434	13028	89497
								17977	116	--	6630	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				69840				
		Материалы		Тенге				24888				
		Всего заработная плата		Тенге					18094			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26546				
			Накладные расходы	Тенге				13027				
			Сметная прибыль	Тенге				6629				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					18094			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					18094			
			РАЗДЕЛ 4.Оборудование									
195	19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3839,34	209,16	15357	837	2184	9173	26492
			НР - 72%; СП - 8%			3084,02	100,90	12336	404		1962	
196	20	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,2	762,07	--	2439	--	1271	841	3542
			НР - 72%; СП - 8%			365,07	--	1168	--		262	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	21	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3087,25	105,25	12349	421	922	8070	22052
			НР - 72%; СП - 8%			2751,55	50,43	11006	202		1633	
198	22	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	17169,00	--	68676	--	68676	--	74170
			СП - 8%			--	--	--	--		5494	
199	23	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	5020,00	--	20080	--	20080	--	21686
			СП - 8%			--	--	--	--		1606	
200	24	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
201	25	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	7743,00	--	30972	--	30972	--	33450
			СП - 8%			--	--	--	--		2478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				153013	1258	127245	18084	184783
								24511	605	--	13686	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				153013				
		Материалы		Тенге				4377				
		Всего заработная плата		Тенге					25116			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122868				
			Накладные расходы	Тенге				18083				
			Сметная прибыль	Тенге				13688				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				184784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					25116			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				184784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					25116			

Локальная смета 02-01-05, электртехническая часть

РАЗДЕЛ 1.Оборудование и материалы

ШР1

202	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1475,09	--	5900	--	40	4219	10929
			НР - 72%; СП - 8%			1465,10	--	5860	--		810	
203	4	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
			СП - 8%			--	--	--	--		550	
204	5	2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	562,00	--	562	--	562	--	607
			СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	6	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
206	7	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
			СП - 8%			--	--	--	--		550	
207	8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1405,72	109,71	1406	110	21	945	2538
			НР - 72%; СП - 8%			1274,64	37,25	1275	37		188	
208	9	2307-0501-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20081,00	--	20081	--	20081	--	21687
			СП - 8%			--	--	--	--		1606	
								ЩО1				
209	12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1475,09	--	11801	--	80	8439	21859
			НР - 72%; СП - 8%			1465,10	--	11721	--		1619	
210	13	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
211	14	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
212	15	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180,00	--	9540	--	9540	--	10303
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
								ЩО2				
213	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1475,09	--	16226	--	110	11604	30056
			НР - 72%; СП - 8%			1465,10	--	16116	--		2226	
214	19	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
215	20	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428,00	--	2568	--	2568	--	2773
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
216	21	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
								ЩС1				
217	24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1475,09	--	8851	--	60	6329	16394
			НР - 72%; СП - 8%			1465,10	--	8791	--		1214	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	25	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
219	26	2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	562,00	--	1124	--	1124	--	1214
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
220	27	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
221	28	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
222	29	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
223	30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1475,09	--	1475	--	10	1055	2732
			НР - 72%; СП - 8%			1465,10	--	1465	--		202	
224	31	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ	Автоматический выключатель АП-50Б-2МТ	шт	1	3935,71	--	3936	--	3936	--	4251
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
225	32	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5634,28	135,66	5634	136	2812	1961	8203
			НР - 72%; СП - 8%			2686,40	37,25	2686	37		608	
226	33	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ	Пускатель электромагнитный ПМ 12-010-150	шт	1	2658,04	--	2658	--	2658	--	2871
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
227	34	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1932,47	95,66	1932	96	147	1243	3429
			НР - 72%; СП - 8%			1688,62	37,25	1689	37		254	
228	35	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
			СП - 8%			--	--	--	--		828	
229	36	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт	1	525,00	--	525	--	525	--	567
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				145383	341	95438	35795	195670
								49603	112	--	14493	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				143450				
		Материалы		Тенге				3133				
		Всего заработная плата		Тенге					47989			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				34552				
		Сметная прибыль	Тенге				14240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				192242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					47989			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1932				
		Материалы	Тенге				148				
		Всего заработная плата	Тенге					1726			
		Накладные расходы	Тенге				1243				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					49714			
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура									
231	47	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	11	1166,64	69,07	12833	760	631	8286	22808
			НР - 72%; СП - 8%			1040,22	5,96	11442	66		1690	
232	48	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	11	6899,00	--	75889	--	75889	--	81960
			СП - 8%			--	--	--	--		6071	
233	49	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	12979,35	--	12979	--	7	9340	24105
			НР - 72%; СП - 8%			12972,00	--	12972	--		1786	
234	50	Invacare.kz	Облучатель-рециркулятор СН211-130	шт	1	45535,71	--	45536	--	45536	--	45536
						--	--	--	--		--	
235	51	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ	Фонарь аккумуляторный	шт	1	6133,93	--	6134	--	6134	--	6625
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
236	52	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1	1166,64	69,07	1167	69	58	753	2073
			НР - 72%; СП - 8%			1040,22	5,96	1040	6		154	
237	53	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель	шт.	1	602,00	--	602	--	602	--	650
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				155140	829	83321	18379	183757
		Стоимость оборудования		Тенге				25455	72	45536	10240	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				45536				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				45536				
		Материалы		Тенге				109604				
		Всего заработная плата		Тенге				696				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25526			
		Накладные расходы		Тенге				82625				
		Сметная прибыль		Тенге				18379				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10239				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				138221				21
		Сметная заработная плата		Тенге					25526			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					25526			
			РАЗДЕЛ 3. Установочные изделия									
238	56	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	37	351,00	--	12987	--	12987	--	14026
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
239	57	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	369,00	--	5166	--	5166	--	5579
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
240	59	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--	905
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
241	60	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	559,00	--	14534	--	14534	--	15697
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
242	61	2307-0202-1115 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	77	18,00	--	1386	--	1386	--	1497
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
243	62	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	100	309,00	--	30900	--	30900	--	33372
			СП - 8%			--	--	--	--		2472	
244	63	1121-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж	ввод	3	1790,23	5,06	5371	15	3147	1590	7518
			НР - 72%; СП - 8%			736,23	--	2209	--		557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71182	15	68958	1590	78594
								2209	--	--	5822	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				65811				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65811				
			Сметная прибыль	Тенге				5265				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71076				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5371				
		Материалы		Тенге				3147				
		Всего заработная плата		Тенге					2209			
			Накладные расходы	Тенге				1590				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				557				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2209			
			РАЗДЕЛ 6.Заземление вводного устройство									
245	86	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4554,62	243,67	9109	487	6163	1873	11860
			НР - 72%; СП - 8%			1229,58	70,78	2459	142		879	
246	87	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	671,34	30,44	26854	1217	17986	5745	35206
			НР - 72%; СП - 8%			191,27	8,20	7651	328		2608	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35963	1705	24149	7618	47066
								10110	469	--	3487	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				35963				
			Материалы	Тенге				24148				
			Всего заработная плата	Тенге					10579			
			Накладные расходы	Тенге				7617				
			Сметная прибыль	Тенге				3486				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					10579			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				47066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					10579			
			РАЗДЕЛ 8.Заземление санитарно-технического оборудования									
247	91	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	319,41	1,41	15971	71	11636	3071	20564
			НР - 72%; СП - 8%			85,28	0,01	4264	--		1523	
248	92	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10	239,94	2,50	2399	25	497	1352	4052
			НР - 72%; СП - 8%			187,73	0,07	1877	1		300	
249	93	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	90661,00	--	91	--	91	--	98
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
250	94	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	140196,00	--	7150	--	7150	--	7722
			СП - 8%			--	--	--	--		572	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	95	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	306,80	2,80	15340	140	704	10442	27844
			НР - 72%; СП - 8%			289,92	0,12	14496	6		2063	
252	96	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50,5	32,00	--	1616	--	1616	--	1745
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
253	97	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	4	74,00	--	296	--	296	--	320
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
254	98	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	3	169,00	--	507	--	507	--	548
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				43369	236	22497	14865	62893
								20638	7	--	4659	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8044				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8044				
			Сметная прибыль	Тенге				643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8687				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33710				
		Материалы		Тенге				12837				
		Всего заработная плата		Тенге					20645			
			Накладные расходы	Тенге				14864				
			Сметная прибыль	Тенге				3886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					20645			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1616				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1616				
			Сметная прибыль	Тенге				129				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1745				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				62892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					20645			
			Локальная смета 02-01-06, пожарная сигнализация									
255	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	89	2923,78	2,40	260217	214	8836	180840	476341
			НР - 72%; СП - 8%			2822,10	--	251167	--		35285	
256	8	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	19	1777,00	--	33763	--	33763	--	36464
			СП - 8%			--	--	--	--		2701	
257	9	2308-0302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	70	2302,00	--	161140	--	161140	--	174031
			СП - 8%			--	--	--	--		12891	

Кабель

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	15	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	655	428,54	3,85	280691	2525	27480	180773	498381
			НР - 72%; СП - 8%			382,73	0,59	250686	388		36917	
259	16	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	356,69	1,54	23185	100	15594	5397	30868
			НР - 72%; СП - 8%			115,25	0,06	7491	4		2287	
260	17	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,612	22547,00	--	13799	--	13799	--	14903
			СП - 8%			--	--	--	--		1104	
261	18	Эгида Групп	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	м	86,7	40,18	--	3483	--	3483	--	3762
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
262	19	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	171879,00	--	5328	--	5328	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
263	20	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,005	260923,00	--	1305	--	1305	--	1409
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
						Трубы						
264	21	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1	765,48	61,10	765	61	308	291	1141
			НР - 72%; СП - 8%			396,20	8,20	396	8		85	
265	22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	252,13	2,70	7564	81	694	4891	13451
			НР - 72%; СП - 8%			226,30	0,13	6789	4		996	
266	23	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	29	306,80	2,80	8897	81	408	6056	16149
			НР - 72%; СП - 8%			289,92	0,12	8408	3		1196	
267	24	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	411,35	3,93	2057	20	138	1369	3700
			НР - 72%; СП - 8%			379,82	0,44	1899	2		274	
268	25	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	30	81,00	--	2430	--	2430	--	2624
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
269	26	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	1	159,00	--	159	--	159	--	172
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
270	27	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	25	26,00	--	650	--	650	--	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
271	28	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	97,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
272	29	2301-0501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	237,00	--	1185	--	1185	--	1280
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
273	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2448,95	26,76	2449	27	1033	1000	3725
		НР - 72%; СП - 8%				1389,20	--	1389	--		276	
274	31	2307-0204-0721 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1193,00	--	1193	--	1193	--	1288
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				810648	3109	279314	380617	1286565
		Стоимость монтажных работ		Тенге				528225	409	--	95301	
		Материалы		Тенге				493595				
		Всего заработная плата		Тенге				10871				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					259753			
			Накладные расходы	Тенге				222600				
			Сметная прибыль	Тенге				187022				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				54449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				735067				212
			Сметная заработная плата	Тенге					259753			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				314830				
		Материалы		Тенге				43620				
		Всего заработная плата		Тенге					268881			
			Накладные расходы	Тенге				193594				
			Сметная прибыль	Тенге				40674				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				549098				234
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					268881			
			Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2223				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2223				
			Сметная прибыль	Тенге				178				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				2401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				1286565				446
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					528634			
		Сметная заработная плата		Тенге								
		Локальная смета 02-06-01. наружные сети канализации										
		Земляные работы										
275	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,959	249,42	238,06	5976	5704	--	1141	7686
		НР - 72%; СП - 8%				11,36	54,78	272	1313		569	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м 2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,261	4052,12	--	5110	--	--	3679	9492
			НР - 72%; СП - 8%			4052,12	--	5110	--		703	
277	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,94	42,76	42,76	810	810	--	201	1092
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,77	--	280		81	
278	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,94	180,72	91,42	3423	1731	--	1767	5605
			НР - 72%; СП - 8%			89,30	40,26	1691	763		415	
279	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,09	916,60	--	2832	--	--	2039	5261
			НР - 72%; СП - 8%			916,60	--	2832	--		390	
280	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	2844,77	193,20	1138	77	619	334	1589
			НР - 72%; СП - 8%			1104,97	53,68	442	21		118	
							Трубопровод					
281	7	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	57740,71	6203,50	289	31	6	192	519
			НР - 72%; СП - 8%			50412,78	2914,13	252	15		38	
282	8	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	5,5	1526,00	--	8393	--	8393	--	9064
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
283	9	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт	1	453,00	--	453	--	453	--	489
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
							Накопитель емкостью 5,7 м3					
284	11	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,469	4052,12	--	22161	--	--	15956	41166
			НР - 72%; СП - 8%			4052,12	--	22161	--		3049	
285	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В22,5/	м3	0,57	30959,93	1337,82	17647	763	16124	661	19773
			НР - 72%; СП - 8%			1333,60	278,07	760	158		1465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	17	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,4	50187,49	8969,16	170637	30495	99742	37546	224838
			НР - 72%; СП - 8%			11882,35	3455,08	40400	11747		16655	
287	18	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26817,00	--	26817	--	26817	--	28962
			СП - 8%			--	--	--	--		2145	
288	19	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25601,00	--	51202	--	51202	--	55298
			СП - 8%			--	--	--	--		4096	
289	20	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20017,00	--	20017	--	20017	--	21618
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
290	21	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24873,00	--	24873	--	24873	--	26863
			СП - 8%			--	--	--	--		1990	
291	22	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8741,00	--	8741	--	8741	--	9440
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
292	23	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3004,00	--	6008	--	6008	--	6489
			СП - 8%			--	--	--	--		481	
293	24	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18105,00	--	18105	--	18105	--	19553
			СП - 8%			--	--	--	--		1448	
294	25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3401,00	--	3401	--	3401	--	3673
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
295	28	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Щиты деревянные Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,3	5031,89	76,55	1510	23	1365	95	1733
			НР - 72%; СП - 8%			406,99	31,29	122	9		128	
296	29	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по минплите с одной стороны	м2	0,3	3194,75	16,25	958	5	643	224	1277

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1032,27	6,66	310	2		95	
297	30	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,002	8654,00	--	17	--	17	--	19
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
298	31	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
299	32	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1219,01	0,94	1219	1	12	869	2255
			НР - 72%; СП - 8%			1206,40	--	1206	--		167	
300	33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6073,03	993,88	6073	994	4443	472	7069
			НР - 72%; СП - 8%			636,30	19,17	636	19		524	
301	34	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5682,00	--	2273	--	2273	--	2455
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
302	35	1113-0701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные Гидрофобизация Пенетроном (в 1 слой)	м2	35,6	66,55	32,65	2369	1162	--	1262	3921
			НР - 72%; СП - 8%			33,90	15,34	1207	546		290	
303	36	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	39,16	1674,00	--	65554	--	65554	--	70798
			СП - 8%			--	--	--	--		5244	
304	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,28	266,18	38,02	1672	239	945	412	2251
			НР - 72%; СП - 8%			77,69	13,50	488	85		167	
305	38	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см (бетон классаВ15 толщ. 10 см). Устройство	м2 покрытия	6,28	2370,65	29,60	14888	186	14601	98	16185
			НР - 72%; СП - 8%			16,11	5,60	101	35		1199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				496219	42221	376008	66948	608219
								77991	14993	--	45051	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				483881				
		Материалы		Тенге				138488				
		Всего заработная плата		Тенге					91778			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67225				
		Местные материалы		Тенге				159164				
			Накладные расходы	Тенге				66080				
			Сметная прибыль	Тенге				43997				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				593958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					91778			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11119				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11119				
			Сметная прибыль	Тенге				890				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				12008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1219				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					1206			
		Накладные расходы	Тенге				869				
		Сметная прибыль	Тенге				167				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				608221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					92984			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 915 425**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2482161				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					270111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5412808		
		- Перевозка грузов	Тенге				249				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						101054		
		- Накладные расходы	Тенге							1847988	
		- Сметная прибыль	Тенге							801059	
Строительство-монтажных работ			Тенге								10 915 425
Временные здания и сооружения (1,2%)			Тенге								130 985
Итого			Тенге								11 046 410
Дополнительные затраты на зимние время (2,42%)			Тенге								267 323
Итого			Тенге								11 313 733
Непредвиденные работы и затраты (2%)			Тенге								226 275
Итого			Тенге								11 540 008
Итого в текущих ценах2020 г к=1,049901											12 115 866
Итого с договорным коэффициентом К= 0,9000001856477			Тенге								10 904 281
Итого без НДС(12%)			Тенге								10 904 281
НДС (12%)			Тенге								1 308 514
Итого с НДС 12%			Тенге								12 212 795

Заказчик:
Руководитель отдела "Отдел образования акимата города имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" _____ Э.М.Карабаева
М.П.(подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев
М.П. (подпись).

Главный технический эксперт _____
М.П.(подпись)

Эксперт авторского надзора _____
М.П.(подпись).