Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2011 года

предоставляется ежемесячно суподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	20.04.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы № 1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	159 587 340	142 488 696	142 488 696						17 098 644	159 587 340
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		25 363 496	25 363 496	25 363 496					3 043 619	28 407 115
30% предоплата									913 086	8 522 135
5% удержание									152 181	1 420 355
Итого к оплате:									1 978 353	18 464 625

Восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за август 2011 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Резервуар на 900 м3. Общестроительные работы	15	11 120 288	1 191 459
2	Резервуар на 500 м3 №1. Общестроительные работы	16	7 235 591	775 242
3	Резервуар на 500 м3 №2. Общестроительные работы	17	7 235 591	775 242
4	Пруды-испарители	18	2 815 645	301 676
ВСЕГО:			28 407 115	3 043 619

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского район**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 900 м3. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за август 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Земляные работы резервуаров на 900м3 и фильтров-поглотителей								
1	5	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м+пазух фундаментов**	**40,8**	**7,2**	**7,2**	**294**	**294**	**83**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,09**	**0**	**85**	**97**	**0,01**	**0**
2	6	1-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**40,8**	**3,28**	**3,28**	**134**	**134**	**42**	**0**	**0**
				м3	**0**	**1,06**	**0**	**43**	**97**	**0**	**0**
3	7	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**10,2**	**134,1**	**0**	**1368**	**0**	**1546**	**0,97**	**10**
				м3	**134,1**	**0**	**1368**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	16	6-33-5	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа+ днище**	**62,63**	**14954,02**	**1945,51**	**936570**	**121847**	**327557**	**24,04**	**1506**
				м3	**4313,25**	**667,73**	**270139**	**41820**	**105**	**2,5**	**156**
5	17	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**87,03**	**253**		**22019**				
				м3							
6	18	4-1-70	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,659**	**73000**		**48107**				
				т							
7	19	4-1-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,119**	**67700**		**8056**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	20	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,079	68200		5388				
				т							
9	21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,458	65900		161982				
				т							
10	22	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,373	41200		15368				
				т							
11	23	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,7	230,77	9,95	6162	266	1837	0,36	10
				м2	52,2	3,74	1394	100	123	0,02	0
12	24	7-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	6	955,77	638,52	5735	3831	4522	1,92	12
				шт	317,25	221,13	1904	1327	140	0,85	5
			Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные								
13	25	30-14-3	трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,608	16500		76032				
				м3							
14	26	7-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканные фундаменты зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	6	1898,43	581,49	11391	3489	7659	4,14	25
				шт	713,25	198,49	4280	1191	140	0,73	4
15	27	30-15-4	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные	1,584	17500		27720				
				м3							
16	28	7-30-3	Установка стеновых панелей м2	30,42	4688,31	1085,26	142619	33014	59990	6	183
				м3	1028,25	380,37	31279	11571	140	1,7	52
17	29	7-30-1	Установка угловых блоков и угловых панелей	6,72	7491,7	1982,18	50344	13320	26475	12,71	85
				м3	2101,5	712,58	14122	4789	140	3,29	22
18	30	30-18-14	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	34,18	16300		557134				
				м3							
19	31	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	2,88	21900		63072				
				м3							
20	32	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 + угловой блок	2,88	128		369				
				м3							
21	33	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2(W6)	37,14	590		21913				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	34	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	37,14	127		4717				
				м3							
23	35	7-46-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	14	2654,01	534,95	37156	7489	18197	4,24	59
				шт	735,75	192,69	10301	2698	140	0,86	12
24	36	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	24,5	23600		578200				
				м3							
25	37	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2(W6)	24,5	590		14455				
				м3							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Установка стальных закладных [illegible], арматурных стыковых накладок	0,0388	89308,57	2434,57	3465	94	1786	170	7
27	39	7-14-11	Монтаж камеры лаза и приборов	[illegible]	[illegible]	920,25	1240	36	140	4,49	0
				2	674,98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
28	40	30-18-27	Камеры лаза	1,296	14900		19310				
				м3							
29	41	9-53-1	Монтаж люка-лазов и приборов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217	142	90	1,95	1
				т							
31	43	7-27-1	Замоноличивание бетоном В15 камеры и лаза	0,9	8122,6	181,66	7311	163	365	1,28	1
				м3	221,18	68,63	199	62	140	0,34	0
32	44	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,001	45800		46				
				т							
33	45	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0034	44300		151				
				т							
34	46	9-61-12	Монтаж стремянки	0,094	20925,11	5486,63	1967	516	1045	65,2	6
				т	12195	153,68	1146	14	90	0,66	0
35	47	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,094	151200		14213				
				т							
36	48	2-2-9	Лестницы маршевые шириной 600 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	0,004	5150		21				
				м							
37	49	9-61-12	Монтаж труб д-80 и д-50 в камере приборов	0,0025	20925,11	5486,63	52	14	28	65,2	0
				т	12195	153,68	30	0	90	0,66	0
38	50	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	0,65	295		192				
				м							
39	51	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	0,25	509		127				
				м							
40	52	23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,5	8774,5	453,79	4387	227	259	1,51	1
				м3	228,15	169,88	114	85	130	0,83	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
41	53	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	354	0,72	1
				м	130,5	7,79	261	16	128	0,04	0
42	54	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0032	45800		147				
				т							
43	55	13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	13,62	31,99	0,05	436	1	54	0,02	0
				м2	4,41	0,02	60	0	90	0	0
44	56	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+ за 4 раза люков, стремянки, лестницы	54,48	88,99	0,12	4848	7	138	0,01	1
				м2	2,77	0,05	151	3	90	0	0
45	57	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз труб	0,08	36,09	0,09	3	0	0	0,02	0
				м2	4,39	0,05	0	0	90	0	0
46	58	13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+ за 4 раза труб	0,08	21,05	0,02	2	0	0	0,02	0
				м2	4,14	0	0	0	90	0	0
47	59	41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм + днище	244	68,74	7,38	16773	1801	16238	0,41	100
				м2	61,2	2,79	14033	681	104	0,01	3
48	60	41-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	244	230,77	9,95	56307	2428	16789	0,36	87
				м2	52,2	3,74	12737	913	123	0,02	4
49	61	41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	10,494	16648,77	1042,7	174712	10942	27528	8,42	88
				т	2135,25	387,08	22407	4062	104	1,59	17
50	62	41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,049	30039,53	1538,51	1472	75	153	9,49	0
				т	2407,5	590,92	118	29	104	2,44	0
51	63	41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм + стен и камер - всего 10мм в 2 намета	249,3	193,98	48,92	48359	12196	42357	0,89	221
				м2	144,9	18,47	36124	4605	104	0,09	23
52	64	41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	4,521	16648,77	1042,7	75269	4714	11860	8,42	38
				т	2135,25	387,08	9653	1750	104	1,59	7
53	65	41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,05	30039,53	1538,51	1502	77	156	9,49	0
				т	2407,5	590,92	120	30	104	2,44	0
54	66	41-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм+ перекрытий и по периметру стен- всего 15мм в 3 намета	248,56	223,15	69,76	55466	17340	46422	0,93	232
				м2	153,23	26,35	38087	6550	104	0,13	32
55	67	41-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм6+ перекрытий и по периметру стен- всего 15мм в 3 намета	248,56	223,15	69,76	55466	17340	46422	0,93	232
				м2	153,23	26,35	38087	6550	104	0,13	32
56	68	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм+ перекрытий	238	175,89	15,94	41862	3794	11502	0,24	58
				м2	34,65	5,96	8247	1418	119	0,03	7
57	69	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1190	6,33	0,14	7532	167	227	0	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	0,11	0,05	131	60	119	0	0
58	70	41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	6,754	16648,77	1042,7	112446	7042	17717	8,42	57
				т	2135,25	387,08	14421	2614	104	1,59	11
59	71	41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,05	30039,53	1538,51	1502	77	156	9,49	0
				т	2407,5	590,92	120	30	104	2,44	0
60	72	13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	180,21	633,78	1,57	114213	283	18976	0,62	112
				м2	117	0	21085	0	90	0	0
61	73	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	360,42	38,15	0,18	13751	65	5384	0,06	23
				м	10,6	0,07	3820	25	140	0	0
62	74	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм- подводящий трубопровод	5	2717,22	45,33	13586	227	1966	1,66	8
				м	290,25	16,97	1451	85	128	0,08	0
63	75	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм -переливное устройсво	5	2717,22	45,33	13586	227	1966	1,66	8
				м	290,25	16,97	1451	85	128	0,08	0
64	76	16-21-4	Установка воронок сливных диам. 219 мм	2	290,45	6,95	581	14	564	1,36	3
				1воронка	219,25	2,25	457	3	128	0,01	0
65	77	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0372	121294,13	49389,75	4512	1837	3938	312,7	12
				т	62775	18657	2335	694	130	91,12	3
66	78	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610		3220				
				шт							
67	79	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине большей полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,016	59200		947				
				т							
68	80	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0012	54900		66				
				т							
			Итого по разделу: Земляные работы резервуаров на 900м3 и фильтров-поглотителей				3763428				
			ИТОГО:				3763433	266193			3221
			Накладные расходы :				568970	94280			396
			На общестроительные работы				717375				
			На металломонтажные работы				5331				
			На сантехнические работы				4851				
			Всего накладных расходов:				727557				
			Итого с накладными				4490990				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				269459				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4760449				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с временными, 3,4 %				4922304				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				5035517				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5055206				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				5104429				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				9734146				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				194683				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9928829				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1191459				
			Итого с НДС				11 120 288				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительств.. строительства акимата Мойынкумского района Ж ылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 500 м3 №1. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

АКТ № 16
о приемке выполненных работ за август 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	10	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	404	6,48	6,48	2618	2618	824	0	0
				м3	0	2,1	0	850	97	0,01	3
2	11	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53	134,1	0	7107	0	8031	0,97	52
				м3	134,1	0	7107	0	113	0	0
3	17	6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа днище	40,08	14954,02	1945,51	599357	77976	209620	24,04	964
				м3	4313,25	667,73	172875	26763	105	2,5	100
4	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,08	253		10140				
				м3							
5	19	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,515	73000		37595				
				т							
6	20	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0476	68200		3246				
				т							
7	21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,883	67700		59779				
				т							
8	22	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,926	65900		126890				
				т							
9	23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2667	41200		10988				
				т							

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
10	24	7-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	3	595,71	397,26	1787	1192	1408	1,21	4
				шт	198,45	136,87	595	411	140	0,52	2
11	25	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,31	16500		38115				
				м3							
12	26	7-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	3	1898,43	581,49	5695	1744	3829	4,14	12
				шт	713,25	198,49	2140	595	140	0,73	2
			Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5,								
13	27	30-15-4	сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/								
				0,78	17500		13650				
				м3							
14	28	7-30-3	Монтаж стеновых панелей	20,52	4688,31	1085,26	96204	22270	40467	6	123
				м3	1028,25	380,37	21100	7805	140	1,7	35
15	29	7-30-1	Монтаж угловых блоков и становых угловых панелей	6,72	7491,7	1982,18	50344	13320	26475	12,71	85
				м3	2101,5	712,58	14122	4789	140	3,29	22
16	30	30-18-14	Панели стеновые и угловые	27.24	16300		444012				
				м3							
17	31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,82	253		6026				
				м3							
18	32	6-42-1	Омоноличивание вибрированным бетоном М300	3,264	27225,14	8661,12	88863	28270	37310	43,12	141
				м3	8550	2336,51	27907	7626	105	8,39	27
19	33	6-1-1	Устройство выравнивающего слоя цем.раствором М200	0,528	7807,57	66,01	4122	35	122	1,35	1
				м3	195,75	24,93	103	13	105	0,12	0
20	34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,528	253		134				
				м3							
21	35	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,688	89308,57	2434,57	61444	1675	31661	170	117
				т	31950	920,25	21982	633	140	4,49	3
22	36	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	1983,4	586,05	15867	4688	7120	2,76	22
				шт	459	176,74	3672	1414	140	0,72	6
23	37	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	141,84	1680		238291				
				м2							
24	38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,28	253		3866				
				м3							
25	39	7-14-11	Монтаж камер приборов и лаза	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
26	40	30-18-27	Камеры приборов и лаза	0,8	14900		11920				
				м3							
27	41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	253		202				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
28	42	9-53-1	Монтаж люка-лаза	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
				т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
29	43	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
				т							
30	44	9-61-12	Монтаж стремянки и съемной лестницы	0,0931	20925,11	5486,63	1948	511	1035	65,2	6
				т	12195	153,68	1135	14	90	0,66	0
31	45	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0931	151200		14077				
				т							
32	46	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,004	41008,57	2434,57	164	10	184	170	1
				т	31950	920,25	128	4	140	4,49	0
33	47	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,0034	44300		151				
				т							
34	48	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800		32				
				т							
35	49	13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116	326,4	44,91	0,05	14660	16	1222	0,02	7
				м2	4,14	0,02	1351	7	90	0	0
36	50	13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и армированных поверхностей эмалью ЭП-55	326,4	113,21	0,12	36951	39	1113	0,02	6
				м2	3,74	0,05	1221	16	90	0	0
37	51	7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальныхстыков стеновых панелей	1260	38,15	0,18	48073	227	18822	0,06	80
				м	10,6	0,07	13356	88	140	0	0
38	52	13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	144	1611,39	9,2	232040	1325	21287	0,81	117
				м2	159,75	4,5	23004	648	90	0,02	3
39	53	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	175,89	15,94	25328	2295	6959	0,24	35
				м2	34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
40	54	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	720	6,33	0,14	4557	101	137	0	1
				м2	0,11	0,05	79	36	119	0	0
41	55	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144	230,77	9,95	33231	1433	9908	0,36	51
				м2	52,2	3,74	7517	539	123	0,02	3
42	56	23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,5	8774,5	453,79	4387	227	259	1,51	1
				м3	228,15	169,88	114	85	130	0,83	0
43	57	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	2	2029,57	27,87	4059	56	488	1,04	2
				м	180,23	10,44	360	21	128	0,05	0
44	58	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0032	45800		147				
				т							
45	61	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм подводящий трубопровод	5	2717,22	45,33	13586	227	1966	1,66	8
				м	290,25	16,97	1451	85	128	0,08	0
46	62	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм (переливное устройство)	5,2	1240,75	20,8	6452	108	920	0,72	4
				м	130,5	7,79	679	41	128	0,04	0

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
47	63	22-33-5	Устройство воронок	0,028	247994,13	49389,75	6944	1383	2964	312,7	9
				т	62775	18657	1758	522	130	91,12	3
48	64	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401		1203				
				шт							
49	65	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	1	1610		1610				
				шт							
			ИТОГО:				2482700	162548			1880
							333966	54118			216
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				430764				
			На металломонтажные работы				5293				
			[illegible]				[illegible]				
			Всего накладных расходов:				439432				
			Итого с накладными				[illegible]				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				175328				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3097460				
			Итого с временными, 3,4 %				3202774				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				3276438				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3289249				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3321277				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				6333675				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				126674				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6460349				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				775242				
			Итого с НДС				7 235 591				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Казахстан Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы * Республика Казахстан Жамбыльская область Кордайский район * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительств. . строительства акимата Мойынкумского района Ж ылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 500 м3 №2. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

АКТ № 17
о приемке выполненных работ за август 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	10	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	404	6,48	6,48	2618	2618	824	0	0
				м3	0	2,1	0	850	97	0,01	3
2	11	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53	134,1	0	7107	0	8031	0,97	52
				м3	134,1	0	7107	0	113	0	0
3	17	6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа днище	40,08	14954,02	1945,51	599357	77976	209620	24,04	964
				м3	4313,25	667,73	172875	26763	105	2,5	100
4	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,08	253		10140				
				м3							
5	19	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,515	73000		37595				
				т							
6	20	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0476	68200		3246				
				т							
7	21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,883	67700		59779				
				т							
8	22	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,926	65900		126890				
				т							
9	23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2667	41200		10988				
				т							

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
10	24	7-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	3	595,71	397,26	1787	1192	1408	1,21	4
				шт	198,45	136,87	595	411	140	0,52	2
11	25	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,31	16500		38115				
				м3							
12	26	7-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	3	1898,43	581,49	5695	1744	3829	4,14	12
				шт	713,25	198,49	2140	595	140	0,73	2
			Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5,								
13	27	30-15-4	сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные /ГОСТ 25628-90. ГОСТ 23899-79. ГОСТ 27108-86/								
				0,78	17500		13650				
				м3							
14	28	7-30-3	Монтаж стеновых панелей	20,52	4688,31	1085,26	96204	22270	40467	6	123
				м3	1028,25	380,37	21100	7805	140	1,7	35
15	29	7-30-1	Монтаж угловых блоков и становых угловых панелей	6,72	7491,7	1982,18	50344	13320	26475	12,71	85
				м3	2101,5	712,58	14122	4789	140	3,29	22
16	30	30-18-14	Панели стеновые и угловые	27,24	16300		444012				
				м3							
17	31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,82	253		6026				
				м3							
18	32	6-42-1	Омоноличивание вибрированным бетоном М300	3,264	27225,14	8661,12	88863	28270	37310	43,12	141
				м3	8550	2336,51	27907	7626	105	8,39	27
19	33	6-1-1	Устройство выравнивающего слоя цем.раствором М200	0,528	7807,57	66,01	4122	35	122	1,35	1
				м3	195,75	24,93	103	13	105	0,12	0
20	34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,528	253		134				
				м3							
21	35	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,688	89308,57	2434,57	61444	1675	31661	170	117
				т	31950	920,25	21982	633	140	4,49	3
22	36	7-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	1983,4	586,05	15867	4688	7120	2,76	22
				шт	459	176,74	3672	1414	140	0,72	6
23	37	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	141,84	1680		238291				
				м2							
24	38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,28	253		3866				
				м3							
25	39	7-14-11	Монтаж камер приборов и лаза	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
26	40	30-18-27	Камеры приборов и лаза	0,8	14900		11920				
				м3							
27	41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	253		202				

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
28	42	9-53-1	Монтаж люка-лаза	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
				т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
29	43	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
				т							
30	44	9-61-12	Монтаж стремянки и съемной лестницы	0,0931	20925,11	5486,63	1948	511	1035	65,2	6
				т	12195	153,68	1135	14	90	0,66	0
31	45	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0931	151200		14077				
				т							
32	46	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,004	41008,57	2434,57	164	10	184	170	1
				т	31950	920,25	128	4	140	4,49	0
33	47	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,0034	44300		151				
				т							
34	48	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800		32				
				т							
35	49	13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116	326,4	44,91	0,05	14660	16	1222	0,02	7
				м2	4,14	0,02	1351	7	90	0	0
36	50	13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-55	326,4	113,21	0,12	36951	39	1113	0,02	6
				м2	3,74	0,05	1221	16	90	0	0
37	51	7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальныхстыков стеновых панелей	1260	38,15	0,18	48073	227	18822	0,06	80
				м	10,6	0,07	13356	88	140	0	0
38	52	13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	144	1611,39	9,2	232040	1325	21287	0,81	117
				м2	159,75	4,5	23004	648	90	0,02	3
39	53	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	175,89	15,94	25328	2295	6959	0,24	35
				м2	34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
40	54	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	720	6,33	0,14	4557	101	137	0	1
				м2	0,11	0,05	79	36	119	0	0
41	55	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144	230,77	9,95	33231	1433	9908	0,36	51
				м2	52,2	3,74	7517	539	123	0,02	3
42	56	23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,5	8774,5	453,79	4387	227	259	1,51	1
				м3	228,15	169,88	114	85	130	0,83	0
43	57	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	2	2029,57	27,87	4059	56	488	1,04	2
				м	180,23	10,44	360	21	128	0,05	0
44	58	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0032	45800		147				
				т							
45	61	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм подводящий трубопровод	5	2717,22	45,33	13586	227	1966	1,66	8
				м	290,25	16,97	1451	85	128	0,08	0
46	62	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм (переливное устройство)	5,2	1240,75	20,8	6452	108	920	0,72	4
				м	130,5	7,79	679	41	128	0,04	0

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
47	63	22-33-5	Устройство воронок	0,028	247994,13	49389,75	6944	1383	2964	312,7	9
				т	62775	18657	1758	522	130	91,12	3
48	64	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401		1203				
				шт							
49	65	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	1	1610		1610				
				шт							
			ИТОГО:				2482700	162548			1880
							333966	54118			216
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				430764				
			На металломонтажные работы				5293				
			На сантехнические работы				3375				
			Всего накладных расходов:				439432				
			Итого с накладными				2922132				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				175328				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3097460				
			Итого с временными, 3,4 %				3202774				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				3276438				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3289249				
			Итого с затратами на выдачу рук, 1,0 %				3321277				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				6333675				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				126674				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6460349				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				775242				
			Итого с НДС				7 235 591				

ПРИНЯЛ _____ (должность)

(подпись)

СДАЛ _____ (должность)

(подпись)

Казахстан Республикасы Жамбыл облысы Кордай ауданы * Республика Казахстан Жамбыльская область Кордайский район *
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Темир-Строй Сервис и К°"
090500215248
Товарищество с ограниченной ответственностью
Для документов

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительств и строительства акимата Мойынкумского района мбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Пруды-испарители**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

АКТ № 18
о приемке выполненных работ за август 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м плородный слой с окучиванием на 30м	3885	7,91	7,91	30732	30732	9678	0	0
				м3	0	2,57	0	9978	97	0,01	38
2	2	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7770	7,32	7,32	56904	56904	17921	0	0
				м3	0	2,38	0	18475	97	0,01	71
3	3	1-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	3885	37,55	35,51	145872	137946	48901	0,01	55
				м3	2,04	10,94	7925	42488	97	0,04	160
4	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6604,5	19,7		130109				
				т							
5	5	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3885	3,08	2,66	11971	10337	4974	0	11
				м3	0,39	0,93	1515	3613	97	0	12
6	6	1-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5088	22,38	21,57	113867	109746	36247	0,01	29
				м3	0,81	6,53	4121	33247	97	0,02	124
7	7	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м для подстилающего и защитного слоев с окучиванием на 30м	5088	7,91	7,91	40248	40248	12675	0	0
				м3	0	2,57	0	13067	97	0,01	50
8	8	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4100	7,32	7,32	30026	30026	9456	0	0
				м3	0	2,38	0	9749	97	0,01	37

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	1-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	687	37,55	35,51	25795	24394	8647	0,01	10
				м3	2,04	10,94	1401	7513	97	0,04	28
10	10	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1167,9	19,7		23008				
				т							
11	11	1-73-17	Устройство земляных валиков из глунистого одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы	1420,64	40,66	39,22	57756	55711	17630	0,01	14
				м3	1,44	11,35	2046	16129	97	0,04	62
12	12	1-89-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство в грунтах 1-2 группы	2150	22,42	21,5	48206	46228	10598	0,01	14
				м2	0,92	4,16	1978	8947	97	0,01	29
13	13	42-2-2	Устройство подстилающего и защитного слоев в откосах из песчаного								
				5088	31,69	20,2	161246	102785	54023	0,03	166
				м3	4,91	7,02	24982	35718	89	0,02	117
			ИТОГО:				875740	645058			941
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				261374				
			Всего накладных расходов:				261374				
			Итого с накладными				1137114				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				68227				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1205341				
			Итого с временными, 3,4 %				1246323				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				1274988				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1279973				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1292436				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				2464675				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				49294				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2513969				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				301676				
			Итого с НДС				2 815 645				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Республикасы Жамбыл облысы Қордай ауданы Казахстан Жамбыльская область Кордайский район

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис" 090500215 Товарищество с ограниченной ответственностью

Для документов