Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2011 года

предоставляется ежемесяц по субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	20.04.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	250 540 000	223 696 429	223 696 429						26 843 571	250 540 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		12 138 917	12 138 917	12 138 917					1 456 670	13 595 587
предоплата									114 491	1 068 587
Итого к оплате:									1 342 179	12 527 000

Двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за декабрь 2011 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Площадка водоприемных сооружений. Ограждение	28	1 365 373	146 290
2	Водопроводные сети прудов-испарителей	29	3 151 476	337 658
3	Пруды-испарители	30	1 659 851	177 841
4	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900м3. Общестроительные работы	31	2 380 979	255 105
5	Водовод	32	5 037 908	539 776
	ВСЕГО:		13 595 587	1 456 670

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Площадка водоприемных сооружений. Ограждение**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

АКТ № 28
о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	3	1-33-8	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкции	417	29,27	0,05	12206	21	1269	0,02	8		
				м ограды	3,36	0,02	1401	8	90	0	0		
2	4	1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23		
				ворота	3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4		
3	5	1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлический	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20		
				ворота	3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	0		
4	6	7-61-1	Устройство арычного лотка	18,12	1986,57	564,43	35997	10228	19343	3,33	60		
				м3	567	195,49	10274	3542	140	0,75	14		
5	7	30-18-158	Лотки водопропускные трапеидального сечения высота до 230 мм	453	678		307134						
				м									
6	8	1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	21	1918,69	135,73	40292	2850	4147	0,58	12		
				м	96,2	44,84	2020	942	140	0,22	5		
7	9	1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкции	21	187,12	0,32	3930	7	418	0,13	3		
				м	22	0,09	462	2	90	0	0		
8	10	1-34-41	Калитка металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкции	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3		
				калика	547,94	1,87	548	2	90	0,01	0		
			ИТОГО:				480307	15693			130		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
							21902	5289			22
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				29915				
			На металломонтажные работы				5241				
			Всего накладных расходов:				35156				
			Итого с накладными				515463				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30928				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				546391				
			Итого с временными, 3,4 %				564968				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				577962				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1,4 %				[illegible]				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				585872				
			Пересчет в текущих ценах				[illegible]				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				23904				
			Всего с налогами, соорами, обязательными платежами				1219083				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				146290				
			Итого с НДС				1 365 373				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Технадзор

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Водопроводные сети прудов-испарителей**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 29

о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	765	33,67	32,1	25758	24557	10311	0,01	8
				м3	1,57	12,33	1201	9429	97	0,05	38
2	2	1-162-2	Разработка грунта 2 группы в ручную /ручная доработка/с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	135	353,7	0	47750	0	53957	2,27	306
				м3	353,7	0	47750	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 2 группы	135	134,1	0	18104	0	20457	0,97	131
				м3	134,1	0	18104	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	765	6,48	6,48	4957	4957	1561	0	0
				м3	0	2,1	0	1609	97	0,01	6
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	765	21,55	4,52	16483	3455	12637	0,11	83
				м3	17,03	0	13028	0	97	0	0
6	6	1-18-5	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	25	56,25	52,36	1406	1309	564	0,03	1
				м3	3,89	19,37	97	484	97	0,08	2
7	7	С010333-А1-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	43,75	19,7		862				
				т							
8	8	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	57,6	1428,2	152,52	82264	8785	15787	1,02	59
				м3	153,68	57,15	8852	3292	130	0,28	16
9	9	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2091	0,88	10
				шт	144	2,25	1584	25	130	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	10	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ Dy 50 мм	11	3500		38500				
				шт							
11	11	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/ Dy 50 мм	22	285		6270				
				шт							
12	12	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
				фланец	63	0	1386	0	130	0	0
13	13	22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
				шт	272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
14	14	18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1278,5	47,75	1279	48	1305	6,14	6
				1узел	1001,25	18	[illegible]	18	130	0,09	0
15	15	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10 подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин								
				1	11700		11700				
				шт							
16	16	22-33-1	Установка клапана-захлопки диам. 50мм	0,102	107786,81	398,18	10994	41	915	42,1	4
				т	6750	150,75	689	15	130	0,74	0
17	17	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,4505	47611,09	17877,09	21449	8054	20146	173	78
				км	29700	4698,68	13380	2117	130	18,1	8
18	18	8-1-[illegible]	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	484,8	129		62539				
				м							
19	19	22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,0295	228191,27	105803,64	6732	3121	5485	544	16
				км	103050	39969	3040	1179	130	195,2	6
20	20	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	29,618	2840		84115				
				м							
21	21	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0295	695465,89	94100,49	20516	2776	3512	323	10
				км	56025	35547,75	1653	1049	130	173,61	5
22	22	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	29,5	391,72	0,6	11556	18	6118	0,91	27
				м	159,3	0,23	4699	7	130	0	0
23	23	26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	480	150,34	11,32	72164	5434	49469	0,58	278
				м	98,78	4,28	47414	2054	100	0,02	10
24	24	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	16,5	7605		125483				
				м3							
25	25	6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,04	9892,34	98,32	396	4	31	4,41	0
				м3	695,25	37,15	28	1	105	0,18	0
26	26	22-41-2	Устройство круглых колодцец из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,065	16285,98	2104,76	66203	8556	15779	13,9	57
				м3	2362,5	623,48	9604	2534	130	2,48	10

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
27	27	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытия и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, класса В22,5, круглые	2,6	23100		60060				
				м3							
28	28	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,56	6110		21752				
				м							
29	29	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,36	6721		15862				
				м							
30	30	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3 водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,16	3562,5		[illegible]				
				м							
31	31	30-18-40	Кольца смотровых колодцев марки КЦО-1,КО-6	4	765		3060				
				шт							
32	32	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	2,12	2584,8	0	5480	0	1385	3,24	7
				м3	531	0	1126	0	123	0	0
33	33	6-1-15	Устройство бетонной отмостки	2,12	7531,22	100,65	15966	213	410	0,97	2
				м3	146,25	38,03	310	81	105	0,19	0
34	34	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	8060		32240				
				шт							
35	35	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0295	62566,88	6788,5	1846	200	1850	253	7
				км	45675	2565	1347	76	130	12,52	0
36	36	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	29,618	279		8263				
				м							
37	37	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0295	180453,4	29493,95	5323	870	1782	203	6
				км	35325	11142	1042	329	130	54,42	2
			ИТОГО:				961512	72726			1109
							178050	24313			104
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				226946				
			На сантехнические работы				1305				
			Всего накладных расходов:				228251				
			Итого с накладными				1189763				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				71386				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1261149				
			Итого с временными, 3,4 %				1304028				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				1334021				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1339237				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1352277				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Пересчет в текущих ценах				**2758645**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**55173**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2813818**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**337658**				
			Итого с НДС				**3 151 476**				

ПРИНЯЛ _____
(должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____
(должность) _____ (подпись) _____

технадзор

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Пруды-испарители**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

АКТ № 30
о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер позиции по смете		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	14	42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовый пленки	12720	43,15	1,43	548843	18190	61925	0,03	399
				м2	4,93	0,54	62710	6869	89	0	34
2	15	47-327-1	Обработка сорняков гербицидамис трактора при ширине междурядий0,6-0,9 м	1,272	761,78	761,78	969	969	400	0	0
				га	0	243,9	0	310	129	1,27	2
3	16	1-1-441	Гербициды /сульфат натрия/ технический, марки А, I сорта	1	14500		14500				
				т							
			ИТОГО:				564312	19159			399
							62710	7179			36
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				62325				
			Всего накладных расходов:				62325				
			Итого с накладными				626637				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				37598				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				664235				
			Итого с временными, 3,4 %				686819				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				702616				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				705363				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				712231				
			Пересчет в текущих ценах				1452951				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				29059				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1482010				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**177841**				
			Итого с НДС				**1 659 851**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Республика Казахстан Жамбыл облысы Кордай ауданы Жаңатас қаласы Жаңатас облыстық сотының нотариусы Нетпесова Ж.Н. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" БИН 021015249 Тоо "Темир-Строй Сервис и Ко" Заверяется подпись на документах

Директор Ашегбаев

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900м3. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 31
о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: машины всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,3	1337,2	97,07	4413	320	578	0,78	3
				м3	112,5	36	371	119	118	0,18	1
2	2	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1106,18	598,4	35398	19149	18354	1,18	38
				шт	195,53	214,16	6257	6853	140	0,91	29
3	3	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов(ФБС 24.6.6-Т) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	26,08	9610		250629				
				м3							
4	4	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	60	505,26	243,37	30315	14602	16125	0,67	40
				шт	106,88	85,08	6413	5105	140	0,34	20
5	5	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 12.6.6-Т) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,154	9950		91082				
				м3							
6	6	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала(ФБС 9.6.6-Т) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,841	10300		111662				
				м3							
7	7	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
				шт	135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
8	8	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				шт	104,85	67,51	419	270	140	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные	3,43	16500		56595				
				м3							
10	10	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	160	245,44	3,82	39270	611	7324	0,21	34
				м2	37,35	1,44	5976	230	118	0,01	1
11	11	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,275	72779,65	422,15	20014	116	2731	56,4	16
				т	8257,5	157,5	2271	43	118	0,77	0
12	12	6-13-1	Устройство монолитных участков стен	5,8	8489,47	86,6	49239	502	3186	3,06	18
				1м3	490,5	32,72	2845	190	105	0,16	1
13	13	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	8	10736,57	316,01	85893	2528	12494	8,25	66
				1м3	1566	119,95	10944	955	105	0,58	5
14	14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5316	69000		36680				
				т							
15	15	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0641	71100		4558				
				т							
16	16	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0232	64500		1496				
				т							
17	17	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0765	70437,87	304,24	5388	23	786	58	4
				1т	9675	114,75	740	9	105	0,56	0
18	18	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0042	247994,13	49389,75	1042	207	445	312,7	1
				т	62775	18657	264	78	130	91,12	0
19	19	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
				1сальник	301,5	0	603	0	128	0	0
20	20	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				1сальник	393,75	0	788	0	128	0	0
			ИТОГО:				832501	40218			234
							38569	14324			60
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				64599				
			На сантехнические работы				1780				
			Всего накладных расходов:				66379				
			Итого с накладными				898880				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53933				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				952813				
			Итого с временными, 3,4 %				985209				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				1007869				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1011810				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1021662				
			Пересчет в текущих ценах				2084190				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**41684**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2125874**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**255105**				
			Итого с НДС				**2 380 979**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Республиканское государственное учреждение "Жамбыл облысы Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық министрлігінің Жамбыл облысы бойынша ветеринариялық бақылау мен қадағалау комитеті" Жамбылская область Для документов

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір-Строй Сервис ЛТД" 590500215018

технолог Ахмедов

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
изация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Водовод**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 32
о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр, номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	8	1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	17285,68	55,01	0,23	950885	3976	951053	0,33	5739		
				м2	48,6	0,09	840084	1556	113	0	7		
			ИТОГО:				950885	3976			5739		
							840084	1556			7		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				951053						
			Всего накладных расходов:				951053						
			Итого с накладными				1901938						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114116						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2016054						
			Итого с временными, 3,4 %				2084600						
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				2132546						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2140884						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2161730						
			Пересчет в текущих ценах				4409934						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				88199						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4498132						
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				539776						
			Итого с НДС				5 037 908						

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

технадзор