Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	20.04.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	131 180 225	117 125 201	117 125 201						14 055 024	131 180 225
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		9 097 768	9 097 768	9 097 768					1 091 732	10 189 500
Итого к оплате:									1 091 732	10 189 500

Десять миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за июнь 2011 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Резервуар на 900 м3. Общестроительные работы	8	1 046 677	112 144
2	Резервуар на 500 м3 №1. Общестроительные работы	9	768 083	82 295
3	Резервуар на 500 м3 №2. Общестроительные работы	10	768 083	82 295
4	ВЛ-10 кВ	11	618 065	66 221
5	ВЛИ-0,4 кВ. Наружное освещение	12	1 579 295	169 210
6	Локальная станция очистки воды	13	924 012	99 001
7	Водонапорная башня емк.50м3	14	4 485 285	480 566
	ВСЕГО:		10 189 500	1 091 732

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства [illegible]роительства акимата Мойынкумского района Жа[illegible]лской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 900 м3. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 8
о приемке выполненных работ за июль 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Земляные работы резервуаров на 900м3 и фильтров-поглотителей								
1	**1**	**1-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+ доработка**	**487**	**35,29**	**33,19**	**17186**	**16163**	**5305**	**0,01**	**7**
				м3	**2,1**	**9,13**	**1023**	**4446**	**97**	**0,03**	**15**
2	**2**	**1-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**31**	**467,1**	**0**	**14480**	**0**	**16363**	**2,98**	**92**
				м3	**467,1**	**0**	**14480**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**1-24-3**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов (перемещение во временный отвал на 10м)**	**518**	**10,4**	**10,4**	**5388**	**5388**	**1516**	**0**	**0**
				м3	**0**	**3,02**	**0**	**1563**	**97**	**0,01**	**6**
4	**4**	**1-24-3**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов (перемещение из временного отвала на 10м)**	**518**	**10,4**	**10,4**	**5388**	**5388**	**1516**	**0**	**0**
				м3	**0**	**3,02**	**0**	**1563**	**97**	**0,01**	**6**
5	**10**	**1-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 + обсыпка резервуара и фильтра поглотителя**	**780**	**27,84**	**26,18**	**21711**	**20417**	**6703**	**0,01**	**9**
				м3	**1,66**	**7,2**	**1295**	**5616**	**97**	**0,03**	**20**
6	**11**	**1-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**831**	**21,55**	**4,52**	**17905**	**3753**	**13727**	**0,11**	**90**
				м3	**17,03**	**0**	**14152**	**0**	**97**	**0**	**0**

1	2	3		5	6	7	9	10	12	13	14
7	12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 + недостаток грунта	1164	39,75	37,82	46266	44018	14529	0,01	15
				м3	1,87	11	2177	12802	97	0,04	44
8	14	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1978,8	19,7	19,7	38982	38982	7796	0	0
				т	0	3,94	0	7796	100	0,08	164
9	15	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	24,4	7470,97	66,01	182292	1611	5654	1,35	33
				м3	195,75	24,93	4776	608	105	0,12	3
			Итого по разделу: Земляные работы резервуаров на 900м3 и фильтров-поглотителей				349597				
			ИТОГО:				349598	135719			246
			Накладные расходы :								
							73109				
			Всего накладных расходов:				73109				
			Итого с накладными				422707				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25362				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				448069				
			Итого с временными, 3,4 %				463303				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				473959				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				475812				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				480445				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				916209				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				18324				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				934533				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				112144				
			Итого с НДС				1 046 677				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительств строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 500 м3 №1. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за июль 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер по смете	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	602	33,67	32,1	20270	19325	8114	0,01	7
				м3	1,57	12,33	945	7420	97	0,05	30
2	2	1-164-1	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	71	200,88	0	14262	0	16117	1,42	101
				м3	200,88	0	14262	0	113	0	0
3	3	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	73	56,25	52,36	4106	3822	1647	0,03	2
				м3	3,89	19,37	284	1414	97	0,08	6
4	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131,4	45		5913				
				т							
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	73	3,79	3,24	276	237	113	0	0
				м3	0,48	1,12	35	82	97	0	0
6	6	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение во временный отвал на 50м)	673	9,24	9,24	6222	6222	1959	0	0
				м3	0	3	0	2020	97	0,01	8
7	7	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2692	7,91	7,91	21295	21295	6706	0	0
				м3	0	2,57	0	6914	97	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение грунта из временного отвала)	673	9,24	9,24	6222	6222	1959	0	0
				м3	0	3	0	2020	97	0,01	8
9	9	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2692	7,91	7,91	21295	21295	6706	0	0
				м3	0	2,57	0	6914	97	0,01	26
10	13	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	620	21,55	4,52	13359	2800	10242	0,11	67
				м3	17,03	0	10559	0	97	0	0
11	15	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	17,88	7470,97	66,01	133581	1180	4143	1,35	24
				м3	195,75	24,93	3500	446	105	0,12	2
12	16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,8	253		4503				
				м3							
			ИТОГО:				251304	82400			225
							30768	27230			107
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				58890				
			Всего накладных расходов:				58890				
			Итого с накладными				[illegible]				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18612				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				328000				
			Итого с временными, 3,4 %				339985				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				347805				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				349165				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				352565				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				672341				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				13447				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				685788				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				82295				
			Итого с НДС				768 083				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 500 м3 №2. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за июль 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	602	33,67	32,1	20270	19325	8114	0,01	7
				м3	1,57	12,33	945	7420	97	0,05	30
2	2	1-164-1	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	71	200,88	0	14262	0	16117	1,42	101
				м3	200,88	0	14262	0	113	0	0
3	3	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	73	56,25	52,36	4106	3822	1647	0,03	2
				м3	3,89	19,37	284	1414	97	0,08	6
4	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131,4	45		5913				
				т							
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	73	3,79	3,24	276	237	113	0	0
				м3	0,48	1,12	35	82	97	0	0
6	6	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение во временный отвал на 50м)	673	9,24	9,24	6222	6222	1959	0	0
				м3	0	3	0	2020	97	0,01	8
7	7	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2692	7,91	7,91	21295	21295	6706	0	0
				м3	0	2,57	0	6914	97	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(перемещение грунта из временного отвала)	673	9,24	9,24	6222	6222	1959	0	0
				м3	0	3	0	2020	97	0,01	8
9	9	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2692	7,91	7,91	21295	21295	6706	0	0
				м3	0	2,57	0	6914	97	0,01	26
10	13	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	620	21,55	4,52	13359	2800	10242	0,11	67
				м3	17,03	0	10559	0	97	0	0
11	15	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	17,88	7470,97	66,01	133581	1180	4143	1,35	24
				м3	195,75	24,93	3500	446	105	0,12	2
12	16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,8	253		4503				
				м3							
			ИТОГО:				251304	82400			225
							30768	27230			107
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				58890				
			Всего накладных расходов:				58890				
			Итого с накладными				310194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18612				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				328806				
			Итого с временными, 3,4 %				339985				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				347805				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				349165				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				352565				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,907				672341				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				13447				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				685788				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				82295				
			Итого с НДС				768 083				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____