Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2011 года
предоставляется ежемесячно суоподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	20.04.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	236 944 413	211 557 512	211 557 512						25 386 901	236 944 413
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		24 734 455	24 734 455	24 734 455					2 968 135	27 702 590
предоплата									787 577	7 350 717
5% удержание									275 827	2 574 384
Итого к оплате:									1 904 731	17 777 489

Семнадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят девять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за ноябрь 2011 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Насосная станция 2 подъема. Общестроительные работы	21	1 709 025	183 110
2	Здание с бактерицидными установками. Общестроительные работы	22	1 259 311	134 926
3	Проходная. Общестроительные работы	23	769 415	82 437
4	КТП мощностью 250 кВа	24	2 328 327	249 464
5	Площадка водоприемных сооружений	25	5 513 369	590 718
6	Водовод	26	15 092 635	1 617 068
7	Насосная станция 2 подъема. Технологическое оборудование	27	1 030 508	110 412
	ВСЕГО:		27 702 590	2 968 135

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция 2 подъема. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 21

о приемке выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: #Земляные работы#								
1	17	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм над отверстиями**	**0,0045**	**53000**		**239**				
				т							
2	18	8-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**9,6**	**237,7**	**4,19**	**2282**	**40**	**675**	**0,38**	**4**
				м2	**58,05**	**1,58**	**557**	**15**	**118**	**0,01**	**0**
3	19	11-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	**1,44**	**30,89**	**2,62**	**44**	**4**	**20**	**0,07**	**0**
				м2	**10,51**	**0,99**	**15**	**1**	**123**	**0**	**0**
4	20	6-1-15	**Устройство крыльца бетонных плоских**	**0,2112**	**7531,22**	**100,65**	**1591**	**21**	**41**	**0,97**	**0**
				м3	**146,25**	**38,03**	**31**	**8**	**105**	**0,19**	**0**
5	21	6-36-4	**Железнение поверхности**	**1,44**	**59,59**	**0,23**	**86**	**0**	**78**	**0,29**	**0**
				м2	**51,3**	**0,09**	**74**	**0**	**105**	**0**	**0**
6	22	11-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	**1,306**	**91,22**	**2,62**	**119**	**3**	**18**	**0,07**	**0**
				м2	**10,51**	**0,99**	**14**	**1**	**123**	**0**	**0**
7	23	6-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование**	**1,365**	**8895,31**	**260,48**	**12144**	**356**	**1009**	**3,94**	**5**
				м3	**614,25**	**89,46**	**839**	**122**	**105**	**0,35**	**0**
			Итого по разделу: #Земляные работы#				**16504**				
			Раздел: #Стены и перегородки#								
8	27	8-6-2	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м**	**31,56**	**6520,34**	**281,14**	**205782**	**8873**	**29327**	**4,42**	**139**
				м3	**681,75**	**105,75**	**21516**	**3337**	**118**	**0,51**	**16**
9	28	7-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**12**	**105,88**	**66,43**	**1271**	**797**	**801**	**0,15**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт	23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
10	29	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15	0,13	23200		3016				
				м3							
11	30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d10мм	0,0022	53000		117				
				т							
12	31	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кгМИ4-26	0,008	175710,1	1826,1	1406	15	98	42,7	0
				т	8100	690,75	65	6	140	3,37	0
			Итого по разделу: #Стены и перегородки#				211591				
			Раздел: Перекрытие								
13	38	7-13-7	Укладка плит покрытии одноэтажных здании и сооружении длинои да ом, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 1т, высота здания до 25м	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				шт	459	176.74	918	353	140	0.72	1
14	39	30-17-38	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87), приведенная толщина 11см, при нагрузке на плиту 900-1100кг/м2	36	2160		77760				
				м2							
15	40	7-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	918,65	324,7	7349	2598	4703	1,77	14
				шт	310,5	114,73	2484	918	140	0,49	4
16	41	30-21-29	Плиты карнизов из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,72	13800		9936				
				м3							
17	42	7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
18	43	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0.1м3	0,176	18300		3221				
				м3							
19	44	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,03	10736,57	316,01	11059	325	1609	8,25	8
				м3	1368	119,39	1409	123	105	0,58	1
20	45	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0332	64700		2148				
				т							
21	46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	69000		221				
				т							
22	47	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0027	64700		175				
				т							
23	48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0002	69000		14				
				т							
24	49	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0054	69000		373				
				т							
25	50	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0212	147801,76	587,63	3133	12	446	118	3
				1т	19800	222,75	420	5	105	1,08	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	51	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,027	93997,62	304,24	2538	8	941	198	5
				1т	33075	114,75	893	3	105	0,56	0
27	52	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кгМ2-МС24	0,169	175710,1	1826,1	29695	309	2080	42,7	7
				т	8100	690,75	1369	117	140	3,37	1
28	56	7-14-11	Установка опорных подушек	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
29	57	30-14-3	Опорные подушки ОП 2.5-4	0,0264	16500		436				
				м2							
			Итого по разделу: Перекрытие				154723				
			Раздел: #Кровля#								
30	60	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	39	239,86	1,19	9354	46	1274	0,16	6
				м2	27	0,45	1053	18	119	0	0
31	61	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,95	189,45	4,72	369	9	169	0,4	1
				м2	70,88	1,78	138	3	119	0,01	0
32	62	1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	2,008	8650		17374				
				м3							
33	63	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	39	175,89	15,94	6860	622	1885	0,24	9
				м2	34,65	5,96	1351	232	119	0,03	1
34	64	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	195	6,33	0,14	1234	27	37	0	0
				м2	0,11	0,05	21	10	119	0	0
35	65	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	36	1090,85	9,15	39270	329	2094	0,26	9
				м2	45,45	3,42	1636	123	119	0,02	1
			Итого по разделу: #Кровля#				74462				
			Раздел: #Полы#								
36	68	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30,98	91,22	2,62	2826	81	438	0,07	2
				м2	10,51	0,99	326	31	123	0	0
37	69	11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,098	8131,58	0	25192	0	2161	3,66	11
				м3	567	0	1757	0	123	0	0
38	71	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,65	91,22	2,62	242	7	37	0,07	0
				м2	10,51	0,99	28	3	123	0	0
39	72	11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,265	8131,58	0	2155	0	185	3,66	1
				м3	567	0	150	0	123	0	0
40	73	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	2,65	373,29	13,43	989	36	234	0,45	1
				м2	66,6	5,04	176	13	123	0,02	0
			Итого по разделу: #Полы#				31403				
			Раздел: #Проемы#								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
41	77	10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
42	78	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9	1,89	5610		10603				
				м2							
43	81	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
44	83	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
45	84	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5м2	3,24	1075,24	62,79	3484	203	876	1,32	4
				м2	202,75	22,52	657	73	120	0,1	0
46	85	6-1-143	Блоки оконные трехстворные с одинарными створками, открывающимися наружу, и шириной коробки 94мм ПНД 12-18.1 для пром.зданий	3,24	4250		13770				
				м2							
47	86	1-1-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	1	1560		1560				
				комплект							
48	87	15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	3,24	781,07	3,04	2531	10	242	0,45	1
				м2	69,98	1,15	227	4	105	0,01	0
			Итого по разделу: #Проемы#				35504				
			Раздел: #Отделочные работы#								
49	91	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	68,37	310,57	4,07	21234	278	9810	0,74	51
				м2	135,68	0,97	9276	66	105	0,05	4
50	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	92,35	254,88	1,96	23538	181	10603	0,61	56
				м2	108,9	0,45	10057	42	105	0,03	2
			Итого по разделу: #Отделочные работы#				44772				
			ИТОГО:				568963	17348			358
							59290	6206			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				76237				
			Всего накладных расходов:				76237				
			Итого с накладными				645200				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38712				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				683912				
			Итого с временными, 3,4 %				707165				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				723430				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				726259				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**733331**				
			Пересчет в текущих ценах				**1495995**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**29920**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1525915**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**183110**				
			Итого с НДС				**1 709 025**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Технадзор

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Здание с бактерицидными установками. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 22

о приемке выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	
			Раздел: Земляные работы									
			Раздел: Фундаменты									
1	15	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,5	935,75	20,8	468	10	89	0,73	0	
				м	130,5	7,79	65	4	128	0,04	0	
2	16	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	8,5	409,13	7,9	3478	67	2554	1,29	11	
				м	231,75	2,95	1970	25	128	0,01	0	
3	17	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	20	603,52	9,63	12070	193	5616	1,22	24	
				м	215,78	3,6	4316	72	128	0,02	0	
4	18	16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	3	903,94	14,83	2712	44	775	1,11	3	
				м	196,2	5,56	589	17	128	0,03	0	
5	19	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5	
				1сальник	393,75	0	788	0	128	0	0	
6	20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,272	253		2093					
				м3								
			Итого по разделу: Фундаменты				24856					
			Раздел: Стены									
7	21	9-32-1	Монтаж металлической рамы	0,072	14327,66	4594,36	1032	331	288	17,1	1	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т	2902,5	1541,87	209	111	90	5,95	0
8	22	2-1-41	Конструкции стальные металлических рам	0,072	147100		10591				
				т							
9	23	9-31-1	Установка металлических щитов	0,018	9588,67	2833,17	173	51	69	19,8	0
				т	3712,5	571,22	67	10	90	2,09	0
10	24	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОМ	0,0444	17355,77	2191,29	771	97	506	73,6	3
				т	12555	101,25	557	4	90	0,49	0
11	25	2-1-86	Щиты ЩМ-1	0,018	170200		3064				
				т							
12	26	2-1-132	Опорные конструкции ОМ	0,0444	161100		7153				
				т							
13	27	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0098	93997,62	304,24	921	3	342	198	2
				1т	33075	114,75	324	1	105	0,56	0
14	28	7-49-3	Установка наружных стеновых панелей площ.до 6м2 в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	11	3502,24	394,8	38525	4343	9063	2,57	28
				шт	447,75	140,74	4925	1548	140	0,61	7
15	29	С143003-25	панели стеновые легкобетонные	13,02	11900	0	154938	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0		0	0
16	30	7-49-3	Установка наружных стеновых панелей обвязочных	12	3502,24	394,8	42027	4738	9887	2,57	31
				шт	447,75	140,74	5373	1689	140	0,61	7
17	31	С143003-25	панели сеновые легкобетонные	1,782	11900	0	21206	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0		0	0
18	32	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг дополнительные элементы	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
				1т	33075	114,75	529	2	105	0,56	0
19	33	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	0	128	0	0
20	34	8-6-99	Сальник Ду-200мм	0,3	1710		513				
				м							
			Итого по разделу: Стены				284433				
			Раздел: Перекрытие								
21	35	7-13-1	Укладка панелей с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	4	1432,77	387,22	5731	1549	2572	2,06	8
				шт	344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
22	36	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,18	2540		36017				
				м2							
23	37	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	14,18	45		638				
				м2							
			Итого по разделу: Перекрытие				42386				
			Раздел: Кровля								
24	38	12-13-3	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	13,5	189,45	4,72	2558	64	1167	0,4	5
				м2	70,88	1,78	957	24	119	0,01	0
25	39	1-3-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 250	1,947	9770		19019				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	40	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,5	175,89	15,94	2375	215	652	0,24	3
				м2	34,65	5,96	468	80	119	0,03	0
27	41	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	270	6,33	0,14	1709	38	51	0	0
				м2	0,11	0,05	30	14	119	0	0
28	42	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	18	1094,69	9,15	19704	165	1047	0,26	5
				м2	45,45	3,42	818	62	119	0,02	0
29	43	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,88	715,87	1,24	5641	10	1441	0,97	8
				м2	153,23	0,47	1207	4	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				51006				
			Раздел: Полы								
30	44	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,22	8417,18	0	10269	0	851	3,66	4
				м3	567	0	692	0	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				10269				
			Раздел: Двери								
31	49	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,9	2
				м2	151,65	35,67	318	75	120	0,14	0
32	50	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610		11781				
				м2							
33	51	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
34	52	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				15422				
			Раздел: Отделочные работы								
35	63	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,35	8524,4	311,32	2984	109	205	2,82	1
				м3	441	117,61	154	41	105	0,57	0
36	64	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,22	8489,47	86,6	1868	19	121	3,06	1
				м3	490,5	32,72	108	7	105	0,16	0
37	65	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,07	8895,31	260,48	623	18	52	3,94	0
				м3	614,25	89,46	43	6	105	0,35	0
38	66	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,11	8131,58	0	894	0	77	3,66	0
				м3	567	0	62	0	123	0	0
39	67	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,8	230,11	9,95	414	18	96	0,27	0
				м2	39,6	3,74	71	7	123	0,02	0
40	68	6-36-4	Железнение поверхности	1,8	59,59	0,23	107	0	97	0,29	1
				м2	51,3	0,09	92	0	105	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				6890				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			ИТОГО:				435265	12309			155
			Накладные расходы :				26503	4263			18
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				28750				
			На сантехнические работы				863				
			Всего накладных расходов:				10545				
			Итого с накладными				40158				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				475423				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28525				
			Итого с временными, 3,4 %				503948				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				521082				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				533967				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				535151				
			[illegible]				540362				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				1102338				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22047				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1124385				
			Итого с НДС				134926				
							1 259 311				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

технадзор

ТОО "КУАНЫШ-92" Қазақстан Республикасы Тараз қ.а. Қалаішілік жалпы пайдалы шектеулі серіктестік • Қазақстан Республикасы Тараз қ.а. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі • РЕСПУБЛИКА Қ.А. Г. ТАРАЗ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ТАРАЗ • ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республикасы Жамбыл облысы Қордай ауданы • Республика Казахстан Жамбыльская область Кордайский район • Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью Для документов

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Проходная. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

АКТ № 23
о приемке выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
			Раздел: Перекрытия										
1	28	7-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1301,99	244,31	5208	977	2469	2,1	8		
				шт	353,25	87,6	1413	350	140	0,39	2		
2	29	30-17-8	Многопустотные панели, плиты привеленной толщиной 11 см	11,33	2540		28778						
				м2									
3	30	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,24	10736,57	316,01	13313	392	1937	8,25	10		
				м3	1368	119,39	1696	148	105	0,58	1		
4	31	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0122	62600		764						
				т									
5	32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0042	65900		277						
				т									
			Итого по разделу: Перекрытия				48340						
			Раздел: Кровля										
6	33	12-15-4	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой	13,2	72,27	0,42	954	6	237	0,09	1		
				м2	14,92	0,16	197	2	119	0	0		
7	34	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	13,2	189,45	4,72	2501	62	1141	0,4	5		
				м2	70,88	1,78	936	23	119	0,01	0		
8	35	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	1,848	7530		13915						
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	36	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,2	175,89	15,94	2322	210	638	0,24	3
				м2	34,65	5,96	457	79	119	0,03	0
10	37	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	132	6,33	0,14	835	18	25	0	0
				м2	0,11	0,05	15	7	119	0	0
11	38	46-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
				отверст.	63,23	38,95	506	312	100	0,06	0
12	39	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0071	172357,31	536,06	1224	4	355	289	2
				1т	47475	202,5	337	1	105	0,99	0
13	40	10-14-1	Установка стропил+ карнизный щит	1,601	21304,82	334,28	34109	535	6769	22,1	35
				м3	3397,5	126	5439	202	120	0,62	1
14	41	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	29,46	592,88	7,95	17466	234	2439	0,42	12
				м2	66,6	2,97	1962	87	119	0,01	0
15	42	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18	767,86	7,54	13821	136	4698	1,43	26
				м2	214,65	2,86	3864	51	120	0,01	0
16	45	10-51-1	Очищенных деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,817	573,75	28,11	1042	51	293	0,78	1
				м3	123,75	10,58	225	19	120	0,05	0
17	46	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11	20,48	0,91	225	10	66	0,03	0
				м2	4,68	0,34	51	4	120	0	0
18	47	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	9	369,67	18,33	3327	165	336	0,14	1
				м2	24,53	6,86	221	62	119	0,03	0
			Итого по разделу: Кровля				92799				
			Раздел: Проемы								
19	48	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,4	427,5	19,32	2309	104	1246	1,11	6
				м2	185,83	6,39	1003	35	120	0,03	0
20	49	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,4	8050		43470				
				м2							
21	52	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
22	53	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	634,99	31,85	1200	60	460	1,15	2
				м2	190,8	12,04	361	23	120	0,06	0
23	54	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	55	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
25	56	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
26	57	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
			Итого по разделу: Проемы				67074				
			Раздел: Полы								
27	58	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,67	91,22	2,62	882	25	137	0,07	1
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	59	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.795	8131.58	0	6465	0	554	3,66	3
				м3	567	0	451	0	123	0	0
29	60	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,67	230,77	9,95	2232	96	665	0,36	3
				м2	52,2	3,74	505	36	123	0,02	0
			Итого по разделу: Полы				9578				
			Раздел: Внутренняя отделка								
30	65	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42,33	249,51	3,39	10562	143	5232	0,65	28
				м2	117	0,72	4953	30	105	0,05	2
31	66	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	4,25	654,36	6,33	2781	27	1406	1,79	8
				м2	312,75	2,39	1329	10	105	0,01	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				13343				
			Раздел: Наружная отделка								
32	70	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	53	254,88	1,96	13508	104	6085	0,61	32
				м2	108,9	0,45	5772	24	105	0,03	1
33	71	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	18	109,03	0,6	1963	11	1089	0,32	6
				м	57,38	0,23	1033	4	105	0	0
34	72	15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких цоколя	7,5	383,25	2,19	2874	16	1475	1,01	8
				м2	186,75	0,54	1401	4	105	0,03	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				18345				
			ИТОГО:				249478	4110			208
							34516	1590			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				40996				
			Всего накладных расходов:				40996				
			Итого с накладными				290474				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17428				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				307902				
			Итого с временными, 3,4 %				318371				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				325694				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				326967				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				330151				
			Пересчет в текущих ценах				673508				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				13470				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				686978				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				82437				
			Итого с НДС				769 415				

ПРОВЕРИЛ

(должность) (подпись)

СДАЛ

(должность) (подпись)

технадзор

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **КТП мощностью 250 кВа**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 24

о приемке выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей / на един.	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины / всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	15	17
1	1	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	2	33-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	3	75-4-42	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	500900		500900				
				шт							
4	4	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мошность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400		323400				
				шт							
5	5	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	36	218,93	0	7881	0	8906	1,54	55
				м3	218,93	0	7881	0	113	0	0
6	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	0	4828	0	5455	0,97	35
				м3	134,1	0	4828	0	113	0	0
7	7	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	40	330,1	24,1	13204	964	4503	0,7	28
				шт	116	2,5	4640	100	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в треншее из круглой стали, диаметр 10 мм	100	51,7	2,8	5170	280	2641	0,16	16
				м	27,5	0,3	2750	30	95	0	0
9	9	8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				шт	347	4,5	1041	14	95	0,03	0
10	10	Цена фирмы	Трансформатор тока ТК-0,66УЗ 300/5	3	1075,58		3227				
				шт							
11	11	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механихмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
				комплект	616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
12	12	Цена фирмы	Разрядник высоковольтной РВО-10	3	1680,6		5042				
				шт							
13	13	35-6-113	Разрядники полимерные РВН-0.5	3	449		1347				
				шт							
14	14	СЦена фирмы	Стойка железобетонная УСО-5А	4	5770,06		23080				
				шт							
15	15	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	2139,27	100,89	428	20	38	0,85	0
				м3	123,75	38,25	25	8	118	0,18	0
16	16	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1215,82	100,89	1216	101	191	0,85	1
				м3	123,75	38,25	124	38	118	0,18	0
17	17	8-88-3	Конструкции металлические	0,0682	102170	1870	6968	128	554	52	4
				т	8280	270,01	565	18	95	1,57	0
18	18	2-1-41	Металлоконструкции	0,0682	147100		10032				
				т							
19	19	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,56	1732,34	98,32	970	55	431	4,41	2
				м3	695,25	37,15	389	21	105	0,18	0
20	20	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	0,5712	8000		4570				
				м3							
21	21	8-600-2	Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании трехфазного	1	66,76	2,16	67	2	61	1	1
				шт	63,2	0,92	63	1	95	0,01	0
22	22	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
23	23	Цена фирмы"Энерджи-Тараз"	Счетчик 3-х фазный электронный ПС4-3АРТ.07.132.2	1	25449,02		25449				
				шт							
			ИТОГО:				952910	8327			172
							26384	1741			7
			Стоимость оборудования, всего:				861559				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14613				
			На общестроительные работы				15021				
			Всего накладных расходов:				29635				
			Итого с накладными				982544				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7259				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				989803				
			Итого с временными, 3,4 %				994163				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				997213				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				997743				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				999069				
			Пересчет в текущих ценах				2038101				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				40762				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2078863				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				249464				
			Итого с НДС				2 328 327				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

директор

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Площадка водоприемных сооружений**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 25

о приемке выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	492	33,67	32,1	16566	15794	6631	0,01	5
				м3	1,57	12,33	772	6064	97	0,05	25
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50	218,93	0	10947	0	12370	1,54	77
				м3	218,93	0	10947	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52	134,1	0	6973	0	7880	0,97	51
				м3	134,1	0	6973	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котловавнов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	447	6,48	6,48	2896	2896	912	0	0
				м3	0	2,1	0	940	97	0,01	4
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	447	21,55	4,52	9631	2019	7384	0,11	48
				м3	17,03	0	7612	0	97	0	0
6	6	1-18-2	Разработак грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	53	47,43	44,84	2514	2376	843	0,02	1
				м3	2,59	13,81	137	732	97	0,05	3
7	7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	91	76,6		6971				
				т							
8	8	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
				шт	317,25	13,5	2538	108	130	0,07	1
9	9	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	8	11500		92000				
				шт							
10	10	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	16	231,52	33,52	3704	536	3791	0,9	14

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				фланцев	180	2,25	2880	36	130	0,01	0
11	11	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	16	757		12112				
				шт							
12	12	12-900-3	ЗАДВИЖКА С ПРИВОДОМ 30Ч906БР, диаметр условного прохода 150 мм	3	7347,5	1236,25	22043	3709	14589	24	72
				шт	5316,25	87,25	15949	262	90	0,51	2
13	13	СЦена фирмы ООО Технолайн	ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ,30Ч906БР,ДУ150,РУ10	3	76045,57		228137				
				шт							
14	14	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,9	5
				фланец	180	2,25	1080	14	130	0,01	0
15	15	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757		4542				
				шт							
16	16	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				шт	186,75	6,75	560	20	130	0,03	0
17	17	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	5320		15960				
				шт							
18	18	8-9-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40мм	6	306		1836				
				шт							
19	19	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				фланцев	63	0	378	0	130	0	0
20	20	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
				км	45675	2565	91	5	130	12,52	0
21	21	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,008	321		645				
				м							
22	22	22-14-1	Нанисение весьма усиленной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50мм	0,002	180453,4	29493,95	361	59	121	203	0
				км	35325	11142	71	22	130	54,42	0
23	23	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,175	70153,47	10674,97	12277	1868	12025	270	47
				км	48825	4032	8544	706	130	19,69	3
24	24	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 408х4 мм	175,7	714		125450				
				м							
25	25	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм сгидравлическим испытанием	0,07	115636,32	31953,19	8095	2237	7139	360	25
				км	66375	12071,25	4646	845	130	58,95	4
26	26	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	70,28	1200		84336				
				м							
27	27	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,11	154891,68	66009,8	17038	7261	13605	376	41
				км	70200	24936,75	7722	2743	130	121,79	13

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
28	28	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	110,44	2250		248490				
				м							
29	29	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,121	70811,26	30144,88	8568	3648	7631	236	29
				км	40500	8009,55	4901	969	130	31,06	4
30	30	8-4-285	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа,SDR 26 DB 128,6 ММ	122,21	607		74181				
				м							
31	31	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,175	285120,61	30429,76	49896	5325	10703	205	36
				км	35550	11495,25	6221	2012	130	56,14	10
32	32	22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,07	430521,51	68116,36	30137	4768	6396	256	18
				км	44550	25731	3119	1801	130	125,67	9
33	33	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				км	48375	30595,5	5321	3366	130	149,43	16
34	39	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,86	8104,95	1879,87	15075	3497	4773	8,86	16
				м3	1435,5	538,43	2670	1001	130	2,06	4
35	40	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм	0,9	8558		7702				
				м							
36	41	30-18-24	Плиты покрытий, прекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,14	23100		26334				
				м3							
37	42	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	1	765		765				
				шт							
38	43	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	765		765				
				шт							
39	44	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
40	45	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	4,98	8104,95	1879,87	40363	9362	12779	8,86	44
				м3	1435,5	538,43	7149	2681	130	2,06	10
41	46	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1500 мм	3,9	6721		26212				
				м							
42	47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	23100		45045				
				м3							
43	48	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	3	765		2295				
				шт							
44	49	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	3	765		2295				
				шт							
45	50	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
				комплект							
46	51	6-1-2	Устройство бетонных упоров (на сети)	0,18	8923,34	98,32	1606	18	138	4,41	1
				м3	695,25	37,15	125	7	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
47	52	23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	42,5	1428,2	152,52	60699	6482	11648	1,02	43
				м3	153,68	57,15	6531	2429	130	0,28	12
48	53	26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна	0,002	91,37	8,47	1	0	0	0,28	0
				м	48,6	3,15	0	0	100	0,02	0
49	54	26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна	0,296	107,86	10,4	32	3	19	0,35	0
				м	59,63	3,83	18	1	100	0,02	0
50	55	26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна	0,18	157,66	13,79	28	2	18	0,53	0
				м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	56	1-3-179	Маты теплоизоляционного ISOVER, марка KIM AL фольгированные	14	10300		144200				
				м							
52	58	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ , марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
				шт							
53	59	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	246	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				м3	1,57	12,33	386	3032	97	0,05	12
54	60	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25	218,93	0	5473	0	6185	1,54	39
				м3	218,93	0	5473	0	113	0	0
55	64	1-18-2	Разроботка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	26,5	47,43	44,84	1257	1188	422	0,02	0
				м3	2,59	13,81	69	366	97	0,05	1
56	65	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	45,5	76,6		3485				
				т							
57	66	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,075	78245	36133,62	5868	2710	5018	247	19
				км	41850	9612,9	3139	721	130	37,3	3
58	67	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,054	58881,69	25695,31	3180	1388	2800	194	10
				км	33075	6813,45	1786	368	130	26,38	1
59	68	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа,SDR 41 DB 151,5 ММ	75,75	522		39542				
				м							
60	69	8-4-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа,SDR 41 DB 104,3 ММ	54,54	242		13199				
				м							
61	70	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,44	9225,78	2308,84	40962	10251	18186	13,87	62
				м3	2286	864,68	10150	3839	130	4,22	19
62	71	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1000 мм	7,2	4180		30096				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
63	72	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,68	23100		38808				
				м3							
64	73	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	6	765		4590				
				шт							
65	74	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	6	765		4590				
				шт							
66	75	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400		80400				
				комплект							
			ИТОГО:				1884503	104826			803
							130064	35090			156
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14589				
			На общестроительные работы				182347				
			Всего накладных расходов:				196936				
			Итого с накладными				2081439				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				124886				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2206325				
			Итого с временными, 3,4 %				2281340				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,0 %				2326811				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2342936				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2365749				
			Пересчет в текущих ценах				4826128				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				96523				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4922651				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				590718				
			Итого с НДС				5 513 369				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Водовод**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 26

о приемке выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	6	1-13-5	Обваловка трубопровода грунтом	38500	33,67	32,1	1296337	1235892	518927	0,01	420
				м3	1,57	12,33	60445	474532	97	0,05	1917
2	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53900	21,55	4,52	1161332	243415	890379	0,11	5821
				м3	17,03	0	917917	0	97	0	0
3	28	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	23,17	8104,95	1879,87	187792	43557	59457	8,86	205
				м3	1435,5	538,43	33261	12475	130	2,06	48
4	36	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных отмостки	9,01	2584,8	0	23289	0	5885	3,24	29
				м3	531	0	4784	0	123	0	0
5	37	6-1-15	Устройство бетонных отмосток	9,01	7531,22	100,65	67856	907	1743	0,97	9
				м3	146,25	38,03	1318	343	105	0,19	2
6	38	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	2,64	8104,95	1879,87	21397	4963	6775	8,86	23
				м3	1435,5	538,43	3790	1421	130	2,06	5
7	44	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных отмостки	0,53	2584,8	0	1370	0	346	3,24	2
				м3	531	0	281	0	123	0	0
8	45	6-1-15	Устройство бетонных отмосток	0,53	7531,22	100,65	3992	53	103	0,97	1
				м3	146,25	38,03	78	20	105	0,19	0
9	46	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	290	3753,36	261,86	1088474	75939	213485	3,44	998
				м3	499,5	99	144855	28710	123	0,48	139
10	48	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11	408,11	169,61	4489	1866	3549	1,55	17
				м3	238,5	4,07	2624	45	133	0,01	0
11	49	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22	1211,76	68,13	26659	1499	999	0,14	3
				м3	21,38	12,76	470	281	133	0,04	1
12	50	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, 22см	220	278,45	34,29	61259	7544	4332	0,04	9
				м2	6,01	8,79	1322	1935	133	0,03	7
13	51	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	2200	20,98	1,37	46165	3008	1466	0	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	0,1	0,4	220	882	133	0	3
			ИТОГО:				3990411	1618641			7538
							1171365	520644			2122
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1707446				
			Всего накладных расходов:				1707446				
			Итого с накладными				5697857				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				341871				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6039728				
			Итого с временными, 3,4 %				6245079				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				6388716				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6413696				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				6476147				
			Пересчет в текущих ценах				13211340				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				264227				
			[illegible]				[illegible]				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1617068				
			Итого с НДС				15 092 635				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция 2 подъема. Технологическое оборудование**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 27

[illegible] работ за ноябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	3	СЦена фирмы	Насос К80-50-200-160 с эл.двигателем типа "К"	1	81945,83		81946				
				шт							
2	4	СЦена фирмы	Насос К100-80-160 с эл.двигателем типа "К"	2	83491,98		166984				
				шт							
3	6	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	7	6480		45360				
				шт							
4	7	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190		5190				
				шт							
5	8	9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	4860		9720				
				шт							
6	9	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	3700		3700				
				шт							
7	10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492		8856				
				шт							
8	11	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		1508				
				шт							
9	12	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321		321				
				шт							
10	13	8-10-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330		660				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
11	14	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444		888				
				шт							
12	15	8-10-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692		1384				
				шт							
13	17	11-2-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80	2	12500		25000				
				шт							
14	20	СЦена фирмы	Таль электрическая грузоподъемностью 5т	1	41583,13		41583				
				шт							
			ИТОГО:				393100	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				393100				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23586				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				416686				
			Итого с временными, 3,4 %				430853				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				436152				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				437879				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				442184				
			Пересчет в текущих ценах				902055				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				18041				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				920096				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				110412				
			Итого с НДС				1 030 508				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ТОО "КУЛАНЫШ-92" ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАРАЗ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Казақстан Республикасы Жамбыл облысы Қордай ауданы Республика Казахстан Жамбыльская область Кордайский район "Темір-Строй Серамс и Ко" ЖШС