Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2011 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	20.04.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	209 241 823	186 823 056	186 823 056						22 418 767	209 241 823
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		44 334 360	44 334 360	44 334 360					5 320 123	49 654 483
предоплата									1 006 751	9 396 345
5% удержание									266 006	2 482 724
Итого к оплате:									4 047 366	37 775 414

Тридцать семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста четырнадцать тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за сентябрь 2011 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Водовод	19	3 670 886	393 309
2	Поселковая сеть. Материалы	20	45 983 597	4 926 814
	ВСЕГО:		49 654 483	5 320 123

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**

наименование, адрес

Объект **Водовод**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 19

о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	1-13-5	Обваловка трубопровода грунтом	15400	33,67	32,1	518535	494357	207571	0,01	168		
				м3	1,57	12,33	24178	189813	97	0,05	767		
2	3	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	2,008	443		890						
				м									
3	7	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	7	9130		63910						
				шт									
4	9	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	14	618		8652						
				шт									
5	11	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	864		6912						
				шт									
6	13	9-3-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10800		10800						
				шт									
7	15	8-9-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	512		1024						
				шт									
8	17	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	24,03	6110		146823						
				м									
9	18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,54	6721		23792						
				м									
10	19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,05	23100		255255						

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
11	20	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	4,93	2850		14051				
				м							
12	21	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	18	765		13770				
				шт							
13	22	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	16	8060		128960				
				комплект							
14	23	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
15	26	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,1	8558		17972				
				м							
16	27	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого								
			бетона класса В22,5, круглые	1,14	23100		26334				
				м3							
17	28	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	2	765		1530				
				шт							
18	29	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	765		765				
				шт							
19	30	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
				комплект							
			ИТОГО				[illegible]	[illegible]			[illegible]
							24178	189813			767
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы:				207571				
			Всего накладных расходов:				207571				
			Итого с накладными				1469005				
			Итого с временными, 3,4 %				1518951				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				1553887				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1559963				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1575152				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				3213311				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				64266				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3277577				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				393309				
			Итого с НДС				3 670 886				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
низация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Поселковая сеть. Материалы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 20
о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Монтажные работы								
1	18	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	15,06	889		13388				
				м							
2	19	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	50,2	714		35843				
				м							
3	20	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	40,16	321		12891				
				м							
4	28	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	29	6480		187920				
				шт							
5	29	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 125 мм	4	9130		36520				
				шт							
6	31	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	58	492		28536				
				шт							
7	33	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	8	618		4944				
				шт							
8	38	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	16	3500		56000				
				шт							
9	40	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	32	285		9120				
				шт							
10	41	12-903-3	Затвор поворотный с ручным приводом с ручным приводом, диаметр условного прохода 40 мм	30	2506	414	75180	12420	48541	9	270
				шт	1746	51,8	52380	1554	90	0,3	9
11	42	СЦена прайс-лист	Затвор поворотный с ручным приводом с ручным приводом, диаметр условного прохода 40 мм	30	7159,8	0	214794	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт	0	0	0	0		0	0
12	44	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р , для воды , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	483		2415				
				шт							
13	57	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	561,4	7605		4269447				
				м3							
			Итого по разделу: Монтажные работы				4946998				
			Раздел: Колодцы прямоугольные 2500х2500 - 1 шт								
14	59	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,24	17800		39872				
				м3							
15	60	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	765		765				
				шт							
			Итого по разделу: Колодцы прямоугольные 2500х2500 - 1 шт				40637				
			Раздел: Колодец водопроводный диам. 1500 мм -57 шт, Д2000 мм-27 шт								
16	61	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	35	8060		282100				
				комплект							
17	62	11-4-10	Люк чугунный тип Т /250/, ГОСТ 3634-99	50	13400		670000				
				комплект							
18	65	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	66,75	23100		1541925				
				м3							
19	66	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	11,21	8558		95935				
				м							
20	67	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	11,57	7780		90015				
				м							
21	68	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	31,15	6110		190327				
				м							
22	69	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	15,34	6721		103100				
				м							
23	70	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 8020-90)	25,2	3562,5		89775				
				м							
24	71	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	85	765		65025				
				шт							
			Итого по разделу: Колодец водопроводный диам. 1500 мм -57 шт, Д2000 мм-27 шт				3128201				
			Раздел: Подводки к домам								
25	73	8-4-282	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 82,4 мм	181,8	257		46723				
				м							
26	75	8-4-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 57,6 мм	50,5	129		6515				
				м							
27	77	8-4-183	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11 Dв 40,2 мм	383,8	174		66781				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
28	78	8-4-182	Трубы водопроводные из полиэтилена PE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11 Dв 32,2 мм	101	112		11312				
				м							
29	79	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11 Dв 25,6 мм	5262,1	73		384133				
				м							
30	81	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	50,2	2840		142568				
				м							
31	84	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	40,16	2250		90360				
				м							
32	91	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIMAL фольгированные толщиной 60 мм	100	10300		1030000				
				м3							
33	94	9-2-52	[illegible] воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190		15570				
				шт							
34	96	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377		2262				
				шт							
35	98	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	1060		10600				
				шт							
36	99	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	584		3504				
				шт							
37	100	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	59	371		21889				
				шт							
38	101	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	25	328		8200				
				шт							
39	103	СПрайс лист JAKKO	Адаптер диам.25х3/4	335	79,73		26708				
				шт							
40	104	СПрайс лист JAKKO	Адаптер диам.32х1	60	188,44		11307				
				шт							
41	105	СПрайс лист JAKKO	Адаптер диам.40 1 1х4	8	420,38		3363				
				шт							
42	106	СПрайс лист JAKKO	Адаптер диам.50х1 1/2	37	578,47		21403				
				шт							
43	108	11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	205	8320		1705600				
				шт							
44	110	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	410	371		152110				
				шт							
45	112	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	205	436,8	18,8	89544	3854	24539	0,58	119
				шт	133	0	27265	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
46	114	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым сп м цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, D мм	205	331		67855				
				шт							
47	115	СПрайс лист Энко 2010г.	Фильтр сетчатый М-М	205	393,2		80605				
				шт							
48	117	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	133,25	23100		3078075				
				м3							
49	118	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	182,45	6110		1114770				
				м							
50	119	30-18-38	Кольца /0,05м3/ для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	59,45	3562,5		211791				
				м							
51	120	30-18-40	Кольца /0.02/ горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	205	765		156825				
				шт							
52	121	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	205	8000		1632000				
				шт							
			Итого по разделу: Подводки к домам				10212672				
			ИТОГО:				18328508	16274			389
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				73079				
			Всего накладных расходов:				73079				
			Итого с накладными				18401587				
			Итого с временными, 3,4 %				19027241				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				19464868				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19540976				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				19731249				
			Пересчет в текущих ценах				40251748				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				805035				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41056783				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				4926814				
			Итого с НДС				45 983 597				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Технадзор: