Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012 года

Предоставляется заказчиком подрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп.соглашение к договору №3 от 20.04.2011г.		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		№3	20.04.2011г.	№22	20.04.2012 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	355 502 095		317 412 585						38 089 510	355 502 095
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		43 996 746	43 996 746	43 996 746					5 279 610	49 276 356
30% предоплата									1 319 902	12 319 089
5% возврат									263 980	2 463 818
Итого к оплате:									3 695 727	34 493 449

Тридцать четрыре миллиона четыреста девяноста три тысячи четыреста сорок девять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за июнь 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Поселковая сеть	42	48 821 864	5 230 914
2	Водонепроницаемый выгреб емк.5,0 м3 №1	43	227 246	24 348
3	Водонепроницаемый выгреб емк.5,0 м3 №2	44	227 246	24 348
	ВСЕГО:		49 276 356	5 279 610

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Поселковая сеть**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 42

о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Трудозатраты, расходы	Затраты труда рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5000	28,89	27,85	144430	139230	45957	0,01	36
				м3	1,04	8,44	5200	42178	97	0,03	157
2	2	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	700	262,72	0	183901	0	207808	1,85	1294
				м3	262,72	0	183901	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	700	134,1	0	93870	0	106073	0,97	680
				м3	134,1	0	93870	0	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка вручную траншей и котлованов бульдозерами мощностью59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдо 5м	5000	6,48	6,48	32397	32397	10203	0	0
				м3	0	2,1	0	10518	97	0,01	40
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5000	21,55	4,52	107730	22580	82595	0,11	540
				м3	17,03	0	85150	0	97	0	0
6	6	1-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	300	37,55	35,51	11264	10652	3776	0,01	4
				м3	2,04	10,94	612	3281	97	0,04	12
7	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	300	45	45	13500	13500	2700	0	0
				т	0	9	0	2700	100	0,19	57
8	8	23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	300	1428,2	152,52	428460	45756	82224	1,02	306
				м3	153,68	57,15	46104	17145	130	0,28	84
9	9	1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками траншей шириной до 1 м и глубиной до 2м	2000	1940,9	847,22	3881808	1694448	2471717	6,69	13373
				м3	1093,68	0	2187360	0	113	0	0
10	10	1-17-13	Разработка скального грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2000	32,51	30,98	65014	61954	20446	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,53	9,01	3060	18018	97	0,03	62
11	11	С010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	3000	101,9		305700				
				т							
			Итого по разделу: Земляные работы				5268075				
			Раздел: Монтажные работы								
12	12	22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,015	82893,01	12499,51	1243	187	1250	328	5
				км	59400	4722,75	891	71	130	23,06	0
13	13	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,05	70153,47	10674,97	3508	534	3436	270	14
				км	48825	4032	2441	202	130	19,69	1
14	14	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,04	62566,88	6788,5	2503	272	2508	253	10
				км	45675	2565	1827	103	130	12,52	1
15	15	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,04	180453,4	29493,95	7218	1180	2416	293	8
				км	35325	11142	1413	446	130	54,42	2
16	16	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,05	285120,61	30429,76	14256	1521	3058	205	10
				км	35550	11495,25	1778	575	130	56,14	3
17	17	22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,015	341856,91	34175,21	5128	513	1024	228	3
				км	39600	12910,5	594	194	130	63,05	1
18	21	22-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	6,5	714437,55	1949,4	4643844	12671	473925	330	2145
				км	55350	735,75	359775	4782	130	3,6	23
19	25	23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	589,5	1428,2	152,52	841924	89911	161570	1,02	601
				м3	153,68	57,15	90594	33690	130	0,28	164
20	48	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18,279	408,11	169,61	7460	3100	5897	1,55	28
				м3	238,5	4,07	4360	74	133	0,01	0
21	56	26-9-6	Изоляция трубопровода матами теплоизоляционными ISOVER, толщиной 80 мм	6605	212,88	23,88	1406046	157727	899139	0,74	4888
				м	127,13	9	839694	59445	100	0,04	291
			Итого по разделу: Монтажные работы				6933130				
			Раздел: Колодец водопроводный диам. 1500 мм -57 шт, Д2000 мм-27 шт								
22	64	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	58	16285,98	2104,76	944587	122076	225143	13,9	806
				м3	2362,5	623,48	137025	36162	130	2,48	144
			Итого по разделу: Колодец водопроводный диам. 1500 мм -57 шт, Д2000 мм-27 шт				944587				
			Раздел: Подводки к домам								
23	72	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,18	58881,69	25695,31	10599	4625	9334	194	35
				км	33075	6813,45	5954	1226	130	26,38	5
24	74	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,05	51202,26	20326,01	2560	1016	2352	179	9
				км	30825	5353,43	1541	268	130	20,64	1
25	76	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,35	47611,09	17877,09	16664	6257	15651	173	61
				км	29700	4698,68	10395	1645	130	18,1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	89	26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами теплоизоляционными ISOVER, марка KIMAL фольгированные толщиной 60 мм	230	129,86	11,48	29867	2640	18786	0,44	102
				м	77,4	4,28	17802	984	100	0,02	5
27	90	26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами теплоизоляционными ISOVER, марка KIMAL фольгированные толщиной 60 мм	400	104,33	9,93	41733	3972	24572	0,34	134
				м	57,6	3,83	23040	1532	100	0,02	7
28	116	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	11,88	16285,98	2104,76	193477	25005	46115	13,9	165
				м3	2362,5	623,48	28067	7407	130	2,48	29
			Итого по разделу: Подводки к домам				294900				
			ИТОГО:				13440691	2453727			26563
							[illegible]	[illegible]			[illegible]
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4990816				
			[illegible]				[illegible]				
			Итого с накладными				[illegible]				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1105890				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19537397				
			Итого с временными, 3,4 %				20201668				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				[illegible]				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20747113				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				20949130				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				42736225				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				854725				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				43590950				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				5230914				
			Итого с НДС				48 821 864				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Водонепроницаемый выгреб емк.5,0 м3 №1**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

АКТ № 43

о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационнных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23100		25410				
				м3							
2	14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
				комплект							
3	15	10-55-1	Крышка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	0
				м2	32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
4	17	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	0,53	2584,8	0	1370	0	346	3,24	2
				м3	531	0	281	0	123	0	0
5	18	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	5,3	849,98	27,98	4505	148	366	0,3	2
				м2	54,45	1,71	289	9	123	0,01	0
6	19	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	16,4	554,22	132,35	9089	2171	4058	1,03	17
				м2	185,18	50,47	3037	828	105	0,28	5
7	20	15-71-1	Устройство армирующей металлической сетки	16,4	39,63	1,19	650	20	659	0,22	4
				м2	37,8	0,45	620	7	105	0	0
8	21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,009	64100		577				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	22	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	18,5	554,22	132,35	10253	2448	4578	1,03	19
				м2	185,18	50,47	3426	934	105	0,28	5
10	23	6-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торркетирования	18,5	77,28	14,45	1430	267	359	0,07	1
				м2	12,26	6,23	227	115	105	0,03	1
11	24	11-1-2	Уплотнения грунта щебнем под днище	4,52	91,22	2,62	412	12	64	0,07	0
				м2	10,51	0,99	48	4	123	0	0
12	25	6-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,452	7583,17	66,01	3428	30	105	1,35	1
				м2	195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
13	26	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,52	230,77	9,95	1043	45	311	0,36	2
				м2	52,2	3,74	236	17	123	0,02	0
14	27	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,52	340,45	18,42	1539	83	516	0,42	2
				м2	85,95	6,91	388	31	123	0,03	0
15	28	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,52	232,19	9,05	1049	41	302	0,25	1
				м2	50,85	3,4	230	15	123	0,02	0
16	29	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,52	230,77	9,95	1043	45	311	0,36	2
				м2	52,2	3,74	236	17	123	0,02	0
17	30	15-71-1	Устройство армирующей металлической сетки	3,14	39,63	1,19	124	4	126	0,22	1
				м2	37,8	0,45	119	1	105	0	0
18	31	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100		128				
				т							
19	32	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	3,14	554,22	132,35	1740	416	777	1,03	3
				м2	185,18	50,47	581	158	105	0,28	1
20	33	6-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торркетирования	3,14	77,28	14,45	243	45	61	0,07	0
				м2	12,26	6,23	38	20	105	0,03	0
21	34	6-36-4	Железнение поверхности	3,14	59,59	0,23	187	1	169	0,29	1
				м2	51,3	0,09	161	0	105	0	0
			ИТОГО:				72668	5782			56
							10015	2170			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				13123				
			Всего накладных расходов:				13123				
			Итого с накладными				85791				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5148				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				90939				
			Итого с временными, 3,4 %				94031				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				96194				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				96570				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				97510				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				198920				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				3978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**202898**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**24348**				
			Итого с НДС				**227 246**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Водонепроницаемый выгреб емк.5,0 м3 №2**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 44

о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационнных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23100		25410				
				м3							
2	14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
				комплект							
3	15	10-55-1	Крышка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	0
				м2	32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
4	17	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	0,53	2584,8	0	1370	0	346	3,24	2
				м3	531	0	281	0	123	0	0
5	18	11-14-1	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	5,3	849,98	27,98	4505	148	366	0,3	2
				м2	54,45	1,71	289	9	123	0,01	0
6	19	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	16,4	554,22	132,35	9089	2171	4058	1,03	17
				м2	185,18	50,47	3037	828	105	0,28	5
7	20	15-71-1	Устройство армирующей металлической сетки	16,4	39,63	1,19	650	20	659	0,22	4
				м2	37,8	0,45	620	7	105	0	0
8	21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,009	64100		577				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	22	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	18,5	554,22	132,35	10253	2448	4578	1,03	19
				м2	185,18	50,47	3426	934	105	0,28	5
10	23	6-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торректирования	18,5	77,28	14,45	1430	267	359	0,07	1
				м2	12,26	6,23	227	115	105	0,03	1
11	24	11-1-2	Уплотнения грунта щебнем под днище	4,52	91,22	2,62	412	12	64	0,07	0
				м2	10,51	0,99	48	4	123	0	0
12	25	6-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,452	7583,17	66,01	3428	30	105	1,35	1
				м2	195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
13	26	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,52	230,77	9,95	1043	45	311	0,36	2
				м2	52,2	3,74	236	17	123	0,02	0
14	27	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,52	340,45	18,42	1539	83	516	0,42	2
				м2	85,95	6,91	388	31	123	0,03	0
15	28	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,52	232,19	9,05	1049	41	302	0,25	1
				м2	50,85	3,4	230	15	123	0,02	0
16	29	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,52	230,77	9,95	1043	45	311	0,36	2
				м2	52,2	3,74	236	17	123	0,02	0
17	30	15-71-1	Устройство армирующей металлической сетки	3,14	39,63	1,19	124	4	126	0,22	1
				м2	37,8	0,45	119	1	105	0	0
18	31	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100		128				
				т							
19	32	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм стенок	3,14	554,22	132,35	1740	416	777	1,03	3
				м2	185,18	50,47	581	158	105	0,28	1
20	33	6-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торректирования	3,14	77,28	14,45	243	45	61	0,07	0
				м2	12,26	6,23	38	20	105	0,03	0
21	34	6-36-4	Железнение поверхности	3,14	59,59	0,23	187	1	169	0,29	1
				м2	51,3	0,09	161	0	105	0	0
			ИТОГО:				72668	5782			56
							10015	2170			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				13123				
			Всего накладных расходов:				13123				
			Итого с накладными				85791				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5148				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				90939				
			Итого с временными, 3,4 %				94031				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				96194				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				96570				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				97510				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				198920				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				3978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**202898**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**24348**				
			Итого с НДС				**227 246**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)