Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012 года

предоставляется ежемесячно суподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору №3 от 20.04.2011г.		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		№3	20.04.2011г.	№22	20.04.2012 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	389 198 723		347 498 860						41 699 863	389 198 723
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		19 488 471	19 488 471	19 488 471					2 338 616	21 827 087
5% возврат									116 931	1 091 354
Итого к оплате:									2 221 686	20 735 733

Двадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за август 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Насосная станция I подъема. Общестроительные работы	48	1 733 705	185 754
2	Головной водозабор	49	3 070 758	329 010
3	Насосная станция II подъема. Общестроительные работы	50	289 216	30 987
4	Насосная станция II подъема. Технологическое оборудование	51	38 129	4 085
5	Насосная станция II подъема. Водопровод и канализация	52	118 093	12 653
6	Здание с бактерицидными установками УОВ-5ОМ-100. Общестроительные работы	53	270 499	28 982
7	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900м3. Общестроительные работы	54	572 244	61 312
8	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900м3. Технологическое оборудование	55	462 568	49 561
9	Уборная на 1 очко. Площадка водоприемных сооружений	56	293 192	31 413
10	Поселковая сеть	57	14 978 683,	1 604 859
	ВСЕГО:		21 827 087	2 338 616

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Поселковая сеть**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 47

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-13-2	**Разроботка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	2000	28,89	27,85	57772	55692	18383	0,01	14
				м3	1,04	8,44	2080	16871	97	0,03	63
2	2	1-164-2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	100	262,72	0	26272	0	29687	1,85	185
				м3	262,72	0	26272	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	100	134,1	0	13410	0	15153	0,97	97
				м3	134,1	0	13410	0	113	0	0
4	4	1-27-2	**Засыпка вручную траншей и котлованов бульдозерами мощностью59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдо 5м**	2000	6,48	6,48	12959	12959	4081	0	0
				м3	0	2,1	0	4207	97	0,01	16
5	5	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2000	21,55	4,52	43092	9032	33038	0,11	216
				м3	17,03	0	34060	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				153505				
			Раздел: Монтажные работы								
6	26	22-35-3	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	17	411,46	17,71	6995	301	5271	1,4	24
				шт	231,75	6,75	3940	115	130	0,03	1
7	27	22-35-4	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм**	4	503,23	28,48	2013	114	1685	1,88	8
				шт	312,75	11,25	1251	45	130	0,05	0
8	30	22-40-3	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	34	156,43	21,43	5319	729	5569	0,6	20
				фланцев	126	0	4284	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	32	22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	8	181,14	23,64	1449	189	1521	0,71	[illegible]
				фланцев	146,25	0	1170	0	130	0	[illegible]
10	34	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	50	18075,87	36,99	903793	1849	19597	1,82	91
				шт	288	13,5	14400	675	130	0,07	3
11	36	22-37-1	Установка вантузов одинарных	16	22878,84	17,71	366061	283	5803	1,62	26
				шт	272,25	6,75	4356	108	130	0,03	[illegible]
12	37	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	16	242,08	6,95	3873	111	3042	0,88	14
				шт	144	2,25	2304	36	130	0,01	[illegible]
13	45	6-1-20	Устройство лотков бетонных	0,16	8524,4	311,32	1364	50	94	2,82	[illegible]
				м3	441	117,61	71	19	105	0,57	[illegible]
14	46	6-1-13	Устройство бетонных упоров на сети	1,64	9008,75	95,97	14774	157	1391	4,9	8
				м3	771,75	36,25	1266	59	105	0,18	[illegible]
			Итого по разделу: Монтажные работы				1305642				
			Раздел: Подводки к домам								
15	76	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2	47611,09	17877,09	95222	35754	89437	173	346
				км	29700	4698,68	59400	9397	130	18,1	36
16	80	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,05	174718,44	71861,81	8736	3593	7161	441	22
				км	[illegible]	[illegible]	4131	1357	130	132,58	7
17	82	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,05	695465,89	94100,49	34773	4705	5952	323	16
				км	56025	35547,75	2801	1777	130	173,61	9
18	83	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,04	154891,68	66009,8	6196	2640	4947	376	15
				км	70200	24936,75	2808	997	130	121,79	5
19	85	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,04	566134,23	80990,95	22645	3240	4106	278	11
				км	48375	30595,5	1935	1224	130	149,43	6
20	86	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	90	244,98	0,28	22048	25	17204	0,84	76
				м	146,93	0,11	13224	10	130	0	0
21	90	26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами теплоизоляционными ISOVER, марка KIMAL фольгированные толщиной 60 мм	1020	104,33	9,93	106419	10129	62659	0,34	342
				м	57,6	3,83	58752	3907	100	0,02	18
22	92	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4051	247994,13	49389,75	100462	20008	42885	312,7	127
				т	62775	18657	25430	7558	130	91,12	37
23	93	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
				шт	227,25	6,75	682	20	130	0,03	0
24	95	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводов диам. 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
				фланец	96,75	0	581	0	130	0	0
25	97	22-35-1	Установка вентилей диам. 50 мм	60	242,08	6,95	14525	417	11408	0,88	53
				шт	144	2,25	8640	135	130	0,01	1
26	102	22-34-1	Установка адаптеров	270	300,57	225,64	81153	60922	45107	0,41	112
				шт	69,53	58,98	18773	15925	130	0,23	61
27	116	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	120	16285,98	2104,76	1954318	252571	465813	13,9	1668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	122	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка) колодцев)	м3 68,65	2362,5 2584,8	623,48 0	283500 177447	74818 0	130 44837	2,48 3,24	29 22
29	123	11-2-9	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	м3 68,65	531 8131,58	0 0	36453 558233	0 0	123 47877	0 3,66	25
30	127	6-1-13	Упор бетонный	м3 1,3	567 9008,75	0 95,97	38925 11711	0 125	123 1103	0 4,9	
31	128	22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	м3 0,102	771,75 20732,9	36,25 424,4	1003 2115	47 43	105 1289	0,18 59,3	
			Итого по разделу: Подводки к домам				908	16	130	0,78	
							3197932				
							4657079				3990
			Накладные расходы :				666889	139323			561
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				997759				
			Итого с накладными				997759				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты				5654838				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				339290				
			Итого с временными, 3,4 %				5994128				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				6197928				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6340480				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				6365272				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				6427251				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				13111592				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				262232				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				13373824				
			Итого с НДС				1604859				
							14 978 683				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Технад Зор
ТОО „Куаныш-92"

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция I подъема. Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 48

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, работ по строительству: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, работ по строительству: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Бетонные работы								
1	5	6-24-1	**Устройство плит покрытия**	1,8	9016,32	493,75	16229	889	1473	3,81	7
				м3	609,75	169,52	1098	305	105	0,67	1
2	6	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,8	253		455				
				м3							
3	10	9-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,0915	14806,01	1133,15	1355	104	1094	82,1	8
				т	12892,5	398,25	1180	36	90	1,95	0
4	11	2-1-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,0952	154400		14699				
				т							
5	12	6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (М1, М2)**	0,0104	93997,62	304,24	978	3	362	198	2
				1т	33075	114,75	344	1	105	0,56	0
6	13	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	7,4	7583,17	66,01	56115	488	1715	1,35	10
				м3	195,75	24,93	1449	184	105	0,12	1
7	14	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	7,4	253		1872				
				м3							
8	15	6-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Ф1**	2,012	8895,31	260,48	17897	524	1487	3,94	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	614,25	89,46	1236	180	105	0,35	1
9	16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,012	253		509				
				м3							
10	27	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1651	154200		25458				
				т							
11	28	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,8045	177800		142718				
				т							
12	31	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30,09	6593,04	335,84	198385	10105	20310	4,54	137
				м3	699,75	126	21055	3791	118	0,61	18
13	32	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,25	6578,26	337,41	74005	3796	10574	4,38	49
				м3	670,5	126	7543	1418	118	0,62	7
14	33	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	15	105,88	66,43	1588	997	1002	0,15	2
				шт	23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
15	34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0.33	23200		7656				
				м3							
16	45	6-1-75	Блоки оконные 1000х1200 мм	3,6	5890		21204				
				м2							
17	46	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	763		2289				
				комплект							
18	49	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2	5610		11220				
				м2							
19	50	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	2	4760		9520				
				м2							
20	51	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
21	52	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
			Итого по разделу: Бетонные работы				607494				
			ИТОГО:				607492	16905			222
							34263	6273			30
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				45931				
			На металломонтажные работы				1094				
			Всего накладных расходов:				47026				
			Итого с накладными				654517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**39271**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**693788**				
			Итого с временными, 3,4 %				**717377**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				**733877**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**736747**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**743921**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				**1517599**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**30352**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1547951**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**185754**				
			Итого с НДС				**1 733 705**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

тех над Зор
ТОО „Куаныш-92"

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Головной водозабор**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 49

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м для насосной станции	300	5,55	5,55	1666	1666	525	0	0
				м3	0	1,8	0	541	97	0,01	2
2	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	300	21,55	4,52	6464	1355	4956	0,11	32
				м3	17,03	0	5109	0	97	0	0
3	10	1-173-2	Водоотлив из котлована	1500	343,74	343,74	515610	515610	322792	0	0
				м3	0	221,85	0	332775	97	1,02	1530
4	11	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7110	0,28	0,28	2001	2001	630	0	0
				м2	0	0,09	0	649	97	0	2
5	12	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(головного водозабора)	536,15	6,48	6,48	3474	3474	1094	0	0
				м3	0	2,1	0	1128	97	0,01	4
6	13	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	536,15	21,55	4,52	11552	2421	8857	0,11	58
				м3	17,03	0	9131	0	97	0	0
7	14	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	82	190,58	0	15628	0	17659	1,38	113
				м3	190,58	0	15628	0	113	0	0
8	15	1-16-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(вытесненный грунт)	543	51,07	49,43	27730	26841	8428	0,01	6
				м3	1,53	14,47	831	7858	97	0,05	28
9	16	1-16-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 на водохозяйственном строительстве(вытесненный грунт)	179,85	21,22	20,55	3816	3696	1158	0	1
				м3	0,62	6,02	112	1082	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	17	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1337,27	45	45	60177	60177	12035	0	0
				т	0	9	0	12035	100	0,19	253
11	18	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	722,85	3,08	2,66	2227	1923	926	0	2
				м3	0,39	0,93	282	672	97	0	2
12	19	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0456	14806,01	1133,15	675	52	545	82,1	4
				т	12892,5	398,25	588	18	90	1,95	0
13	20	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,03	154891,68	66009,8	4647	1980	3710	376	11
				км	70200	24936,75	2106	748	130	121,79	4
14	21	8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	30	2410		72300				
				м							
15	22	22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,03	455522,91	57818,03	13666	1735	2229	203	6
				км	35325	21840,75	1060	655	130	106,67	3
16	23	8-6-127	Стакан труба д-400х9мм	0,32	7770		2486				
				м							
17	24	8-6-275	Патрубок д-200х5,5мм	0,27	2410		651				
				м							
18	25	8-9-22	Крышка д-630мм	1	4570		4570				
				шт							
19	26	8-9-24	Заглушка д-200мм	1	8760		8760				
				шт							
20	27	1-1-892	Ребра 100х100х7мм из углеродистой стали СТ3	0,0013	69100		90				
				т							
21	28	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз за 2 раза	4,5	72,17	0,18	325	1	36	0,02	0
				м2	8,78	0,1	40	0	90	0	0
22	29	13-21-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	4,5	133,54	0,18	601	1	33	0,02	0
				м2	8,14	0,1	37	0	90	0	0
23	30	6-1-13	Устройство бетонного упора	0,5	9457,55	95,97	4729	48	424	4,9	2
				м3	771,75	36,25	386	18	105	0,18	0
24	31	8-3-2	Устройство гравийного основания под упор	0,75	2139,27	100,89	1604	76	143	0,85	1
				м3	123,75	38,25	93	29	118	0,18	0
25	32	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопровод	4,5	1428,2	152,52	6427	686	1233	1,02	5
				м3	153,68	57,15	692	257	130	0,28	1
			ИТОГО:				771876	623740			241
							36095	358465			1834
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				386869				
			На металломонтажные работы				545				
			Всего накладных расходов:				387414				
			Итого с накладными				1159290				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				69557				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1228847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				1270628				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				1299852				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1304935				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1317641				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				2687988				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				53760				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2741748				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				329010				
			Итого с НДС				3 070 758				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

ТОО "КУАНЫШ-92"

Технад Зор
Неральин-92

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция II подъема. Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 50

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: #Отделочные работы#									
1	24	27-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	30	278,45	34,29	8353	1029	591	0,04	1	
				м2	6,01	8,79	180	264	133	0,03	1	
2	25	27-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	60	20,98	1,37	-1259	-82	-40	0	0	
				м2	0,1	0,4	-6	-24	133	0	0	
3	26	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	30	452,85	0	13586	0	988	0,14	4	
				м2	24,75	0	743	0	133	0	0	
			Итого по разделу: #Отделочные работы#				20680					
			Раздел: #Стены и перегородки#									
4	32	9-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камерР1**	0,0289	14806,01	1133,15	428	33	346	82,1	2	
				т	12892,5	398,25	373	12	90	1,95	0	
5	33	2-1-87	**Стоимость металлоконструкций Р1**	0,0289	180100		5205					
				т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	34	20-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных	1	800,15	16,15	800	16	236	1,07	1
				шт	177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
			Итого по разделу: #Стены и перегородки#				6433				
			Раздел: #Кровля#								
7	66	13-40-1	Первый слой оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20	0,41	2031,54	9,2	833	4	72	1	0
				м2	191,25	4,5	78	2	90	0,02	0
8	67	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,81	4023,28	221,4	3259	179	87	4,87	4
				м2	812,25	84,38	658	68	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Итого по разделу: #Кровля#				4092				
			Раздел: #Полы#								
9	70	11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	30,98	1439,17	11,72	44586	363	6709	1,06	33
				м2	171,68	4,39	5319	136	123	0,02	1
			Итого по разделу: #Полы#				44586				
			Раздел: #Отделочные работы#								
10	88	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	32,73	57,98	0,35	1898	11	1791	0,3	10
				м2	51,98	0,14	1701	5	105	0	0
11	89	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	30,95	23,81	0,16	737	5	514	0,1	3
				м2	15,75	0,07	487	2	105	0	0
12	90	15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	1,78	35,47	0,07	63	0	39	0,13	0
				м2	20,93	0,02	37	0	105	0	0
13	92	15-151-2	Окраска водными составами внутрипомещений клеевая улучшенная	25,6	23,81	0,16	609	4	425	0,1	3
				м2	15,75	0,07	403	2	105	0	0
14	93	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	57,85	181,79	1,88	10517	109	4800	0,47	27
				м2	78,3	0,72	4530	42	105	0	0
15	94	15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	10,07	35,47	0,07	357	1	222	0,13	1
				м2	20,93	0,02	211	0	105	0	0
16	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	99,83	13,87	0,9	1385	90	1050	0,06	6
				м2	9,68	0,34	966	34	105	0	0
			Итого по разделу: #Отделочные работы#				15566				
			ИТОГО:				91357	1763			96
							15857	550			2
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**17248**				
			На металломонтажные работы				**346**				
			На сантехнические работы				**236**				
			Всего накладных расходов:				**17830**				
			Итого с накладными				**109187**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**6551**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**115738**				
			Итого с временными, 3,4 %				**119673**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				**122425**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				[illegible]				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**124101**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				[illegible]				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**5063**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**258229**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**30987**				
			Итого с НДС				**289 216**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

технадзор
Нерамович-92

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция II подъема. Технологическое оборудование**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 51

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16	16-26-3	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм**	**2**	**1279,83**	**60,08**	**2560**	**120**	**806**	**1,68**	**3**
				1счетчик	**292,5**	**22,5**	**585**	**45**	**128**	**0,11**	**0**
2	19	3-141-1	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м**	**1**	**4048,7**	**202**	**4049**	**202**	**3445**	**22**	**22**
				шт	**3803**	**24,8**	**3803**	**25**	**90**	**0,14**	**0**
3	25	16-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	**16**	**11,76**	**0**	**188**	**0**	**219**	**0,05**	**1**
				м	**10,69**	**0**	**171**	**0**	**128**	**0**	**0**
4	26	16-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**19**	**11,13**	**0**	**211**	**0**	**260**	**0,05**	**1**
				м	**10,69**	**0**	**203**	**0**	**128**	**0**	**0**
5	27	15-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**15,12**	**112,32**	**0,07**	**1698**	**1**	**958**	**0,37**	**6**
				м2	**60,3**	**0,02**	**912**	**0**	**105**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**8706**	**323**			**33**
							5674	**70**			**0**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**3445**				
			На общестроительные работы				**958**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				**1285**				
			Всего накладных расходов:				**5688**				
			Итого с накладными				**14394**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**864**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15258**				
			Итого с временными, 3,4 %				**15777**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				**16140**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16203**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**16361**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				**33376**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**668**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**34044**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**4085**				
			Итого с НДС				**38 129**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Технадзор
Аудиолюм-92

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция II подъема. Водопровод и канализация**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

АКТ № 52

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строителей: на един.	Затраты труда рабочих-строителей: всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Водопровод										
1	1	16-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	12	362,67	4,19	4352	50	944	0,34	4		
				м	59,85	1,58	718	19	128	0,01	0		
2	2	16-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1		
				м	59,85	1,58	120	3	128	0,01	0		
3	3	16-15-1	**Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1		
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0		
4	4	9-3-15	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	1	1570		1570						
				шт									
5	5	8-9-30	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	2	225		450						
				шт									
6	6	9-1-26	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	2	471		942						
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
				шт							
8	8	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
9	9	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707		707				
				шт							
10	10	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,14	160,02	0,07	342	0	243	0,65	1
				м2	108	0,02	231	0	105	0	0
11	11	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	10,99	0	154	0	192	0,05	1
				м	10,69	0	150	0	128	0	0
			Итого по разделу: Водоводы				18239				
			Раздел: Канализация								
12	12	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
				м	102,38	0,54	2048	11	128	0	0
13	13	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
14	14	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
15	15	17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				комплект	144	4,5	144	5	128	0,02	0
16	16	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,01	7470,97	66,01	75	1	2	1,35	0
				м3	195,75	24,93	2	0	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация				21383				
			ИТОГО:				39622	150			21
							3861	58			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				245				
			На сантехнические работы				4716				
			Всего накладных расходов:				4961				
			Итого с накладными				44583				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2675				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				47258				
			Итого с временными, 3,4 %				48865				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				49989				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				50184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**50673**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				**103373**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**2067**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**105440**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**12653**				
			Итого с НДС				**118 093**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

технадзор
ТОО Куаныш-92

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Здание с бактерицидными установками УОВ-5ОМ-100. Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 53

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	45	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,15	340,45	18,42	4136	224	1388	0,42	5
				м2	85,95	6,91	1044	84	123	0,03	0
2	46	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,15	232,19	9,05	2821	110	811	0,25	3
				м2	50,85	3,4	618	41	123	0,02	0
3	47	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	12,15	1439,17	11,72	17486	142	2631	1,06	13
				м2	171,68	4,39	2086	53	123	0,02	0
4	48	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,001	256,96	0,32	3341	4	667	0,24	3
				м	41,63	0,11	541	1	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				27784				
			Раздел: Отделочные работы								
5	53	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	12,15	126,09	1,42	1532	17	917	0,45	5
				м2	71,33	0,54	867	7	105	0	0
6	54	15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	12,15	14,71	0,18	179	2	119	0,06	1
				м2	9,23	0,07	112	1	105	0	0
7	55	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	39	107,21	1,19	4181	46	2488	0,37	14
				м2	60,3	0,45	2352	18	105	0	0
8	56	15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	39	35,47	0,07	1383	3	858	0,13	5
				м2	20,93	0,02	816	1	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	57	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	45,5	107,21	1,19	4878	54	2902	0,37	17
				м2	60,3	0,45	2744	20	105	0	0
10	58	7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	129	199,47	35,34	25731	4559	7327	0,16	21
				м	27,23	13,34	3513	1721	140	0,07	8
11	59	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	129	38,15	0,18	4922	23	1927	0,06	8
				м	10,6	0,07	1367	9	140	0	0
12	60	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	48,3	13,87	0,9	670	43	508	0,06	3
				м2	9,68	0,34	468	16	105	0	0
13	61	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,32	1215,82	100,89	1605	133	252	0,85	1
				м3	123,75	38,25	163	50	118	0,18	0
14	62	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,3	452,85	0	6023	0	438	0,14	2
				м2	24,75	0	329	0	133	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				51104				
			ИТОГО:				78888	5362			101
							17020	2022			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				23233				
			Всего накладных расходов:				23233				
			Итого с накладными				102121				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6127				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				108248				
			Итого с временными, 3,4 %				111928				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				114502				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				114950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				116069				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				236781				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				4736				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				241517				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				28982				
			Итого с НДС				270 499				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ТОО "КУАНЫШ-92"

"Темір-Строй Сервис и К°"

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900м3. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 54

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	21	16-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**10**	**425,7**	**14,12**	**4257**	**141**	**1352**	**0,55**	**6**
				м	**100,35**	**5,29**	**1004**	**53**	**128**	**0,03**	**0**
2	22	6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,02**	**70437,87**	**304,24**	**1409**	**6**	**206**	**58**	**1**
				1т	**9675**	**114,75**	**194**	**2**	**105**	**0,56**	**0**
3	23	6-13-1	**Устройство бетонных приямков**	**0,9**	**8489,47**	**86,6**	**7641**	**78**	**494**	**3,06**	**3**
				м3	**490,5**	**32,72**	**441**	**29**	**105**	**0,16**	**0**
4	24	8-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	**0,024**	**175597,1**	**1941,97**	**4214**	**47**	**218**	**42,3**	**1**
				т	**6975**	**726,75**	**167**	**17**	**118**	**3,55**	**0**
5	25	7-13-1	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных констркуций до 10 т, высота здания до 25 м**	**3**	**1432,77**	**387,22**	**4298**	**1162**	**1929**	**2,06**	**6**
				шт	**344,25**	**115,02**	**1033**	**345**	**140**	**0,46**	**1**
6	26	С143017-11	**Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см**	**27**	**1680**	**0**	**45360**	**0**	**0**	**0**	**0**
				м2	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
7	27	7-17-7	**Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**1**	**918,65**	**324,7**	**919**	**325**	**595**	**1,77**	**2**
				шт	**310,5**	**114,73**	**311**	**115**	**140**	**0,49**	**0**
8	28	30-21-29	**Плиты карнизов из бетона класса В15, сплошные, плоские(К-1)**	**0,32**	**13800**		**4416**				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	29	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,8	8131,58	0	39032	0	3348	3,66	18
				м3	567	0	2722	0	123	0	0
10	30	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	24	230,11	9,95	5523	239	1279	0,27	6
				м2	39,6	3,74	950	90	123	0,02	0
11	31	11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	96	157,11	2,68	15082	257	841	0,01	1
				м2	6,12	1	588	96	123	0	0
12	32	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	104,4	0,09	219	0	142	0,36	1
				м2	56,48	0,05	119	0	120	0	0
13	34	6-3-2	[illegible] однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05	4810		9861				
				м2							
14	35	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
15	36	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
				шт							
16	37	7-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей	0,02	97387,94	1216,94	1948	24	114	22,1	0
				т	3600	459	72	9	140	2,25	0
17	38	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	24	175,89	15,94	4221	383	1160	0,24	6
				м2	34,65	5,96	832	143	119	0,03	1
18	39	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	26	229,96	1,19	5979	31	849	0,16	4
				м2	27	0,45	702	12	119	0	0
19	40	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	78	203,08	1,15	15840	90	1700	0,1	8
				м2	17,89	0,43	1395	34	119	0	0
20	41	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26	175,89	15,94	4573	414	1256	0,24	6
				м2	34,65	5,96	901	155	119	0,03	1
21	42	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,8	2832,26	1856,11	2266	1485	1580	4,93	4
				м3	812,93	597,97	650	478	140	2,37	2
22	43	30-18-36	Кольца /0,16м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,2	4180		5016				
				м							
23	44	30-18-36	Кольца /0,24м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,8	3800		6840				
				м							
24	45	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2,64	249,51	3,39	659	9	326	0,65	2
				м2	117	0,72	309	2	105	0,05	0
25	46	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2
				1т	3330	114,75	308	11	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			ИТОГО:				**198311**	**4718**			**76**
							12697	**1591**			**7**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**16374**				
			На сантехнические работы				**1352**				
			Всего накладных расходов:				**17726**				
			Итого с накладными				**216037**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**12962**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**228999**				
			Итого с временными, 3,4 %				**236785**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				**242231**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**243178**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,6 %				**[illegible]**				
			[illegible] К 2,04				**500914**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**10018**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**510932**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**61312**				
			Итого с НДС				**572 244**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Технад Зор
Петропавл-92

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900м3. Технологическое оборудование**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 55

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3	1240,75	20,8	3722	62	531	0,73	2		
				м	130,5	7,79	392	23	128	0,04	0		
2	2	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	9	2029,57	27,87	18266	251	2197	1,04	9		
				м	180,23	10,44	1622	94	128	0,05	0		
3	3	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	2,5	2717,22	45,33	6793	113	983	1,66	4		
				м	290,25	16,97	726	42	128	0,08	0		
4	4	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	1	291,7	14,12	292	14	135	0,55	1		
				м	100,35	5,29	100	5	128	0,03	0		
5	5	22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм	0,0035	698419,32	23806,04	2444	83	270	297	1		
				м	50400	8993,25	176	31	130	43,92	0		
6	6	22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,0095	598128,15	2029,45	5682	19	671	314	3		
				м	53550	767,25	509	7	130	3,75	0		
7	7	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	11,13	0	45	0	55	0,05	0		
				м	10,69	0	43	0	128	0	0		
8	8	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	24,5	11,76	0	288	0	335	0,05	1		
				м	10,69	0	262	0	128	0	0		
9	9	16-15-3	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
10	10	16-15-5	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
				1шт	1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
11	11	16-15-6	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1	2466,8	234,95	2467	235	1794	7,76	8
				1шт	1314	87,75	1314	88	128	0,43	0
12	12	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для вода и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480		12960				
				шт							
13	13	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для вода и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500		11500				
				шт							
14	14	9-3-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для вода и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	24900		24900				
				шт							
15	15	9-3-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для вода и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 250 мм	1	39300		39300				
				шт							
16	16	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492		1968				
				шт							
17	17	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757		1514				
				шт							
18	18	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140		2280				
				шт							
19	19	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500		1000				
				шт							
20	20	20-18-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 630 мм	3	1982,65	16,15	5948	48	605	0,92	3
				шт	150,75	6,75	452	20	128	0,03	0
21	21	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	112,32	0,07	1685	1	950	0,37	6
				м2	60,3	0,02	905	0	105	0	0
22	22	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
				кг							
23	23	6-1-13	Устройство бетонных столбиков	0,08	9008,75	95,97	721	8	68	4,9	0
				м3	771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
24	24	8-3-1	Загрузка песком	1	1337,2	97,07	1337	97	175	0,78	1
				м3	112,5	36	113	36	118	0,18	0
25	25	8-3-3	Загрузка гравием	0,6	675,32	100,89	405	61	115	0,85	1
				м3	123,75	38,25	74	23	118	0,18	0
26	26	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
				м	144	3,96	1008	28	128	0,02	0
			ИТОГО:				160441	1557			62
							10682	584			3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2249				
			На сантехнические работы				11941				
			Всего накладных расходов:				14190				
			Итого с накладными				174631				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10478				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				185109				
			Итого с временными, 3,4 %				191403				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				195805				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				196571				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				198483				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				404909				
			Налоги и сборы, обязательные платежи, 2,0 %				8098				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				413007				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				49561				
			Итого с НДС				462 568				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

технадзор
ТОО «Керамика-92»

ТОО «КУАНЫШ-92»

ТОО «Темір-Строй сервис и Ко»

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Уборная на 1 очко. Площадка водоприемных сооружений**

Договор подряда номер **3**
дата **20.04.2011**

А К Т № 56

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	95	33,67	32,1	3199	3050	1280	0,01	1
				м3	1,57	12,33	149	1171	97	0,05	5
2	2	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	18	56,25	52,36	1013	943	406	0,03	0
				м3	3,89	19,37	70	349	97	0,08	1
3	3	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	32,4	24,6	24,6	797	797	159	0	0
				т	0	4,92	0	159	100	0,1	3
4	4	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18	3,75	3,24	68	58	28	0	0
				м3	0,48	1,12	9	20	97	0	0
5	5	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	218,93	0	766	0	866	1,54	5
				м3	218,93	0	766	0	113	0	0
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81	6,48	6,48	525	525	165	0	0
				м3	0	2,1	0	170	97	0,01	1
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81	21,55	4,52	1745	366	1338	0,11	9
				м3	17,03	0	1379	0	97	0	0
8	8	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9	600,05	24,55	5400	221	543	0,26	2
				м2	39,83	9,2	358	83	123	0,04	0
9	9	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	204,71	9,95	491	24	165	0,36	1
				м2	52,2	3,74	125	9	123	0,02	0
10	10	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,4	273,1	14,76	655	35	171	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	52,43	5,54	126	13	123	0,03	0
11	11	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	7799,56	1879,87	11075	2669	3644	8,86	13
				м3	1435,5	538,43	2038	765	130	2,06	3
12	12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,42	253		359				
				м3							
13	13	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	0,9	5480		4932				
				м							
14	14	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,6	6072		3617				
				м							
15	15	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,78	21700		16926				
				м3							
16	16	8-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,2	2205,82	274,19	441	55	259	6,93	1
				м3	994,5	103,5	199	21	118	0,5	0
17	17	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,52	10884,8	1227,02	5610	638	1416	12,48	6
				м3	2137,5	456,24	1112	237	105	1,72	1
18	18	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,035	7015,23	0	246	0	24	3,66	0
				м3	567	0	20	0	123	0	0
19	19	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,3	121,68	9,38	280	22	148	0,24	1
				м2	48,83	3,51	112	8	123	0,02	0
20	20	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,9	45,49	4,86	314	34	162	0,08	1
				м2	17,28	1,82	119	13	123	0,01	0
21	21	10-5-1	Устройство каркаса	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0
22	22	10-7-1	Обшивка каркаса стен досками обшивки	9,5	622,52	4,64	5914	44	682	0,36	3
				м2	58,05	1,76	551	17	120	0,01	0
23	23	10-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,65	1388,74	36,52	2291	60	1595	4,42	7
				м2	792	13,79	1307	23	120	0,07	0
24	24	6-5-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,26	3320		4183				
				м2							
25	25	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
26	26	10-16-1	Установка фрамуг	0,18	828,63	71,29	149	13	64	1,64	0
				м2	272,25	25,25	49	5	120	0,1	0
27	27	6-1-18	Фрамуга	0,18	8120		1462				
				м2							
28	28	10-55-1	Крышка	0,25	1292,59	29,74	323	7	13	0,23	0
				м2	32,85	11,23	8	3	120	0,05	0
29	29	10-14-1	Установка стропил	0,06	21304,82	334,28	1278	20	254	22,1	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	3397,5	126	204	8	120	0,62	0
30	30	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,26	573,75	28,11	149	7	42	0,78	0
				м3	123,75	10,58	32	3	120	0,05	0
31	31	10-52-1	Обрешетка каркасных стен	9,5	20,48	0,91	195	9	57	0,03	0
				м2	4,68	0,34	44	3	120	0	0
32	32	12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,5	567,59	8,2	2554	37	379	0,42	2
				м2	67,73	3,08	305	14	119	0,02	0
33	33	10-46-2	Установка стульев на лежнях,глубина заложения более 1,5 м	0,15	10923,73	315	1639	47	532	18,8	3
				м3	2835	119,25	425	18	120	0,58	0
34	34	10-8-1	Вытяжная труба	2,4	2006,81	29,51	4816	71	293	0,62	1
				м2	90,68	11,14	218	27	120	0,05	0
35	35	12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1	3039,05	6,95	3039	7	364	1,95	2
				колпак	303,75	2,25	304	2	119	0,01	0
36	36	15-163-1	Простая окраска деревянных стен масляными составами по разделанным	12	102,96	1,19	1320	14	525	0,26	3
				м2	41,18	0,45	494	5	105	0	0
			ИТОГО:				94247	9890			70
							11221	3170			15
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				16442				
			Всего накладных расходов:				110689				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6641				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				117330				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				121319				
			Итого с временными, 3,4 %				124109				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				124594				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				125807				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				256646				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				5133				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				261779				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31413				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				293 192				
			Итого с НДС								

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ТОО технадзор Куаныш-92