Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2012 года
(предоставляется ежемесячно суподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное к договору №3 от 20.04.2011г.		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименовани	код
		№3	20.04.2011г.	№22	20.04.2012 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	480 954 583		429 423 735						51 530 848	480 954 583
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		12 615 145	12 615 145	12 615 145					1 513 817	14 128 962
30% предоплата									1 181 132	11 023 901
5% возврат									75 691	706 448
Итого к оплате:									256 994	2 398 613

Два миллиона триста девяносто восемь тысяч шестьсот тринадцать тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак
Мойынкумского района Жамбылской области
за ноябрь 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Вертикальная планировка. Головной водозабор	102	213 937	22 922
2	Покрытие. Головной водозабор	103	2 409 906	258 204
3	Ограждение. Головной водозабор	104	2 242 627	240 281
4	Озеленение. Головной водозабор	105	448 612	48 066
5	Вертикальная планировка. Площадка водоприемных сооружений	106	1 100 890	117 953
6	Покрытие. Площадка водоприемных сооружений	107	8 209 764	879 618
7	Озеленение. Площадка водоприемных сооружений	108	513 865	55 057

ВСЕГО: 15 139 601 1 622 100
К справке №КС -3 14 128 962 1 513 817
Разница 1 010 639 тенге - скидка за счет накладных расходов

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка. Головной водозабор**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

АКТ № 102

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (корыто под дороги)	72,45	9,24	9,24	670	670	211	0	0
				м3	0	3	0	217	97	0,01	1
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м)	144,9	7,91	7,91	1146	1146	361	0	0
				м3	0	2,57	0	372	97	0,01	1
3	3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (лотки)	19,38	218,93	0	4243	0	4794	1,54	30
				м3	218,93	0	4243	0	113	0	0
4	4	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток)	91,83	39,75	37,82	3650	3473	1146	0,01	1
				м3	1,87	11	172	1010	97	0,04	3
5	5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (избыток)	160,703	45	45	7232	7232	1446	0	0
				т	0	9	0	1446	100	0,19	30
6	6	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка плодородного слоя)	1197,85	7,91	7,91	9475	9475	2984	0	0
				м3	0	2,57	0	3076	97	0,01	12
7	7	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м)	2395,7	7,32	7,32	17545	17545	5525	0	0
				м3	0	2,38	0	5696	97	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (обратно для озеления)	1197,85	3,42	3,42	4095	4095	2984	0	0
				м3	0	2,57	0	3076	97	0,01	12
9	9	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м)	2395,7	3,23	3,23	7733	7733	5525	0	0
				м3	0	2,38	0	5696	97	0,01	22
			ИТОГО:				55789	51365			31
							4415	20589			103
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				24978				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				80767				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4846				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				85613				
			Итого с временными, 3,4 %				88524				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				90560				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				90914				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				91799				
			Пересчет в текущих ценах К-2 04				187270				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				3745				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				191015				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				22922				
			Итого с НДС				213 937				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Покрытие. Головной водозабор**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

АКТ № 103

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	27-21-2	**Устройство оснований и покрытия двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	306,81	122,53	12,65	37593	3881	2936	0,02	7		
				м2	3,56	3,63	1092	1115	133	0,01	4		
2	2	27-21-3	**Устройство оснований и покрытия двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	306,81	123,66	11,84	37940	3634	3519	0,04	11		
				м2	5,51	3,11	1691	956	133	0,01	3		
3	3	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	306,81	452,85	0	138939	0	10099	0,14	44		
				м2	24,75	0	7594	0	133	0	0		
4	4	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х80 мм при других видах покрытий**	592	564,32	6,63	334080	3925	86954	0,7	413		
				м	108,68	1,76	64339	1040	133	0,01	4		
5	5	30-3-10	**Камни бетонные бортовые М-400**	9,472	23100		218803						
				м3									
6	6	27-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	14,48	278,45	34,29	4032	497	285	0,04	1		
				м2	6,01	8,79	87	127	133	0,03	0		
7	7	27-26-3	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	28,96	20,98	1,37	-608	-40	-19	0	0		
				м2	0,1	0,4	-3	-12	133	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	14,48	452,85	0	6557	0	477	0,14	2
				м2	24,75	0	358	0	133	0	0
9	9	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х80 мм при других видах покрытий	22	564,32	6,63	12415	146	3231	0,7	15
				м	108,68	1,76	2391	39	133	0,01	0
10	10	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,352	23100		8131				
				м3							
			ИТОГО:				797882	12042			494
			Накладные расходы :				77549	3265			12
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				107482				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				905364				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54322				
			Итого с временными, 3,4 %				959686				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				992315				
			Итого с затратами на [illegible]				1015138				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1019107				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				1029030				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				2109512				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42190				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				2151702				
			Итого с НДС				258204				
							2 409 906				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Ограждение. Головной водозабор**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А К Т № 184

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б6В-1, строительные работы	20	10973,48	432,59	219470	8652	21427	3,9	78
				м	635,25	130	12705	2600	140	0,64	13
2	2	1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	20	31,27	0	625	0	340	0,07	1
				м ограды	12,13	0	243	0	140	0	0
3	3	1-33-8	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкции	20	29,27	0,05	585	1	61	0,02	0
				м ограды	3,36	0,02	67	0	90	0	0
4	4	1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
				ворота	3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
5	5	1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлический	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
				ворота	3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	0
6	6	7-61-1	Устройство прямоугольного лотка ЛПЗ-30	4,76	1986,57	564,43	9456	2687	5081	3,33	16
				м3	567	195,49	2699	931	140	0,75	4
7	7	30-18-151	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	51	3870		197370				
				м							
8	8	22-10-1	Укладка железобетонных напорных труб диам. 400 мм	0,003	1232784,81	170643,56	3698	512	924	898	3
				км	172350	64462,5	517	193	130	314,83	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	37-44-5	Ограждение из полипропиленового плавучего каната и поплавков	29	3118,76	1050,71	90444	30471	50284	6,88	200
				секция	1158,75	286,2	33604	8300	120	1,04	30
10	10	СЦена фирмы	Секция 27,5м 40поплавков с интервалом 0,5м	29	5414,14	0	157010	0	0	0	0
				секция	0	0	0	0		0	0
			ИТОГО:				754918	44903			341
							57032	12817			51
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				84481				
			На металломонтажные работы				3121				
			Всего накладных расходов:				87602				
			Итого с накладными				[illegible]				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				[illegible]				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				893071				
			Итого с временными, 3,4 %				923435				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				944674				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				948368				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				957602				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				1963084				
			Налоги, сборы, обязательные платежи [illegible]				39262				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2002346				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				240281				
			Итого с НДС				2 242 627				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Озеленение. Головной водозабор**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

АКТ № 105

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	47-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	110	97,2	0	10692	0	13793	0,67	74		
				яма	97,2	0	10692	0	129	0	0		
2	2	47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	110	151,76	0	16694	0	21264	0,82	90		
				шт	149,85	0	16484	0	129	0	0		
3	3	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастующих пород (тополь,карагач), без кома, высотой 1,5 до 2м	110	972		106920						
				шт									
			ИТОГО:				134306	0			164		
							27176	0			0		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				35056						
			Всего накладных расходов:				35056						
			Итого с накладными				169362						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10162						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				179524						
			Итого с временными, 3,4 %				185628						
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				189897						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				190640						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				192496						

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				**392692**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**7854**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**400546**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**48066**				
			Итого с НДС				**448 612**				

ПРИНЯЛ _____ (подпись)

(должность)

СДАЛ _____ (подпись)

(должность)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка. Площадка водоприемных сооружений**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	33
	дата	20.04.2012

А К Т № 106

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (выемка)**	900,48	9,24	9,24	8325	8325	2622	0	0
				м3	0	3	0	2703	97	0,01	10
2	2	1-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50 м)**	3601,92	7,91	7,91	28493	28493	8973	0	0
				м3	0	2,57	0	9251	97	0,01	35
3	3	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (корыто под дороги)**	408,86	9,24	9,24	3780	3780	1190	0	0
				м3	0	3	0	1227	97	0,01	5
4	4	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (поливные арыки)**	90,6	33,67	32,1	3051	2908	1221	0,01	1
				м3	1,57	12,33	142	1117	97	0,05	5
5	5	1-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (недостаток)**	545,48	56,25	52,36	30684	28562	12305	0,03	15
				м3	3,89	19,37	2122	10564	97	0,08	42
6	6	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (недостаток)**	954,59	45	45	42957	42957	8591	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т	0	9	0	8591	100	0,19	180
7	7	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	2121,63	3,85	3,85	8171	8171	6177	0	0
				м3	0	3	0	6368	97	0,01	24
8	8	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50 м)	8486,52	7,91	7,91	67132	67132	21142	0	0
				м3	0	2,57	0	21795	97	0,01	84
9	9	1-131-1	Уплотнение грунта прицепным и кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				м3	0	8,9	0	19446	97	0,03	64
10	10	1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	4370,56	3,74	3,74	16327	16327	5552	0	0
				м3	0	1,31	0	5724	97	0	19
11	11	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка плодородного слоя)	1330,82	7,91	7,91	10527	10527	3315	0	0
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	12	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м)	2661,64	7,32	7,32	19493	19493	6139	0	0
				м3	0	2,38	0	6329	97	0,01	24
13	13	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (обратно для озеления)	1330,82	3,42	3,42	4549	4549	3315	0	0
				м3	0	2,57	0	3418	97	0,01	13
14	14	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м)	2661,64	3,23	3,23	8591	8591	6139	0	0
				м3	0	2,38	0	6329	97	0,01	24
			ИТОГО:				308043	305778			16
							2264	106280			542
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105544				
			Всего накладных расходов:				105544				
			Итого с накладными				413587				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24815				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				438402				
			Итого с временными, 3,4 %				453308				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				463734				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				465547				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				470080				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				963664				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				19273				

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Покрытие. Площадка водоприемных сооружений**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А-5 Т-М. 107

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	27-14-1	**Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из песка**	**82,56**	**1211,76**	**68,13**	**100043**	**5625**	**3749**	**0,14**	**12**
				м3	**21,38**	**12,76**	**1765**	**1054**	**133**	**0,04**	**4**
2	2	27-26-4	**Устройство нижнего слоя оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**825,6**	**255,39**	**18,86**	**210853**	**15574**	**10612**	**0,02**	**18**
				м2	**3,89**	**5,77**	**3212**	**4767**	**133**	**0,02**	**16**
3	3	27-26-5	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4**	**8256**	**21,03**	**1,51**	**173591**	**12483**	**6074**	**0**	**6**
				м2	**0,11**	**0,44**	**908**	**3659**	**133**	**0**	**12**
4	4	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**825,6**	**565,48**	**15,35**	**466861**	**12674**	**12079**	**0,03**	**28**
				м2	**5,94**	**5,06**	**4904**	**4178**	**133**	**0,02**	**15**
5	5	27-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1651,2**	**67,78**	**0**	**111918**	**0**	**22**	**0**	**0**
				м2	**0,01**	**0**	**17**	**0**	**133**	**0**	**0**
6	6	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 300х150 мм при других видах покрытий**	**385**	**564,32**	**6,63**	**217265**	**2553**	**56549**	**0,7**	**269**
				м	**108,68**	**1,76**	**41842**	**676**	**133**	**0,01**	**2**
7	7	30-3-10	**Камни бетонные бортовые М-400**	**17,325**	**23100**		**400208**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
8	8	27-21-2	Устройство оснований и покрытия двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	449,52	122,53	12,65	55079	5686	4301	0,02	11
				м2	3,56	3,63	1600	1633	133	0,01	6
9	9	27-21-3	Устройство оснований и покрытия двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	449,52	123,66	11,84	55588	5324	5157	0,04	16
				м2	5,51	3,11	2477	1400	133	0,01	5
10	10	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	449,52	452,85	0	203565	0	14797	0,14	65
				м2	24,75	0	11126	0	133	0	0
11	11	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х80 мм при других видах покрытий	859	564,32	6,63	484755	5696	126171	0,7	600
				м	108,68	1,76	93356	1509	133	0,01	5
12	12	30-3-10	[illegible]	15,744	20100		317480				
				м3							
			ИТОГО:				2797212	65613			1023
							161207	18876			65
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				239510				
			Всего накладных расходов:				239510				
			Итого с накладными				3036722				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				182203				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3218925				
			Итого с временными, 3,4 %				3328368				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				3404920				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3418233				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3451517				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				7186418				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				143728				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7330146				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				879618				
			Итого с НДС				8 209 764				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**982937**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**117952**				
			Итого с НДС				**1 100 890**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Шыганак Мойынкумского района**
наименование, адрес

Объект **Озеленение. Площадка водоприемных сооружений**

Договор подряда	номер	3
	дата	20.04.2011
Доп. Соглашение	номер	22
	дата	20.04.2012

А-10-Т-32-108

о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / раоочих, оослуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	47-11-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте**	**126**	**97,2**	**0**	**12247**	**0**	**15799**	**0,67**	**85**
				яма	**97,2**	**0**	**12247**	**0**	**129**	**0**	**0**
2	2	47-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	**126**	**151,76**	**0**	**19122**	**0**	**24357**	**0,82**	**103**
				шт	**149,85**	**0**	**18881**	**0**	**129**	**0**	**0**
3	3	30-12-35	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастующих пород (тополь), без кома, высотой 1,5 до 2м**	**126**	**972**		**122472**				
				шт							
			ИТОГО:				**153841**	**0**			**188**
							31128	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**40156**				
			Всего накладных расходов:				**40156**				
			Итого с накладными				**193997**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**11640**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**205637**				
			Итого с временными, 3,4 %				**212629**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %				**217519**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**218370**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**220496**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				**449812**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**8996**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**458808**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**55057**				
			Итого с НДС				**513 865**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)