Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г.Усть-Каменогорска. Проезд до детского сада от улицы местного значения между пр.И.Есенберлина и ул.Западная.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		45	09.01.2018г.			ТОО "Алтайстрой"

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	23 005 741,21	20 540 840,37	20 446 814	20 446 814		106 937	9 269 815		2 464 900,84	23 005 741,21
Всего к оплате										23 005 741,21

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Д.К. Бейсембаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

К.К. Урунтаев

Генподрядчик : ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 62
БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: №45 от 09.01.2018г
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г.Усть-Каменогорска. Проезд до детского сада от улицы местного значения между пр. И.Есенберлина и ул.Западная.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г. 16.04.2018

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Вертикальная планировка									
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (для последующего использования)	140	20,36	20,36	2851	2851	567	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	959	59,1	0,0055	0,77
2	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	420	17,62	17,62	7402	7402	1472	–	–
		м3 грунта		–	5,93	–	2491	59,1	0,00476	1,9992
3	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	4844	20,36	20,36	98644	98644	19616	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	33192	59,1	0,0055	26,642
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4844	103,14	97,04	499623	470053	99985	0,008	38,752
		м3 грунта		6,02	28,9	29167	140012	59,1	0,0232	112,3808

5	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,200;	5812,8	232,3		1350313			
		т							
6	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	4844	13,21	11,1	63969	53783	16605	0,00272	13,17568
		м3 грунта		2,05	3,75	9917	18179	59,1	0,00303	14,67732
7	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (для устройства озеленения)	140	20,36	20,36	2851	2851	567	–	–
		м3 грунта		–	6,85	–	959	59,1	0,0055	0,77
8	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (для озеленения)К=3,000;	420	17,62	17,62	7402	7402	1472	–	–
		м3 грунта		–	5,93	–	2491	59,1	0,00476	1,9992
9	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство выемки с перемещением в насыпь)	2106	25,21	25,21	53102	53102	10560	–	–
		м3 грунта		–	8,48	–	17868	59,1	0,00681	14,34186
10	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	6318	19,96	19,96	126088	126088	25074	–	–
		м3 грунта		–	6,72	–	42427	59,1	0,00539	34,05402
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5799	126,85	119,33	735606	692015	147202	0,00984	57,06216
		м3 грунта		7,41	35,54	42948	206124	59,1	0,02853	165,44547
12	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	10148,25	232,3		2357438			
		т							
13	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)	5799	25,21	25,21	146220	146220	29078	–	–
		м3 грунта		–	8,48	–	49201	59,1	0,00681	39,49119
14	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	5799	19,96	19,96	115730	115730	23015	–	–

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	6,72	–	38942	59,1	0,00539	31,25661
15 11-010203-0112									
	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	5897	34,15	13,48	201410	79519	82893	0,0279	164,5263
	м2 спланированной площади		———	———	———	———	———	———	———
			20,67	3,11	121891	18368	59,1	0,0025	14,7425
16 11-010201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	7905	39,27	39,27	310390	310390	60808	–	–
	м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	13,02	–	102890	59,1	0,01059	83,71395
17 11-010201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 смК=3,000;	23715	3,79	3,79	89980	89980	15142	–	–
	м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	1,08	–	25621	59,1	0,00101	23,95215
	Всего прямые затраты				**6 169 019**				**274**
									———
									566
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 923				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 256 030				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				699 724				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 315				
	- перевозка грузов, тенге				3 707 751				
	Накладные расходы I уровня, тенге				534 056				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 703 075				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				284 210				
	Итого, тенге				6 987 285				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				558 983				
	Всего				**7 546 268**				

Локальная смета 2-2-1 Устройство проезда

0.1 Тип I

1 11-270401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . УстройствоК=0,180;	188,46	3030,02	828,71	571038	156179	30861	0,144	27,13824
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			111,38	160,18	20991	30188	60,3	0,143	26,94978
2 11-270602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	1047	1096,11	80,66	1147627	84451	41491	0,0518	54,2346
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			41,18	24,54	43115	25693	60,3	0,02177	22,79319

3	11-270602-0707								
	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706К=4,000;	4188	115,78	2,85	484887	11936	3333	0,0003	1,2564
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			0,24	1,08	1005	4523	60,3	0,00106	4,43928
4	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1047	1727,4	68,39	1808588	71604	32470	0,0336	35,1792
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			31,21	20,22	32677	21170	60,3	0,01683	17,62101
5	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до толщ.6см)К=4,000;	4188	203,45	0,02	852049	84	202	0,00009	0,37692
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			0,08	–	335	–	60,3	–	–
6	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	125	1603,43	20,77	200429	2596	43520	0,698	87,25
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			569,41	7,97	71176	996	60,3	0,0065	0,8125
7	21-040508-9901								
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	48,375	42329,5		2047690				
	м3								
	0.2 Тип II								
8	11-270401-0104								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,150;	112,95	3365,96	1236,16	380185	139624	27487	0,216	24,3972
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			168,57	235,01	19040	26544	60,3	0,1972	22,27374
9	11-270701-0101								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	753	1391,32	2,08	1047666	1568	58971	0,144	108,432
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			129,16	0,71	97258	538	60,3	0,0007	0,5271
10	11-270701-0102								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (до толщ.4см)К=2,000;	1506	224,05	–	337415	–	18897	0,0232	34,9392
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			20,81	–	31339	–	60,3	–	–
11	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	540	1603,43	20,77	865850	11216	188009	0,698	376,92

		м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
				569,41	7,97	307484	4305	60,3	0,0065	3,51
12	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	8,64	42329,5		365727				
		м3								
	0.4 Железобетонный лоток									
17	11-010205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,81	1245,67	–	4746	–	2805	1,54	5,8674
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1245,67	–	4746	–	59,1	–	–
18	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,6	715	–	1144	–	676	0,972	1,5552
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				715	–	1144	–	59,1	–	–
19	11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	1,19	35297,48	4726,05	42004	5624	7577	13,2	15,708
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11418,49	1710,08	13588	2035	48,5	1,6038	1,90852
20	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04113	258801,7		10645				
		т								
21	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,16252	61094,02	5870,05	9929	954	3176	42,3	6,8746
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				36149,4	2313,56	5875	376	50,8	2,49	0,40467
	0.5 Реконструируемые колодцы									
30	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	2,92	9575	4867,81	27959	14214	10967	4,933	14,40436
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4267,12	1781,16	12460	5201	62,1	1,6765	4,89538
31	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3021,14		3021				
		шт.								
32	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	8368,2		8368				
		шт.								
33	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	3	3084,77		9254				
		шт.								
34	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6457,68		6458				
		шт.								
35	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (КЦО3)	2,55	66995,57		170839				

		м3								
36	11-231201-0101	Люки. Установка	4	1354,5	131,5	5418	526	2873	1,31	5,24
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1091,5	65	4366	260	62,1	0,07	0,28
37	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	3	6880,24		20641				
		комплект								
38	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	1	6098,06		6098				
		комплект								

	Всего прямые затраты	**10435675**
		800
		———
		106
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	666 599
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 576
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 829
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 268 500
	Накладные расходы I уровня, тенге	473 315
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 908 990
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	462 541
	Итого, тенге	11 371 531
	Сметная прибыль (8 %), тенге	909 722
	Всего	**12 281 253**

	Всего прямые затраты	**16 604 694**
		1074
		———
		672
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	870 522
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 756 606
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	821 553
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 269 815
	- перевозка грузов, тенге	3 707 751
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 007 371
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 612 065
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	746 751
	Итого, тенге	18 358 816
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 468 705
	Всего	**19 827 521**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	257 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	361 535

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	106 937
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**20 553 751**
Итого с учетом договорного коэффициента	**20 540 840,37**
НДС (12 %)	2 464 900,84
Всего по акту с учетом НДС	**23 005 741,21**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Д.К. Бейсембаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **К.К. Урунтаев**