Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 1 очереди по проспекту Сатпаева г.Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения. Корректировка"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

10.11.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	14.10.2020			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	52 387 704,91	46 774 736,53	33 437 882	33 437 882	19 074 260	87 809	11 275 327		5 612 968,38	52 387 704,91
Всего к оплате										52 387 704,91

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Д.К.Абдрахманов

Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ,29
БИН/ИИН151240002273, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ898562203104948978, АО "БанкЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор № 35 от 14.10.2020 года
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 1 очереди по проспекту Сатпаева г.Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения. Корректировка"

Акт №1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

10.11.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1 на Наружные сети электроснабжения											
		Раздел 1 Электрические станции и подстанции											
1	1308-0101-0110	Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 2500-6300 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	853319,29	284882,99	853319	284883	45996	457083	1415234	353	353
					522440	112398,35	522440	112398	–	104832		63,49	63,49
3	1308-0101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	70226,74	30750,02	140453	61500	1993	73102	230639	26	52
					38480	12285,25	76960	24571	–	17084		6,28	12,56
		Раздел 2 Кабели и кабельные изделия на 10 кВ											
6	11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство НР= 62%	*м3 основания*	205	3487,43	122,57	714923	25127	525021	106300	886921	1,02	209,1
					803,78	32,57	164775	6677	–	65698		0,035	7,175
7	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м кабеля	466	1149,35	418,23	535597	194895	59984	221564	817734	0,18	83,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					602,4	164,47	280718	76643	–	60573		0,0826	38,4916
8	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях НР = 72 %	м кабеля	394	399,68	173,71	157474	68442	19058	67411	242876	0,12	47,28
					177,6	60,03	69974	23652	–	17991		0,0434	17,0996
9	2306-0617-1423	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,394	10380129		4089771		4089771	–	4416952		
					–		–		–	327182			
		Раздел 3 Прокат черных металлов											
10	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	145	701,22	23,34	101677	3384	69203	21771	133324	0,14	20,3
					200,62	7,91	29090	1147	–	9876		0,0044	0,638
11	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	4985,51	187,07	478609	17959	336839	93866	618273	0,9	86,4
					1289,7	68,31	123811	6558	–	45798		0,038	3,648
		Раздел 4 Электромонтажные изделия											
12	1308-0201-3512	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	311019,72	43184,8	3732237	518218	123779	2363576	6583478	174	2088
					257520	16042,1	3090240	192505	–	487665		7,69	92,28
		Раздел 5 Материалы для кабельных линий 10 кВ											
15	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	366	510,25	421,45	186752	154251	–	70674	278020	0,06	21,96
					88,8	179,39	32501	65657	–	20594		0,0998	36,5268
16	2101-0101-0201	Земля ручной заготовки	м3	50	856		42800		42800	–	46224		
					–		–		–	3424			
17	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	366	446,91	358,11	163569	131068	–	63569	245309	0,06	21,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					88,8	152,43	32501	55789	–	18171		0,0848	31,0368
18	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,539	51471		285098		285098	–	307906		
					–		–		–	22808			
19	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,366	386288,2	109746,76	141381	40167	1170	111318	272915	194	71,004
					273346	33872,28	100045	12397	–	20216		26,83	9,81978
20	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	366	2424		887184		887184	–	958159		
					–		–		–	70975			
21	2302-0301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16	шт.	60	6098		365880		365880	–	395150		
					–		–		–	29270			
22	1122-0301-0103	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1	569542,83	115663,51	56954	11566	1567	47937	113282	270	27
					438210	46004,63	43821	4600	–	8391		27,65	2,765
23	2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	100	3213		321300		321300	–	347004		
					–		–		–	25704			
24	1107-0201-0201	Опоры из плит. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	4,4125	14836,76	7729,7	65467	34107	2279	49606	124279	4,933	21,76686
					6590,49	2936,76	29081	12958	–	9206		1,6765	7,39756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	2104-9999-9917												
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,4125	52300		230774		230774	–	249236		
					–		–		–	18462			
		Раздел 6 Установка оборудования в ЗРУ-10 кВ подстанции "Центральная"											
26	1308-0101-0108												
		Трансформатор трехфазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	857322,65	221055,97	3429291	884224	147467	1962701	5823351	405	1620
					599400	82093,56	2397600	328374	–	431359		40,71	162,84
27	5800-0000-0000(пл)(об)	Трансформатор тока ТЛМ-10-0,5/10Р-300/5	шт	4	4712500		18850000		–	–	18850000		
					–		–		18850000	–			
28	5800-0000-0000(пл)(об)	Амперметр ЭА0700/Э42700 трансф. включение 400А/5А класс точности 1,5 80х80х50мм	шт	2	16064		32128		–	–	32128		
					–		–		32128	–			
29	5800-0000-0000(пл)(об)	Блок испытательный переходной Elster BTS Elster Метроника	шт	4	48033		192132		–	–	192132		
					–		–		192132	–			
30	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	60	370,52	159,35	22231	9561	2902	9362	34120	0,11	6,6
					162,8	53,92	9768	3235	–	2527		0,04	2,4
31	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	85015		5101		5101	–	5509		
					–		–		–	408			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 20 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	60	44,52	0,29	2671	17	233	1750	4775	0,0302	1,812
					40,35	0,15	2421	9	–	354		0,0001	0,006
33	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	29		1740		1740	–	1879		
					–		–		–	139			
		Раздел 7 Земляные работы											
34	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	177,89	167,28	157,83	29757	28076	–	6574	39237	0,00911	1,62058
					9,45	41,88	1681	7450	–	2906		0,0198	3,52222
35	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77,89	36,52	36,52	2845	2845	–	800	3937	–	–
					–	14,26	–	1111	–	292		0,00806	0,62779
		Итого по ЛС 2-1-1					**43 669 984**						**4 734**
													492
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 007 427						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 470 290						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					935 731						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 567 139						
		- оборудование, тенге					19 074 260						
		- накладные расходы, тенге					5 728 964						
		в т.ч. зарплата, тенге					515 607						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 821 903						
		Всего по ЛС 2-1-1					**43 669 984**						
		- зарплата, тенге					8 458 765						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- трудоемкость, чел-час					5 226						
		Локальная смета №2-1-2 на Фундаменты под трансформаторные подстанции											
		Раздел 2 ТП 130,139											
		2.1 Цоколь											
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,644	21375,59	1114,76	35141	1833	31007	2496	40648	1,35	2,2194
					1399,95	268,32	2302	441	–	3011		0,1813	0,29806
20	1106-0101-0119	Цоколь ленточный бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	4,104	25158,36	1364,13	103250	5598	83034	14561	127236	2,82	11,57328
					3561,66	337,11	14617	1384	–	9425		0,2261	0,92791
21	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,72408	238717,5	48253,89	172851	34940	3022	94563	288807	130	94,1304
					186290	2981,5	134889	2159	–	21393		1,8	1,30334
22	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14122	276660		39070		39070	–	42196		
					–		–		–	3126			
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3948	276682		109234		109234	–	117973		
					–		–		–	8739			
24	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,18806	303358		57050		57050	–	61614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	4564			
25	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж НР = 69 %	м2	52,8	4976,01	962,51	262733	50821	144364	57326	345664	0,94	49,632
					1279,34	294,16	67549	15532	–	25605		0,15001	7,92053
		2.2 Отмостка											
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,728	9342,6	1806,12	100227	19376	41331	45359	157233	3,24	34,75872
					3683,88	814	39521	8733	–	11647		0,55	5,9004
27	1111-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,476	1264,16	4,64	1866	7	1371	461	2513	0,243	0,35867
					330,72	1,48	488	2	–	186		0,001	0,00148
		2.3 Фундамент монолитный											
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	2,4	21375,59	1114,76	51301	2675	45266	3644	59341	1,35	3,24
					1399,95	268,32	3360	644	–	4396		0,1813	0,43512
29	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	32,4	32066,36	1951,32	1038950	63223	721217	245822	1387554	6,34	205,416
					7855,26	482,21	254510	15624	–	102782		0,3229	10,46196
30	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000;	т	2,1668	259489		562261		562261	–	607242		
					–		–		–	44981			
31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=20,000;	т	0,6444	925645,56	1384,56	596486	892	421942	158392	815268	198	127,5912
					269478	628,05	173652	405	–	60390		0,36	0,23198
32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=20,000;	м2 поверхности	24,12	903,12	20,08	21783	484	13843	6999	31085	0,212	5,11344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					309,1	2,96	7455	71	–	2303		0,002	0,04824
		2.4 Фундаментная балка											
33	1106-0701-0101	Балки фундаментные Фб1. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	5,76	42255,32	3922,94	243391	22596	140771	77586	346655	11	63,36
					13893	908,85	80024	5235	–	25678		0,6101	3,51418
34	1106-0701-0101	Балки фундаментные Фб2. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	3,132	42255,32	3922,94	132344	12287	76544	42188	188495	11	34,452
					13893	908,85	43513	2847	–	13963		0,6101	1,91083
35	1106-0701-0101	Балки фундаментные Фб3. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	15,36	42255,32	3922,94	649042	60256	375389	206894	924411	11	168,96
					13893	908,85	213396	13960	–	68475		0,6101	9,37114
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,41534	259489		367265		367265	–	396646		
					–		–		–	29381			
37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,72422	925645,56	1384,56	670371	1003	474207	178011	916253	198	143,3956
					269478	628,05	195161	455	–	67871		0,36	0,26072
		Итого по ЛС 2-1-2					**6 856 834**						**944**
													43
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 230 437						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					275 991						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 492						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 708 188						
		- накладные расходы, тенге					1 134 302						
		в т.ч. зарплата, тенге					102 087						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					507 916						
		Всего по ЛС 2-1-2					**6 856 834**						
		- зарплата, тенге					1 400 016						
		- трудоемкость, чел-час					987						
		Итого по акту					**50 526 818**						**5 678**
													535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 237 864						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 746 281						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 003 223						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 275 327						
		- оборудование, тенге					19 074 260						
		- накладные расходы, тенге					6 863 266						
		в т.ч. зарплата, тенге					617 694						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 329 819						
		Всего по акту					**50 526 818**						
		- зарплата, тенге					9 858 781						
		- трудоемкость, чел-час					6 213						
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					408 883						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					920 796						
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					87 809						
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**655 645**						
		Итого в текущих ценах с 05.10.2020г					**52 599 951**						
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Иинф = 0,8892543821)					**46 774 736,53**						
		НДС (12 %)					5 612 968,38						
		Всего по акту с учетом НДС 12%					**52 387 704,91**						

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"

Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К.Абдрахманов