Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый обьем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	123 944 282,12	13 628 623,90	36 427 093,98	413 147 607,05	458 576 353,40	45 428 746,35	31 800 122,45

Итого к оплате: 31 800 122,45 (Тридцать один миллионов восемьсот тысяча сто двадцать два) тенге 45 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г					
			июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81	45 428 746,39	90 857 493,85	45 428 746,35
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63				
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69						
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01						
5	Электроосвещение	55 753 547,37						
6	Слаботочные сети	31 775 410,72						
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87						
8	Монтаж лифта	26 090 773,21						
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24						
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23						
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**	**45 428 746,39**	**90 857 493,85**	**45 428 746,35**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство** НР - 92% СП - 80% Состав работ 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	25,235		86323,64 18048,36	29446,54 7369,16	2178377,06 455450,36	743083,43 185960,75	979843,27	583684,12 220964,89	2983026,07
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 92% СП - 80% Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	5,2348464		23417,71 21692,88	1436,83 451,40	122588,11 113558,89	7521,58 2363,01	1507,64	105488,93 18246,16	246323,21
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** СП - 80%	т	1,020768		392348,00 --	-- --	400496,28 --	-- --	400496,28	-- 32039,70	432535,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,2140784	373950,00	--	1575854,62	--	1575854,62	--	1701923,00
					--	--	--	--		126068,37	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	4,28	86323,64	29446,54	369465,18	126031,19	166187,01	98996,16	505938,24
					18048,36	7369,16	77246,98	31540,00		37476,91	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,891888	23417,71	1436,83	20885,97	1281,49	256,86	17972,70	41967,36
					21692,88	451,40	19347,62	402,60		3108,69	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,166656	392348,00	--	65387,15	--	65387,15	--	70618,12
					--	--	--	--		5230,97	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,725232	373950,00	--	271200,51	--	271200,51	--	292896,55
					--	--	--	--		21696,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5004254,88	877917,69	3460733,34	806141,90	6275228,53
							665603,85	220266,36	--	464831,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5004254,88				
	Материалы		Тенге				1147794,76				
	Всего заработная плата		Тенге					885870,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2312938,56				
		Накладные расходы	Тенге				806141,91				
		Сметная прибыль	Тенге				464831,73				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6275228,52				596,92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					885870,21			
		Сметная заработная плата	Тенге				6275228,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								596,92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					885870,21			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Диафрагма жесткости ДЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство** Состав работ 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	13,12	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	710266,16 133038,37	50823,47 11704,75	526404,32	131716,24 67358,59	909340,99
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,89	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	91094,89 84385,30	5589,27 1755,95	1120,32	78388,54 13558,67	183042,10
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,39	392348,00 --	-- --	153015,72 --	-- --	153015,72	-- 12241,26	165256,98
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	3,5	386515,00 --	-- --	1352802,50 --	-- --	1352802,50	-- 108224,20	1461026,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2307179,27 217423,67	56412,74 13460,70	2033342,86 --	210104,78 201382,72	2718666,77
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2307179,27				
	Материалы		Тенге				527524,63				
	Всего заработная плата		Тенге					230884,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1505818,22				
		Накладные расходы	Тенге				210104,78				
		Сметная прибыль	Тенге				201382,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718666,77				163,10
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					230884,37			
		Сметная заработная плата	Тенге				2718666,77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								163,10
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					23088-4,37			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта

13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство Состав работ	м3	11,6	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	627979,22 117625,39	44935,39 10348,71	465418,44	116456,43 59554,85	803990,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,182	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	27679,73 25640,98	1698,33 533,55	340,42	23818,83 4119,89	55618,45
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,162	392348,00 –	– –	63560,38 –	– –	63560,38	– 5084,83	68645,21
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,02	386515,00 –	– –	394245,30 –	– –	394245,30	– 31539,62	425784,92
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,004784	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	1382,43 1375,38	7,05 3,21	–	1254,51 210,96	2847,90
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,006606	85689,36 84216,00	1473,36 670,35	566,06 556,33	9,73 4,43	–	510,29 86,11	1162,46
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01139	108313,00 –	– –	1233,69 –	– –	1233,69	– 98,69	1332,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				111646,81 145198,08	46650,50 10889,90	924798,23 –	142040,07 100694,95	1359381,83
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111646,81				
		Материалы	Тенге				465758,87				
		Всего заработная плата	Тенге					156087,98			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				459039,37				
		Накладные расходы	Тенге				142040,06				
		Сметная прибыль	Тенге				100694,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1359381,82				111,35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					156087,98			
		Сметная заработная плата	Тенге				1359381,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								111,35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					156087,98			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,6	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	1254734,62 341637,12	116039,61 26848,27	797057,89	335321,71 127204,51	1717260,83
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,96416	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	45996,13 42608,29	2822,16 886,62	565,68	39580,37 6846,12	92422,62
		Состав работ: 1. Резка арматурных сталей и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных сталей 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0304	373950,00 --	-- --	11368,08 --	-- --	11368,08	-- 909,45	12277,53
		КП-4-8шт									
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,74816	373950,00 --	-- --	279774,43 --	-- --	279774,43	-- 22381,95	302156,38
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,19872	392348,00 --	-- --	77967,39 --	-- --	77967,39	-- 6237,39	84204,78
		КП-5-2шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00 --	-- --	64827,97 --	-- --	64827,97	-- 5186,24	70014,21
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1491,55	
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17336	373950,00 --	-- --	64827,97 --	-- --	64827,97	-- 5186,24	70014,21
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04752	392348,00 --	-- --	18644,38 --	-- --	18644,38	-- 1491,55	20135,93
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41984	373950,00 --	-- --	156999,17 --	-- --	156999,17	-- 12559,93	169559,10
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12528	392348,00 --	-- --	49153,36 --	-- --	49153,36	-- 3932,27	53085,63
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Состав работ: 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка винтов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси	м3	6,52	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	464822,14 126561,02	42987,40 9946,06	295273,72	124221,45 47123,49	636167,08
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,81128	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	18998,32 17599,00	1165,67 366,21	233,65	16348,34 2827,73	38174,40
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,0696	373950,00 --	-- --	26026,92 --	-- --	26026,92	-- 2082,15	28109,07
		КП-3-2шт									
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2056	373950,00 --	-- --	76884,12 --	-- --	76884,12	-- 6150,73	83034,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,06264	392348,00 --	-- --	24576,68 --	-- --	24576,68	-- 1966,13	26542,81
		СП - 8%									
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37408	373950,00 --	-- --	139887,22 --	-- --	139887,22	-- 11190,98	151078,20
		СП - 8%									
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,09936	392348,00 --	-- --	38983,70 --	-- --	38983,70	-- 3118,70	42102,40
		СП - 8%									
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17,6	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	1254734,62 341637,12	116039,61 26848,27	797057,89	335321,71 127204,51	1717260,83
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси									
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,31104	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	54119,26 50133,11	3320,57 1043,20	665,58	46570,45 8055,18	108744,89
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,1152	373950,00 --	-- --	43079,04 --	-- --	43079,04	-- 3446,32	46525,36
		СП - 8%									
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7552	373950,00 --	-- --	656357,04 --	-- --	656357,04	-- 52508,56	708865,60
		СП - 8%									
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,44064	392348,00 --	-- --	172884,22 --	-- --	172884,22	-- 13830,74	186714,96
		СП - 8%									
		Р-4 - 33шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91%, СП - 91% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	6	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	427750,44 116467,20	39558,96 9152,82	271724,28	114314,22 43365,17	585429,83
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91%, СП - 91% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,74718	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	17497,24 16208,49	1073,57 337,28	215,18	15056,64 2604,31	35158,20
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 85% КП-1-1шт	т	0,0432	373950,00 --	-- --	16154,64 --	-- --	16154,64	-- 1292,37	17447,01
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 85%	т	0,3291	373950,00 --	-- --	123066,94 --	-- --	123066,94	-- 9845,36	132912,30
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 85% КП-2-1шт	т	0,08262	392348,00 --	-- --	32415,79 --	-- --	32415,79	-- 2593,26	35009,05
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 85%	т	0,2226	373950,00 --	-- --	83241,27 --	-- --	83241,27	-- 6659,30	89900,57
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 85% Р-5 - 11шт	т	0,06966	392348,00 --	-- --	27330,96 --	-- --	27330,96	-- 2186,48	29517,44
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91%, СП - 91% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок	м3	0,96	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	68440,07 18634,75	6329,43 1464,45	43475,89	18290,27 6938,43	93668,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,12391	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	2901,69 2687,96	178,03 55,93	35,70	2496,95 431,89	5830,53
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8% КП-5-2шт	т	0,01347	373950,00 --	-- --	5037,11 --	-- --	5037,11	-- 402,97	5440,08
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,08668	373950,00 --	-- --	32413,99 --	-- --	32413,99	-- 2593,12	35007,11
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8% Р-6 - 22шт	т	0,02376	392348,00 --	-- --	9322,19 --	-- --	9322,19	-- 745,78	10067,97
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,96	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	68440,07 18634,75	6329,43 1464,45	43475,89	18290,27 6938,43	93668,77
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,12404	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	2904,73 2690,78	178,22 55,99	35,73	2499,57 432,34	5836,64
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	--	5085,72	--	5085,72	--	5492,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		406,86	
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08668	373950,00 --	-- --	32413,99 --	-- --	32413,99	-- 2593,12	35007,11
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02376	392348,00 --	-- --	9322,19 --	-- --	9322,19	-- 745,78	10067,97
		Р-7 - 44шт									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Состав работ: 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси	м3	5,6	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	399233,74 108702,72	36921,69 8542,63	253609,33	106693,27 40474,16	546401,17
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,75168	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	17602,62 16306,10	1080,04 339,31	216,48	15147,33 2620,00	35369,94
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,0576	373950,00 --	-- --	21539,52 --	-- --	21539,52	-- 1723,16	23262,68
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4388	373950,00 --	-- --	164089,26 --	-- --	164089,26	-- 13127,14	177216,40
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,11016	392348,00 --	-- --	43221,06 --	-- --	43221,06	-- 3457,68	46678,74
		КП-8-1шт									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1084	373950,00 --	-- --	40536,18 --	-- --	40536,18	-- 3242,89	43779,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,03672	392348,00 --	--	14407,02 --	--	14407,02	-- 1152,56	15559,58
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** ЗП - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,2	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	156841,83 42704,64	14504,95 3356,03	99632,24	41915,21 15900,56	214657,61
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** ЗП - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,28808	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	6746,17 6249,28	413,92 130,04	82,97	5805,19 1004,11	13555,46
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,0136	373950,00 --	--	5085,72 --	--	5085,72	-- 406,86	5492,58
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,2194	373950,00 --	--	82044,63 --	--	82044,63	-- 6563,57	88608,20
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,05508	392348,00 --	--	21610,53 --	--	21610,53	-- 1728,84	23339,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6950988,47 1269462,33	388943,26 90837,56	5292582,88 --	1237872,94 655108,91	8843970,33
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6950988,47				
	Материалы		Тенге				2603358,07				
	Всего заработная плата		Тенге					1360299,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2689224,78				
		Накладные расходы	Тенге				1237872,95				
		Сметная прибыль	Тенге				655108,92				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843970,34				989,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1360299,89			
		Сметная заработная плата	Тенге				8843970,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								989,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			

РАЗДЕЛ 5.Перекрытия

Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж

72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	145,42	71607,61	1930,79	10413178,65	280775,48	7074395,07	2848801,29	14322938,33
					21028,80	498,85	3058008,10	72542,77		1060958,39	
		НР - 91% СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,86	23417,71	1436,83	254316,33	15603,97	3127,68	218843,06	511012,14
					21692,88	451,40	235584,68	4902,20		37852,75	
		НР - 97% СП - 3%									
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,86	386515,00	--	4197552,90	--	4197552,90	--	4533357,13
					--	--	--	--		335804,23	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14865047,88	296379,45	11275075,65	3067644,35	19367307,60
							3293592,78	77444,97	--	1434615,38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14865047,88				
		Материалы	Тенге				7077522,75				
		Всего заработная плата	Тенге					3371037,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4197552,90				
		Накладные расходы	Тенге				3067644,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1434615,37				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				19367307,60				2478,30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3371037,75			
		Сметная заработная плата	Тенге				19367307,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2478,30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3371037,75			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние

Лестницы Л1 - 2шт

75	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,27	78472,04	3045,34	335075,61	13003,61	218464,72	96900,65	466534,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			24264,00	673,76	103607,28	2876,96		34558,10	
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,522	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	180594,39 53034,63	4869,45 1258,10	122690,31	49406,39 18400,06	248400,84
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,061772	392348,00 –	– –	24236,12 –	– –	24236,12	– 1938,89	26175,01
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,618986	386515,00 –	– –	239247,37 –	– –	239247,37	– 19139,79	258387,16
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,009408	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	2718,62 2704,76	13,86 6,31	–	2467,07 414,86	5600,55
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
80	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,009408	108313,00 –	– –	1019,01 –	– –	1019,01	– 81,52	1100,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				782891,12 159346,67	17886,92 4141,37	605657,53 –	148774,11 74533,22	1006198,45
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				782891,12				
	Материалы		Тенге				341155,04				
	Всего заработная плата		Тенге					163488,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264502,50				
		Накладные расходы	Тенге				148774,11				
		Сметная прибыль	Тенге				74533,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006198,45				120,65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					163488,04			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1006198,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,65
		Сметная заработная плата	Тенге					163488,04			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39570753,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5750627,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1684191,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					417041,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23592190,00		
		- Накладные расходы	Тенге							5612578,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2931167,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											39 570 753,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											39 926 889,78
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											40 286 231,78
Непревиденные работы и затрат 2%											41 091 956,42
Итого сметная стоимость											41 091 956,42
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											9 040 230,41
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											33 655 959,77
Итого в текущих ценах											42 696 190,18
Налог на добавленную стоимость, 12%											5 123 542,82
Итого с НДС											**47 819 733,00**
Понижающий коэффициент - 5%											- **2 390 986,65**
Итого к оплате с НДС											**45 428 746,35**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Ксетов А.Е.