Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: **««Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га в поселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Справка

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№55	25.07.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 026 121,72		-	-	-	-	-	27 217 084,47	
За отчетный период:	**42 045 855,65**	**37 540 942,54**	-	-	-	-	-	**4 504 913,11**	**42 045 855,65**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
_____ **Жапбасбаев Қ.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
Технадзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис" БИН: 020140003665; адрес: г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8**
Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га впоселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Договор **№55 от 25.07.2022 года**

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Железобетонные элементы										
1	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	40		3255,19	1756,44	130208	70257	--	71348	217680
		НР - 80%; СП - 8%				1498,75	730,86	59950	29234		16124	
2	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	40		3600,00	--	144000	--	144000	--	155520
		СП - 8%				--	--	--	--		11520	
3	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	188		51452,00	--	9672976	--	9672976	--	10446814
		СП - 8%				--	--	--	--		773838	
4	225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5**	шт.	8		52412,00	--	419296	--	419296	--	452840
		СП - 8%				--	--	--	--		33544	
		Стальные конструкции										
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**Траверса одноцепная промежуточная SH188.1R**	шт	10		264910,39	--	2649104	--	2649104	--	2861032
		СП - 8%				--	--	--	--		211928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13015584**	**70257**	**12885376**	**71348**	**14133886**
								59950	**29234**	**--**	**1046954**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**2649104**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2649104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**211928**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**2861032**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10366480**				
		Всего заработная плата	Тенге						**89184**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**144000**				
		Местные материалы	Тенге					**10092272**				
		Накладные расходы	Тенге					**71348**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				835026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11272854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					89184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14133886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					89184			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Железобетонные элементы									
6	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	100	3255,19	1756,44	325519	175644	--	178369	544199
		НР - 80%; СП - 8%			1498,75	730,86	149875	73086		40311	
7	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	100	3600,00	--	360000	--	360000	--	388800
		СП - 8%			--	--	--	--		28800	
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка**	опора	324	8481,43	3823,14	2747983	1238698	219422	1482225	4568624
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	1289863	562918		338417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 32,4	1607,00				52067		
8.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 1944	45,00				87480		
8.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 129,6	459,00				59486		
9	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	324	33982,00	--	11010168	--	11010168	--	11890981
		СП - 8%			--	--	--	--		880813	
10	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	8	42879,00	--	343032	--	343032	--	370475
		СП - 8%			--	--	--	--		27443	
11	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	18	51452,00	--	926136	--	926136	--	1000227
		СП - 8%			--	--	--	--		74091	
		Стальные конструкции									
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Стяжка Г-1**	шт	100	7688,25	--	768825	--	768825	--	830331
		СП - 8%			--	--	--	--		61506	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	50	816,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Узел крепления У3**	шт	40	9653,57	--	386143	--	386143	--	417034
		СП - 8%			--	--	--	--		30891	
15	252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	8335,00	--	66680	--	66680	--	72014
		СП - 8%			--	--	--	--		5334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**8880,00**	**--**	**35520**	**--**	**35520**	**--**	**38362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2842**	
		Линейная арматура									
17	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**66**	**185,00**	**--**	**12210**	**--**	**12210**	**--**	**13187**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**977**	
18	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**81,0646**	**574,00**	**--**	**46531**	**--**	**46531**	**--**	**50253**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3722**	
19	252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**121**	**3921,00**	**--**	**474441**	**--**	**474441**	**--**	**512396**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37955**	
20	252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**367**	**3459,00**	**--**	**1269453**	**--**	**1269453**	**--**	**1371009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101556**	
21	252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116R сквозной**	**шт.**	**1**	**3459,00**	**--**	**3459**	**--**	**3459**	**--**	**3736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**28**	**2385,00**	**--**	**66780**	**--**	**66780**	**--**	**72122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5342**	
23	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10R сквозной**	**шт.**	**1**	**2385,00**	**--**	**2385**	**--**	**2385**	**--**	**2576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**191**	
24	252-207-2321 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT39 сквозной**	**шт.**	**20**	**2853,00**	**--**	**57060**	**--**	**57060**	**--**	**61625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4565**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18943125**	**1414342**	**16089045**	**1660594**	**22252015**
							1439738	**636004**	**--**	**1648297**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1195768**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1195768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95661**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1291429**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17747357**				
	Материалы		Тенге				**219423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2075742**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2394519**				
	Местные материалы		Тенге				**12279336**				
		Накладные расходы	Тенге				**1660594**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1552636**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20960587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1418**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2075742**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22252016**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1418**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2075742**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36385903**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1499688**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1484599**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					665238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28974422		
		- Накладные расходы	Тенге							1731942	
		- Сметная прибыль	Тенге							2695251	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	36385903	0		36385903
Всего по главе	**36385903**	**0**		**36385903**
Временные здания и сооружения 0,7%	254701			254701
Всего по главе	**254701**			**254701**
Итого по главам 1-8	**36640604**	**0**		**36640604**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	256484			256484
Всего по главе	**256484**			**256484**
Итого по главам 1-9	**36897088**	**0**	**0**	**36897088**
Непредвиденные работы и затраты-2%	737942			737942
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**37635030**	**0**	**0**	**37635030**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на I квартал 2022г. Кп=1,05	**39516782**			**39516782**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	37540942,54	0,00	0,00	37540942,54
НДС- 12 %			4504913,11	4504913,11
Всего по акту выполненных работ	**37540942,54**	**0,00**	**4504913,11**	**42045855,65**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

_____ **Жапбасбаев Қ.Ғ.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)