Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО

Справка №8
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		43	26.06.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		7	25.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО	327972818,63	6375892,72	-	-	-	-		765107	7141000
Итого:	327972818,63	6375892,72	-	-	-	-		765107	7141000

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.М.**

Технический надзор: ТОО "Жана КонсалтингЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Утежанов А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО
Согласно доп. Соглашению №7 от 25.04.2022г. к договору №43 от 26.06.2019г

А К Т №8
приемки выполненных работ от 18 июля 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Искуственная трава									
44	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофи ламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	64,1726	4718,00	165,00	302766	10588	253418	45257	375865
					604,00	49,00	38760	3144		27842	
45	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтети ческого материала (НСМ) сплошная. Устройство в зем ляном полотне**	м2 поверхности	1050	18,67	18,64	19605	19575	30	6685	28393
		НР - 108%; СП - 8%			--	5,90		6190		2103	
47	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно- песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устрой ство**	м2 основания или покрытия	1050	156,52	118,45	164343	124377	1091	79068	262884
		НР - 108%; СП - 8%			37,02	32,70	38875	34336		19473	
48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	126	1452,00	--	182952		182952	0	197588
		СП - 8%			--	--				14636	
49	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщ иной 15 см. Устройство при укатке каменных материа лов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1050	236,69	208,80	248523	219244	0	103943	380663
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	29279	66964		28197	
		ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ									
57	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 по крытия	976,77	4114,62	21,83	4019039	21325	3469096	577993	4964795
		НР - 108%; СП - 8%			541,19	6,72	528618	6560		367763	
58	2206-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	74,3742	2746,00	--	204232		204232	0	220570

		СП - 8%										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--					16339
		Накладные расходы	Тенге					5141460				
		Сметная прибыль	Тенге					812946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					476352				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Благоустройство:	Тенге					6430759				
		Итого по акту	Тенге					6430759				
		Стоимость оборудования	Тенге									
		Итого без оборудования	Тенге					6 430 759				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге					96 461				
		итого с временными зданиями и соорженими	Тенге					6 527 220				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге					88 117				
		Итого с доп.затратами	Тенге					6 615 337				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					132 307				
		Итого сметная стоимость	Тенге					6 747 644				
		Стоимость оборудования	Тенге					-				
		Итого в текущих ценах 2019 год К=1,0498961	Тенге					7 084 325				
		Итого с понижающим коэф-м К=0,900000000178649	Тенге					6 375 893				
		НДС	Тенге					765 107				
		Итого с НДС	Тенге					7 141 000				

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "Жана КонсалтингЛТД"

_____Туйгужин Е.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____ Утежанов А.М.