Акт выполненных работ
Декабрь, 2017 г.

Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
CW1551656
Автомобильная дорога E2S-3 этап

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	Работа	Материал	Общая еденичная стоимость (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												работа	материал				
1	3		1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**предварительные работы**																
1.01	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	50,00%	33,00%	83,00%	101 076 559	66 710 529	-	167 787 088	0,17	202 153 118	34 366 030
1.02	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Обустройство площадки работ Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	сумма	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	100,00%	0,00%	100,00%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Утверждение технических паспортов Компанией	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Завершение демобилизации	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Окончательное завершение работ	сумма	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	Итого			**2 021 531 177**			**2 021 531 177**	**58,33%**	**0,00%**	**61,63%**	**1 179 226 520**	**66 710 529**	**-**	**1 245 937 049**			**775 594 128**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**																
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	сумма	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	40,00%	6,67%	46,67%	1 886 762 430	314 460 405	-	2 201 222 835	8	314 460 405	2 515 683 240
							6 738 437 248	**45,50%**	**5,66%**	**51,16%**	**3 065 988 950**	**381 170 934**	**-**	**3 447 159 884**		**314 460 405**	**3 291 277 368**
3	**Новые дороги**																
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**				**-**	**-**	**-**	**-**		**793 214 044**	**793 214 044**
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**	**21,70%**	**5,80%**	**27,50%**	**897 600 468**	**232 368 256**	**7 543 390**	**1 137 512 114**		**4 136 407 685**	**2 998 895 572**
3.03	**E2S - дорога от Каспий Жолы до Базы ПБР**			**514 864 106**	**339 922 472**	**854 786 578**	**897 525 907**	**90,48%**	**4,76%**	**95,24%**	**812 047 249**	**-**	**-**	**854 786 578**		**854 786 578**	**85 478 659**
1.1.	Завершение геодезической съёмки	сумма	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
1.2.	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций, в т.ч	сумма	1	71 299 218	14 179 440	85 478 658	85 478 658	100,00%	0,00%	100,00%	85 478 658	-	-	85 478 658	-	85 478 658	-
1.2.1	*Снятие верхнего слоя (200 мм) и укладка по краю дороги (на удалении до 20 м)*	м2	38 478	92		92	3 533 820	100,00%	0,00%	100,00%	3 533 820			3 533 820		3 533 820	
1.2.2	*Разравнивание и уплотнение грунта подошвы зем.полотна после снятия растительного слоя*	м2	38 478	148		148	5 679 353	100,00%	0,00%	100,00%	5 679 353			5 679 353		5 679 353	
1.2.3	*Устройство испарительного бассейна*	м2	63 000	125		125	7 852 320	100,00%	0,00%	100,00%	7 852 320			7 852 320		7 852 320	
1.2.4	Устройство пересечения с нефтепроводом.	шт	3	1 673 762	3 108 415	4 782 178	14 346 533	100,00%	0,00%	100,00%	14 346 533			14 346 533		14 346 533	
1.2.4.1	*Изготовление ж/б плит (6х2х0,16м) в цехе Подрядчика*	шт	39	49 880	116 750	166 630	6 498 570	100,00%	0,00%	100,00%	6 498 570			6 498 570		6 498 570	
1.2.4.2	*Транспортировка и укладка ж/б плит*	т	60	35 000	-	35 000	2 096 500	100,00%	0,00%	100,00%	2 096 500			2 096 500		2 096 500	
1.2.4.3	*гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки*	*м2*	936	800	1 800	2 600	2 433 600	100,00%	0,00%	100,00%	2 433 600			2 433 600		2 433 600	
1.2.4.4	*Укладка георешетки*	м2	473	350	460	810	382 968	100,00%	0,00%	100,00%	382 968			382 968		382 968	
1.2.4.5	*Укладка стальной трубы, диам. 300 мм*	м	24	1 000	111 000	112 000	2 688 000	100,00%	0,00%	100,00%	2 688 000			2 688 000		2 688 000	
1.2.4.6	*засыпка ранее извлеченным грунтом*	м3	69	1 500	-	1 500	103 500	100,00%	0,00%	100,00%	103 500			103 500		103 500	
1.2.4.7	*уплотнением грунта послойно*	м3	75	2 300	-	2 300	172 500	100,00%	0,00%	100,00%	172 500			172 500		172 500	
1.2.5	Устройство пересечения с водопроводом.	шт	3	1 343 488	2 495 049	3 838 537	11 515 611	100,00%	0,00%	100,00%	11 515 611			11 515 611		11 515 611	
1.2.5.1	*Изготовление ж/б плит (6х2х0,16м) в цехе Подрядчика*	шт	39	49 880	116 750	166 630	6 498 570	100,00%	0,00%	100,00%	6 498 570			6 498 570		6 498 570	
1.2.5.2	*Транспортировка и укладка ж/б плит*	т	60	35 000	-	35 000	2 096 500	100,00%	0,00%	100,00%	2 096 500			2 096 500		2 096 500	
1.2.5.3	*гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки*	*м2*	936	800	1 800	2 600	2 433 600	100,00%	0,00%	100,00%	2 433 600			2 433 600		2 433 600	
1.2.5.4	*Укладка георешетки*	м2	473	350	460	810	382 968	100,00%	0,00%	100,00%	382 968			382 968		382 968	
1.2.5.5	*Укладка ПЭ трубы, диам. 300 мм*	м	24	850	38 640	39 490	947 760	100,00%	0,00%	100,00%	947 760			947 760		947 760	
1.2.5.6	*засыпка ранее извлеченным грунтом*	м3	69	1 500	-	1 500	103 500	100,00%	0,00%	100,00%	103 500			103 500		103 500	
1.2.5.7	*уплотнением грунта послойно*	м3	75	2 300	-	2 300	172 500	100,00%	0,00%	100,00%	172 500			172 500		172 500	
1.2.6	Устройство пересечения с кабелем связи	шт	1	6 307 957	9 011 367	15 319 323	15 319 323	100,00%	0,00%	100,00%	15 319 323			15 319 323		15 319 323	

Номер позиции	Описание	ед. изм	кол-во	Работа	Материал	Общая элементная стоимость (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчетного периода	Отчетный период	С начала строительства, включая отчетный период	Выполнено за текущий период		Сумма выполненных работ	Объем оставшихся работ	Общая ресурсная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
											работа	материал				
1.2.6.1	Разработка грунта в ручную	м3	46	2 300		105 800	105 800	100,00%	0,00%	100,00%	-		105 800			
1.2.6.2	Уплотнение основания	м3	22	2 300		50 600	50 600	100,00%	0,00%	100,00%			50 600			
1.2.6.3	Устройство бетонного кольцевого канала	м3	12	120 000	220 380	340 380	4 220 712	100,00%	0,00%	100,00%			4 220 712			
1.2.6.4	закладка смазочной муфф диам. 150мм в канал	м	36	85 097	48 000	133 097	4 791 492	100,00%	0,00%	100,00%			4 791 492			
1.2.6.5	прокладка кабеля связи	м	84	25 685	37 325	63 010	5 292 840	100,00%	0,00%	100,00%			5 292 840			
1.2.6.6	водопользующий бетонной поверхности	м2	48	800	1 800	2 600	124 800	100,00%	0,00%	100,00%			124 800			
1.2.6.7	засыпка ранее изъятенным грунтом	м3	18	1 500		1 500	27 300	100,00%	0,00%	100,00%			27 300			
1.2.6.8	уплотнением грунта поспойно	м3	17	2 300		2 300	38 180	100,00%	0,00%	100,00%			38 180			
1.2.6.9	Устанавка маркерных столбиков	шт	2	48 000	62 400	110 400	220 800	100,00%	0,00%	100,00%			220 800			
1.2.6.10	Устанавка смотрового колодца кабельной защиты	шт	2	146 970	165 704	312 674	625 348	100,00%	0,00%	100,00%			625 348			
1.2.7	Устройство пересечения с ПЗП	шт	2	6 164 596	5 724 268	11 888 864	23 777 727	50,00%	0,00%	50,00%	-	-	85 478 658	1	42 739 329	42 739 329
1.2.7.1	прожекторная смеси ПЗП 10кВ СХ-22	шт	8	376 741	1 385 650	1 762 391	14 099 128	100,00%	0,00%	50,00%			14 099 128			
1.2.7.2	водопользующий опор	м2	34	800	1 800	2 600	87 360	100,00%	0,00%	50,00%			87 360			
1.2.7.3	сборка опор	шт	4	215 000	112 500	327 500	1 310 000	100,00%	0,00%	50,00%			1 310 000		1 310 000	
1.2.7.4	установка опор	шт	4	430 543		1 816 193	7 264 772	100,00%	0,00%	50,00%			7 264 772		7 264 772	
1.2.7.5	монтаж провода АС-150	м	132	5 846	1 650	7 496	989 472	100,00%	0,00%	50,00%			989 472		989 472	
1.2.7.6	нумерация опор линии ПЗП	шт	4	5 248	1 500	6 748	26 992	100,00%	0,00%	50,00%			26 992		26 992	
1.3.	Завершение установки эксцентриситетного хомута, верхнего и нижнего слоя основания	сумма	1	213 696 645		213 696 645	213 696 645	100,00%	0,00%	100,00%	-	-	213 696 645	-	213 696 645	-
1.4	Завершение установки верхних слоев	сумма	1	66 712 080	317 941 880	384 653 960	384 653 960	100,00%	0,00%	100,00%	-	-	384 653 960	-	384 653 960	-
1.5	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	сумма	1	42 141 057	598 272	42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
1.5.1	Бурение ям и установка оцинкованных столбиков	шт	148	95 200		95 200	14 089 600	100,00%	0,00%	100,00%			14 089 600		14 089 600	
1.5.2	изготовление и установка металлических стоек для знаков и сигнальных столбиков	шт	148	24 930	82 863	107 793	15 953 364	100,00%	0,00%	100,00%			15 953 364		15 953 364	
1.5.3	изготовление и крепление стальных пластин	шт	20	24 930	85 213	110 143	2 202 860	100,00%	0,00%	100,00%			2 202 860		2 202 860	
1.5.4	заливка фундамента под стойки	м3	74	85 000	42 000	127 000	9 398 000	100,00%	0,00%	100,00%			9 398 000		9 398 000	
1.5.5	покраска по трафарету	шт	148	2 458	1 800	4 258	630 184	100,00%	0,00%	100,00%			630 184		630 184	
1.5.6	гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки	м2	163	800	1 800	2 600	423 280	100,00%	0,00%	100,00%			423 280		423 280	
1.5.7	обратная засыпка	м3	22	1 891		1 891	42 040	100,00%	0,00%	100,00%			42 040		42 040	
1.6	Выписка компанией акта о завершении механомонтажных работ	сумма	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
1.5.7	обратная засыпка	м3	22	1 891		1 891	42 040	100,00%	0,00%	100,00%			42 040		42 040	
1.6	Выписка компанией акта о завершении механомонтажных работ	сумма	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
	Итого						938 188 740				-	-	153 527 742			784 660 998
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						43 904 730 092	16,63%	2,92%	19,55%	9 238 802	8 314 922	8 581 224 900			35 366 244 522
	Удержания 10%						4 390 473 009				923 880	842 769 716				3 458 158 352
	К оплате						38 576 068 343				8 314 922	7 584 927 442				31 123 425 172
5.	Доп. работы															
	Итого						42 966 541 352	16,63%	2,98%	19,6%	9 238 802	8 427 697 158				34 581 583 524
	Итого		-	25 500 000 000	-		25 500 000 000	2,46%	0,38%	2,84%	-	724 726 024		-	-	24 775 273 976
	Ремонтные работы существующего дорожного асфальтобетонного покрытия		1	25 500 000 000		25 500 000 000	351 881 381					351 881 381		0,97	25 500 000 000	24 775 273 976
	обслуживание автодорог ПБР						276 077 300				96 767 343	-	372 844 643			
4	Техобслуживание автодорог ПБР															
	Итого			7 222 790 627	3 462 574 148		10 728 104 104	32,19%	7,48%	39,7%	9 238 802	4 255 811 250			10 685 364 775	6 515 032 180
3.06	А2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП			2 530 283 637	32 011 160		2 562 294 797	11,15%	0,00%	11,15%	285 695 870	518 450 431	805 841 714		2 562 294 797	1 756 453 083
3.05	А1 - дорога от Базы ПБР до ЗТП			122 202 950	174 870 740		297 073 690	100,00%	0,00%	100,00%	297 073 690	-	297 073 690		297 073 690	-
3.04	А3 - объездная дорога вокруг Базы ПБР			477 265 079	683 332 076		1 160 597 155	100,00%	0,00%	100,00%	1 160 597 155	-	1 160 597 155		1 160 597 155	-
3.03	Земляные работы	м3	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
3.08	Ф4 - Пересечение с Сарыкамышской трассой - Ф4	сумма	1	189 954 076	85 346 256	275 300 332	275 300 332	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	1,0	275 300 332	275 300 332
3.09	Ф5 - Пересечение с Сарыкамышской трассой - Ф5	сумма	1	205 514 137	63 294 816	268 808 953	268 808 953	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	1,0	268 808 953	268 808 953
	Итого			7 222 790 627	3 462 574 148		10 728 104 104	32,19%	7,48%	39,7%	9 238 802	4 255 811 250			10 685 364 775	6 515 032 180
4	Техобслуживание автодорог ПБР															
	обслуживание автодорог ПБР						276 077 300				96 767 343	-	372 844 643			
	Ремонтные работы существующего дорожного асфальтобетонного покрытия		1	25 500 000 000		25 500 000 000	351 881 381					351 881 381		0,97	25 500 000 000	24 775 273 976
	Итого		-	25 500 000 000	-		25 500 000 000	2,46%	0,38%	2,84%	96 767 343	627 958 681	724 726 024	-	-	24 775 273 976
	Итого						42 966 541 352	16,63%	2,98%	19,6%	9 238 802	8 427 697 158				34 581 583 524
5.	Доп. работы															
	Итого						938 188 740				-	-	153 527 742			784 660 998
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						43 904 730 092	16,63%	2,92%	19,55%	9 238 802	8 581 224 900				35 366 244 522
	Удержания 10%						4 390 473 009				923 880	842 769 716				3 458 158 352
	К оплате						38 576 068 343				8 314 922	7 584 927 442				31 123 425 172

Менеджер проекта МГК