Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

6. С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Доп.соглашение

1	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75								8 196 965,64	76 505 012,66
В отчётном месяце:	273 310 435,31	68 308 047,02								

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №6

Договор № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**18893,235**			**18893,235**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	18893,235			**18893,235**
		ПОКРЫТИЕ	**47122,663**			**47122,663**
		ПОКРЫТИЕ	47122,663			**47122,663**
		Итого по главам1-7	***66 015,898***	***0,000***	***0,000***	***66 015,898***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*1 155,278*			*1 155,278*
		Итого по главе 8	1 155,278			*1 155,278*
		Итого по главе 2-8:	*67 171,176*	*0,000*		*67 171,176*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*1 057,946*			*1 057,946*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*4 163,623*	*4 163,623*
		Итого по главе 9	*1 057,946*		*4 163,623*	*5 221,569*
		Итого по главам 1-9	*68 229,122*	*0,000*	*4 163,623*	*72 392,745*
21		***Непредвиденные работы и затраты- 2%***	***1 364,582***			***1 364,582***
		Итого по сметному расчету	***69 593,704***	***0,000***	***4 163,623***	***73 757,327***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*29 229,356*	*0,000*	*1 748,722*	*30 978,077*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*40 364,348*	*0,000*	*2 414,901*	*42 779,250*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***71 613,375***	***0,000***	***4 284,455***	***75 897,830***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*29 229,356*	*0,000*	*1 748,722*	*30 978,077*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*42 384,019*	*0,000*	*2 535,733*	*44 919,752*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***64 452,03759***	***0,00000***	***3 856,00943***	***68 308,04702***
28		***Налог на добавленную стоимость***			***8 196,96564***	***8 196,96564***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*8 196,96564*	*8 196,96564*
31		***Всего по сметному расчету***	***64 452,03759***	***0,00000***	***12 052,97507***	***76 505,01266***

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.

ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Жалыкулы А.

ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ
№ 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

Ф2

6. А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402,57	62,11	62,11	25004	25004	--	5481	32923
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,91	--	7613		2439	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402,57	156,52	156,52	63010	63010	--	13811	82967
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,65	--	19182		6146	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	(НАРЕЗКА КОРЫТА ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	558,59895	32,82	32,82	18333	18333	--	5180	25395
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	7195		1881	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19919,44325	204,80	195,59	4079502	3896044	1793	904550	5382776
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	181665	1074654		398724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,341476	2188,00				747		
9	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	16138,15665	442,00	--	7133065	--		--	7703710
		СП - 8%			--	--	--	--		570645	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5975,832975	49,84	49,84	297836	297836	--	78264	406188
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	108700		30088	

11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7756,4907	170,59	170,59	1323180	1323180	--	347758	1804612
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,27	--	482997		133675	
12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	7756,4907	194,91	191,36	1511818	1484282	0	339827	1999777
		НР - 72%; СП - 8%			3,55	57,30	27536	444447		148132	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11322,6309	68,02	68,02	770165	770165	--	212530	1061311
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	295181		78616	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11322,6309	26,49	26,49	299936	299936	--	64485	393575
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,91	--	89562		29154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15521849	8177790	1793	1971887	18893235
							209201	2529531	--	1399499	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18893235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209201				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8177790			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2529531			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1793		
		- Перевозка грузов	Тенге				7703710				
		- Накладные расходы	Тенге							1971887	
		- Сметная прибыль	Тенге							1399499	

РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ГП

ПОКРЫТИК ТИП-1

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4253,2	4824,99	1073,50	20521647	4565810	15355030	1743308	24046152
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	600807	1013367		1781196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4312	1927,68	31,41	8312156	135440	4902097	3592752	12857300
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	3274619	52003		952393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ПОКРЫТИК ТИП-2

7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песКА. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	267,54	4095,79	1037,38	1095788	277541	780454	106869	1298869
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	37793	61160		96212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ покрытиях	м бортового камня	2128	1556,18	31,41	3311551	66840	1628665	1773046	5491365
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	1616046	25664		406768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ПОКРЫТИК ТИП-3										
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песКА. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	325,36	4095,79	1037,38	1332606	337522	949124	129965	1579577
		НР - 108%, СП - 8%			141,26	228,60	45960	74377		117006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	322,04	4710,31	1073,50	1516908	345710	1125707	131998	1780819
		НР - 108%, СП - 8%			141,26	238,26	45491	76729		131913	
16	2101-6501-0103 РСНБ РК 2015	**(СПЕЦСМЕСЬ)Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	25,564	2484,00	--	63501	--	63501	--	68581
		СП - 8%			--	--	--	--		5080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36154158	5728863	24804578	7477938	47122663
							5620716	1303300	--	3490568	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47122663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5620716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5728863			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1303300			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24804578		
		- Накладные расходы	Тенге							7477938	
		- Сметная прибыль	Тенге							3490568	

ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	66 015 898	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1,75%	1 155 278	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)	1 057 946	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	4 163 623	
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 364 582	
Итого по сметному расчету	73 757 327	
2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	30 978 077	
2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	42 779 250	
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	30 978 077	
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	44 919 752	
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	68 308 047,02	
НДС 12%	8 196 965,64	
Всего к оплате с НДС	**76 505 012,66**	

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Технический надзор: _____ Халыкбаев А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Автор проекта _____ Калыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"