ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО " Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО " Алмат-Курылыс"

Наименование стройкм: " Строительство одноэтажного 17-квартирного служебного жилого дома для учетелей в н.п. Атбулак , с/о К. Абдалиева Казгуртского района"

Договор: №04 от 05.11.2018г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
218	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	13,4272	10040,78	--	134820	--	9364	3,66	49
		м3		567,00	--	7613	--	123	--	--
219	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	167,84	331,22	11,72	55592	1967	36348	1,06	178
		м2		171,68	4,39	28815	737	123	0,02	4
220	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	171,1968	905,00	--	154933	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 400-23,74м2								
222	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	1,8992	10040,78	--	19069	--	1325	3,66	7
		м3		567,00	--	1077	--	123	--	--
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,74	258,92	9,95	6147	236	1633	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1239	89	123	0,02	--
224	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	23,74	223,97	18,42	5317	437	2712	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2040	164	123	0,03	1
225	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	23,74	115,71	9,05	2747	215	1584	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1207	81	123	0,02	--
226	С11011-169	Изол	26,5888	126,00	--	3350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,74	258,92	9,95	6147	236	1633	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1239	89	123	0,02	--
228	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,74	331,22	11,72	7863	278	5141	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4076	104	123	0,02	1

229	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	24,2148	905,00	--	21914	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 55-183,12м2								
230	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	183,12	258,92	9,95	47413	1822	12600	0,36	65
		м2		52,20	3,74	9559	685	123	0,02	3
231	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	183,12	266,09	2,58	48726	472	11825	0,32	59
		м2		51,53	0,97	9436	178	123	--	1
232	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	183,12	1536,74	8,54	281408	1564	20233	0,55	100
		м2		86,63	3,20	15864	586	123	0,02	3
233	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	183,12	167,96	1,88	30758	344	15194	0,47	86
		м2		78,30	0,72	14338	132	105	--	1
		УЗЕЛ 740-17,16м2								
235	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3728	10040,78	--	13784	--	957	3,66	5
		м3		567,00	--	778	--	123	--	--
236	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	17,16	410,34	14,76	7041	253	1224	0,36	6
		м2		52,43	5,54	900	95	123	0,03	--
237	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	17,16	-98,56	-1,34	-1691	-23	-82	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-58	-9	123	--	--
		УЗЕЛ 109-68,71+33,25м2								
239	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам ПЕРГАМИН	101,96	470,31	6,38	47952	651	9020	0,45	46
		м2		69,53	2,39	7089	244	123	0,01	1
240	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	101,96	1905,05	11,03	194238	1125	12456	0,60	61
		м2		95,18	4,14	9705	422	123	0,02	2
241	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	101,96	167,96	1,88	17126	192	8460	0,47	48
		м2		78,30	0,72	7983	73	105	--	--
				УЗЕЛ 346-33,16м2						
242	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,16	258,92	9,95	8586	330	2282	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1731	124	123	0,02	1
243	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	33,16	223,97	18,42	7427	611	3787	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2850	229	123	0,03	1
244	С11011-169	Изол	37,1392	126,00	--	4680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,16	258,92	9,95	8586	330	2282	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1731	124	123	0,02	1
246	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,16	331,22	11,72	10983	389	7181	1,06	35

		м2		171,68	4,39	5693	146	123	0,02	1
247	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	33,8232	905,00	--	30610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
			УЗЕЛ 651-157,71м2							
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	157,71	258,92	9,95	40834	1569	10851	0,36	56
		м2		52,20	3,74	8232	590	123	0,02	3
250	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	157,71	140,45	2,68	22151	423	683	0,02	3
		м2		2,52	1,00	397	158	123	--	1
251	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	157,71	925,06	4,90	145891	773	11707	0,38	60
		м2		58,50	1,85	9226	292	123	0,01	1
		ПЛИНТУСА								
252	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	232,76	123,31	0,16	28702	37	4652	0,09	21
		м		16,18	0,07	3766	16	123	--	--
253	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных (САПОЖОК)	205,16	954,71	1,30	195867	266	9912	0,23	47
		м		38,61	0,67	7921	137	123	--	1
		ФРАГМЕНТ ПЛАНА								
254	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/В7,5	1,85	10040,78	--	18575	--	1290	3,66	7
		м3		567,00	--	1049	--	123	--	--
255	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02152	29400,00	--	633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,32	331,22	11,72	2756	98	1802	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1428	37	123	0,02	--
257	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	8,4864	905,00	--	7680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ОГ-3	0,02218	13587,47	5475,87	301	121	132	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	112	34	90	5,46	--
259	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,02218	154200,00	--	3420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,64322	20,36	0,02	13	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
261	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0059	93997,62	304,24	555	2	206	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	195	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1962378**				

		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
295	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	467,9	125,81	1,42	58866	664	35309	0,45	421
		м2		71,33	0,54	33375	253	105	--	2
296	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	467,9	301,00	2,39	140838	1118	74043	0,69	649
		м2		149,81	0,90	70096	421	105	--	4
297	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	935,8	291,31	2,33	272608	2180	80680	0,49	459
		м2		81,23	0,88	76015	824	105	--	4
298	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	935,8	-47,10	-0,05	-44076	-47	-26107	-0,15	-140
		м2		-26,55	-0,02	-24845	-19	105	--	--
300	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1139,87	244,17	2,26	278322	2576	121565	0,49	1109
		м2		100,71	0,86	114796	980	105	--	10
301	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2111,14	274,88	2,10	580310	4433	145903	0,39	823
		м2		65,03	0,79	137287	1668	105	--	8
302	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2111,14	-37,86	-0,05	-79928	-106	-42538	-0,11	-230
		м2		-19,17	-0,02	-40471	-42	105	--	--
304	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	172,91	1036,26	2,10	179180	363	60601	2,00	346
		м2		333,00	0,79	57579	137	105	--	1
305	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	171,96	141,48	1,88	24329	323	14268	0,47	80
		м2		78,30	0,72	13464	124	105	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1986625**				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
385	СПрайс-лист ДомСтрой	Желоб водосточный Д125	32,38	293,62	--	9507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	СПрайс-лист ДомСтрой	Соединитель желоба Д125	13	199,01	--	2587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	СПрайс-лист ДомСтрой	Угол желоба внутренний Д125	1	815,61	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	СПрайс-лист ДомСтрой	Держатель желоба Д125	17	169,65	--	2884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	СПрайс-лист ДомСтрой	Воронка выпускная Д100	2	358,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

390	СПрайс-лист ДомСтрой	Труба выпускная Д100	11,4	424,12	--	4835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	СПрайс-лист ДомСтрой	Труба соединительная Д100	4	391,49	--	1566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
392	СПрайс-лист ДомСтрой	Держатель трубы Д100	6	244,68	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	СПрайс-лист ДомСтрой	Отвод(колено нижнее) Д100	2	391,49	--	783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛАН ЭСТРАДЫ								
394	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/В7,5	7	10040,78	--	70285	--	4882	3,66	26
		м3		567,00	--	3969	--	123	--	--
395	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	16,8	323,65	18,42	5437	309	1919	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1444	116	123	0,03	1
396	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,6784	22951,16	316,57	38521	531	7264	22,50	38
		м3		3487,50	119,25	5853	200	120	0,58	1
397	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,6784	1862,35	14,17	3126	24	623	1,88	3
		м3		303,75	5,40	510	9	120	0,03	--
398	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,912	24952,25	309,62	22756	282	2812	13,80	13
		м3		2452,50	117,00	2237	107	120	0,57	1
399	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	0,912	573,75	28,11	523	26	147	0,78	1
		м3		123,75	10,58	113	10	120	0,05	--
400	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых	3,2707	127,96	11,03	419	36	400	0,60	2
		м2		95,18	4,14	311	14	123	0,02	--
401	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	3,2707	15612,00	--	51062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
402	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	3,2707	573,75	28,11	1877	92	527	0,78	3
		м3		123,75	10,58	405	35	120	0,05	--
403	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	0,0513	109,84	0,46	6	--	1	0,08	--
		м		12,04	0,18	1	--	123	--	--
		ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1								
404	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,1533	28485,13	318,13	4367	49	1313	39,00	6
		м3		7020,00	119,25	1076	18	120	0,59	--
405	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1533	1862,35	14,17	285	2	57	1,88	--
		м3		303,75	5,40	47	1	120	0,03	--
406	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых	19	1905,05	11,03	36196	210	2321	0,60	11
		м2		95,18	4,14	1808	79	123	0,02	--
407	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,03936	114900,00	--	4522	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
408	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00078	53000,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	С11011-813	ВИНТЫ, ШАРНИРЫ	628	142,00	--	89176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКА ЭКРАН Э-1								
410	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,33	28485,13	318,13	9400	105	2827	39,00	13
		м3		7020,00	119,25	2317	39	120	0,59	--
411	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,33	1862,35	14,17	615	5	122	1,88	1
		м3		303,75	5,40	100	2	120	0,03	--
412	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,06236	118,57	4,28	7	--	5	0,48	--
		м2		81,00	1,62	5	--	90	0,01	--
413	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06236	172800,00	--	10776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
414	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,23844	20,36	0,02	758	1	139	0,02	1
		м2		4,16	--	155	--	90	--	--
415	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	35,43	158,98	29,97	5633	1062	5092	0,67	24
		м2		108,45	11,32	3842	401	120	0,06	2
416	С12067-25	ДВП ЛИСТ	35,43	1790,00	--	63420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
417	С11011-797	Скобяные изделия	5	360,00	--	1800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
418	С11011-819	Петля накладная	10	40,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
419	С11011-813	Задвижка накладная	5	142,00	--	710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
420	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	5	308,00	--	1540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04763	13587,47	5475,87	647	261	283	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	240	74	90	5,46	--
428	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04763	172800,00	--	8230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	73,42	316,27	11,72	23220	860	15900	1,06	78
		м2		171,68	4,39	12605	322	123	0,02	2

430	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	73,2564	905,00	--	66297	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
431	С11011-2443Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 330 мм х 330 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	1,632	667,00	--	1089	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита набитумной мастике в один слой	367	85,23	4,72	31279	1732	31733	0,40	296
		м2		70,88	1,78	26013	653	119	0,01	6
486	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическомкаркасе	367	704,47	3,99	258540	1464	180486	2,70	1982
		м2		467,15	1,22	171444	448	105	--	3
490	Е0115-24-1	Облицовка стен полированнымиплитами мраморными толщиной до 30 мм число плит в1 м2 до 2	49,1	1954,52	274,66	95967	13486	77848	7,20	354
		м2		1350,00	159,99	66285	7856	105	0,78	38
492	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит/ПАРАПЕТ	11,9	2549,95	11,94	30344	142	26202	10,40	124
		м2		2092,50	4,50	24901	54	105	0,02	--
493	С143011-43	Плиты из гранита , толщина 50 мм/ПАРАПЕТ	0,030709	11600,00	--	356	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовойоцинкованной стали	50	161,83	1,24	8092	62	9145	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7662	23	119	--	--
495	Прайс-лист	Сайдинг	50	863,90	--	43195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
496	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	254	196,05	24,15	49796	6134	64268	1,03	262
		шт		171,90	8,83	43663	2243	140	0,04	10
500	СПрайс-лист	МО 32	50	-2544,71	--	-127236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1457453**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5406456**				

Локальная смета 2-1-2 Водопровод канализация

7	Е0117-2-3	Установка смесителей	11	143,32	1,57	1577	17	1774	0,70	8
		шт		126,00	--	1386	--	128	--	--
8	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	9	1750,00	--	15750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	С131101-91	Смесители для душевых установок См-ВОРНШлА с душевой сеткой	2	1650,00	--	3300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
11	С130904-5	Краны водоразборный	1	598,00	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	341,47	23,09	1707	115	1066	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	788	45	128	0,04	--
42	Ц0112-594-3	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм	6	80,20	--	481	--	401	0,40	2
		шт		74,30	--	446	--	90	--	--
43	С130904-8	Дренчерный ороситель	6	231,00	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	1302-166	Огнетушитель порошковый ОП-10	10	2940,00	--	29400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	5	164,30	23,87	822	119	656	0,68	3
		шт		100,35	9,02	502	45	120	0,04	--
46	1306-37	Шкаф навесной ШПК-320	5	5375,00	--	26875	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	21,80	0,05	610	1	147	0,03	1
		м2		5,81	0,02	163	1	90	--	--
48	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	28	39,28	0,04	1100	1	158	0,03	1
		м2		6,26	--	175	--	90	--	--
49	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	447,00	--	894	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	460,28	21,53	2762	129	2730	1,95	12
		комплект		346,50	9,00	2079	54	128	0,04	--

61	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	6	5680,00	--	34080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
64	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
		комплект		387,00	15,75	2709	110	128	0,07	--
65	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
		м		102,38	0,54	4709	25	128	--	--
66	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	53	620,54	0,64	32889	34	7222	0,58	31
		м		106,20	0,25	5629	13	128	--	--
67	С130810-182	Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм (ПВХ)	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100,150 мм (ПВХ)	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-193	Заглушки канализационные, d 50 мм (ПВХ)	2	349,00	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-192	Заглушки канализационные, d 150 мм (ПВХ)	1	489,00	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**307330**				
	Стоимость оборудования -		**Тенге**			**56275**				

Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	306	10,99	--	3363	--	4187	0,05	15
		м		10,69	--	3271	--	128	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,85	20,36	0,02	78	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,92	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8156**				

Локальная смета 2-1-5 Электротехническая часть

55	С151701-14	Светильник, тип НПП03-100-001-МУЗ	7	871,00	--	6097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

56	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	6	209,00	--	1254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151701-84	Светильники тип НПО-22	3	523,00	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	43	244,37	65,36	10508	2810	8643	0,95	41
		шт		151,65	34,45	6521	1481	108	0,16	7
59	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	32	377,15	88,98	12069	2847	10676	1,61	52
		шт		258,75	50,17	8280	1605	108	0,22	7
60	С151702-10	Светильники тип OPL/S-236	11	3300,00	--	36300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151703-5	Светильники тип OPL/S-436	32	6550,00	--	209600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151701-16	Светильник тип ЛПО-01-136	16	358,00	--	5728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151701-7	Светильники тип ЛПО-01-236	7	588,00	--	4116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151702-30	Светильники тип ЛСП-47-136	4	1180,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151702-29	Светильники тип ЛСП-47-236	5	861,00	--	4305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	--	1084	--	1073	0,78	6
		шт		124,20	--	994	--	108	--	--
67	С151704-1	Светильник ЛБА-0,1	8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151706-42	Лампы люминесцентная ЛБ-36	195	557,00	--	108615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	195	14,00	--	2730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151706-66	Лампы люминесцентные Е27	16	416,00	--	6656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	21	34,70	--	729	--	669	0,19	4
		шт		29,48	--	619	--	108	--	--

72	С151801-155	Розетка для скрытой установки РС16-268	21	171,00	--	3591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	--	247	--	174	0,34	1
		шт		53,55	--	161	--	108	--	--
74	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	35,40	--	1062	--	955	0,19	6
		шт		29,48	--	884	--	108	--	--
76	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	--	366	--	268	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	108	--	--
78	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,062	16300,00	--	1011	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,15	24200,00	--	3630	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**486415**				
		Локальная смета 2-1-6 Технологическое оборудование								
1	1301-6	Диван	2	14943,00	--	29886	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	2201-19	Цветочница	4	4268,00	--	17072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5564-21	Вешалка гардеробная стационарная	5	4000,00	--	20000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	8102-47	Вешалка настенная	1	3078,00	--	3078	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5537-132	Скамья дафне откидная на два места	100	3010,00	--	301000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5102-39	Стол читательский двухместный	6	3655,00	--	21930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5302-15	Стол-бюро библиотечный	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

8	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний	4	12079,00	--	48316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний	9	8626,00	--	77634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	5101-70	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа	4	4515,00	--	18060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	1204-151	Стол для компьютера	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	3201-176	Стул подъемно-поворотный	3	4623,00	--	13869	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	1101-37	Компьютер	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	3201-10	Стул полумягкий	26	1398,00	--	36348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	8101-132	Копировальный аппарат-принтер (МФУ)	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	8101-40	Трибуна	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	1302-87	Музыкальный центр	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	5102-3	Экран настенный	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	1301-122	Занавес антрактный, раздвижной, размер: 12х7	1	287460,00	--	287460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	1203-133	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	5102-42	Табурет поворотный регулируемый по высоте	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	1102-25	Шкаф для одежды	4	14620,00	--	58480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Сб.сметных цен 8.1 стр.11 п.30	Гримировальный столик с зеркалом	4	13031,00	--	52124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	1903-54	Доска гладильная	2	2700,00	--	5400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	5544-2	Кабина примерочная	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	1304-35	Стол для конференций	1	29885,00	--	29885	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

27	1205-148	Стеллаж складской	6	10120,00	--	60720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-6-1	1	12406,44	--	12406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный с бортиком СПРП-6-3	1	11255,45	--	11255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	5537-158	Горка пристенная деревянная	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	1102-21	Стол "Бистро"	5	3225,00	--	16125	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R700MS	1	43879,93	--	43880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Печь микроволновая	1	6847,88	--	6848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Аппарат чая-кофе	1	13049,79	--	13050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист	Шкаф холодильный R700	1	45576,41	--	45576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка барная	1	58724,07	--	58724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	1104-23	Стол эргономичный	1	18490,00	--	18490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	1104-21	Стол-приставка	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	3201-221	Сейф	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	2202-32	Зеркало настенное	8	3440,00	--	27520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5552-62	Станок для хореографии	4	10320,00	--	41280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	5558-8	Шкаф для документов	2	12040,00	--	24080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5547-4	Колонка звуковая	4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист	Проектор	1	287823,65	--	287824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист	Объектив для проектора	1	137222,83	--	137223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

46	ПРАЙС-ЛИСТ	Рукосушитель	3	2304,27	--	6913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	1107-32	Шкаф для уборочного инвентаря	1	14620,00	--	14620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**2363081**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**2363081**				
Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации										
23	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	--
24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0598	8097,13	--	484	--	624	51,50	3
		км		8032,50	--	480	--	130	--	--
25	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/отмостка	5,54	234,38	17,83	1298	99	85	0,04	--
		м2		6,41	5,07	36	28	133	0,02	--
26	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ/отмостка	5,54	322,05	5,88	1784	33	64	0,05	--
		м2		7,02	1,65	39	9	133	0,01	--
42	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/отмостка	33,24	234,38	17,83	7791	593	507	0,04	1
		м2		6,41	5,07	213	168	133	0,02	1
43	Е0127-52-1	Устройство покрытий изхолодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ/отмостка	33,24	322,05	5,88	10705	196	383	0,05	1
		м2		7,02	1,65	233	55	133	0,01	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**26050**				
Локальная смета 6-3-1 Котельная общестроительные работы										
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	70,39	254,12	1,96	17888	138	8082	0,61	43
		м2		108,90	0,45	7665	32	105	0,03	2
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая+ОТКОСЫ	75,37	10,56	0,90	796	68	558	0,04	3
		м2		6,71	0,34	506	26	105	--	--
112	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	12,5	254,12	1,96	3177	24	1435	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1361	6	105	0,03	--
113	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	4,98	108,77	0,60	542	3	301	0,32	2
		м		57,38	0,23	286	1	105	--	--
114	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В7,5	0,5	9143,63	100,65	4572	50	97	0,97	--
		м3		146,25	38,03	73	19	105	0,19	--
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00667	5239,08	327,33	35	2	14	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--

116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00667	41200,00	--	275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-3-1	Устройство ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА В7,5	1,33	10527,71	260,48	14002	346	983	3,94	5
		м3		614,25	89,46	817	119	105	0,35	--
118	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01943	5239,08	327,33	102	6	41	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--
119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01943	41200,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**56923**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**56923**				

Локальная смета 6-3-2 Котельная Водопровод, канализация

1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
2	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	266,00	--	1064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403,00	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
5	С131101-90	Смесители для душа См-ВОРНШлА	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	С131101-99	Смесители для умывальников См-УмОЦБА	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,5	59,31	--	148	--	189	0,34	1
		м		59,15	--	148	--	128	--	--
8	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	5	659,00	--	3295	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	13	336,95	7,90	4380	103	3905	1,29	17
		м		231,75	2,95	3013	38	128	0,01	--
10	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	53,00	--	689	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

11	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1	439,78	12,19	440	12	380	1,64	2
		м		292,50	4,57	293	5	128	0,02	--
12	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	32,00	--	32	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
14	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	1	2868,00	--	2868	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ТЗ								
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
16	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78	12,19	880	24	760	1,64	3
		м		292,50	4,57	585	9	128	0,02	--
18	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	32,00	--	64	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	59,31	--	89	--	114	0,34	1
		м		59,15	--	89	--	128	--	--
20	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1,5	659,00	--	989	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
22	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	1	5680,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

24	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
25	Е0117-1-9	Установка глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
26	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
27	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
		м		102,38	0,54	2048	11	128	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ревизий	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
29	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм (ПВХ)	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 100х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518,00	--	518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**87382**				

Локальная смета 6-3-3 Котельная Тепломеханическое оборудование

11	5101-167	Тележка ручная	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	3201-136	Стол производственный	1	7480,00	--	7480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	8101-18	Шкаф для одежды	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	--	90	--	--
41	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ТРИ РАЗА	54	19,64	0,02	1061	1	152	0,02	1
		м2		3,13	--	169	--	90	--	--
42	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	27,5	220,70	5,31	6069	146	1164	0,24	7
		м		40,28	2,03	1108	56	100	0,01	--
43	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,1	2890,00	--	3179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/2 раза	5	20,36	0,02	102	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	21	--	90	--	--
45	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	97,2	137,80	8,16	13394	793	4024	0,24	23
		м		38,25	3,15	3718	306	100	0,02	1
46	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,016	185900,00	--	2974	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 ВНУТРИ	2,08	157,64	0,07	328	--	5	0,01	--
		м2		2,72	0,02	6	--	90	--	--
73	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	2,08	157,64	0,07	328	--	5	0,01	--
		м2		2,72	0,02	6	--	90	--	--
74	1305-306	Огнетушитель порошковый	1	2940,00	--	2940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	1301-175	Ведро пожарное	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	5102-206	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	1306-99	Ящик для песка и опилок	1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	1305-314	Щит пожарный ЩПД	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	5101-167	Тележка ручная	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**75061**				
	Стоимость оборудования -		**Тенге**			**39234**				
		Локальная смета 6-3-5 Котельная Электротехническая часть								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	240,20	13,20	1441	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
3	СПрайс-лист	Шкаф ЩРН-12	1	750,36	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист	ВА47-29/3/25А	1	208,14	--	208	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	ВА47-29/1/10А	4	70,14	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	АД12/2/25/30мА	1	552,66	--	553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
8	СПрайс-лист	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯАВРЗ-40-1	1	8149,60	--	8150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	10	169,86	57,56	1699	576	1326	0,55	6
		шт		86,85	35,93	869	359	108	0,16	2
10	С151701-17	Светильник подвесной, тип ПСХ	3	757,00	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУЗ	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151701-83	Светильники тип НПП03-12-001-УХЛ4	4	209,00	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
		шт		151,65	34,45	303	69	108	0,16	--
14	С151702-4	Светильники тип ЛБА-2Х8	2	3050,00	--	6100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-27	Лампы биспиральные	4	54,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-28	Лампы биспиральные	7	64,00	--	448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	--	493	--	347	0,34	2
		шт		53,55	--	321	--	108	--	--
20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

21	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-22-9	Установка штепсельных розетокгерметических и полугерметических	2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
24	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	1	105,00	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,001	24200,00	--	24	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	80	45,00	6,70	3600	536	2569	0,19	15
		м		32,20	1,60	2576	128	95	0,01	1
28	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	33644,00	--	2019	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	50586,00	--	1012	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	80	72,13	6,92	5771	554	4359	0,29	23
		м		46,13	4,33	3690	346	108	0,02	2
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ д16	80	8,38	--	670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
		м		23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
33	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**69809**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**9941**				
		Локальная смета 7-1 Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)	6727	9,24	9,24	62190	62190	19585	--	--
		м3		--	3,00	--	20191	97	0,01	77

2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	18	9,24	9,24	166	166	52	–	--
		м3		–	3,00	--	54	97	0,01	–
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(вытесненный грунт)	1169	9,24	9,24	10807	10807	3403	--	--
		м3		–	3,00	–	3509	97	0,01	13
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 С КАРЬЕРА	3393,44	39,72	37,82	134780	128327	42357	0,01	44
		м3		1,87	11,00	6346	37321	97	0,04	128
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	5813,39	40,50	40,50	235442	235442	47088	--	--
		т		–	8,10	–	47088	100	0,17	989
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**589225**				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			9 475 887				
в том числе оборудование	Тенге			2 468 531				
в том числе СМР	Тенге			**7 007 356**				
Временные здания и сооружения, 3,4.0,8%	Тенге		3,4%	238 250				
Итого с временными	Тенге			**7 245 606**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	50 719				
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	72 456				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	28 982				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**7 397 763**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**2 468 531**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**9 866 294**				
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге		3,25806	32 145 024				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	642 900				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**32 787 924**				
НДС	Тенге		12%	3 934 551				
Стоимость с НДС	Тенге			36 722 475				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор_____Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Алмат-Курылыс"

Директор_____Абишева Д.А.