Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за август без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**25 304 140**										
в том числе: в текущем месяце август	25 304 028	22 592 882									2 711 146

М.П. Заказчик _____ 2020 года

М.П. Исполнитель _____ 2020 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т

приемки выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К2 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1248,3027		160,99	151,35	200970	188931	--	47072	267885
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	12038	53340		19843	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	779,0361		236,77	224,90	184450	175204	89	45566	248417
		НР - 72%; СП - 8%				11,75	69,48	9157	54129		18401	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	1405,4775		91,00	--	127898	--		--	138130
		СП - 8%				--	--	--	--		10232	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	779,0361		22,55	18,83	17569	14672	88	6575	26076
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	2809	6323		1932	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	62,7012		2315,54	--	145187	--	--	104535	269700
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	145187	--		19978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1248,3027	19,52	19,52	24372	24372	--	7562	34489
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	10502		2555	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,6073	1006,99	--	38877	--	--	27992	72218
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	38877	--		5350	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1248,3027	179,18	81,01	223670	101122	--	124804	376352
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	122548	50790		27878	
10	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	524,3723	22,25	22,25	11666	11666	--	3619	16508
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	5027		1223	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,2177	1439,90	--	23352	--	--	16813	43378
		НР - 72%; СП - 8%			1439,90	--	23352	--		3213	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	594,649	1487,00	--	884243	--	884243	--	954983
		СП - 8%			--	--	--	--		70739	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	524,3723	179,18	81,01	93957	42478	--	52426	158094
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	51479	21335		11711	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,1	3015,12	165,62	33468	1838	18157	13935	51195
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	13473	602		3792	
		Строительно-монтажные работы									
14	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	205,5	1024,89	481,56	210614	98961	2875	147963	387264
		НР - 99%; СП - 8%			529,33	197,96	108778	40680		28686	
29	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	205,089	21748,00	--	4460276	--	4460276	--	4817098
		СП - 8%			--	--	--	--		356822	
30	1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	205,5	3242,13	112,86	666259	23194	496397	147724	879101
		НР - 99%; СП - 8%			713,71	12,40	146668	2548		65119	
		Устройство колодцев К2 /Д1000 -5шт/									
61	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,8	56970,50	11793,82	501340	103786	198569	241301	802053
		НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	198985	44754		59411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	5	11985,60	--	59928	--	59928	--	64722
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
63	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	5	7946,00	--	39730	--	39730	--	42908
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
67	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	5	8053,20	--	40266	--	40266	--	43487
		СП - 8%			--	--	--	--		3221	
68	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	10	9658,80	--	96588	--	96588	--	104315
		СП - 8%			--	--	--	--		7727	
73	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)	кг	60,5	987,00	--	59714	--	59714	--	64491
		СП - 8%			--	--	--	--		4777	
		Устройство колодцев К2 /Д1500 -2шт/									
77	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,872	46268,03	7986,53	271686	46897	131407	113040	415504
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	93382	20799		30778	
78	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	2	23163,60	--	46327	--	46327	--	50033
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
79	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	2	22431,90	--	44864	--	44864	--	48453
		СП - 8%			--	--	--	--		3589	
81	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	4	14225,55	--	56902	--	56902	--	61454
		СП - 8%			--	--	--	--		4552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**2**	**16592,00**	**--**	**33184**	**--**	**33184**	**--**	**35839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2655**	
87	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	**кг**	**40,942**	**987,00**	**--**	**40410**	**--**	**40410**	**--**	**43643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3233**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10517790**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**966734**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**833121**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**310830**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6710014**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**127898**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1100927**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**779095**	

Временные здания и сооружения 1,3%	136 731
Итого с временными зданиями и сооружениями	**10 654 521**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	246 119
Итого с зимним удорожанием	**10 900 641**
В текущих ценах k=1,00	10 900 641
Непредвиденные работы и затраты 2%	218 013
Итого с непредвиденными затратами	**11 118 654**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**10 015 833**
НДС 12%	1 201 900
Итого в текущих ценах	**11 217 733**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т

приемки выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К1 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Земляные работы										
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	108,1065		236,77	224,90	25596	24313	12	6323	34473
		НР - 72%; СП - 8%				11,75	69,48	1271	7511		2554	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	195,0375		91,00	--	17748	--		--	19168
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	108,1065		22,55	18,83	2438	2036	12	912	3619
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	390	877		268	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,3435		2315,54	--	7742	--	--	5574	14382
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	7742	--		1065	
10	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	96,0591		22,25	22,25	2137	2137	--	663	3024
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,59	--	921		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,9709	1439,90	--	4278	--	--	3080	7946
		НР - 72%; СП - 8%			1439,90	--	4278	--		589	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	108,933	1487,00	--	161983	--	161983	--	174942
		СП - 8%			--	--	--	--		12959	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,0591	179,18	81,01	17212	7782	--	9604	28961
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	9430	3908		2145	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,92	3015,12	165,62	8804	484	4776	3666	13467
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	3544	158		998	
		Строительно-монтажные работы									
16	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0265	681534,75	229254,14	18061	6075	612	13235	33799
		НР - 99%; СП - 8%			429200,00	75275,28	11374	1995		2504	
17	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,4	1821,86	11,62	46275	295	10271	35457	88271
		НР - 99%; СП - 8%			1405,85	4,19	35709	106		6539	
18	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.54	Труба полиэтиленовая гофрированная двухслойная, ГОСТ 54475-2011, DN/OD 250/216 SN 12	м	26,765	7522,50	--	201340	--	201340	--	217447
		СП - 8%			--	--	--	--		16107	
19	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0254	2838065,33	1300000,90	72087	33020	2062	47905	129591
		НР - 99%; СП - 8%			1456900,00	448165,28	37005	11383		9599	
20	2301-0401-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	25,5016	42385,00	--	1080885	--	1080885	--	1167356
		СП - 8%			--	--	--	--		86471	
21	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0254	7541055,58	1186411,68	191543	30135	147118	22535	231204
		НР - 99%; СП - 8%			562600,00	333547,02	14290	8472		17126	
22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	20053,23	2005,78	40106	4012	22121	13929	58358
		НР - 99%; СП - 8%			6986,26	48,44	13973	97		4323	
		Устройство колодцев К1 /Д1500 -15-4 =2шт/									
170	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,728	46268,03	7986,53	218755	37760	105806	91017	334554
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	75189	16747		24782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**2**	**23163,60**	**--**	**46327**	**--**	**46327**	**--**	**50033**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3706**	
172	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**2**	**22431,90**	**--**	**44864**	**--**	**44864**	**--**	**48453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3589**	
175	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**3**	**14225,55**	**--**	**42677**	**--**	**42677**	**--**	**46091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3414**	
176	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**4**	**16592,00**	**--**	**66368**	**--**	**66368**	**--**	**71677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5309**	
181	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	**кг**	**64,79**	**987,00**	**--**	**63948**	**--**	**63948**	**--**	**69064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5116**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2845880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**214195**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**148048**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**52177**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2001182**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**17748**				
		- Накладные расходы	Тенге							**253900**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**210807**	

Временные здания и сооружения 1,3%	36 996
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 882 876**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	66 594
Итого с зимним удорожанием	**2 949 471**
В текущих ценах k=1,00	2 949 471
Непредвиденные работы и затраты 2%	58 989
Итого с непредвиденными затратами	**3 008 460**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**2 710 062**
НДС 12%	325 207
Итого в текущих ценах	**3 035 269**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК ОТ УЛ. ТАУЕЛСИЗДИК ДО КАНАЛА НУРА - ЕСИЛ										
		Расчетная схема №6 (Разрез 6-6) Сети К1 от кол. К1-4 до кол. К1-1. Захватка - 1. Монтаж/демонтаж.										
		Захватка 6.1										
1	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	29		6237,85	1288,27	180898	37360	18985	100587	304003
		НР - 72%; СП - 8%				4294,93	522,46	124553	15151		22519	
2	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	29		2971,73	1492,01	86180	43268	--	46198	142969
		НР - 72%; СП - 8%				1479,72	732,84	42912	21252		10590	
3	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.1	**Иглофильтры в сборе длиной 7,1м**	шт	12,18		51942,19	--	632656	--	632656	--	683268
		СП - 8%				--	--	--	--		50612	
4	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	62,72		5899,40	545,89	370011	34238	315116	23030	424484
		НР - 72%; СП - 8%				329,35	180,64	20657	11330		31443	
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	62,72		533,68	323,70	33472	20302	--	14660	51983
		НР - 72%; СП - 8%				209,98	114,67	13170	7192		3851	
6	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	167		460,00	460,00	76820	76820		--	82966
		СП - 8%				--	326,00	--	54442		6146	
		Магистральные трубопроводы временного использования. Монтаж										
7	2301-0804-0302 РСНБ РК 2015	**Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 30, DN 250, толщина стенки 6,5 мм (износ 10%)**	м	3,25		27481,00	--	89313	--	89313	--	96458
		СП - 8%				--	--	--	--		7145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчетная схема №8 (Разрез 8-8) Сети К2 от кол. К2-10 до кол. К2-4. Захваток - 3. Монтаж/демонтаж.									
		Захватка 8.1; 8.2									
8	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	142	6237,85	1288,27	885775	182934	92961	492529	1488569
		НР - 72%; СП - 8%			4294,93	522,46	609880	74189		110264	
9	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	142	2971,73	1492,01	421986	211865	--	226212	700054
		НР - 72%; СП - 8%			1479,72	732,84	210120	104063		51856	
10	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.1	**Иглофильтры в сборе длиной 6,8м**	шт	29,82	51942,19	--	1548916	--	1548916	--	1672829
		СП - 8%			--	--	--	--		123913	
11	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	210	5899,40	545,89	1238875	114636	1055076	77110	1421264
		НР - 72%; СП - 8%			329,35	180,64	69163	37935		105279	
12	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	210	533,68	323,70	112072	67976	--	49086	174051
		НР - 72%; СП - 8%			209,98	114,67	44096	24080		12893	
13	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	3744	460,00	460,00	1722240	1722240		--	1860019
		СП - 8%			--	326,00	--	1220544		137779	
		Захватка 8.3									
14	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	9	6237,85	1288,27	56141	11594	5893	31217	94346
		НР - 72%; СП - 8%			4294,93	522,46	38654	4702		6989	
15	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	9	2971,73	1492,01	26746	13428	--	14337	44370
		НР - 72%; СП - 8%			1479,72	732,84	13317	6596		3287	
16	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.1	**Иглофильтры в сборе длиной 6,8м**	шт	3,78	51942,19	--	196341	--	196341	--	212049
		СП - 8%			--	--	--	--		15707	
17	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	104	5899,40	545,89	613538	56772	522514	38188	703864
		НР - 72%; СП - 8%			329,35	180,64	34252	18787		52138	
18	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	104	533,68	323,70	55502	33664	--	24309	86197
		НР - 72%; СП - 8%			209,98	114,67	21838	11925		6385	
19	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	237	460,00	460,00	109020	109020		--	117742
		СП - 8%			--	326,00	--	77262		8722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10361485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1242612**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2736119**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1689450**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4477771**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1137463**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**767518**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%									134 699
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**10 496 184**
		Зимнее удорожание 2,2*1,05%									242 462
		Итого с зимним удорожанием									**10 738 646**
		В текущих ценах k=1,0									10 738 646
		Непредвиденные работы и затраты 2%									214 773
		Итого с непредвиденными затратами									**10 953 419**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862									**9 866 988**
		НДС 12%									1 184 039
		Итого в текущих ценах									**11 051 026**

Заказчик:

Генподрядчик: