Форма №2

Заказчик ТОО "New Capital Investment"

Подрядчик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство многоэтажных жилых домов с объектами социально-общественного обслуживания и спортивно-оздоровительного комплекса расположенного в г.Атырау,мкр.Нурсая, ул.Абилхаир Хана 74Б,ул.Абилхаир Хана 74В,Ул.Абилхаир Хана 74Г.1очередь

Наименование объекта - Секция В /пятно 20/

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ					
1	Е11-060501-0201	Колонны. Устройство	м3	23,8000		79563,72	1893615
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1240)	чел-ч	12,43	295,834	1240,00	366834
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	110,708	1352,60	149744
		Итого оплата труда:				21704,97	516578
		Итого эксплуатация машин:				27989,82	666157
1. 7	100615 С (С121-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,157	34324,00	829164
1. 8	128064 С (С121-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	7,14	112,00	800
1. 9	131588 С (С121-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,476	52879,00	25170
1.10	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	10,234	307,00	3142

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	146672 С (С121-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,05236	44840,00	2348
		Итого материалов:				36160,70	860624
2	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4083		214158,00	729908
3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5468		228022,00	124672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				2748195
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2748195
	Материалы -		Тенге				860624
	Всего заработная плата -		Тенге				516578
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				854580
		Накладные расходы -	Тенге				470086
		Сметная прибыль -	Тенге				257462
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3475743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				407
		Сметная заработная плата -	Тенге				516578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				3475743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				407
		Сметная заработная плата -	Тенге				516578
		РАЗДЕЛ 2.ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ					
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ-1					
4	Е11-060601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,2597		63800,68	526976
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1173)	чел-ч	14,4	118,94	1173,00	139517
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	8,661	1356,33	11747
		Итого оплата труда:				18313,45	151264
		Итого эксплуатация машин:				6885,83	56875
4.10	100615 С (С121-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,384	34324,00	287759
4.11	131548 С (С121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,022301	25469,00	568

1	2	3	4	5	6	7	8
4.12	131600 С (С121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,280831	47461,00	13329
4.13	144600 С (С121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008508	31810,00	271
4.14	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014868	499577,00	7427
4.15	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,572	307,00	3246
4.16	147337 С (С121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,033865	211235,00	7153
4.17	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,025523	26,00	1
4.18	275940 С (С127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,142	892,00	10830
		Итого материалов:				40023,65	330584
5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9059		222349,00	201433
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0563		228022,00	12832
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ-2					
7	Е11-060601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	13,9400		63800,68	889380
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1173)	чел-ч	14,4	200,736	1173,00	235463
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	14,617	1356,33	19826
		Итого оплата труда:				18313,45	255289
		Итого эксплуатация машин:				6885,83	95988
7.10	100615 С (С121-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,149	34324,00	485653
7.11	131548 С (С121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,037638	25469,00	959

1	2	3	4	5	6	7	8
7.12	131600 С (С121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,473959	47461,00	22495
7.13	144600 С (С121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,014358	31810,00	457
7.14	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,025092	499577,00	12535
7.15	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	17,843	307,00	5478
7.16	147337 С (С121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,057154	211235,00	12073
7.17	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,043075	26,00	1
7.18	275940 С (С127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	20,492	892,00	18279
		Итого материалов:				40023,65	557929
8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4316		222349,00	318307
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0899		228022,00	20492
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1969421
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1969421
Материалы -			Тенге				888513
Всего заработная плата -			Тенге				406553
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				553065
		Накладные расходы -	Тенге				369963
		Сметная прибыль -	Тенге				187151
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2526535
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343
		Сметная заработная плата -	Тенге				406553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2526535
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343
		Сметная заработная плата -	Тенге				406553

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.ЛИФТОВАЯ ШАХТА					
10	Е11-060601-0213	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	14,4000		64172,89	924089
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1173)	чел-ч	14,3	205,92	1173,00	241544
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,053	15,162	1356,47	20566
		Итого оплата труда:				18202,12	262111
		Итого эксплуатация машин:				6910,23	99507
10.10	100615 С (С121-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,616	34324,00	501679
10.11	131548 С (С121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,03888	25469,00	990
10.12	131600 С (С121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0438	0,63072	47461,00	29935
10.13	144600 С (С121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,014832	31810,00	472
10.14	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,02592	499577,00	12949
10.15	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	18,432	307,00	5659
10.16	147337 С (С121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,05904	211235,00	12471
10.17	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,044496	26,00	1
10.18	275940 С (С127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	21,168	892,00	18882
		Итого материалов:				40488,76	583038
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5244		214158,00	112301

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5756		222349,00	572676
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4325		228022,00	98626
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1707692
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1707692
	Материалы -		Тенге				583038
	Всего заработная плата -		Тенге				262111
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				783603
		Накладные расходы -	Тенге				238521
		Сметная прибыль -	Тенге				155697
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2101910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				221
		Сметная заработная плата -	Тенге				262111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2101910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				221
		Сметная заработная плата -	Тенге				262111
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ					
14	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	160,0000		53564,36	8570297
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1151)	чел-ч	8,06	1289,6	1151,00	1484330
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	49,872	1366,43	68147
		Итого оплата труда:				9702,98	1552476
		Итого эксплуатация машин:				1832,98	293277
14. 9	100615 С (С121-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	162,4	34324,00	5574218
14.10	128064 С (С121-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	18,56	112,00	2079
14.11	131018 С (С121-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,8	463226,00	370581
14.12	131543 С (С121-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,584	57023,00	90324

1	2	3	4	5	6	7	8
14.13	131548 С (С121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	9,952	25469,00	253467
14.14	131598 С (С121-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,848	47461,00	40247
14.15	131600 С (С121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	4,176	47461,00	198197
14.16	144600 С (С121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,1376	31810,00	4377
14.17	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	126,4	307,00	38805
14.18	147049 С (С121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,6864	6932,00	4758
14.19	248391 С (С121-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,48	20702,00	92745
14.20	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,4112	26,00	11
14.21	275940 С (С127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	137,76	892,00	122882
		Итого материалов:				42454,32	6792691
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,9960		222349,00	3779044
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2116		214158,00	259474
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1340		228022,00	486599
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				13095413
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13095413
Материалы -			Тенге				6792691
Всего заработная плата -			Тенге				1552476
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4525116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				1412753
		Сметная прибыль -	Тенге				1160653
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15668820
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1339
		Сметная заработная плата -	Тенге				1552476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15668820
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1339
		Сметная заработная плата -	Тенге				1552476
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ					
18	Е11-060801-0105	Устройство лестничных маршей /В25/	м3	8,7998		62328,17	548475
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1151)	чел-ч	13	114,397	1151,00	131671
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	3,706	1365,74	5062
		Итого оплата труда:				15538,25	136733
		Итого эксплуатация машин:				2862,44	25189
18.10	100615 С (С121-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,932	34324,00	306575
18.11	128070 С (С121-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,003256	70,00	0
18.12	131018 С (С121-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,056319	463226,00	26088
18.13	131543 С (С121-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 150 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,057199	57023,00	3262
18.14	131548 С (С121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,360791	25469,00	9189
18.15	131598 С (С121-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,077438	47461,00	3675
18.16	131600 С (С121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,298313	47461,00	14158
18.17	144600 С (С121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая. сорт 1. ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,006072	31810,00	193

1	2	3	4	5	6	7	8
18.18	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	10,208	307,00	3134
18.19	147049 С (С121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,037751	6932,00	262
18.20	147337 С (С121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,022879	211235,00	4833
18.21	248391 С (С121-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,43119	20702,00	8926
18.22	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,018128	26,00	0
18.23	275940 С (С127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	12,689	892,00	11319
		Итого материалов:				44502,73	391615
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4779		214158,00	102340
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2919		222349,00	64914
21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1371		290951,00	39881
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127		228022,00	2886
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				758497
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				758497
Материалы -			Тенге				391615
Всего заработная плата -			Тенге				136733
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				210022
Накладные расходы -			Тенге				124427
Сметная прибыль -			Тенге				70634
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				953559
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				118
Сметная заработная плата -			Тенге				136733
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				953559
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				136733
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				20279218
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2599358
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1236993
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				275093
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16442866
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				2615750
	ИТОГО:		Тенге				22894969
	Сметная прибыль		Тенге				1831597
	ИТОГО по акту:		Тенге				24726566
		Врем.зд. И соор.0,9%					222539,09
		ИТОГО:					24949105
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					269450,34
		ИТОГО:					25218555
		Непредвиденные работы и затраты 2%					504371
		ИТОГО:					25722927
		Средний коэф. 2019г. К=1,01742574884					26171167,79
		Налог НДС-12%					3140540,12
		ИТОГО ПО АКТУ:					**29 311 707,91**

Заказчик: ТОО "New Capital Investment"

Директор _____ Мырзагалиева И.

Технадзор ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Такиев А.А.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

Главный ПТО _____ Аманова Ш.

Начальник участка _____ Абилов Т.