Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за октябрь без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**331 417 299**										
в том числе: в текущем месяце октябрь	74 559 331	66 570 831									7 988 500

М.П. Заказчик _____ 2020 года

М.П. Исполнитель _____ 2020 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК К2 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	546,896379		236,77	224,90	129487	122996	62	31988	174393
		НР - 72%; СП - 8%				11,75	69,48	6429	37999		12918	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	88,463321		215,25	204,45	19042	18087	10	4704	25645
		НР - 72%; СП - 8%				10,69	63,17	945	5588		1900	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	1146,2675		91,00	--	104310	--		--	112655
		СП - 8%				--	--	--	--		8345	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	635,3597		22,55	18,83	14329	11966	72	5362	21267
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	2291	5157		1575	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	19,6503		2315,54	--	45501	--	--	32761	84523
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	45501	--		6261	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	611,222026		22,25	22,25	13598	13598	--	4219	19242
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,59	--	5860		1425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	18,903774	1439,90	--	27220	--	--	19598	50563
		НР - 72%; СП - 8%			1439,90	--	27220	--		3745	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	693,13838	1487,00	--	1030697	--	1030697	--	1113153
		СП - 8%			--	--	--	--		82456	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	611,222026	179,18	81,01	109518	49514	--	61109	184278
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	60005	24869		13650	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,732	3015,12	165,62	56479	3102	30640	23516	86394
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	22737	1016		6400	
11	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	21	5820,80	1260,26	122237	26465	63880	41470	176803
		НР - 99%; СП - 8%			1518,66	476,04	31892	9997		13097	
		Строительно-монтажные работы									
12	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,1338	1345618,22	448931,22	180044	60067	8421	129760	334588
		НР - 99%; СП - 8%			833750,00	145854,61	111556	19515		24784	
13	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.56	Труба полиэтиленовая гофрированная двухслойная, ГОСТ 54475-2011, DN/OD 500/427 SN12	м	135,138	21868,98	--	2955331	--	2955331	--	3191757
		СП - 8%			--	--	--	--		236426	
		Устройство колодцев К2 /Д1000 -3шт/									
14	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,4	56970,50	11793,82	250670	51893	99285	120651	401026
		НР - 99%; СП - 8%			22611,90	5085,65	99492	22377		29706	
15	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	11985,60	--	35957	--	35957	--	38833
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
16	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	7946,00	--	23838	--	23838	--	25745
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
17	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	2	8053,20	--	16106	--	16106	--	17395
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
18	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	3	9658,80	--	28976	--	28976	--	31295
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
19	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	27	595,00	--	16065	--	16065	--	17350
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	кг	36,3	987,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6145599**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**408067**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**357688**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**132378**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4345168**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**104310**				
		- Накладные расходы	Тенге							**475138**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**455230**	

Временные здания и сооружения 1,3%	79 893
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 225 492**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	143 809
Итого с зимним удорожанием	**6 369 301**
В текущих ценах k=1,00	6 369 301
Непредвиденные работы и затраты 2%	127 386
Итого с непредвиденными затратами	**6 496 687**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**5 852 303**
НДС 12%	702 276
Итого в текущих ценах	**6 554 579**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК В1 ОТ КАНАЛА "НУРА-ЕСІЛ" ДО УЛИЦЫ № 38										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	121,7962119		177,09	166,49	21569	20277	--	5052	28751
		НР - 72%; СП - 8%				10,61	47,00	1292	5725		2130	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	490,685946		236,77	224,90	116178	110354	56	28700	156469
		НР - 72%; СП - 8%				11,75	69,48	5768	34094		11590	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	885,25815		91,00	--	80558	--		--	87003
		СП - 8%				--	--	--	--		6445	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	490,685946		22,55	18,83	11066	9241	56	4141	16424
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	1769	3983		1217	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	19,607493		2315,54	--	45402	--	--	32689	84339
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	45402	--		6247	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	143,289661		19,52	19,52	2798	2798	--	868	3959
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,41	--	1206		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,431639	1006,99	--	4463	--	--	3213	8290
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	4463	--		614	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	143,289661	179,18	81,01	25675	11608	--	14326	43201
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	14067	5830		3200	
9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	599,331669	22,25	22,25	13334	13334	--	4137	18868
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	5746		1398	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	18,536031	1439,90	--	26690	--	--	19217	49579
		НР - 72%; СП - 8%			1439,90	--	26690	--		3673	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	679,65447	1487,00	--	1010646	--	1010646	--	1091498
		СП - 8%			--	--	--	--		80852	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	599,331669	179,18	81,01	107388	48550	--	59920	180693
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	58838	24385		13385	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,001	3015,12	165,62	66336	3644	35987	27619	101471
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	26705	1194		7516	
14	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	60	5820,80	1260,26	349248	75616	182512	118485	505152
		НР - 99%; СП - 8%			1518,66	476,04	91120	28562		37419	
		Строительно-монтажные работы									
15	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,1266	1068862,38	374977,38	135318	47472	6341	96156	249992
		НР - 99%; СП - 8%			643800,00	123399,48	81505	15622		18518	
16	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	93,4	2187,67	14,70	204328	1373	58185	143867	376051
		НР - 99%; СП - 8%			1550,00	5,89	144770	550		27856	
17	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127,866	22702,00	--	2902814	--	2902814	--	3135039
		СП - 8%			--	--	--	--		232225	
18	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0934	3500914,18	1724594,72	326985	161077	7604	211630	581705
		НР - 99%; СП - 8%			1694900,00	593836,52	158304	55464		43089	
19	2301-0401-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	93,7736	69074,00	--	6477318	--	6477318	--	6995503
		СП - 8%			--	--	--	--		518185	
20	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0934	8837990,04	1364845,86	825468	127477	635151	97269	996556
		НР - 99%; СП - 8%			672800,00	379139,86	62840	35412		73819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.75	**Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	24063,88 8383,51	2406,94 58,13	24064 8384	2407 58	13273	8357 2594	35015
22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0619	524282,20 358150,00	156960,32 50785,96	32453 22169	9716 3144	568	25060 4601	62114
23	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	49,6	1608,71 1390,35	8,44 2,95	79792 68961	419 146	10412	68416 11857	160065
24	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	62,519	3743,00 --	-- --	234009 --	-- --	234009	-- 18721	252729
25	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0496	2204128,50 1125400,00	1000187,04 357896,26	109325 55820	49609 17752	3896	72836 14573	196733
26	2301-0401-0224 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием** *СП - 8%*	м	49,7984	28604,00 --	-- --	1424433 --	-- --	1424433	-- 113955	1538388
27	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0496	6089361,42 543168,00	858056,98 251215,84	302032 26941	42560 12460	232531	39007 27283	368323
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	16042,59 5589,01	1604,63 38,75	16043 5589	1605 39	8849	5571 1729	23343
29	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	23713,91 11745,00	10726,74 3655,42	71142 35235	32180 10966	3727	45739 9350	126231
30	5101-0102-1203 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 400, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	1424751,00 --	-- --	4274253 --	-- --	 4274253	-- --	4274253
31	2304-0105-0908 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500** *СП - 8%*	шт.	3	24507,00 --	-- --	73521 --	-- --	73521	-- 5882	79403
32	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	7100,96 4408,00	2121,10 724,00	7101 4408	2121 724	572	5081 975	13156
33	2304-0102-1108 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	239886,00 --	-- --	239886 --	-- --	239886	-- 19191	259077
34	2304-0105-0906 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек DN 200** *СП - 8%*	шт.	1	14406,00 --	-- --	14406 --	-- --	14406	-- 1152	15558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,97	205,38	3425	205	470	2830	6756
		НР - 99%; СП - 8%			2750,25	108,50	2750	109		500	
36	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	150635,00	--	150635	--	150635	--	162686
		СП - 8%			--	--	--	--		12051	
37	2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	10290,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
38	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Хомут, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	13297,88	7522,41	13298	7522	746	7540	22505
		НР - 99%; СП - 8%			5029,90	2586,51	5030	2587		1667	
39	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.48	Врезной хомут диам. 160х1 1/4дюйм.	шт	1	28182,96	--	28183	--	28183	--	30438
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2509,52	116,78	2510	117	298	2083	4960
		НР - 98%; СП - 8%			2094,75	31,00	2095	31		367	
41	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.52	Вентиль (для вертикальной установки на врезных хомутах) с ISO-фитингом для подключения ПЭ труб диам. 1дюйм.	шт	1	29551,77	--	29552	--	29552	--	31916
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
42	2304-0105-0901 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	1	3430,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
43	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2281,11	1410,43	2281	1410	--	1291	3858
		НР - 99%; СП - 8%			870,68	433,29	871	433		286	
44	2302-0303-3637 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 450х160х450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	49300,00	--	49300	--	49300	--	53244
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
45	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	3090,89	1910,99	3091	1911	--	1749	5227
		НР - 99%; СП - 8%			1179,90	586,46	1180	586		387	
46	2302-0303-6617 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	66766,00	--	66766	--	66766	--	72107
		СП - 8%			--	--	--	--		5341	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1547,80	957,85	4643	2874	--	2626	7851
		НР - 99%; СП - 8%			589,95	294,16	1770	882		582	
48	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4675,00	--	9350	--	9350	--	10098
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
49	2302-0303-5474 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 400х280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	47880,00	--	47880	--	47880	--	51710
		СП - 8%			--	--	--	--		3830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	5	6133,93 5355,17	398,44 46,50	30670 26776	1992 233	1902	26738 4593	62001
51	2302-0302-8021 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	5	31139,00 --	-- --	155695 --	-- --	155695	-- 12456	168151
52	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	5	18550,00 --	-- --	92750 --	-- --	92750	-- 7420	100170
53	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые труб DN 400 ГОСТ 9833-73** *СП - 8%*	шт.	5	4235,00 --	-- --	21175 --	-- --	21175	-- 1694	22869
54	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1874,67 1667,70	114,00 15,50	5624 5003	342 47	279	4999 850	11473
55	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	3037,00 --	-- --	9111 --	-- --	9111	-- 729	9840
56	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	3	4870,00 --	-- --	14610 --	-- --	14610	-- 1169	15779
57	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые труб DN 150 ГОСТ 9833-73** *СП - 8%*	шт.	3	431,00 --	-- --	1293 --	-- --	1293	-- 103	1396
58	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	18550,00 --	-- --	37100 --	-- --	37100	-- 2968	40068
59	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	1	6061,00 --	-- --	6061 --	-- --	6061	-- 485	6546
60	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	1	4870,00 --	-- --	4870 --	-- --	4870	-- 390	5260
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -1шт/									
61	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	46100,00 20516,40	9921,08 4387,65	79753 35493	17163 7591	27097	42653 9792	132199
62	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** *СП - 8%*	шт.	1	23163,60 --	-- --	23164 --	-- --	23164	-- 1853	25017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	22431,90	--	22432	--	22432	--	24226
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
64	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	14225,55	--	14226	--	14226	--	15364
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	2	16592,00	--	33184	--	33184	--	35839
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
66	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
67	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	кг	18,92	987,00	--	18674	--	18674	--	20168
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
		Устройство колодцев прямоугольных /2000х2500 -1шт/									
68	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,1	3650,15	1081,60	7665	2271	3445	2738	11236
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	1949	995		832	
69	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,04	56402,84	3874,85	848299	58278	570396	246470	1182350
		НР - 99%; СП - 8%			14602,70	1950,45	219625	29335		87581	
70	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	3,26	50022,00	--	163072	--	163072	--	176117
		СП - 8%			--	--	--	--		13046	
71	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	28	595,00	--	16660	--	16660	--	17993
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
72	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	кг	72,754	987,00	--	71808	--	71808	--	77553
		СП - 8%			--	--	--	--		5745	
		Устройство колодцев прямоугольных /3500х3500 -1шт/									
73	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	4,05	3650,15	1081,60	14783	4380	6644	5280	21669
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	3759	1919		1605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,58	56402,84	3874,85	1104368	75870	742577	320870	1539256
		НР - 99%, СП - 8%			14602,70	1950,45	285921	38190		114019	
75	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	4,58	50022,00	--	229101	--	229101	--	247429
		СП - 8%			--	--	--	--		18328	
76	1107-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Балки массой до 7 т. Установка**	м3 сборных конструкций	1,15	12213,21	4598,92	14045	5289	2856	7861	23659
		НР - 118%, СП - 8%			5130,00	663,18	5900	763		1753	
77	2104-1201-1803 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7	**Балки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	1,15	56285,00	--	64728	--	64728	--	69906
		СП - 8%			--	--	--	--		5178	
78	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
79	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)**	кг	82,665	987,00	--	81590	--	81590	--	88118
		СП - 8%			--	--	--	--		6527	
80	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	60274,07	29768,26	60274	29768	14435	25445	92577
		НР - 99%, СП - 8%			16070,60	9631,68	16071	9632		6858	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26855326**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1565230**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**982831**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**356391**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16441248**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**80558**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4274253**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1838529**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1672675**	

Временные здания и сооружения 1,3%	349 119
Итого с временными зданиями и сооружениями	**27 204 445**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	628 423
Итого с зимним удорожанием	**27 832 868**
В текущих ценах k=1,00	27 832 868
Непредвиденные работы и затраты 2%	556 657
Итого с непредвиденными затратами	**28 389 525**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**25 573 667**
НДС 12%	3 068 840
Итого в текущих ценах	**28 642 507**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТОК ОТ УЛ. ТАУЕЛСИЗДИК ДО КАНАЛА НУРА - ЕСИЛ										
		Расчетная схема №9 (Разрез 9-9) Сети В1 от кам. В1-1 до кам. В1-2 до кол. В1р.з.(ПГ-3). Захваток - 4. Монтаж/демонтаж.										
		Захватка 9.1										
1	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	64		6237,85	1288,27	399222	82449	41897	221985	670904
		НР - 72%, СП - 8%				4294,93	522,46	274876	33437		49697	
2	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	64		2971,73	1492,01	190191	95489	--	101955	315517
		НР - 72%, СП - 8%				1479,72	732,84	94702	46902		23372	
3	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.1	**Иглофильтры в сборе длиной 6,8м**	шт	26,88		51942,19	--	1396206	--	1396206	--	1507903
		СП - 8%				--	--	--	--		111696	
4	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	99		5899,40	545,89	584041	54043	497393	36352	670024
		НР - 72%, СП - 8%				329,35	180,64	32605	17884		49631	
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	99		533,68	323,70	52834	32046	--	23141	82053
		НР - 72%, СП - 8%				209,98	114,67	20788	11352		6078	
6	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	768		460,00	460,00	353280	353280		--	381542
		СП - 8%				--	326,00	--	250368		28262	
		Захватка 9.2										
7	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	39		6237,85	1288,27	243276	50242	25532	135272	408832
		НР - 72%, СП - 8%				4294,93	522,46	167502	20376		30284	
8	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	39		2971,73	1492,01	115897	58188	--	62129	192268
		НР - 72%, СП - 8%				1479,72	732,84	57709	28581		14242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.1	Иглофильтры в сборе длиной 6,8м	шт	16,38	51942,19	--	850813	--	850813	--	918878
		СП - 8%			--	--	--	--		68065	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	93	5899,40	545,89	548645	50767	467249	34149	629417
		НР - 72%, СП - 8%			329,35	180,64	30629	16800		46623	
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	93	533,68	323,70	49632	30104	--	21738	77080
		НР - 72%, СП - 8%			209,98	114,67	19528	10664		5710	
12	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	468	460,00	460,00	215280	215280		--	232502
		СП - 8%			--	326,00	--	152568		17222	
		Магистральные трубопроводы временного использования. Монтаж									
13	2301-0804-0103 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм (износ 10%)	м	33,76	16427,00	--	554576	--	554576	--	598942
		СП - 8%			--	--	--	--		44366	
		Расчетная схема №10 (Разрез 10-10) Сети В1 от кам. В1-3 до кам. В1-4. Захваток - 1. Монтаж/демонтаж.									
		Захватка 10.1									
14	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	30	6237,85	1288,27	187136	38648	19640	104056	314486
		НР - 72%, СП - 8%			4294,93	522,46	128848	15674		23295	
15	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	30	2971,73	1492,01	89152	44760	--	47791	147899
		НР - 72%, СП - 8%			1479,72	732,84	44392	21985		10955	
16	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.1	Иглофильтры в сборе длиной 6,6м	шт	12,6	51942,19	--	654472	--	654472	--	706829
		СП - 8%			--	--	--	--		52358	
17	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	54	5899,40	545,89	318568	29478	271305	19828	365468
		НР - 72%, СП - 8%			329,35	180,64	17785	9755		27072	
18	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	54	533,68	323,70	28818	17480	--	12622	44756
		НР - 72%, СП - 8%			209,98	114,67	11339	6192		3315	
19	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	250	460,00	460,00	115000	115000		--	124200
		СП - 8%			--	326,00	--	81500		9200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8389500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				900702				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1267254			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					724036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4779083		
		- Накладные расходы	Тенге							821018	
		- Сметная прибыль	Тенге							621443	

Временные здания и сооружения 1,3%	109 064
Итого с временными зданиями и сооружениями	**8 498 564**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	196 317
Итого с зимним удорожанием	**8 694 880**
В текущих ценах k=1,00	8 694 880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									173 898
		Итого с непредвиденными затратами									**8 868 778**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862									**7 989 115**
		НДС 12%									958 694
		Итого в текущих ценах									**8 947 809**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Земляное полотно										
		1. Проезжая часть										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (СНЯТИЕ ПСП)**	м3 грунта		10105	28,26	28,26	285557	285557	--	88595	404084
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,18	--	123049		29932	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (ДО 20М) (СНЯТИЕ ПСП)**	м3 грунта		10105	20,79	20,79	210066	210066	--	65174	297259
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,96	--	90519		22019	
3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (ПОД КОРЫТО)**	м3 грунта		10105	133,71	126,19	1351181	1275130	860	311868	1796094
		НР - 72%; СП - 8%				7,44	35,42	75191	357960		133044	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		10105	18,47	15,46	186629	156206	574	69961	277118
		НР - 72%; СП - 8%				2,95	6,66	29849	67319		20527	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		7930,3	215,25	204,45	1707017	1621372	900	421679	2298992
		НР - 72%; СП - 8%				10,69	63,17	84745	500921		170296	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		7930,3	22,55	18,83	178850	149357	900	66931	265444
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	28593	64367		19662	
7	4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км**	т		6100,38	536,00	--	3269804	--		--	3531388
		СП - 8%				--	--	--	--		261584	
8	СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.79	**Дресвянной грунт, плотность Ɣ 1,8т/м3**	м3		3389,1	819,64	--	2777852	--	2777852	--	3000080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		222228	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3389,1	22,55	18,83	76434	63829	386	28604	113440
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	12219	27508		8403	
10	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3389,1	85,05	85,05	288256	288256	--	88710	407123
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,35	--	123208		30157	
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	9626	52,06	22,66	501158	218090	--	242170	802795
		НР - 72%; СП - 8%			29,41	5,54	283068	53280		59466	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 ПРОХОДОВ)**	м3 уплотненного грунта	3389,1	72,39	72,39	245343	245343	--	74480	345409
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	103444		25586	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	3389,1	34,67	34,67	117496	117496	--	28260	157416
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,58	--	39250		11660	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3389,1	86,04	71,85	291583	243493	10506	73204	393970
		НР - 72%; СП - 8%			11,09	18,91	37584	64088		29183	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14090612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**551250**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4874195**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1614912**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2791978**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3269804**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1559636**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1043747**	

Временные здания и сооружения 1,3%	183 178
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14 273 790**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	329 725
Итого с зимним удорожанием	**14 603 515**
В текущих ценах k=1,00	14 603 515
Непредвиденные работы и затраты 2%	292 070
Итого с непредвиденными затратами	**14 895 585**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**13 418 144**
НДС 12%	1 610 177
Итого в текущих ценах	**15 028 321**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый (Н 64СМ)**	м3		4691,4096	2705,00	--	12690263	--	12690263	--	13705484
		СП - 8%				--	--	--	--		1015221	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		4691,4096	22,55	18,83	105804	88357	532	39595	157031
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	16915	38078		11632	
3	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		4691,4096	85,05	85,05	399022	399022	--	122798	563566
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,35	--	170553		41746	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14426081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						487379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						208631			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12690795		
		- Накладные расходы	Тенге								162393	
		- Сметная прибыль	Тенге								1068599	

Временные здания и сооружения 1,3%	187 539
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14 613 620**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	337 575
Итого с зимним удорожанием	**14 951 195**
В текущих ценах k=1,00	14 951 195
Непредвиденные работы и затраты 2%	299 024
Итого с непредвиденными затратами	**15 250 219**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**13 737 603**
НДС 12%	1 648 512
Итого в текущих ценах	**15 386 115**

Заказчик:

Генподрядчик: