Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наим.	Наим.	Код
		№ 551	23.12.2019			

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июль без НДС	СМР (базис 2001г.)	из них		Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		налоги		НДС
				в отчетный месяц	Оборудования		на приобр. Материалов	др. доп расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**1 078 243 883**										
в том числе: в текущем месяце июль	78 213 883	69 833 824									8 380 059

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ УЛИЦЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 1. Подготовительные работы										
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Изыск. раб. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-30. п.1. стр 94**	**Восстановление трассы для строительства I категории сложности**	**км**	**0,8**		**14068,00**	--	**11254**	--	--	--	**11254**
						--	--	--	--		--	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Изыск. раб. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-30. п.4. стр 94**	**Закрепление трассы для строительства I категории сложности**	**км**	**0,8**		**9257,00**	--	**7406**	--	--	--	**7406**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18660**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**18660**				

Временные здания и сооружения 1,3%	-
Итого с временными зданиями и сооружениями	**18 660**
Выслуга лет и доп. отпуска 1,4%	-
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	-
Итого	**18 660**
Непредвиденные работы и затраты 2%	-
Итого	**18 660**
Итого в текущих ценах 2019 г., k=0,9008134862	**16 809**
НДС 12%	2 017
Итого в текущих ценах	**18 826**

Заказчик: **Генподрядчик:**

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Земляное полотно										
		1. Проезжая часть										
1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	3515,6		52,06	22,66	183033	79651	--	88445	293196
		НР - 72%; СП - 8%				29,41	5,54	103382	19459		21718	
		2. Бульварная часть										
2	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	298,01		52,06	22,66	15515	6752	--	7497	24854
		НР - 72%; СП - 8%				29,41	5,54	8763	1649		1841	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**318050**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**112145**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**86403**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**21108**			
		- Накладные расходы	Тенге								**95942**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**23559**	

Временные здания и сооружения 1,3%	4 135
Итого с временными зданиями и сооружениями	**322 185**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	7 442
Итого с зимним удорожанием	**329 627**
В текущих ценах k=1,00	329 627
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 593
Итого с непредвиденными затратами	**336 220**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**302 871**
НДС 12%	36 345
Итого в текущих ценах	**339 216**

Заказчик: **Генподрядчик:**

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 3. Дорожная одежда проезжей части										
		Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта										
		А. Новая дорожная одежда										
1	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый (Н 64СМ)**	м3		192,5868	2705,00	--	520947	--	520947	--	562623
		СП - 8%				--	--	--	--		41676	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		192,5868	22,55	18,83	4343	3627	22	1625	6446
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	694	1563		478	
3	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		192,5868	85,05	85,05	16380	16380	--	5041	23135
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,35	--	7001		1714	
		Тип II. 4. Дорожная одежда на местном проезде, примыканиях и парковках										
		А. Новая дорожная одежда										
4	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый (Н 76СМ)**	м3		1608,5664	2705,00	--	4351172	--	4351172	--	4699266
		СП - 8%				--	--	--	--		348094	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		1608,5664	22,55	18,83	36278	30295	183	13576	53842
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	5800	13056		3988	
6	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		1608,5664	85,05	85,05	136815	136815	--	42104	193233
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,35	--	58478		14314	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5538545**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6494				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						187117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80099**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4872324**		
		- Накладные расходы	Тенге							**62346**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**410264**	
		Временные здания и сооружения 1,3%									72 001
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**5 610 546**
		Зимнее удорожание 2,2*1,05%									129 604
		Итого с зимним удорожанием									**5 740 150**
		В текущих ценах k=1,00									5 740 150
		Непредвиденные работы и затраты 2%									114 803
		Итого с непредвиденными затратами									**5 854 953**
		Итого в текущих ценах, k=0,9008134862									**5 274 220**
		НДС 12%									632 906
		Итого в текущих ценах									**5 907 127**

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМР ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	328,5196		160,99	151,35	52890	49722	--	12388	70500
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	3168	14038		5222	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	92,4216		215,25	204,45	19894	18896	10	4914	26793
		НР - 72%; СП - 8%				10,69	63,17	988	5838		1985	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	166,74		91,00	--	15173	--		--	16387
		СП - 8%				--	--	--	--		1214	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	92,4216		22,55	18,83	2084	1741	10	780	3094
		НР - 72%; СП - 8%				3,61	8,12	333	750		229	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,1604		2315,54	--	23527	--	--	16939	43703
		НР - 72%; СП - 8%				2315,54	--	23527	--		3237	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	236,098		19,52	19,52	4610	4610	--	1430	6523
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,41	--	1986		483	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,302		1006,99	--	7353	--	--	5294	13659
		НР - 72%; СП - 8%				1006,99	--	7353	--		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	236,098	179,18	81,01	42304	19126	--	23605	71181
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	23178	9606		5273	
		Устройство кабельного канала									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	17,64	6754,50	1845,60	119149	32556	68750	30723	161862
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	17843	15192		11990	
10	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка**	км трубопровода	0,147	4971478,78	2526985,98	730807	371467	17227	454282	1279897
		НР - 99%; СП - 8%			2327300,00	794269,74	342113	116758		94807	
11	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	147,588	78281,00	--	11553336	--	11553336	--	12477603
		СП - 8%			--	--	--	--		924267	
12	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,147	11814542,89	2010139,99	1736738	295491	1308028	197907	2089416
		НР - 99%; СП - 8%			906250,00	453652,06	133219	66687		154772	
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4704	1469,83	7,86	6914082	36957	723352	6104506	14060075
		НР - 99%; СП - 8%			1308,20	2,64	6153773	12395		1041487	
14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4798,08	1788,00	--	8578967	--	8578967	--	9265284
		СП - 8%			--	--	--	--		686317	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39585977**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6705495**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**830565**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**243250**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22249680**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15173**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6852768**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2932295**	

Временные здания и сооружения 1,3%	514 618
Итого с временными зданиями и сооружениями	**40 100 595**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	926 324
Итого с зимним удорожанием	**41 026 918**
В текущих ценах k=1.00	41 026 918
Непредвиденные работы и затраты 2%	820 538
Итого с непредвиденными затратами	**41 847 457**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**37 696 753**
НДС 12%	4 523 610
Итого в текущих ценах	**42 220 364**

Заказчик: **Генподрядчик:**

Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2										
		==========										
1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м с перестановкой 1 раз**	т	217		15551,63	7819,23	3374704	1696773	134809	2064626	5874476
		НР - 99%; СП - 8%				7111,16	2499,35	1543122	542359		435146	
2	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Стоимость шпунтовых свай**	т	43,4		344785,00	--	14963669	--	14963669	--	16160763
		СП - 8%				--	--	--	--		1197094	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве**	м3	1040		320,89	309,46	333731	321837	355	56233	421161
		НР - 72%; СП - 8%				11,10	64,00	11539	66562		31197	
4	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	1976		45,00	--	88920	--		--	96034
		СП - 8%				--	--	--	--		7114	
		Устройство буронабивных свай										
5	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м**	1свая	40		46776,12	31195,64	1871045	1247826	68123	1136651	3248312
		НР - 99%; СП - 8%				13877,40	14825,92	555096	593037		240616	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов**	м3	1272		287,01	275,08	365079	349904	144	87063	488314
		НР - 72%; СП - 8%				11,82	83,25	15031	105889		36171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	2416,8	607,00	--	1466998	--		--	1584357
		СП - 8%			--	--	--	--		117360	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27873417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2124788				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3616339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1307848			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15167100		
		- Перевозка грузов	Тенге				1555918				
		- Накладные расходы	Тенге							3344573	
		- Сметная прибыль	Тенге							2064698	

Временные здания и сооружения 1,3%	362 354
Итого с временными зданиями и сооружениями	**28 235 771**
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	652 246
Итого с зимним удорожанием	**28 888 018**
В текущих ценах k=1,00	28 888 018
Непредвиденные работы и затраты 2%	577 760
Итого с непредвиденными затратами	**29 465 778**
Итого в текущих ценах, k=0,9008134862	**26 543 170**
НДС 12%	3 185 180
Итого в текущих ценах	**29 728 351**

Заказчик:

Генподрядчик: