Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 (проектное название) на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39 (проектное название)»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Казахдорстрой"

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наим. | Наим. | Код |
| | | № 551 | 23.12.2019 | | | |

| Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ | с начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце за август без НДС | СМР (базис 2001г.) | из них | | Ст-ть прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты | | налоги | | НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетный месяц | Оборудования | | на приобр. Материалов | др. доп расходы | отчисления в фонд занятости | дорожный фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ** | **1 403 691 067** | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>в текущем месяце азгуст | 268 204 061 | 239 467 912 | | | | | | | | | 28 736 149 |

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

*Наименование стройки:* ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

***ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***
***ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"***

# *А К Т*
## *приемки выполненных работ за август 2021 г.*

на ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Глава 2. Земляное полотно** | | | | | | | | | | |
| | | **1. Проезжая часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (ПОД КОРЫТО)** | м3 грунта | 1767,23 | | 133,71 | 126,19 | 236304 | 223003 | 151 | 54542 | 314113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,44 | 35,42 | 13150 | 62602 | | 23268 | |
| 2 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (НА СВАЛКУ)** | т | 17683,75 | | 607,00 | -- | 10734036 | -- | | -- | 11592759 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 858723 | |
| 3 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (НА СВАЛКУ)** | т | 24186,75 | | 607,00 | -- | 14681357 | -- | | -- | 15855866 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1174509 | |
| 4 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 3024 | | 52,06 | 22,66 | 157438 | 68513 | -- | 76078 | 252197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,41 | 5,54 | 88926 | 16738 | | 18681 | |
| | | **2. Бульварная часть** | | | | | | | | | | |
| 5 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (НА СВАЛКУ)** | т | 14 | | 607,00 | -- | 8498 | -- | | -- | 9178 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 680 | |
| 6 | 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км** | т | 8532 | | 536,00 | -- | 4573152 | -- | | -- | *4939004* |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 365852 | |
| 7 | СТПЕРЕЧЕНЬ, поз.79 | **Дресвянной грунт, плотность Y 1.8т/м3** | м3 | 4740 | | 819,64 | -- | 3885107 | -- | 3885107 | -- | 4195916 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 310809 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4740 | 22,55<br>3,61 | 18,83<br>8,12 | 106900<br>17090 | 89272<br>38472 | 538 | 40005<br>11752 | 158658 |
| 9 | 1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4740 | 85,05<br>-- | 85,05<br>36,35 | 403155<br>-- | 403155<br>172320 | -- | 124070<br>42178 | 569403 |
| 10 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 спланированной площади | 4385 | 52,06<br>29,41 | 22,66<br>5,54 | 228296<br>128948 | 99348<br>24271 | -- | 110318<br>27089 | 365703 |
| 11 | 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (4 ПРОХОДА)**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 4503 | 106,01<br>-- | 106,01<br>44,70 | 477361<br>-- | 477361<br>201298 | -- | 144934<br>49784 | 672079 |
| 12 | 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3 | **Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 4503 | 9,23<br>-- | 9,23<br>3,39 | 41556<br>-- | 41556<br>15270 | -- | 10994<br>4204 | 56754 |
| 13 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 4503 | 86,04<br>11,09 | 71,85<br>18,91 | 387418<br>49937 | 323522<br>85152 | 13959 | 97264<br>38775 | 523457 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **39505087** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **298051** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1725729** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **616122** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3899755** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **29997043** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **658205** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2926304** | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | 513 566 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **40 018 653** |
| Зимнее удорожание 2,2*1,05% | 924 431 |
| **Итого с зимним удорожанием** | **40 943 084** |
| В текущих ценах k=1,00 | 40 943 084 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 818 862 |
| **Итого с непредвиденными затратами** | **41 761 946** |
| **Итого в текущих ценах, k=0,9008134862** | **37 619 724** |
| НДС 12% | 4 514 367 |
| **Итого в текущих ценах** | **42 134 091** |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

*Наименование стройки:* ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

***ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***
***ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"***

# *А К Т*
## *приемки выполненных работ за август 2021 г.*

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Глава 3. Дорожная одежда проезжей части** | | | | | | | | | | |
| | | **2. Устройство продольного дренажа мелкого заложения** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Дренажи продольные из трубофильтров. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос** | м дренажа | | 341,5 | 1694,35 | 35,47 | 578619 | 12113 | 406115 | 176848 | 815904 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 469,67 | 9,83 | 160391 | 3357 | | 60437 | |
| 2 | 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | м | | 348,33 | 771,00 | -- | 268562 | -- | 268562 | -- | 290047 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21485 | |
| 3 | 2108-0102-1102 РСНБ РК 2015 | **Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м** | м2 | | 577,29 | 149,00 | -- | 86016 | -- | 86016 | -- | 92898 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6881 | |
| | | **Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта** | | | | | | | | | | |
| | | **А. Новая дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| 4 | 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Камень бутовый (Н 64СМ)** | м3 | | 4242 | 2705,00 | -- | 11474610 | -- | 11474610 | -- | 12392579 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 917969 | |
| 5 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | | 4242 | 22,55 | 18,83 | 95669 | 79893 | 481 | 35802 | 141989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3,61 | 8,12 | 15295 | 34430 | | 10518 | |
| 6 | 1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3** | м3 грунта | | 4242 | 85,05 | 85,05 | 360798 | 360798 | -- | 111035 | 509580 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 36,35 | -- | 154215 | | 37747 | |
| 7 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** | м2 поверхности | | 768,8 | 53,54 | 22,26 | 41160 | 17117 | 21 | 32837 | 79917 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 31,25 | 8,30 | 24022 | 6383 | | 5920 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 807,24 | 224,00 | -- | 180822 | -- | 180822 | -- | 195288 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14466 | |
| 9 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 18СМ) | м3 материала основания в плотном теле | 552,1 | 2875,23 | 1072,67 | 1587413 | 592219 | 903925 | 258154 | 1993213 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 165,31 | 267,64 | 91269 | 147763 | | 147645 | |
| 10 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (ТОЛЩ. 25СМ) | м2 основания | 704,8 | 905,28 | 242,60 | 638044 | 170981 | 439386 | 98255 | 795202 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 39,27 | 89,81 | 27677 | 63299 | | 58904 | |
| 11 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (ДО ТОЛЩ. 25СМ) | м2 основания | 704,8 | 502,00 | 124,38 | 353811 | 87663 | 266148 | 35742 | 420717 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | -- | 46,96 | -- | 33094 | | 31164 | |
| 12 | 1127-0601-0403 РСНБ РК 2015 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство (ТОЛЩ. 24СМ, В25) | м2 покрытия | 1600 | 4627,44 | 70,09 | 7403907 | 112142 | 7239990 | 84065 | 8087010 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 32,36 | 16,29 | 51775 | 26063 | | 599038 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **25814344** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 370428 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1432926 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 468605 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 21266076 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 832738 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1912174 | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | 335 586 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **26 149 930** |
| Зимнее удорожание 2,2*1,05% | 604 063 |
| **Итого с зимним удорожанием** | **26 753 994** |
| В текущих ценах k=1,00 | 26 753 994 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 535 080 |
| **Итого с непредвиденными затратами** | **27 289 074** |
| **Итого в текущих ценах, k=0,9008134862** | **24 582 366** |
| НДС 12% | 2 949 884 |
| **Итого в текущих ценах** | **27 532 250** |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

*Наименование стройки:* ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

***ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***
***ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"***

# *А К Т*
## *приемки выполненных работ за август 2021 г.*

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Глава 3. Дорожная одежда проезжей части** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип I. 3. Дорожная одежда по основной дороге и остановках общественного транспорта** | | | | | | | | | | |
| | | **А. Новая дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0301-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов (ТОЛЩ. 3СМ)** | м2 покрытия и основания | 6264 | | 236,08 | 193,50 | 1478789 | 1212112 | 32783 | 613555 | 2259732 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 37,34 | 53,35 | 233894 | 334213 | | 167388 | |
| 2 | 1127-0301-0301 РСНБ РК 2015 К=5 | **Вычитается позиция: Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 (ДО ТОЛЩ. 3СМ)** | м2 покрытия и основания | 6264 | | -62,88 | -62,83 | -393876 | -393546 | -330 | -125163 | -560562 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | -18,50 | -- | -115892 | | -41523 | |
| 3 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** | м3 | 206,712 | | 1404,00 | -- | 290224 | -- | 290224 | -- | 313442 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23218 | |
| 4 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** | м2 поверхности | 6264 | | 53,54 | 22,26 | 335363 | 139464 | 177 | 267548 | 651143 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 31,25 | 8,30 | 195722 | 52007 | | 48233 | |
| 5 | СТ Прайс ТОО"Фабрика нетканых материалов" | **Полотно нетканое дублированное Геокомпозит Dortex, 200 г/м2/0,3 мм** | м2 | 6577,2 | | 384,38 | -- | 2528111 | -- | 2528111 | -- | 2730360 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 202249 | |
| 6 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,656 | | 219528,00 | -- | 144010 | -- | 144010 | -- | 155531 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11521 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,026 | 225265,00 | -- | 5857 | -- | 5857 | -- | 6325 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 469 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5555971** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **429616** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **958030** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **270329** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3000832** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **755940** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **411555** | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | 72 228 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **5 628 199** |
| Зимнее удорожание 2,2*1,05% | 130 011 |
| **Итого с зимним удорожанием** | **5 758 210** |
| В текущих ценах k=1,00 | 5 758 210 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 115 164 |
| **Итого с непредвиденными затратами** | **5 873 374** |
| **Итого в текущих ценах, k=0,9008134862** | **5 290 815** |
| НДС 12% | 634 898 |
| **Итого в текущих ценах** | **5 925 712** |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

*Наименование стройки:* ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

***ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***
***ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"***

# *А К Т*
## *приемки выполненных работ за август 2021 г.*

на МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ НУРА-ЕСІЛ ПО УЛ. №31

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Пересыпка русла** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1130-0402-0201 РСНБ РК 2015 | **Укладка труб из металла диаметром 1,42 м** *НР - 84%; СП - 8%* | м | 152,5 | | 39431,85 | 4783,27 | 6013358 | 729449 | 2132878 | 2803142 | 9521820 |
| | | | | | | 20662,50 | 1219,95 | 3151031 | 186042 | | 705320 | |
| 2 | 2301-0201-0453 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74 (20%)** *СП - 8%* | м | 30,5 | | 255914,00 | -- | 7805377 | -- | 7805377 | -- | 8429807 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 624430 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Опоры 1,2** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1105-0101-1307 РСНБ РК 2015 | **Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2** *НР - 99%; СП - 8%* | т | 217 | | 19710,75 | 11574,48 | 4277234 | 2511662 | 247731 | 2316682 | 7121428 |
| | | | | | | 6994,66 | 3789,13 | 1517841 | 822241 | | 527513 | |
| 4 | 1105-0101-1402 РСНБ РК 2015 | **Разборка крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов** *НР - 99%; СП - 8%* | т | 21,4 | | 31021,76 | 6871,76 | 663866 | 147056 | -- | 546206 | 1306877 |
| | | | | | | 24150,00 | 1631,45 | 516810 | 34913 | | 96806 | |
| | | **Устройство буронабивных свай** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Бетонирование монолитных насадок опор, бетон В25,F300,W6** *НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 368 | | 34893,58 | 3525,45 | 12840836 | 1297367 | 8544416 | 2978751 | 17085154 |
| | | | | | | 8149,60 | 1486,63 | 2999053 | 547079 | | 1265567 | |
| 6 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 9,933 | | 210429,00 | -- | 2090191 | -- | 2090191 | -- | 2257407 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 167215 | |
| 7 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 15,453 | 217839,00 | -- | 3366266 | -- | 3366266 | -- | 3635567 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 269301 | |
| 8 | 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Бетонирование шкафной стенки, открылков, "щечек", бетон В25,F300,W6 | м3 | 81,6 | 34893,58 | 3525,45 | 2847316 | 287677 | 1894632 | 660506 | 3788447 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 8149,60 | 1486,63 | 665007 | 121309 | | 280626 | |
| 9 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,926 | 210429,00 | -- | 1247002 | -- | 1247002 | -- | 1346762 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 99760 | |
| 10 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,014 | 217839,00 | -- | 656567 | -- | 656567 | -- | 709092 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 52525 | |
| 11 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,599 | 224070,00 | -- | 134218 | -- | 134218 | -- | 144955 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10737 | |
| 12 | 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | т | 0,1778 | 486948,00 | -- | 86579 | -- | 86579 | -- | 93506 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6926 | |
| 13 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1778 | 108505,00 | -- | 19292 | -- | 19292 | -- | 20836 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1543 | |
| 14 | 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Бетонирование подферменников, бетон В30,F300,W6 | м3 | 14,6 | 36212,30 | 3525,45 | 528700 | 51472 | 358244 | 118179 | 698628 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 8149,60 | 1486,63 | 118984 | 21705 | | 51750 | |
| 15 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,442 | 22987,72 | 1410,22 | 56136 | 3444 | 703 | 48294 | 112784 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 21289,50 | 442,80 | 51989 | 1081 | | 8354 | |
| 16 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,442 | 248240,00 | -- | 606202 | -- | 606202 | -- | 654698 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 48496 | |

## РАЗДЕЛ 3.Пролетное строение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2104-0506-0123 РСНБ РК 2015 | **Балка мостовая железобетонная БН 33-А14-15 К7Т СТ РК 937-92** | **шт.** | **15** | **7397205,00** | **--** | **110958075** | **--** | **110958075** | **--** | **119834721** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **8876646** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **176762489** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **9020716** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **5028125** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1734371** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **140148373** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **9471760** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **13093515** | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | 2 297 912 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **179 060 401** |
| Зимнее удорожание 2,2*1,05% | 4 136 295 |
| **Итого с зимним удорожанием** | **183 196 697** |
| В текущих ценах k=1,00 | 183 196 697 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 3 663 934 |
| **Итого с непредвиденными затратами** | **186 860 631** |
| **Итого в текущих ценах, k=0,9008134862** | **168 326 576** |
| НДС 12% | 20 199 189 |
| **Итого в текущих ценах** | **188 525 765** |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

*Наименование стройки:* ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

***ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***
***ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"***

# *А К Т*
## *приемки выполненных работ за август 2021 г.*

на КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство кабельного канала** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2104-0303-0182 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 п.7 | **Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** | **м3** | **38,88** | | **78812,00** | **--** | **3064211** | **--** | **3064211** | **--** | **3309347** |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | **245137** | |
| 2 | 2104-0302-0246 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 табл 4 | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (С учетом на надбавку за изм кл бетона с 22,5 на 25) (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** | **м3** | **7,1** | | **68066,00** | **--** | **483269** | **--** | **483269** | **--** | **521930** |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | **38661** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **3831277** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **3547480** | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **283798** | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | 49 807 |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **3 881 084** |
| Зимнее удорожание 2,25*1,05% | 89 653 |
| **Итого с зимним удорожанием** | **3 970 737** |
| В текущих ценах К=1,00 | 3 970 737 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 79 415 |
| **Итого с непредвиденными затратами** | **4 050 151** |
| **Итого в текущих ценах, k=0,9008134862** | **3 648 431** |
| НДС 12% | 437 812 |
| **Итого в текущих ценах** | **4 086 243** |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| ИИН/БИН |
|---|
| 151140001473 |

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

| ИИН/БИН |
|---|
| 050640000298 |

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №551 от 23.12.2019г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 61 | 27.08.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | тенге | 1 | 268 204 061,00 | 268 204 061,00 | 28 736 149,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 268 204 061,00 | 28 736 149,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 27.08.2021

М.П.